

## Ratsbericht öffentlich 13.03.2018

### Grundschule Kleibrok



Die Erweiterung der Grundschule in Kleibrok steht mittlerweile kurz vor der Vollendung. Der Spielplatz auf der Rückseite der Grundschule wurde bereits fertiggestellt, die Arbeiten an der neuen Sportanlage und den Außenbereichen sind ebenfalls bis auf einige kleinere Restarbeiten so gut wie erledigt.

Die Fertigstellung des Hochbaus an der GS Kleibrok ist nach einer witterungsbedingten Verzögerung im Januar / Februar nun für Ende April geplant.

Es stehen dann 7 zusätzliche Klassenräume einschließlich eines PC-Raumes für den Unterricht zur Verfügung, sodass die Ganztagschule dann auch mit der großzügigen neuen Mensa komplett Dreizügig geführt werden kann.



Die weiteren Außenanlagen mit dem Parkplatz und der Busspur sollen dann in den Sommerferien fertiggestellt sein.

Die Kosten werden sich voraussichtlich auf rund 3,5 Mio. Euro belaufen, wovon ca. 2,9 Mio. Euro für das Gebäude und ca. 600.000 Euro für die Außenanlagen benötigt werden.

## Erweiterung KGS Rastede



Die Arbeiten am Erweiterungsbau der KGS Rastede sind soweit fort geschritten, dass nun die Maurerarbeiten im 2. Obergeschoss ausgeführt werden können.

Bedingt durch die Frostperiode und durch einige Schlechtwettertage hat sich eine Terminverzögerung ergeben, sodass das für Februar geplante Richtfest nun erst im April stattfinden kann.

Es soll nun versucht werden die Innenausbauarbeiten straffer zu organisieren, um den Verzug zumindest zum Teil zu kompensieren.

Da sich die Ausbauarbeiten insbesondere durch die einzuhaltenden Trocknungszeiten terminlich nicht so wesentlich beeinflussen lassen, kann die Fertigstellung des Gebäudes nach den Sommerferien derzeit jedoch nicht gewährleistet werden.

Zu der aktuellen Kostenentwicklung können noch keine endgültigen Beträge genannt werden. Fakt ist jedoch, dass aufgrund der guten Konjunktur zum Teil höhere Ausschreibungsergebnisse eingegangen sind als ursprünglich in der Kostenberechnung veranschlagt war.