

## **Erweiterung der KGS zur Ganztagschule**

### Umbau der KGS zur Ganztagschule



Die Erweiterung der Schule Feldbreite zur Ganztagschule schreitet zügig voran und liegt voll im Zeitplan.

Zwischenzeitlich wurde der Erweiterungsbau auf dem hinteren Schulhof weitestgehend fertig gestellt, so dass in Kürze mit den Bodenbelagsarbeiten und den Malerarbeiten begonnen werden kann. In den Herbstferien sollen die restlichen Arbeiten an den Außenanlagen durchgeführt werden.

Außerdem werden derzeit bereits die Umbauarbeiten im vorhandenen Schulgebäude durchgeführt. Danach soll mit den Innenausbauarbeiten wie zum Beispiel dem Einbau der Akustikdecken sowie den Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten begonnen werden. Der Fertigstellungstermin ist für den 31.10.06 geplant.

# Erweiterung der KGS am Standort Wilhelmstraße

Umbau der KGS zur Ganztagschule



In den diesjährigen Sommerferien wurde das Forum, die vom Forum abgehenden Flure und der Musikübungsraum vollständig renoviert. Nach dem Einbau neuer Wände und Türanlagen wurden die Akustikdecken saniert, die Beleuchtung erneuert, neue Fußböden verlegt und Malerarbeiten ausgeführt.

Parallel zu den Umbauarbeiten zur Ganztagschule wurden die WC- Anlagen am Forum saniert, 3 Klassenräume renoviert und nahezu die gesamte Beleuchtung und Sicherheitslichtanlage im Erdgeschoss der Schule instand gesetzt.

Darüber hinaus wurde in der Mediothek im Obergeschoss eine Trennwand eingebaut, wodurch ein separat zu nutzender Arbeitsraum entstanden ist. In Kürze werden die Möbel geliefert und montiert. Ferner wurden die Arbeiten zur Einrichtung der Projektwerkstatt ebenfalls rechtzeitig fertig gestellt.

## Bebauungsplan 79 A – Südlich Schlosspark

Baugebiet südlich Schlosspark



Am Freitag, 1. September, hat termingerecht der Grenztermin mit den neuen Grundstückseigentümern und damit auch die Freigabe der Baugrundstücke stattgefunden. Bereits am darauf folgenden Montag sind die ersten Baugrundstücke ausgekoffert worden.

Die Bauarbeiten verliefen planmäßig. Die Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen hat gut funktioniert. Alle gängigen Internet- und Telekommunikationsleitungen wie zum Beispiel DSL sind installiert.



Der Kreisverkehrsplatz ist am 8. September für die Verkehrsteilnehmer freigegeben worden. Am 26. September findet ein abschließender Termin mit der Straßenmeisterei Oldenburg statt, bei dem die noch fehlenden Fahrbahnmarkierungen abgestimmt werden.

Die Fahrbahnteiler und die Innenfläche des Kreisverkehrsplatzes werden bis zur endgültigen Begrünung vorerst mit Rasen angesät. Vorschläge für die Gestaltung dieser Flächen werden - wie bereits in den politischen Gremien erläutert - derzeit erarbeitet und zu gegebener Zeit vorgestellt. Anregungen werden noch gerne entgegengenommen.

Die Bauarbeiten an der Buchenstraße  
sind im Wesentlichen abgeschlossen.  
Nur noch die Kanalarbeiten im Loyer Weg  
sind in der Buchenstraße  
abgeschlossen. Danach muss die  
Verkehrsunterbrechung für  
Verkehrsunternehmen in der Loyer Weg  
möglich. Das kann nur nach der  
Gefährdung erfolgen. Die  
Herstellung der Fahrbahn Loyer Weg  
und Buchenstraße ist die Aufgabe  
der Verkehrsbehörde in der  
Gefährdung. Deren Aufgabe ist  
es, dass diese die Aufgabe  
der Verkehrsbehörde ist.



Die Bauarbeiten an der Buchenstraße und dem Loyer Weg werden in diesem Gebiet vermutlich noch vier Wochen andauern. Voraussichtlich bis Ende September sind die Kanalbauarbeiten im Loyer Weg und in der Buchenstraße abgeschlossen, bevor anschließend noch die Versorgungsunternehmen ihre Versorgungsleitungen verlegen müssen.

Die Herstellung der Fahrbahnen Loyer Weg und Buchenstraße, sowie die Anlegung der Wendemöglichkeit in der Buchenstraße bilden letztendlich den Abschluss der Arbeiten.

# Ausbau Loyer Weg / Hankhauser Weg

Ausbau Loyer Weg / Hankhauser Weg



Der Loyer und Hankhauser Weg sind in den Sommerferien für rund 318.000 Euro saniert worden. Das hier erstmalig eingesetzte „Mixed-at-place-Verfahren“ hat sich bestens bewährt. Bei diesem Verfahren werden die vorhandenen Steine an Ort und Stelle gebrochen und mit Zement und zusätzlichen Mineralgemisch gemischt, aufgearbeitet und anschließend wieder als Frostschutzschicht eingebaut.

Ausbau Loyer Weg / Hankhauser Weg



Im Anschluss erfolgt die Herstellung der Fahrbahn mit einer bituminösen Tragschicht, bevor zu guter letzt die Asphaltdecke aufgebracht wird.

Für die direkten Anwohner kam es während der Bauarbeiten kaum zu Behinderungen, da die Fahrbahn in der Regel benutzt werden konnte.

#### Ausbau Loyer Weg / Hankhauser Weg



Fahrbahn nach Fertigstellung  
Mit Randmarkierung,  
Leitpfosten,  
Bäumenherstellung



Mit der Fertigstellung dieser Maßnahme konnte ein lang gehegter Wunsch der Loyer und Hankhauser Bevölkerung erfüllt wird. Ich hoffe, dass der Ausbau zur Zufriedenheit der Dorfbevölkerung gelungen ist.

Im Übrigen sind auch wir ebenso wie zahlreiche Anlieger bestrebt, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf dieser Strecke auf den Weg zu bringen. Entsprechende Gespräche mit dem Landkreis als zuständige Straßenverkehrsbehörde werden derzeit geführt.

## Fahrbahnsanierung Kleibroker Straße

#### Fahrbahnsanierung Kleibroker Straße

Die Fahrbahndecke der Kleibroker Straße soll wie vor der Erneuerung asphaltiert werden. Die alte Fahrbahn war in der Vergangenheit weiche Stellen aufweisen. Bei der Erneuerung der Straße ist nach einer Asphaltdecke von 15cm 2006 durchgeführt worden. In der Mitte der Kleibroker Straße in diesem Teilbereich ist ein Querschnitt zu sehen. Somit der Asphaltbelag der Straße durchgefahren werden.



Die Fahrbahndecke der Kleibroker Straße (Kreisstraße) soll von der Einmündung Uhlhornstraße bis zur Einmündung Zur Windmühlenstraße saniert werden. Die Arbeiten sollen bis zum 15. Oktober durchgeführt werden. Hierfür muss die Kleibroker Straße in diesem Teilabschnitt voll gesperrt werden. Gemäß der Ausschreibung dürfen diese Arbeiten nur an einem Sonnabend durchgeführt werden. Die Kosten für die Sanierung der Kreisstraße werden vom Landkreis im kommenden Jahr erstattet.

## **Bahnübergang Schlossstraße**



Die Deutsche Bahn hat mitgeteilt, dass die derzeit laufenden Instandhaltungsarbeiten an der Schlossstraße und der Raiffeisenstraße bis Ende September/Anfang Oktober erledigt sind.



Nach Abschluss dieser Maßnahme wird mit einer so genannten Bauanlaufbesprechung hinsichtlich der Erneuerung der Bahnübergangssicherung an der Schlossstraße begonnen. Nach Aufnahme des Leistungsverzeichnisses erfolgt eine entsprechende Ausschreibung, so dass voraussichtlich im März 2007 mit der Erneuerung der Sicherungsanlage begonnen werden kann. Mit der Fertigstellung rechnen die Verantwortlichen im Herbst 2007. Ersparen Sie mir dazu jeden Kommentar.

## **Seniorenbeirat**

### **Seniorenbeirat** **Neuwahl am 20. September**

**Sprecher: Rudolf Meister (Wiederwahl)**

**Stellvertreter: Karl-Heinz Köne (Wiederwahl)**

**Stellvertreter: Jann Aden (Wiederwahl)**

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen zum Seniorenbeirat am 20. September wurde Rudolf Meister als Sprecher wiedergewählt. Seine Vertreter sind Karl-Heinz Köne und Jann Aden. Der Sprecher Rudolf Meister ist beratendes Mitglied im Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss der Gemeinde Rastede und wird dort künftig von Karl-Heinz Köne vertreten.

# Entwicklung der Klinik Rastede

## Entwicklung Rehaklinik Rastede



Die für die Wiederaufnahme des Rehabetriebs notwendige und bereits vorgesehene Besichtigung der Klinik Rastede durch die Kommission der Niedersächsischen Krankenkassen hat bislang nicht stattgefunden. Hintergrund hierfür ist, dass zwischenzeitlich, wie aus der Presse zu erfahren war, ein Ermittlungsverfahren gegen das Klinikum Bremen-Ost und deren Geschäftsführer stattfindet.

Die Kommission hat daraufhin erklärt, dass eine abschließende Beurteilung erst zu dem Zeitpunkt stattfinden solle, in dem das Ermittlungsverfahren gegen das Klinikum beziehungsweise den Geschäftsführer abgeschlossen ist.

Aus Sicht von Herr Dr. Schumacher, Geschäftsführendes Mitglied der Siekertal-Klinik Bad Oeynhausen und der Klinik Rastede, ist nunmehr eine juristische Auseinandersetzung wahrscheinlich, denn in einem Vertrag mit dem Klinikum Bremen-Ost ist wohl vereinbart worden, dass eine Übernahme der Klinik Rastede durch das Klinikum zum 1. Oktober 2006 erfolgen muss. Dieser Passus wird von dem Klinikum selbst in Frage gestellt werden.


Der Ausgang des Rechtsstreits ist aus Sicht von Herrn Dr. Schumacher vollkommen ungewiss. Insbesondere ist auch noch kein Zeitraum erkennbar, in dem eine abschließende Regelung tatsächlich getroffen werden könnte.

Herr Dr. Schumacher hat zugesagt, sich bei neuen Erkenntnissen wieder mit der Gemeinde Rastede in Verbindung zu setzen.

# Freibadsaison 2006



Die Freibadsaison hat mit insgesamt 63.317 Besuchern ordentlich abgeschnitten. Bessere Besucherzahlen gab es zuletzt lediglich während des Supersommers 2003 wo über 75.000 Gäste das Bad besuchten. Die durchschnittliche Einnahme pro Besucher lag bei 1,66 Euro, im Vergleich zu den Vorjahren ein ausgesprochen guter Wert.



Nimmt man jedoch die Besucherzahlen genauer unter die Lupe, stellt man schnell fest, dass allein die guten Besucherzahlen im Juli dazu geführt, dass die eingeplanten Einnahmen in Höhe rund 100.000 Euro realisiert werden konnten.

Bedingt durch das anhaltend schlechte Wetter ist während der restlichen Saison das Bad im Vergleich zu den Vorjahren nur sehr schlecht frequentiert worden.

# Umbau der KGS zur Ganztagschule

## „Alles neu“ an den Schulen

**ERWEITERUNG** KGS Rastede wird Ganztagschule – Baumaßnahme läuft noch



Auf eine Baustelle werden die Kinder stoßen, die heute nach den Ferien die Schule an der Feldbreite besuchen. Auch am Standort Wilhelmstraße wird noch gebaut.

BILD: WOLFGANG MÜLLER

Die Handwerker sind noch in den Schulen. Doch der Unterricht kann heute beginnen.

VON WOLFGANG MÜLLER

**RASTEDÉ** – Mehr als 1,3 Millionen Euro fließen in diesen Monaten in die Erweiterungen der Kooperativen Gesamtschule Rastede an ihren Standorten Feldbreite und Wilhelmstraße. In den Ferien wurde mit Hochdruck in den Schulen gearbeitet, ganz abge-

schlossen sind die Maßnahmen noch nicht, doch der Unterricht kann planmäßig beginnen. An der Wilhelmstraße werden die Maßnahmen in den nächsten Tagen beendet sein, an der Feldbreite Ende Oktober/Anfang November.

Hier stoßen die Kinder zum heutigen Schulbeginn noch auf eine größere Baustelle. Zu den Vorhaben gehören hier ein Multifunktionsbereich mit flexiblem Bühnenteil für kleinere Aufführungen, ein Bereich mit festen Tischen und Sitzgelegenheiten

für Lern- und Spielaktivitäten, eine Leseecke, eine zusätzliche Lernwerkstatt, weitere Lehrerarbeitsplätze und die Entflechtung des gemeinsam genutzten Lehrerzimmers durch die KGS und die Grundschule im Gebäude Feldbreite. Außerdem wird die Lernwerkstatt mit moderner EDV ausgestattet; dazu gehören 32 Laptops mit Zubehör und Netzwerk.

Sämtliche Maßnahmen erfolgen im Zuge der Umgestaltung der Kooperativen Gesamtschule zur Ganztags-

schule. Demüt entsteht auch eine Mensa für die 5. und 6. Klassen im Gebäude an der Feldbreite.

An der Wilhelmstraße werden die Schülerbibliothek und die Lehrerbibliothek zu einer Mediothek mit 20 zusätzlichen Schülerarbeitsplätzen umgebaut, die Cafeteria wird erweitert, das Forum ist komplett saniert worden.

Schließlich wird auch die Bühnenanlage der Sporthalle Feldbreite saniert, einschließlich neuer Bestuhlung für etwa 100 Plätze.





# Umbau der KGS zur Ganztagschule



# Baugebiet südlich Schlosspark





# Baugebiet südlich Schlosspark – Kreisverkehr



# Baugebiet südlich Schlosspark - Straßen

Die Bauarbeiten um das Wohnbaugebiet herum werden voraussichtlich noch vier Wochen andauern. Bis Ende September sind die Kanalbauarbeiten im Loyer Weg und in der Buchenstraße abgeschlossen. Danach müssen die Versorgungsunternehmen ihre Versorgungsleitungen in den Loyer Weg verlegen. Dies kann erst nach der Kanalverlegung erfolgen. Die Herstellung der Fahrbahnen Loyer Weg und Buchenstraße, sowie die Anlegung der Wendemöglichkeit in die Buchenstraße, mit anschließender Sperrung dessen, bilden dann den Abschluss der Arbeiten.





# Ausbau Loyer Weg / Hankhauser Weg



Die vorhanden Fahrbahn wird aufgerissen und anschließend mit dem mobilen Brecher (rotes Fahrzeug) zertrümmert.





# Ausbau Loyer Weg / Hankhauser Weg



**Material nach dem ersten Brechvorgang. Anschließend wurden die Randbereiche nochmals gebrochen.**





# Ausbau Loyer Weg / Hankhauser Weg



**Fahrbahn nach Fertigstellung.  
Mit Randmarkierung,  
Leitpfosten,  
Bermenherstellung**



# Fahrbahnsanierung Kleibroker Straße

Die Fahrbahndecke der Kleibroker Straße soll von der Einmündung Uhlhornstraße bis zur Einmündung Zur Windmühlenstraße saniert werden. Die

Submission hat in der vergangenen Woche stattgefunden. Der Auftrag an die Firma ist noch nicht erteilt. Die Arbeiten sollen bis zum 15.10.2006 durchgeführt werden. Hierfür muss die Kleibroker Straße in diesem Teilabschnitt voll gesperrt werden. Gemäß der Ausschreibung dürfen diese Arbeiten nur an einem Samstag durchgeführt werden.





# Bahnübergang Schloßstraße



**Seniorenbeirat**  
**Neuwahl am 20. September**

**Sprecher: Rudolf Meister (Wiederwahl)**

**Stellvertreter: Karl-Heinz Köne (Wiederwahl)**


**Stellvertreter: Jann Aden (Wiederwahl)**



# Entwicklung Rehaklinik Rastede



# Freibadsaison 2006



Durchschnittliche  
Einnahme pro  
Besucher:



1,26 €



1,32 €



1,61 €



1,67 €



1,60 €



1,66 €

# Freibadsaison 2001 -2006

Nur das gute Wetter im Juli  
„rettet“ die Freibadsaison 2006!

