

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019

Maßnahme/Projekt: **BPl. 58 Gewerbegebiet Königstraße**

I-PSP-Elemente:

I1.077085.560 - BPl.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II

I1.003051.565 - BPl.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Leuchtenburg (Königstraße) ist ein Gewerbegebiet mit insgesamt 10,3 Hektar an Gewerbeflächen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077085.560 BPl.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
I1.003051.565 BPl.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II	-58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-58.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-93.000,00 €

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Sämtliche Grundstücke sind veräußert. In 2019 werden noch Teilkaufpreiszahlungen fällig.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **BPl. 59 Gewerbegebiet Leuchtenburg III**

I-PSP-Elemente:

11.077098.560 - BBPl. 59III(Leuchtenb.) Erschl.-Beitr.II

11.003052.565 - BPl.59 LburgIII Verkauf, Wirtsch.II

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Leuchtenburg (Bürgermeister-Brötje-Straße) ist ein Gewerbegebiet mit insgesamt 12,9 Hektar an Gewerbefläche entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077098.560 BBPl. 59III(Leuchtenb.) Erschl.-Beitr.II	-27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.200,00 €
11.003052.565 BPl.59 LburgIII Verkauf, Wirtsch.II	-38.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.900,00 €	6.555,74 €	0,00 €	0,00 €	-38.900,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-66.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-66.100,00 €	6.555,74 €	0,00 €	0,00 €	-66.100,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Sämtliche Grundstücke sind veräußert bzw. reserviert. In 2019 werden noch Kaufpreiszahlungen fällig.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019

Maßnahme/Projekt: **Breitbandversorgung**

I-PSP-Elemente: 11.003048.525 - Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII

Beschreibung der Maßnahme
 Bezuschussung zum Ausbau der Internetleitungen in bisher unterversorgten Gemeindeteilen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.003048.525 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	43.398,59 €	0,00 €	0,00 €	176.601,41 €
Gesamtvolumen Ausgaben	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	43.398,59 €	0,00 €	0,00 €	176.601,41 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für das Gemeindegebiet gemäß seinerzeitigem Projektplan bereits vollständig abgeschlossen. Die Zahlung des Zuschusses erfolgt auf Anforderung des Landkreises, die noch in 2019 zu erwarten ist.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Wirtschaftsförderung**

I-PSP-Elemente: I1.003041.525 - 2019 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch

I1.003043.525 - 2019 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.

Beschreibung der Maßnahme

Zur Schaffung neuer und zur Sicherung vorhandener Arbeitsplätze sowie für bestimmte investitionsvorbereitende Maßnahmen vergeben der Landkreis Ammerland und die kreisangehörigen Kommunen Zuschüsse an Unternehmen.

Zur Förderung von ansiedelnden Gewerbebetrieben wird ferner in den Grundstückskaufverträgen vertraglich geregelt, dass seitens der Gemeinde ein Zuschuss an das Gewerbeunternehmen in Höhe von 25 % des anfallenden Kostenbeitrages für den Schmutzwasseranschluss gewährt wird.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003041.525 2019 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.000,00 €
I1.003043.525 2019 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	41.800,00 €	0,00 €	0,00 €	41.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.800,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	128.800,00 €	0,00 €	0,00 €	128.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.800,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Abruf der Mittel erfolgt in Abhängigkeit der Aufforderung und Prüfung des Landkreises Ammerland im Hinblick auf die Voraussetzungen zur Zuschusswürdigkeit des Antragstellers.

Der Zuschuss zum Schmutzwasseranschluss wird erst mit der Kaufpreiszahlung fällig und zu diesem Zeitpunkt im Wege der Verrechnung geleistet.

Für beide Leistungen wurden im lfd. Haushaltsjahr bislang noch keine Zuschüsse gezahlt bzw. verrechnet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019

Maßnahme/Projekt: **Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße**

I-PSP-Elemente: I1.032301.500 - Neubau Krippe Sandbergstr.

I1.032303.525 - Zusch. Sonnensegel , Krippe WahnbekIII

Beschreibung der Maßnahme

Schaffung einer zusätzlichen zweizügigen Kinderkrippe an der Sandbergstraße in Wahnbek zur Deckung des Bedarfs an Krippenplätzen im Gemeindesüden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.032301.500 Neubau Krippe Sandbergstr.	0,00 €	511.596,40 €	-39.846,74 €	471.749,66 €	-86,87 €	343.010,66 €	128.609,72 €	216,15 €
I1.032303.525 Zusch. Sonnensegel , Krippe WahnbekIII	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	4.500,00 €	511.596,40 €	-39.846,74 €	476.249,66 €	-86,87 €	343.010,66 €	128.609,72 €	4.716,15 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme wurde abgeschlossen und die Einrichtung ist inzwischen in Betrieb. Die letzten Schlussrechnungen stehen noch aus und werden bis zum Ende des dritten Quartals 2019 erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Neubau Kindergarten Buschweg**

I-PSP-Elemente: 11.029801.500 - Neubau, Kiga Feldbreite II

Beschreibung der Maßnahme
Schaffung eines zusätzlichen zweizügigen Kindergartens am Buschweg in Südende II zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen im Hauptort.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.029801.500 Neubau, Kiga Feldbreite II	0,00 €	112.277,25 €	-29.466,28 €	82.810,97 €	0,00 €	50.076,66 €	32.202,38 €	531,93 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	112.277,25 €	-29.466,28 €	82.810,97 €	0,00 €	50.076,66 €	32.202,38 €	531,93 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Maßnahme wurde abgeschlossen und die Einrichtung ist inzwischen in Betrieb. Die letzten Schlussrechnungen stehen noch aus und werden bis zum Ende des dritten Quartals 2019 erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Neubau Kindergarten Sandbergstraße**

I-PSP-Elemente: 11.032401.500 - Neubau, Kiga Sandbergstr.

Beschreibung der Maßnahme
 Schaffung eines zusätzlichen zweizügigen Kindergartens an der Sandbergstraße in Wahnbek zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen im Gemeindesüden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.032401.500 Neubau, Kiga Sandbergstr.	0,00 €	65.638,43 €	-6.740,76 €	58.897,67 €	0,00 €	57.707,66 €	1.190,00 €	0,01 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	65.638,43 €	-6.740,76 €	58.897,67 €	0,00 €	57.707,66 €	1.190,00 €	0,01 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Maßnahme wurde abgeschlossen und die Einrichtung ist inzwischen in Betrieb. Die letzten Schlussrechnungen stehen noch aus und werden bis zum Ende des dritten Quartals 2019 erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Grundschule Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.039232.510 - Seilparcours, GS Feldbreite
 I1.039235.510 - Ersatz für Kletterbaum, GS Feldbreite
 I1.039237.510 - Salzstreuer f.Kompakttraktor, GS Feldbr.
 I1.039238.510 - IServ-Ausstattung, GS Feldbreite

Beschreibung der Maßnahme

Die abgängigen Spielgeräte werden in Abstimmung mit der Schulleitung ausgetauscht.

Für den neu angeschafften Kompakttraktor soll ein Salzstreuer angeschafft werden. Zunächst wurde versucht, einen vom Bauhof nicht mehr benötigten Salzstreuer zu verwenden. Traktor und Salsstreuer sind jedoch nicht kompatibel.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.039232.510 Seilparcours, GS Feldbreite	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
I1.039235.510 Ersatz für Kletterbaum, GS Feldbreite	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €
I1.039237.510 Salzstreuer f.Kompakttraktor, GS Feldbr.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
I1.039238.510 IServ-Ausstattung, GS Feldbreite	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	52.200,00 €	0,00 €	0,00 €	52.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.200,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Ausschreibung der Spielgeräte erfolgt bis Ende des 2. Quartals. Der Aufbau ist aufgrund langer Lieferzeiten für die Herbstferien geplant. Der Salzstreuer soll im 3. Quartal diesen Jahres angeschafft werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Grundschule Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: I1.040218.500 - Sonnenschutzanl.OG Verw., GS Hahn-
 I1.040221.500 - Neubau Pavillion, GS Hahn-Lehmden
 I1.040223.500 - Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden

Beschreibung der Maßnahme
 Der vorhandene Pavillion ist abgängig und muss ersetzt werden.
 Der Schulhof wird in den Sommerferien eine neue vollumfängliche Asphaloberfläche erhalten.
 Am Gebäude ist im Bereich der Verwaltung (2. OG) ein Sonnenschutz nachzurüsten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.040218.500 Sonnenschutzanl.OG Verw., GS Hahn-Lehmde	5.000,00 €	1.302,66 €	0,00 €	6.302,66 €	4.533,55 €	1.302,66 €	0,00 €	466,45 €
I1.040221.500 Neubau Pavillion, GS Hahn-Lehmden	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.744,94 €	3.755,06 €
I1.040223.500 Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden	72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	89.500,00 €	1.302,66 €	0,00 €	90.802,66 €	4.533,55 €	1.302,66 €	8.744,94 €	76.221,51 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Der Neubau des Pavillion und der Einbau des Sonnenschutzes sind abgeschlossen.
 Die Sanierung der Schulhofoberfläche ist für die Sommerferien geplant.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019

Maßnahme/Projekt: **Grundschule Wahnbek**

I-PSP-Elemente: I1.044228.500 - Einbau Sonnenschutzanl., GS Wahnbek
 I1.044234.500 - Einbau Hohlraumdämm.- GS Wahnbek
 I1.044235.500 - Energ.San.Stahlbetonteile, GS Wahnbek
 I1.044242.510 - Ersatzturm f.Kombigerät, GS Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme

Das Gebäude wird mit einem Sonnenschutz nachgerüstet.

Im Gebäudetrakt an der Schulstraße wird aus energetischen Gründen eine Hohlraumdämmung eingebracht.

Ebenfalls in diesem Trakt erfolgt die energetische Sanierung der Stahlbetonstützen und der Fassade (Maßnahmen lt. Energie- und Maßnahmenhandbuch).

Das abgängige Spielgerät wird in Abstimmung mit der Schulleitung ausgetauscht.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.044228.500 Einbau Sonnenschutzanl., GS Wahnbek	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €
I1.044234.500 Einbau Hohlraumdämm.- GS Wahnbek	18.900,00 €	0,00 €	0,00 €	18.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.900,00 €
I1.044235.500 Energ.San.Stahlbetonteile, GS Wahnbek	58.800,00 €	0,00 €	0,00 €	58.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.800,00 €
I1.044242.510 Ersatzturm f.Kombigerät, GS Wahnbek	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	129.200,00 €	0,00 €	0,00 €	129.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129.200,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Derzeit laufen die Planungen für die Maßnahmen am Gebäude, die dafür erforderlichen Ausschreibungen werden vorbereitet. Die Arbeiten sollen in den Sommerferien ausgeführt werden.
 Der Aufbau des Ersatzturmes für das Kombigerät ist ebenfalls für die Sommerferien eingeplant.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

- I-PSP-Elemente:
- I1.045282.500 - Anbau 4 Klassenr., KGS Wilhelmstr.
 - I1.045294.500 - San. Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstr.
 - I1.045295.500 - San. Fassade Haupteing., KGS Wilhelmstr.
 - I1.045296.500 - Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstr.
 - I1.045304.500 - Erw. Heizzentrale, KGS Wilhelmstr.
 - I1.045305.500 - Erw. Regelungstechn., KGS Wilhelmstr.
 - I1.045313.500 - Ersatz/San.Mus.-tech-Trakt, KGS Wilhelm.
 - I1.045285.510 - Ausstattung Licht u. Ton, KGS Wilhelmstr
 - I1.045309.510 - Einbauschränke Kunstraum,KGS Wilhelmstr.

Beschreibung der Maßnahme
 Erweiterung der KGS Wilhelmstraße um 5 Klassenräume zzgl. Versorgungsräume. (Hinweis: Die ursprüngliche Planung umfasste 4 Klassenräume. Bei fortschreitender Planung wurde dieses jedoch auf 5 geändert.)
 Sanierung der Lüftungsanlage, der Fassade am Haupteinganges und Erweiterung der Heizzentrale und Regelungstechnik.
 Zudem wurden Planungskosten hinsichtlich der Sanierung bzw. des Ersatzes des musisch-technischen Traktes (Flachdachtrakt) veranschlagt.
 Die Umgestaltung des Schulhofes wurde mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsprogramm gefördert. 2019 wird der Restbetrag der Förderung fällig.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.045282.500 Anbau 4 Klassenr., KGS Wilhelmstr.	0,00 €	13.653,40 €	0,00 €	13.653,40 €	0,00 €	10.977,75 €	0,00 €	2.675,65 €
I1.045294.500 San. Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstr.	0,00 €	36.797,72 €	-28.064,23 €	8.733,49 €	0,00 €	8.733,49 €	0,00 €	0,00 €
I1.045295.500 San. Fassade Haupteing., KGS Wilhelmstr.	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	499,50 €	0,00 €	144.730,18 €	4.770,32 €
I1.045296.500 Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstr.	0,00 €	601.404,95 €	0,00 €	601.404,95 €	0,00 €	401.910,39 €	199.059,62 €	434,94 €

Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

II.045304.500 Erw. Heizzentrale, KGS Wilhelmstr.	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	25.322,13 €	0,00 €	17.766,81 €	131.911,06 €
II.045305.500 Erw. Regelungstechn., KGS Wilhelmstr.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	27.005,60 €	0,00 €	0,00 €	2.994,40 €
II.045313.500 Ersatz/San.Mus.-tech-Trakt, KGS Wilhelm.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
II.045285.510 Ausstattung Licht u. Ton, KGS Wilhelmstr	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.771,00 €	135.229,00 €
II.045309.510 Einbauschränke Kunstraum,KGS Wilhelmstr.	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	536.000,00 €	651.856,07 €	-28.064,23 €	1.159.791,84 €	52.827,23 €	421.621,63 €	376.327,61 €	309.015,37 €
II.045308.555 Zuschuss vom Land Komm.Inv.Pr., KGS	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Baumaßnahme hinsichtlich der Erweiterung der KGS ist fertig gestellt. Der Erweiterungsbau wurde zwischenzeitlich in Betrieb genommen.

Die Sanierung der Lüftungsanlage und der Fassade am Haupteingang sind abgeschlossen.

Die Sanierung der Heizzentrale wurde ausgeschrieben. Die Arbeiten sollen in den Sommerferien ausgeführt werden.

Die Neuausstattung der Aula mit Licht und Ton wurde ausgeschrieben. Deren Ausführung erfolgt in den Sommerferien.

Die Grundlagenplanung für den musisch-technischen Trakt soll vorbehaltlich einer Beschlussfassung bis Ende des zweiten Quartals 2019 beauftragt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Kreisschulbaukasse**

I-PSP-Elemente:

11.049604.565 - Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK

Beschreibung der Maßnahme

Die Kreisschulbaukasse wird aufgelöst. Die Gemeinde erhält jährlich aus der Kreisschulbaukasse die vor Jahren gegebenen Ausleihungen zurück.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-166.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-166.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-166.200,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-166.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-166.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-166.200,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Für 2019 erwartet die Gemeinde eine Rückzahlung i. H. v. 166.236,33 Euro. Dieser Betrag wird zum 01.07.2019 von der Kreisschulbaukasse an die Gemeinde ausgezahlt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: 11.052610.500 - Erneuerung Fenster, Palais
 11.052612.500 - Erneuerung Fenster u. San. Heizung, Palais
 11.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften

11.052611.555 - Zuschuss v. Land Fenster+Heizung, Palais

Beschreibung der Maßnahme

Die Fenster und die Heizungsanlage befinden sich bereits seit langem in einem sanierungswürdigen Zustand, so dass die Gemeinde bereits als Mieterin einzelne Fenster saniert hat. Nach dem Ankauf sollen nun die restlichen Fenster und die Heizungsanlage saniert und hierfür Zuschüsse eingeworben werden. 2019 ist die zweite Rate für den Ankauf des Palais fällig.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.052610.500 Erneuerung Fenster, Palais	0,00 €	3.367,70 €	0,00 €	3.367,70 €	0,00 €	3.367,70 €	0,00 €	0,00 €
11.052612.500 Erneuerung Fenster u. San. Heizung, Palais	328.000,00 €	0,00 €	0,00 €	328.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	328.000,00 €
11.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	127.469,00 €	0,00 €	0,00 €	127.469,00 €	127.469,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	455.469,00 €	3.367,70 €	0,00 €	458.836,70 €	127.469,00 €	3.367,70 €	0,00 €	328.000,00 €
11.052611.555 Zuschuss v. Land Fenster+Heizung, Palais	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Sanierungsmaßnahmen wurden vorerst zurückgestellt, da die erforderlichen Arbeiten in das Gesamtkonzept zur Neuausrichtung des Palais aufgenommen wurden und damit Bestandteil der Gesamtförderung sind. Dementsprechend kann mit den Arbeiten erst nach Gewährung der Förderung begonnen werden. Die zweite Rate des Kaufpreises wurde Anfang Januar 2019 ausbezahlt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019

Maßnahme/Projekt: **Mehrzweckhalle Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.063715.500 - Energ.San.Flachdach ü.Umkl., MZH Feldbr.

I1.063718.510 - Leitergerüst, MZH Feldbreite

Beschreibung der Maßnahme
 Das über dem Umkleidetrakt vorhandene Flachdach ist abgängig und soll in 2019 saniert werden.
 Für Arbeiten z. B. an der Decke wird ein Leitergerüst für die abgängige sogenannte Saalleiter ersatzbeschafft.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.063715.500 Energ.San.Flachdach ü.Umkl., MZH Feldbr.	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	499,50 €	0,00 €	0,00 €	69.500,50 €
I1.063718.510 Leitergerüst, MZH Feldbreite	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	77.500,00 €	0,00 €	0,00 €	77.500,00 €	499,50 €	0,00 €	0,00 €	77.000,50 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Arbeiten für die Sanierung des Flachdaches wurden bereits ausgeschrieben, deren Durchführung erfolgt in den Sommerferien.
 Derzeit werden Angebote für das Leitergerüst eingeholt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Sporthalle Wahnbek**

I-PSP-Elemente: 11.062211.500 - Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme
 An der Sporthalle Wahnbek wird durch den TUS Wahnbek in Eigenleistung ein Gymnastikraum errichtet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.062211.500 Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek	348.000,00 €	0,00 €	0,00 €	348.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	348.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	348.000,00 €	0,00 €	0,00 €	348.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	348.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Erdarbeiten wurden bereits ausgeführt und in Kürze erfolgen die Arbeiten an den Fundamenten und an der Sohle.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Spielplätze**

I-PSP-Elemente: I1.064908.510 - 2018 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze
 I1.064910.510 - 2019 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze
 I1.064913.510 - Überarbeitung SpPl.Sanddornweg, Spielpl.

Beschreibung der Maßnahme
 Auf den vorhandenen Spielplätzen ist ein altersbedingter Ersatz von einzelnen Spielgeräten erforderlich.
 Zudem ist die Einrichtung eines "Musterspielplatzes" am Sanddornweg vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.064908.510 2018 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	0,00 €	13.606,18 €	-1.377,08 €	12.229,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.229,10 €
I1.064910.510 2019 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.761,20 €	49.238,80 €
I1.064913.510 Überarbeitung SpPl.Sanddornweg, Spielpl.	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	121.000,00 €	13.606,18 €	-1.377,08 €	133.229,10 €	0,00 €	0,00 €	1.761,20 €	131.467,90 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Ausschreibung der einzelnen abgängigen Spielgeräte erfolgt im 2. Quartal. Der Aufbau ist aufgrund langer Lieferzeiten für das 2. und 3. Quartal geplant.
 Die Überarbeitung des Spielplatzes am Sanddornweg soll im 3. Quartal dieses Jahres erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

I-PSP-Elemente: I1.035214.510 - Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb
 I1.035219.510 - Erweit. Zelt JugendFW, FW Ipwege-Wahnbek
 I1.035222.510 - Navigations-Tablett, FW Ipwege-Wahnbek
 I1.035223.510 - Pressluftatmer (3 Stk.), FW Ipwege
 I1.035221.565 - Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Ipwege

Beschreibung der Maßnahme
 Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges als Ersatz für das abgängige LF8. Aufgrund geänderter Anforderungen wird in Abstimmung mit der Ortswehr ein LF 20 beschafft. Darüber hinaus erfolgt die Ersatz- bzw. Neuanschaffung einzelner Ausstattungsgegenstände.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.035214.510 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €
I1.035219.510 Erweit. Zelt JugendFW, FW Ipwege-Wahnbek	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	3.100,00 €	1.484,70 €	0,00 €	0,00 €	1.615,30 €
I1.035222.510 Navigations-Tablett, FW Ipwege-Wahnbek	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.267,32 €	0,00 €	0,00 €	232,68 €
I1.035223.510 Pressluftatmer (3 Stk.), FW Ipwege	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	4.775,59 €	0,00 €	0,00 €	624,41 €
Gesamtvolumen Ausgaben	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	330.000,00 €	7.527,61 €	0,00 €	0,00 €	322.472,39 €
I1.035221.565 Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Ipwege	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Ausschreibung für das Löschfahrzeug ist erfolgt und die Vergabe ist in Vorbereitung. Die Lieferzeit wird voraussichtlich ca. 20 Monate betragen. Der Verkauf des Altfahrzeuges erfolgt nach Lieferung des neuen Löschfahrzeugs.

Die Anschaffung der Ausstattungsgegenstände ist bereits erfolgt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Loy-Barghorn**

I-PSP-Elemente: I1.036223.500 - Erw.Mannsch.raum San.Sanitär, FW Loy
 I1.036226.510 - Navigations-Tablett, FW Loy-Barghorn
 I1.036227.510 - Wärmebildkamera, FW Loy-Barghorn

Beschreibung der Maßnahme

Die Verwaltung wurde beauftragt, Erweiterungsmöglichkeiten am jetzigen Standort der Freiwilligen Feuerwehr Loy-Barghorn zu prüfen. Für eine mögliche Erweiterung wurden entsprechende Haushaltsmittel eingeplant. Darüber hinaus erfolgt die Ersatz- bzw. Neuanschaffung einzelner Ausstattungsgegenstände.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.036223.500 Erw.Mannsch.raum San.Sanitär, FW Loy	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	6.902,00 €	0,00 €	39,69 €	293.058,31 €
I1.036226.510 Navigations-Tablett, FW Loy-Barghorn	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.267,32 €	0,00 €	0,00 €	232,68 €
I1.036227.510 Wärmebildkamera, FW Loy-Barghorn	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	306.000,00 €	0,00 €	0,00 €	306.000,00 €	8.169,32 €	0,00 €	39,69 €	297.790,99 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Planung für den Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr Loy-Barghorn liegt vor und wurde mit der Ortswehr vorbesprochen. Weitere Schritte sollen erst nach Vorliegen der Feuerwehrbedarfsplanung erfolgen. Mit der Maßnahme kann somit frühestens 2020 begonnen werden.

Die Anschaffung des Navigationstablets ist bereits erfolgt.

Die Ausschreibung der Wärmebildkamera ist erfolgt. Eine Beauftragung erfolgt in Kürze.

Maßnahme/Projekt: **Ankauf von Kompensationsflächen**

I-PSP-Elemente: I1.083910.510 - 2018 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün

I1.083911.510 - 2019 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün

Beschreibung der Maßnahme
 Zur Kompensation der Eingriffe in die Natur durch Bauleitplanverfahren wird ein Ökokonto geführt. Durch den Ankauf von Kompensationsflächen werden Werteinheiten gutgeschrieben, die bei Rechtskraft von Bebauungsplänen verbraucht werden können.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083910.510 2018 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	0,00 €	74.425,90 €	0,00 €	74.425,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.425,90 €
I1.083911.510 2019 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	300.000,00 €	74.425,90 €	0,00 €	374.425,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	374.425,90 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Der Ankauf der Flächen erfolgt abhängig vom Zeitpunkt der Rechtskraft von Bebauungsplänen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Abwicklung einzelner Ankäufe erfolgte aus 2018 eine Mittelübertragung (Haushaltsrest) ins aktuelle Haushaltsjahr.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Bahnunterführung Raiffeisenstraße**

I-PSP-Elemente: 11.077097.525 - Zusch.an LK f.Bahnunterfüh. Raiff, StrII

Beschreibung der Maßnahme
 Zum Ziel der Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges an der Raiffeisenstraße (K 133) beteiligt sich die Gemeinde Rastede an den Kosten zur Verkehrsuntersuchung und Planungen des Landkreises Ammerland.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077097.525 Zusch.an LK f.Bahnunterfüh. Raiff, StrII	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die bisherigen Untersuchungsergebnisse wurden in öffentlicher Sitzung präsentiert. Auf die Vorlage 2017/218 wird insoweit verwiesen. Alternative Lösungsansätze sind gegenüber dem Landkreis Ammerland kommuniziert worden. Seitens des Landkreises Ammerland ist ein Planungsauftrag für jene Alternativlösungen vergeben worden. Die Vorstellung der alternativen Trog-Lösungen wird voraussichtlich im 3. Quartal diesen Jahres erfolgen.

Maßnahme/Projekt: **Beiträge**

I-PSP-Elemente:

11.066097.550 - 2019 SW-Beiträge

11.072021.550 - 2019 RW-Beiträge

Beschreibung der Maßnahme
 Für die erstmaligen Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutzwasser- und Regenwasserkanal sind Beiträge zu erheben. Neben den Beitragseinnahmen für Einzelmaßnahmen enthalten die Ansätze auch die Beitragseinnahmen im Rahmen von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.066097.550 2019 SW-Beiträge	-294.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-294.600,00 €	-159.609,82 €	0,00 €	0,00 €	-134.990,18 €
11.072021.550 2019 RW-Beiträge	-94.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-94.900,00 €	-58.176,57 €	0,00 €	0,00 €	-36.723,43 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-389.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-389.500,00 €	-217.786,39 €	0,00 €	0,00 €	-171.713,61 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Beiträge für die Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutz- bzw. Regenwasserkanal werden laufend in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses erhoben.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

- I-PSP-Elemente:
- I1.076974.500 - BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau
 - I1.066039.500 - BPl.100 Im Göhlen, SWK
 - I1.071991.500 - BPl. 100 Im Göhlen, RWK
 - I1.064915.500 - BPl.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze
 - I1.082937.500 - BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung
 - I1.015030.510 - BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf
- I1.076996.560 - Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.
I1.015018.565 - BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf

Beschreibung der Maßnahme
Im Ortsteil Hankhausen I entsteht ein neues Wohngebiet mit ca. 100 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	470.000,00 €	267.991,17 €	-192.398,54 €	545.592,63 €	833,00 €	45.499,70 €	30.092,93 €	469.167,00 €
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	80.000,00 €	262.822,89 €	-146.817,14 €	196.005,75 €	0,00 €	104.610,12 €	5.985,51 €	85.410,12 €
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	520.000,00 €	287.498,98 €	-57.840,40 €	749.658,58 €	0,00 €	201.781,37 €	14.695,84 €	533.181,37 €
I1.064915.500 BPl.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	94.300,00 €	0,00 €	0,00 €	94.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.300,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.277.300,00 €	818.313,04 €	-397.056,08 €	1.698.556,96 €	833,00 €	351.891,19 €	50.774,28 €	1.295.058,49 €
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-775.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-775.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-775.000,00 €
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-1.944.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.944.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.944.000,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019

Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

Gesamtvolumen Einnahmen	-2.719.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.719.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.719.000,00 €
-------------------------	-----------------	--------	--------	-----------------	--------	--------	--------	-----------------

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.***Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**

Die Flächen wurden angekauft und werden derzeit hinsichtlich der Straßenführung und der Kanalisation erschlossen. Das Regenrückhaltebecken ist fertiggestellt. Anschließend erfolgt in Abschnitten der Verkauf der Baugrundstücke (vgl. Vorlage 2018/086). Die Abrechnung der Erschließungskosten erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **BPl. 111 Am Dorfplatz**

I-PSP-Elemente: I1.066133.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK
 I1.072039.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK
 I1.077068.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße
 I1.015035.510 - BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf

I1.077068.560 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.
 I1.015045.565 - BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet mit ca. 20 Bauplätzen im Einmündungsbereich Nethener Weg/ Wilhelmshavener Straße.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066133.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK	103.000,00 €	6.103,64 €	0,00 €	109.103,64 €	0,00 €	0,00 €	6.103,64 €	103.000,00 €
I1.072039.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK	130.000,00 €	7.721,14 €	0,00 €	137.721,14 €	0,00 €	0,00 €	7.721,14 €	130.000,00 €
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	100.000,00 €	21.142,97 €	0,00 €	121.142,97 €	32.731,70 €	10.000,00 €	13.599,13 €	64.812,14 €
I1.015035.510 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	168.000,00 €	0,00 €	0,00 €	168.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	168.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	501.000,00 €	34.967,75 €	0,00 €	535.967,75 €	32.731,70 €	10.000,00 €	27.423,91 €	465.812,14 €
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-338.625,00 €	0,00 €	0,00 €	-338.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-338.625,00 €
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-894.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-894.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-894.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-1.232.625,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.232.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.232.625,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Ersterschließung soll im 3. Quartal beginnen. Die Vermarktung der Grundstücke wird voraussichtlich erst im 1. Halbjahr 2020 erfolgen können.

Maßnahme/Projekt: **BPl.104A Erw. Osterm.II/Ligusterw. (2.B)**

- I-PSP-Elemente:
- I1.076980.500 - BPl. 104 A Erw. Ostermoor II, Straße
 - I1.071995.500 - BPl.104A Erw.Ostermoor II Ligusterw.,RWK
 - I1.066054.500 - BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw., SWK
 - I1.077054.500 - BPl. 78 B Ostermoor II Ligusterweg, Str.
 - I1.084906.500 - Anpflanzung Komp.Fl. Ligusterw., Natur.

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Lehmden ist 2016/ 2017 ein neues Wohngebiet mit 13 Bauplätzen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076980.500 BPl. 104 A Erw. Ostermoor II, Straße	0,00 €	77.652,60 €	0,00 €	77.652,60 €	0,00 €	0,00 €	77.652,60 €	0,00 €
I1.071995.500 BPl.104A Erw.Ostermoor II Ligusterw.,RWK	0,00 €	13.953,02 €	0,00 €	13.953,02 €	0,00 €	0,00 €	13.953,02 €	0,00 €
I1.066054.500 BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw., SWK	0,00 €	14.174,59 €	0,00 €	14.174,59 €	0,00 €	0,00 €	14.174,59 €	0,00 €
I1.077054.500 BPl. 78 B Ostermoor II Ligusterweg, Str.	0,00 €	24.902,90 €	-13.281,21 €	11.621,69 €	0,00 €	0,00 €	11.621,69 €	0,00 €
I1.084906.500 Anpflanzung Komp.Fl. Ligusterw., Natur.	0,00 €	6.777,58 €	6.362,97 €	13.140,55 €	6.362,97 €	6.777,58 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	137.460,69 €	-6.918,24 €	130.542,45 €	6.362,97 €	6.777,58 €	117.401,90 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Alle Wohngrundstücke sind verkauft. Die Fertigstellung der Enderschließung und die Abnahme der Baumaßnahme ist erfolgt. Die Schlussrechnung wurde beim Auftragnehmer angefordert.

Maßnahme/Projekt: **BPl. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg**

I-PSP-Elemente: I1.077053.500 - BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.
 I1.066114.500 - BPl. 104B Nethener Weg/Feldrosenweg,
 I1.072030.500 - BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw., RWK
 I1.015034.510 - BPl. 104 B NethenerW/Felrosenw.-Ankauf

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet mit 25 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077053.500 BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.	0,00 €	95.817,67 €	0,00 €	95.817,67 €	0,00 €	5.250,68 €	90.566,99 €	0,00 €
I1.066114.500 BPl. 104B Nethener Weg/Feldrosenweg, SWK	0,00 €	77.981,70 €	-43.236,65 €	34.745,05 €	0,00 €	1.353,73 €	33.391,32 €	0,00 €
I1.072030.500 BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw., RWK	0,00 €	36.780,21 €	0,00 €	36.780,21 €	0,00 €	1.274,88 €	35.505,33 €	0,00 €
I1.015034.510 BPl. 104 B NethenerW/Felrosenw.-Ankauf	0,00 €	8.505,61 €	9.899,58 €	18.405,19 €	0,00 €	5.678,60 €	0,00 €	12.726,59 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	219.085,19 €	-33.337,07 €	185.748,12 €	0,00 €	13.557,89 €	159.463,64 €	12.726,59 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Ersterschließung ist abgeschlossen. Die Abrechnung wird im 3. Quartal erwartet.
 Mittlerweile wurden sowohl die Einfamilienhaus- als auch die Mehrfamilienhausgrundstücke vermarktet. Die Einfamilienhausgrundstücke sind vollständig abverkauft bzw. die Beurkundung steht an.
 Für die Mehrfamilienhausgrundstücke stehen ebenfalls die Beurkundungen an.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **BPl. 105 Südlich Schlosspark III**

I-PSP-Elemente: I1.066076.500 - BPl.105 Südlich Schlosspark III, SWK

I1.072017.500 - BPl. 105 Südl.Schlosspark III, RWK

I1.077011.500 - BPl. 105 Südlich Schlosspark III, Str.

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Hankhausen II ist 2016/2017 ein neues Wohngebiet mit 39 Bauplätzen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066076.500 BPl.105 Südlich Schlosspark III, SWK	0,00 €	933,78 €	0,00 €	933,78 €	0,00 €	569,31 €	364,47 €	0,00 €
I1.072017.500 BPl. 105 Südl.Schlosspark III, RWK	0,00 €	996,25 €	0,00 €	996,25 €	0,00 €	604,53 €	391,72 €	0,00 €
I1.077011.500 BPl. 105 Südlich Schlosspark III, Str.	0,00 €	153.414,59 €	0,00 €	153.414,59 €	0,00 €	28.030,89 €	125.383,70 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	155.344,62 €	0,00 €	155.344,62 €	0,00 €	29.204,73 €	126.139,89 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Enderschließung erfolgt aktuell. Die Abrechnung der Erschließungskosten erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts.
Alle Grundstücke wurden vermarktet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **BPl. 109 Südlich Schlosspark IV**

I-PSP-Elemente: I1.066132.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK
 I1.072038.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK
 I1.077067.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße
 I1.015033.510 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV -Ankauf

I1.077086.560 - Erschl.-Beitrag BPl. 109, StraßeII
 I1.015055.565 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV -VerkaufII

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Hankhausen II entsteht ein neues Wohngebiet mit 18 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066132.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK	0,00 €	14.733,43 €	0,00 €	14.733,43 €	0,00 €	11.368,14 €	3.365,29 €	0,00 €
I1.072038.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK	0,00 €	20.348,79 €	0,00 €	20.348,79 €	0,00 €	10.154,62 €	10.194,17 €	0,00 €
I1.077067.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	0,00 €	252.398,12 €	0,00 €	252.398,12 €	0,00 €	80.808,02 €	171.590,10 €	0,00 €
I1.015033.510 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV -Ankauf	0,00 €	5.221,97 €	1.174,21 €	6.396,18 €	-1.594,00 €	1.711,60 €	0,00 €	6.278,58 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	292.702,31 €	1.174,21 €	293.876,52 €	-1.594,00 €	104.042,38 €	185.149,56 €	6.278,58 €
I1.077086.560 Erschl.-Beitrag BPl. 109, StraßeII	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-65.000,00 €	-175.080,10 €	0,00 €	0,00 €	110.080,10 €
I1.015055.565 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV -VerkaufII	-650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-650.000,00 €	-917.062,27 €	0,00 €	0,00 €	267.062,27 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-715.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-715.000,00 €	-1.092.142,37 €	0,00 €	0,00 €	377.142,37 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **BPl. 109 Südlich Schlosspark IV**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Ersterschließung ist abgeschlossen. Die Abrechnung wird im 3. Quartal erwartet.

Die Vermarktung der Einfamilienhausgrundstücke ist abgeschlossen. Die Vermarktung der Mehrfamilienhäuser wird voraussichtlich im 2. Halbjahr 2019 erfolgen.

Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

- I-PSP-Elemente:
- I1.066150.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, SWK
 - I1.072052.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK
 - I1.077087.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße
 - I1.066151.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., PW
 - I1.072053.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB
 - I1.082939.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel
 - I1.015041.510 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau
 - I1.064916.510 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Ipwege wird ein neues Wohngebiet mit ca. 50 Bauplätzen geplant. Hierfür sind Grundstückserwerb und Erschließungsmaßnahmen notwendig.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066150.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, SWK	440.000,00 €	20.800,85 €	0,00 €	460.800,85 €	0,00 €	5.000,00 €	15.800,85 €	440.000,00 €
I1.072052.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK	660.000,00 €	3.428,53 €	0,00 €	663.428,53 €	0,00 €	0,00 €	3.428,53 €	660.000,00 €
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	690.000,00 €	31.494,94 €	0,00 €	721.494,94 €	822,29 €	15.000,00 €	12.643,48 €	693.029,17 €
I1.066151.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., PW	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €
I1.072053.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB	100.800,00 €	0,00 €	0,00 €	100.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.800,00 €
I1.082939.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
I1.015041.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	0,00 €	93.986,53 €	-88.629,49 €	5.357,04 €	0,00 €	5.357,04 €	0,00 €	0,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019

Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

I1.064916.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	2.063.800,00 €	149.710,85 €	-88.629,49 €	2.124.881,36 €	822,29 €	25.357,04 €	31.872,86 €	2.066.829,17 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Ankauf der Flächen ist erfolgt. Die Ersterschließung soll im 3. Quartal beginnen. Die Vermarktung wird voraussichtlich im 3. Quartal 2020 beginnen.

Maßnahme/Projekt: **Neuanlegung Dorfplatz Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: I1.072048.500 - Dorfplatz Hahn-Lehmden - RWK
 I1.077078.500 - Dorfplatz Hahn-Lehmden - Straße
 I1.077090.500 - Begrünung Dorfplatz Hahn, Straßen
 I1.082940.500 - Beleuchtung Dorfplatz Hahn, Straßenbel.
 I1.077089.510 - Einrichtung Dorfplatz Hahn, Straße
 I1.064918.510 - Spielplatz Dorfplatz Hahn, Spielplätze
 I1.077088.555 - Zusch.v. Land Dorfplatz Hahn, Straßen

Beschreibung der Maßnahme
 Im Rahmen des Dorfwentwicklungsprogramms wird der Dorfplatz vollständig neu angelegt. Der Platz soll eine Fläche für Veranstaltungen, einen kleinen Spielplatz und einen Pavillon umfassen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.072048.500 Dorfplatz Hahn-Lehmden - RWK	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.390,31 €	2.209,69 €
I1.077078.500 Dorfplatz Hahn-Lehmden - Straße	688.500,00 €	0,00 €	0,00 €	688.500,00 €	1.461,92 €	0,00 €	14.535,14 €	672.502,94 €
I1.077090.500 Begrünung Dorfplatz Hahn, Straßen	60.900,00 €	0,00 €	0,00 €	60.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.900,00 €
I1.082940.500 Beleuchtung Dorfplatz Hahn, Straßenbel.	32.100,00 €	0,00 €	0,00 €	32.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.100,00 €
I1.077089.510 Einrichtung Dorfplatz Hahn, Straße	267.500,00 €	0,00 €	0,00 €	267.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	267.500,00 €
I1.064918.510 Spielplatz Dorfplatz Hahn, Spielplätze	33.200,00 €	0,00 €	0,00 €	33.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.200,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.085.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.085.800,00 €	1.461,92 €	0,00 €	15.925,45 €	1.068.412,63 €
I1.077088.555 Zusch.v. Land Dorfplatz Hahn, Straßen	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019

Maßnahme/Projekt: **Neuanlegung Dorfplatz Hahn-Lehmden**

Gesamtvolumen Einnahmen	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €
-------------------------	---------------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------	---------------

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.***Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**

Die Detail-Planung für den Dorfplatz wird im 2. Quartal abgeschlossen. Mit der Ausführung soll im 3. Quartal diesen Jahres begonnen werden.

Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

- I-PSP-Elemente:
- I1.065984.500 - Klärschlammfäulung, Kläranlage
 - I1.066117.500 - Neubau Rührwerk Kontaktbecken, Klärwerk
 - I1.066118.500 - Neubau Flockenmitteldosieranl., Klärwerk
 - I1.066156.500 - Nebeingangstür automatik, Kläranlage
 - I1.066119.510 - Mobile Drehkolbenpumpe, Kläranlage
 - I1.066153.510 - Probenschränke f.Zu-/Ablauf, Kläranlage
 - I1.066154.510 - pH-Messung Zulauf, Kläranlage
 - I1.066155.510 - Ern. Pumpen PrimärschlammPW, Kläranlage
 - I1.066158.510 - Gartengeräte, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme
 Für die Ertüchtigung und Verbesserung der Kläranlage sind verschiedene Erneuerungen erforderlich.
 Darüber hinaus erfolgt die Ersatz- bzw. Neuanschaffung einzelner Ausstattungsgegenstände.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.065984.500 Klärschlammfäulung, Kläranlage	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.066117.500 Neubau Rührwerk Kontaktbecken, Klärwerk	0,00 €	10.500,00 €	-354,10 €	10.145,90 €	0,00 €	10.145,90 €	0,00 €	0,00 €
I1.066118.500 Neubau Flockenmitteldosieranl., Klärwerk	0,00 €	21.500,00 €	-4.579,74 €	16.920,26 €	0,00 €	16.920,26 €	0,00 €	0,00 €
I1.066156.500 Nebeingangstür automatik, Kläranlage	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
I1.066119.510 Mobile Drehkolbenpumpe, Kläranlage	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €

Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

I1.066153.510 Probenschränke f.Zu-/Ablauf, Kläranlage	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €
I1.066154.510 pH-Messung Zulauf, Kläranlage	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €
I1.066155.510 Ern. Pumpen PrimärschlammPW, Kläranlage	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
I1.066158.510 Gartengeräte, Kläranlage	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	44.400,00 €	57.000,00 €	-29.933,84 €	71.466,16 €	0,00 €	27.066,16 €	0,00 €	44.400,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Erneuerung des Rührwerkes im Kontaktbecken ist abgeschlossen.

Die Druckerhöhungsanlage für die Flockmittelanlage wurde eingebaut, es fehlen hier nur noch kleine elektrische Arbeiten.

Für die Umrüstung der Nebeneingangstür auf Automatikbetrieb laufen zur Zeit Vorgespräche hinsichtlich der Umsetzung. Die Preisanfragen sind für Juli vorgesehen.

Die Preisanfragen für die mobile Drehkolbenpumpe laufen derzeit.

Die Bestellung der Probenschränke ist erfolgt. Die Elektroanbindung wird beauftragt, sobald die Schränke geliefert worden sind.

Die Preisanfragen für die ph Messung und das Primärschlammumpwerk laufen aktuell. Für deren Elektrotechnik wird derzeit ein Pflichtenheft (Planung) erstellt.

Die Gartengeräte sollen im zweiten Halbjahr 2019 angeschafft werden.

Maßnahme/Projekt: **Rahmenplanung Mühlenstraße**

I-PSP-Elemente: I1.014043.500 - Rahmenplanung Mühlenstraße,
I1.083919.500 - Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc

I1.083919.555 - Zusch.v.Amt reg.Entw. Rahmenpl.,Öff.Grün
I1.083920.555 - Zusch.v. Leader Rahmenpl., Öff.Grün

Beschreibung der Maßnahme
Die Verwaltung wurde im Januar 2019 beauftragt, zusätzlich zu den bisher vorgestellten Varianten des Planungsbüros Kilian und Kollegen eine Planungsvariante vorzulegen, die eine sogenannte "Minimallösung" für das ehemalige Areal der Sportplatzanlage beinhaltet. Die Vorstellung steht im direkten Kontext zur Beschlussfassung zur Sanierung der Bäder.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.014043.500 Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	0,00 €	22.017,07 €	-22.017,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.083919.500 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc	420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	420.000,00 €	22.017,07 €	-22.017,07 €	420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420.000,00 €
I1.083919.555 Zusch.v.Amt reg.Entw. Rahmenpl.,Öff.Grün	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
I1.083920.555 Zusch.v. Leader Rahmenpl., Öff.Grün	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Der entsprechende Planungsauftrag wurde an das Büro Kilian und Kollegen erteilt. Die Beratung im BauPIUmStA erfolgt voraussichtlich im 3. Quartal 2019.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Verlängerung Straße Hohe Looge**

I-PSP-Elemente: I1.083915.500 - BPl.98 Hohe Looge Biotop Uml., Öff.Grün

I1.072047.500 - Verlängerung Hohe Looge - RWK

I1.066144.500 - Verlängerung Hohe Looge - SWK

I1.077077.500 - Verlängerung Hohe Looge - Straße

Beschreibung der Maßnahme

Die Straße Hohe Looge soll verlängert werden und eine Wendeanlage erhalten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083915.500 BPl.98 Hohe Looge Biotop Uml., Öff.Grün	20.000,00 €	28.952,00 €	0,00 €	48.952,00 €	0,00 €	1.564,85 €	29.416,83 €	17.970,32 €
I1.072047.500 Verlängerung Hohe Looge - RWK	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
I1.066144.500 Verlängerung Hohe Looge - SWK	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
I1.077077.500 Verlängerung Hohe Looge - Straße	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	26.500,00 €	28.952,00 €	0,00 €	55.452,00 €	0,00 €	1.564,85 €	29.416,83 €	24.470,32 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Mit der Maßnahme soll im 4. Quartal 2019 begonnen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Loyer Weg**

I-PSP-Elemente: 11.071997.500 - Loyer Weg (Buchenstr-bis Emsoldstr), RWK

11.077035.500 - SAB Loyer Weg bis Emsoldstr., Straßen

Beschreibung der Maßnahme

Der Loyer Weg wurde zwischen Emsoldstraße und Buchenstraße auf einer Streckenlänge von 400 m ausgebaut. Neben einer 4,75 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Südseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen angelegt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.071997.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Emsoldstr), RWK	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €
11.077035.500 SAB Loyer Weg bis Emsoldstr., Straßen	0,00 €	40.416,53 €	0,00 €	40.416,53 €	0,00 €	0,00 €	39.700,98 €	715,55 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	63.622,09 €	0,00 €	63.622,09 €	0,00 €	0,00 €	62.906,54 €	715,55 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme wurde - bis auf kleinere Restarbeiten - abgeschlossen. Die Schlussrechnung ist beim Auftragnehmer angefordert.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Schützenhofstr.**

I-PSP-Elemente: I1.066146.500 - SAB Schützenhofstr. - SWK

I1.072049.500 - SAB Schützenhofstr. - RWK

I1.077079.500 - SAB Schützenhofstr. - Straße

Beschreibung der Maßnahme

Vorgesehen ist der Ausbau der Schützenhofstraße inkl. Nebenanlage und Entwässerungsanlagen zwischen Eichendorff- und Mühlenstraße auf einer Länge von 400 m.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066146.500 SAB Schützenhofstr. - SWK	50.000,00 €	8.475,68 €	0,00 €	58.475,68 €	0,00 €	0,00 €	8.475,68 €	50.000,00 €
I1.072049.500 SAB Schützenhofstr. - RWK	100.000,00 €	14.933,35 €	0,00 €	114.933,35 €	0,00 €	0,00 €	14.933,35 €	100.000,00 €
I1.077079.500 SAB Schützenhofstr. - Straße	100.000,00 €	16.951,36 €	0,00 €	116.951,36 €	0,00 €	0,00 €	16.951,36 €	100.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	250.000,00 €	40.360,39 €	0,00 €	290.360,39 €	0,00 €	0,00 €	40.360,39 €	250.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Mit der Maßnahme soll im 4. Quartal 2019 begonnen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

I-PSP-Elemente: I1.076993.500 - Am Voßbarg - Straßenausbau
 I1.072011.500 - Straßenausbau Voßbarg - RWK
 I1.066058.500 - Straßenausbau Voßbarg, SWK

I1.076993.555 - Zuschuss GVFG Am Voßbarg -

Beschreibung der Maßnahme
 Die Gemeindestraße "Voßbarg" wurde zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Nordseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen ausgebaut. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz gefördert.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	56.000,00 €	126.080,93 €	-18.410,76 €	163.670,17 €	9.612,43 €	7.210,92 €	145.030,11 €	1.816,71 €
I1.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	11.000,00 €	35.493,10 €	0,00 €	46.493,10 €	0,00 €	0,00 €	35.493,10 €	11.000,00 €
I1.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	45.000,00 €	67.594,57 €	-32.982,30 €	79.612,27 €	0,00 €	0,00 €	34.612,27 €	45.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	112.000,00 €	229.168,60 €	-51.393,06 €	289.775,54 €	9.612,43 €	7.210,92 €	215.135,48 €	57.816,71 €
I1.076993.555 Zuschuss GVFG Am Voßbarg - Straßenausbau	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Maßnahme wurde - bis auf kleinere Restarbeiten - abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird für das 3. Quartal 2019 erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Turnierplatz**

I-PSP-Elemente: I1.083921.500 - Investition Turnierplatz, Öffentl. Grün

I1.005025.525 - Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz

Beschreibung der Maßnahme

Die Maßnahmen zur Ertüchtigung des Turnierplatzes 2019/2020 wurden im März 2019 (Vorlage Nr. 2019/007) beschlossen. Wesentliche Punkte sind die Herstellung der Ebenflächigkeit der Tribünenwiese, die Herstellung von Drainagen und der Neubau einer Beregnungsanlage.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083921.500 Investition Turnierplatz, Öffentl. Grün	163.800,00 €	0,00 €	0,00 €	163.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.800,00 €
I1.005025.525 Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz	0,00 €	14.664,00 €	0,00 €	14.664,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.664,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	163.800,00 €	14.664,00 €	0,00 €	178.464,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178.464,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Nach der letzten Großveranstaltung in diesem Jahr (Ellernfest) wird mit den Arbeiten begonnen. Die voraussichtliche Fertigstellung ist für das 1. Quartal 2020 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis April 2019



Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

- I-PSP-Elemente: I1.085956.510 - Infrarotgerät /therm.Wildkrautbek.,Bauh.
 I1.085960.510 - Fendt Geräteträger, Bauhof
 I1.085972.510 - Mähgerät f. Schlepper, Bauhof

Beschreibung der Maßnahme
 Bei den aufgeführten Arbeitsgeräten handelt es sich um Ersatzbeschaffungen für abgängige Ausstattungsgegenstände des Bauhofes.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.085956.510 Infrarotgerät /therm.Wildkrautbek.,Bauh.	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
I1.085960.510 Fendt Geräteträger, Bauhof	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
I1.085972.510 Mähgerät f. Schlepper, Bauhof	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Ausschreibung des Infrarotgerätes und des Mähgerätes erfolgt im Sommer diesen Jahres.
 Der Fendt Geräteträger soll im Herbst diesen Jahres ausgeschrieben werden.