

**Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt**

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl.113-Erw. Gewerbegebiet BM-Brötje-Str**

I-PSP-Elemente: I1.077101.500 - Gehweg BPl.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen  
 I1.003037.510 - BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc

I1.077066.560 - BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.  
 I1.003047.565 - BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf

Beschreibung der Maßnahme  
 I1.077101.500 - Entlang der Bürgermeister-Brötje-Straße soll eine einfache fußläufige Verbindung geschaffen werden.  
 I1.003037.510 + I1.077066.560 + I1.003047.565 - Im Ortsteil Leuchtenburg (Bürgermeister-Brötje-Straße) wird das bestehende Gewerbegebiet um 4,4 Hektar an Gewerbefläche erweitert.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077101.500 Gehweg BPl.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
I1.003037.510 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc	0,00 €	42.240,18 €	0,00 €	42.240,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.240,18 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>42.240,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67.240,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67.240,18 €</b>
I1.077066.560 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	-34,09 €	0,00 €	0,00 €	-11.965,91 €
I1.003047.565 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	-62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-62.000,00 €	-172,27 €	0,00 €	0,00 €	-61.827,73 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-74.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-74.000,00 €</b>	<b>-206,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-73.793,64 €</b>

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 I1.077101.500 - Mit der Umsetzung der Maßnahme wird im September/Oktober 2020 begonnen.  
 I1.003037.510 - Der Endausbau ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Schlussrechnungen stehen noch aus.  
 I1.077066.560 + I1.003047.565 - Mit Verkaufserlösen wird ab dem 4. Quartal 2020 gerechnet.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl. GE Moorweg**

- I-PSP-Elemente:
- I1.077102.500 - BPl. GE Moorweg, Straße
  - I1.066173.500 - BPl. GE Moorweg, SWK
  - I1.072065.500 - BPl. GE Moorweg, RWK
  - I1.003054.510 - BPl. GE Moorweg - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Bereich des alten Moorwegs sollen weitere gewerbliche Flächen für die Gemeinde erschlossen werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077102.500 BPl. GE Moorweg, Straße	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
I1.066173.500 BPl. GE Moorweg, SWK	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
I1.072065.500 BPl. GE Moorweg, RWK	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
I1.003054.510 BPl. GE Moorweg - Ankauf	1.590.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.590.000,00 €	21.154,77 €	0,00 €	0,00 €	1.568.845,23 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>1.624.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.624.000,00 €</b>	<b>21.154,77 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.602.845,23 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Gutachterliche Voruntersuchungen (Verkehr, Lärm, Avifaunistik, Wasserhaltung, Verkehrsführung etc.) wurden beauftragt. Die Ergebnisse werden zusammengeführt und die erforderlichen Änderungen des F-Plans und des B-Plans sollen im Herbst in den politischen Gremien beraten werden. Die eigentliche Umsetzung der Maßnahme kann frühestens zum Ende des 2. Quartals 2021 beginnen.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Fläche Kleibroker Straße**

I-PSP-Elemente: 11.003059.500 - Ankauf Fläche Kleibroker Str., Wirtschaft

Beschreibung der Maßnahme  
 Zusammenfassung der Grunderwerbskosten incl. Nebenkosten für das GE Moorweg und die Anschlussnutzung des aktuellen Bauhofsgeländes. Eine genauere Aufteilung der Kosten wird noch vorgenommen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.003059.500 Ankauf Fläche Kleibroker Str., Wirtschaft	692.400,00 €	0,00 €	0,00 €	692.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	692.400,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>692.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>692.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>692.400,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die erforderlichen Kaufoptionen wurden bereits vertraglich abgesichert. Zur Zeit ist noch nicht absehbar, ob die anstehende Grunderwerbsteuer noch dieses Jahr fällig wird.

**Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt**

für Periode Januar bis August 2020

Maßnahme/Projekt: **Breitbandversorgung**

I-PSP-Elemente: 11.003048.525 - Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII

Beschreibung der Maßnahme  
 Bezuschussung zum Ausbau der Internetleitungen in bisher unterversorgten Gemeindeteilen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.003048.525 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	0,00 €	163.344,03 €	0,00 €	163.344,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.344,03 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>163.344,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>163.344,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>163.344,03 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für das Gemeindegebiet gemäß seinerzeitigem Projektplan bereits vollständig abgeschlossen. Die Abrechnung seitens des Landkreises Ammerland ist allerdings bisher noch nicht erfolgt.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Wirtschaftsförderung**

I-PSP-Elemente: I1.003042.525 - 2020 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch

I1.003044.525 - 2020 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.

### Beschreibung der Maßnahme

I1.003042.525 - Zur Schaffung neuer und zur Sicherung vorhandener Arbeitsplätze sowie für bestimmte investitionsvorbereitende Maßnahmen vergeben der Landkreis Ammerland und die kreisangehörigen Kommunen Zuschüsse an Unternehmen. Das Programm zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist bis 31.12.2020 befristet.

I1.003044.525 - Zur Förderung von ansiedelnden Gewerbebetrieben in den Gewerbegebieten Königstraße, Tannenkrugstraße, Bürgermeister-Brötje-Straße und Leuchtenburg III wird ferner in den Grundstückskaufverträgen vertraglich geregelt, dass seitens der Gemeinde ein Zuschuss an das Gewerbeunternehmen in Höhe von 25 % des anfallenden Kostenbeitrages für den Schmutzwasseranschluss gewährt wird.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003042.525 2020 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500,00 €	0,00 €	0,00 €	46.500,00 €	21.861,00 €	0,00 €	0,00 €	24.639,00 €
I1.003044.525 2020 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	6.916,00 €	0,00 €	0,00 €	22.084,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>75.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>75.500,00 €</b>	<b>28.777,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>46.723,00 €</b>

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.003042.525 - Der Abruf der Mittel erfolgt in Abhängigkeit der Aufforderung und Prüfung des Landkreises Ammerland im Hinblick auf die Voraussetzungen zur Zuschusswürdigkeit des Antragstellers.

I1.003044.525 - Der Zuschuss zum Schmutzwasseranschluss wird erst mit der Kaufpreiszahlung fällig und zu diesem Zeitpunkt im Wege der Verrechnung geleistet.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Grundschule Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: I1.040213.500 - Einbau Behind.-Toilette, GS Hahn-Lehmden

I1.040214.500 - Einbau Behind.-Aufzug, GS Hahn-Lehmden

Beschreibung der Maßnahme  
 I1.040213.500 - Im Rahmen der Inklusion ist der Einbau einer Behindertentoilette vorgesehen.  
 I1.040214.500 - Im Rahmen der Inklusion ist der Einbau eines Behindertenaufzuges vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.040213.500 Einbau Behind.-Toilette, GS Hahn-Lehmden	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	6.980,00 €	0,00 €	14.532,16 €	8.487,84 €
I1.040214.500 Einbau Behind.-Aufzug, GS Hahn-Lehmden	100.000,00 €	0,00 €	-27.000,00 €	73.000,00 €	2.919,67 €	0,00 €	44.030,00 €	26.050,33 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-27.000,00 €</b>	<b>103.000,00 €</b>	<b>9.899,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>58.562,16 €</b>	<b>34.538,17 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 I1.040213.500 - Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde in den Sommerferien begonnen.  
 I1.040214.500 - Die Arbeiten wurden in den Sommerferien 2020 durchgeführt.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Grundschule Wahnbek**

- I-PSP-Elemente:
- I1.044219.500 - Behindertenaufzug, GS Wahnbek
  - I1.044228.500 - Einbau Sonnenschutzanl., GS Wahnbek
  - I1.044234.500 - Einbau Hohlraumdämm.- GS Wahnbek
  - I1.044235.500 - Energ.San.Stahlbetonteile, GS Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme

I1.044219.500 - Im Rahmen der Inklusion ist der Einbau eines Behindertenaufzuges eingeplant worden.

I1.044228.500 - Das Gebäude wird mit einem Sonnenschutz nachgerüstet.

I1.044234.500 - Im Gebädetrakt an der Schulstraße wird aus energetischen Gründen eine Hohlraumdämmung eingebracht.

I1.044235.500 - Ebenfalls in diesem Trakt erfolgt die energetische Sanierung der Stahlbetonstützen und der Fassade (Maßnahmen lt. Energie- und Maßnahmenhandbuch).

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.044219.500 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	60.000,00 €	0,00 €	-7.402,22 €	52.597,78 €	1.330,42 €	0,00 €	24.395,00 €	26.872,36 €
I1.044228.500 Einbau Sonnenschutzanl., GS Wahnbek	0,00 €	51.769,92 €	5.000,00 €	56.769,92 €	0,00 €	42.762,23 €	0,00 €	14.007,69 €
I1.044234.500 Einbau Hohlraumdämm.- GS Wahnbek	0,00 €	18.900,00 €	0,00 €	18.900,00 €	0,00 €	17.400,00 €	0,00 €	1.500,00 €
I1.044235.500 Energ.San.Stahlbetonteile, GS Wahnbek	0,00 €	54.223,01 €	3.692,91 €	57.915,92 €	-5.374,50 €	30.000,00 €	0,00 €	33.290,42 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>124.892,93 €</b>	<b>1.290,69 €</b>	<b>186.183,62 €</b>	<b>-4.044,08 €</b>	<b>90.162,23 €</b>	<b>24.395,00 €</b>	<b>75.670,47 €</b>

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Grundschule Wahnbek**

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.044219.500 - Die Arbeiten wurden in den Sommerferien 2020 durchgeführt.

I1.044228.500 + I1.044234.500 + I1.044235.500 - Die Maßnahmen sind bereits abgeschlossen.

**Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt**

für Periode Januar bis August 2020

Maßnahme/Projekt: **KGS Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.046261.500 - Erw./Ersatzbau 2 Mobilkl., KGS Feldbr.

Beschreibung der Maßnahme

Durch die KGS wurde zusätzlicher Raumbedarf geltend gemacht und bereits durch die Fachausschüsse bestätigt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.046261.500 Erw./Ersatzbau 2 Mobilkl., KGS Feldbr.	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	53.228,34 €	0,00 €	32.124,43 €	1.014.647,23 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>1.100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.100.000,00 €</b>	<b>53.228,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.124,43 €</b>	<b>1.014.647,23 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Da im Rahmen der ersten Ausschreibung kein Ergebnis erzielt werden konnte, wird die Maßnahme aktuell ein zweites Mal ausgeschrieben. Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich im Februar 2021.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

I-PSP-Elemente: I1.045225.500 - Sanierung eingesch.Trakt., KGS Wilhelm.  
 I1.045314.500 - Energ.San. Dach Cafeteria, KGS Wilhelm.  
 I1.045318.500 - Lüftungsanl. Keller-WCs, KGS Wilhelmstr.  
 I1.045320.500 - Einb. Beh.-WCs 290erRäume, KGS  
 I1.045330.500 - Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.

### Beschreibung der Maßnahme

I1.045225.500 - Konzeptionell ist die Erneuerung bzw. Kernsanierung des eingeschossigen Traktes der KGS vorgesehen.

I1.045314.500 - Die Dachhaut der Cafeteria ist abgängig und muss erneuert werden.

I1.045318.500 - Die alte Lüftungsanlage war abgängig und musste erneuert werden.

I1.045320.500 - Ergänzung der vorhandenen Anlagen im Rahmen der Inklusion.

I1.045330.500 - Durch die KGS wurde zusätzlicher Raumbedarf geltend gemacht und bereits durch die Fachausschüsse bestätigt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.045225.500 Sanierung eingesch.Trakt., KGS Wilhelm.	100.000,00 €	0,00 €	-70.000,00 €	30.000,00 €	6.515,25 €	0,00 €	0,00 €	23.484,75 €
I1.045314.500 Energ.San. Dach Cafeteria, KGS Wilhelm.	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
I1.045318.500 Lüftungsanl. Keller-WCs, KGS Wilhelmstr.	0,00 €	54.415,64 €	0,00 €	54.415,64 €	0,00 €	33.809,95 €	19.769,58 €	836,11 €
I1.045320.500 Einb. Beh.-WCs 290erRäume, KGS Wilhelm.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	5.163,82 €	0,00 €	13.928,42 €	10.907,76 €
I1.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	200.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

Gesamtvolumen Ausgaben	390.000,00 €	54.415,64 €	-100.000,00 €	344.415,64 €	11.679,07 €	33.809,95 €	33.698,00 €	265.228,62 €
------------------------	--------------	-------------	---------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.045225.500 - Die Maßnahme wurde zurückgestellt und zunächst nur "kleinere Unterhaltungsarbeiten" angeschoben, die im Ergebnishaushalt einzuplanen sind.

I1.045314.500 - Die Arbeiten werden in den Herbstferien 2020 durchgeführt.

I1.045318.500 - Die Arbeiten werden bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen.

I1.045320.500 - Umsetzung soll in den Herbstferien erfolgen.

I1.045330.500 - Fortsetzung der Planung Sommer 2020.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Kreisschulbaukasse**

I-PSP-Elemente:

11.049604.565 - Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK

Beschreibung der Maßnahme

Die Kreisschulbaukasse wird aufgelöst. Die Gemeinde erhält jährlich aus der Kreisschulbaukasse die vor Jahren gegebenen Ausleihungen zurück.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-154.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-154.400,00 €	-154.418,38 €	0,00 €	0,00 €	18,38 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-154.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-154.400,00 €</b>	<b>-154.418,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18,38 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Für 2020 hat die Gemeinde eine Rückzahlung i. H. v. 154.418,38 Euro veranschlagt. Dieser Betrag ist zum 01.08.2020 von der Kreisschulbaukasse an die Gemeinde ausgezahlt worden.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: I1.052614.500 - Nutzungserw./Umgestaltung, Palais

I1.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften

### Beschreibung der Maßnahme

I1.052614.510 - Umfassenden Sanierung des Palais gemäß dem in den Fachgremien abgestimmten Konzeptes.

I1.014055.510 - 2020 ist die dritte Rate für den Ankauf des Palais fällig.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	129.050,00 €	0,00 €	0,00 €	129.050,00 €	129.023,50 €	0,00 €	0,00 €	26,50 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>179.050,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>179.050,00 €</b>	<b>129.023,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.026,50 €</b>

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.052614.500 - Mit den Arbeiten kann noch nicht begonnen werden, da die Zusage für die entsprechenden Fördermittel noch nicht eingegangen ist. Hier erfolgt in Kürze eine "Antragskonferenz".

I1.014055.510 - Die dritte Rate des Kaufpreises wurde Anfang Januar 2020 ausgezahlt.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Freibad**

I-PSP-Elemente: 11.055025.500 - Neugestaltung, Freibad

Beschreibung der Maßnahme  
 Ab 2021 ist eine Kernsanierung des aus den 60er Jahren stammenden Freibades geplant.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.055025.500 Neugestaltung, Freibad	28.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	58.000,00 €	7.170,55 €	0,00 €	41.239,45 €	9.590,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>58.000,00 €</b>	<b>7.170,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>41.239,45 €</b>	<b>9.590,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Planungsleistungen werden zur Zeit EU-weit ausgeschrieben.

**Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt**

für Periode Januar bis August 2020

Maßnahme/Projekt: **Mehrzweckhalle Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.063719.510 - Beleuchtung, MZH Feldbreite

Beschreibung der Maßnahme  
 Große Teile der Beleuchtungsanlage der Mehrzweckhalle Feldbreite sind abgängig. Ersatzteile nicht mehr lieferbar, so dass die Anlage vollständig zu erneuern ist.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.063719.510 Beleuchtung, MZH Feldbreite	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.530,58 €	143.469,42 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.530,58 €</b>	<b>143.469,42 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Ein Fachplanungsbüro wurde mit den Voruntersuchungen beauftragt. Die Arbeiten sollen möglichst noch in den Herbstferien beauftragt und umgesetzt werden.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Sporthalle Wahnbek**

I-PSP-Elemente: I1.062211.500 - Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek

I1.062211.555 - Zusch.v. TUS f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek

I1.062212.555 - Zusch.v. LK f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme  
 An der Sporthalle Wahnbek wird durch den TUS Wahnbek in Eigenleistung ein Gymnastikraum errichtet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.062211.500 Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek	0,00 €	177.135,30 €	0,00 €	177.135,30 €	0,00 €	95.448,14 €	303,62 €	81.383,54 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>177.135,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>177.135,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>95.448,14 €</b>	<b>303,62 €</b>	<b>81.383,54 €</b>
I1.062211.555 Zusch.v. TUS f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek	-182.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-182.200,00 €	-61.169,37 €	0,00 €	0,00 €	-121.030,63 €
I1.062212.555 Zusch.v. LK f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek	-31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-213.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-213.200,00 €</b>	<b>-61.169,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-152.030,63 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 I1.062211.500 - Die Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.  
 I1.06211.555 + I1.062212.555 - Nach Schlussrechnung der Baumaßnahme erfolgt die Abrechnung mit dem TUS Wahnbek und die Anforderung des Zuschusses vom Landkreis.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Spielplätze**

- I-PSP-Elemente:
- I1.064910.510 - 2019 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze
  - I1.064911.510 - 2020 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze
  - I1.064913.510 - Überarbeitung SpPl.Sanddornweg, Spielpl.
  - I1.064920.510 - Mustersp.Pl. Wahnbek, Spielplätze
  - I1.064924.510 - Spielplatz Dorfplatz Nethen, Kinderspiel

Beschreibung der Maßnahme  
 Auf den vorhandenen Spielplätzen ist ein altersbedingter Ersatz von einzelnen Spielgeräten erforderlich. Zudem ist die Einrichtung eines "Musterspielplatzes" am Sanddornweg vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.064910.510 2019 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	0,00 €	38.646,04 €	0,00 €	38.646,04 €	0,00 €	26.923,75 €	11.722,29 €	0,00 €
I1.064911.510 2020 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	922,68 €	0,00 €	0,00 €	29.077,32 €
I1.064913.510 Überarbeitung SpPl.Sanddornweg, Spielpl.	0,00 €	79.620,06 €	0,00 €	79.620,06 €	0,00 €	78.662,53 €	0,00 €	957,53 €
I1.064920.510 Mustersp.Pl. Wahnbek, Spielplätze	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
I1.064924.510 Spielplatz Dorfplatz Nethen, Kinderspiel	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>118.266,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>238.266,10 €</b>	<b>922,68 €</b>	<b>105.586,28 €</b>	<b>11.722,29 €</b>	<b>120.034,85 €</b>

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Spielplätze**

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.064910.510 - Die Anschaffung ist abgeschlossen.

I1.064911.510 - Die Anschaffungen erfolgen laufend und werden bis Jahresende abgeschlossen.

I1.064913.510 - Die Schlussrechnung ist erfolgt.

I1.064920.510 - Die Planungen laufen, die Umsetzung ist für den Herbst 2020 vorgesehen.

I1.064924.510 - Die Planungen laufen, die Umsetzung soll noch im Herbst 2020 erfolgen.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Hahn**

I-PSP-Elemente: I1.034732.500 - Umbau/Sanierung, FW Hahn

Beschreibung der Maßnahme  
 Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.034732.500 Umbau/Sanierung, FW Hahn	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden Planungskosten eingestellt. Da grundsätzlich noch Abstimmungsbedarf besteht, wurde bisher kein Planungsauftrag erteilt.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

I-PSP-Elemente: I1.035225.500 - Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahn.

I1.035214.510 - Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahn

<u>Beschreibung der Maßnahme</u>
I1.035225.500 - Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.
I1.035214.510 - Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges LF 20 als Ersatz für das abgängige LF8.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.035225.500 Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahn.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
I1.035214.510 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahn	0,00 €	315.661,78 €	0,00 €	315.661,78 €	0,00 €	0,00 €	315.661,78 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>315.661,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>345.661,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>315.661,78 €</b>	<b>30.000,00 €</b>

<u>Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme</u>
I1.035225.500 - Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden Planungskosten eingestellt. Da grundsätzlich noch Abstimmungsbedarf besteht, wurde bisher kein Planungsauftrag erteilt.
I1.035214.510 - Die Ausschreibung und Vergabe ist bereits erfolgt. Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgt voraussichtlich Ende 2021.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Loy-Barghorn**

I-PSP-Elemente: I1.036230.500 - Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn  
 I1.036229.510 - TLF 16/25 (Interimslösung), FW Loy-Barg.  
 I1.036231.510 - HLF 10, FW Loy-Barghorn  
 I1.036225.565 - Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Loy-Barghorn

Beschreibung der Maßnahme  
 I1.036230.500 - Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans. Aufnahme zusätzlicher Haushaltsmittel für die Ausführungsplanung.  
 I1.036229.510 + I1.036231.510 + I1.036225.565 - Der Kauf eines Tanklöschfahrzeuges TLF 16/25 als Ersatz für das abgängige Löschgruppenfahrzeug LF 8. Der Verkauf des Altfahrzeuges erfolgt nach Auslieferung des neuen Fahrzeuges. Die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF 10 erfolgt im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanung als Ersatz für das TLF 8.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.036230.500 Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
I1.036229.510 TLF 16/25 (Interimslösung), FW Loy-Barg.	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	23.302,88 €	0,00 €	0,00 €	5.697,12 €
I1.036231.510 HLF 10, FW Loy-Barghorn	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>199.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>199.000,00 €</b>	<b>23.302,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>175.697,12 €</b>
I1.036225.565 Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Loy-Barghorn	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Loy-Barghorn**

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.036230.500 - Die Grundlagenplanung einschließlich Entwurfsplanung wurde bereits ausgeführt, die Vorstellung der Ergebnisse erfolgt im kommenden Feuerschutzausschuss.

I1.036229.510 + I1.036231.510 + I1.036225.565 - Das TLF 16/25 wurde als Übergangslösung für das kurzfristig ausgefallene Löschgruppenfahrzeug LF 8 von der NABK Loy gekauft. Ein Verkauf des LF 8 steht kurz bevor. Die Auftragsvergabe zur Ausschreibung für das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 wurde erteilt.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Neusüdende**

I-PSP-Elemente: I1.036718.500 - Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.

Beschreibung der Maßnahme  
 Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.036718.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden Planungskosten eingestellt. Da grundsätzlich noch Abstimmungsbedarf besteht, wurde bisher kein Planungsauftrag erteilt.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Rastede**

I-PSP-Elemente: I1.034242.500 - Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Rastede  
I1.034221.510 - Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede

I1.034228.565 - Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede

Beschreibung der Maßnahme  
I1.034242.500 - Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.  
I1.034221.510 + I1.034228.565 - Beschaffung eines Einsatzleitwagens als Ersatz für den veralteten Einsatzleitwagen. Verkauf des Altfahrzeuges nach erfolgter Auslieferung des neuen Fahrzeuges.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.034242.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Rastede	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €
I1.034221.510 Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	4.787,91 €	0,00 €	0,00 €	155.212,09 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>197.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>197.500,00 €</b>	<b>4.787,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>192.712,09 €</b>
I1.034228.565 Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
I1.034242.500 - Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden Planungskosten eingestellt. Da grundsätzlich noch Abstimmungsbedarf besteht, wurde bisher kein Planungsauftrag erteilt.  
I1.034221.510 + I1.034228.565 - Die Vergabe ist bereits erfolgt. Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgt voraussichtlich im Sommer 2021. Der Verkauf des Altfahrzeuges erfolgt erst nach Auslieferung des neuen Fahrzeuges.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Südbäke**

I-PSP-Elemente: 11.037225.500 - Neubau, FW Südbäke

Beschreibung der Maßnahme  
 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.037225.500 Neubau, FW Südbäke	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Nach Beratung des erforderlichen Sanierungsumfangs (Neubau) in den Fachgremien ist die Beauftragung eines Fachplaners vorgesehen.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Beiträge**

I-PSP-Elemente:

11.072032.550 - 2020 RW-Beiträge

11.066121.550 - 2020 SW-Beiträge

## Beschreibung der Maßnahme

Für die erstmaligen Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutzwasser- und Regenwasserkanal sind Beiträge zu erheben. Neben den Beitragseinnahmen für Einzelmaßnahmen enthalten die Ansätze auch die Beitragseinnahmen im Rahmen von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.072032.550 2020 RW-Beiträge	-24.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.900,00 €	-9.119,38 €	0,00 €	0,00 €	-15.780,62 €
11.066121.550 2020 SW-Beiträge	-85.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.800,00 €	-32.744,66 €	0,00 €	0,00 €	-53.055,34 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-110.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-110.700,00 €</b>	<b>-41.864,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-68.835,96 €</b>

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

## Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Beiträge für die Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutz- bzw. Regenwasserkanal werden laufend in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses erhoben.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

- I-PSP-Elemente:
- I1.076974.500 - BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau
  - I1.066039.500 - BPl.100 Im Göhlen, SWK
  - I1.071991.500 - BPl. 100 Im Göhlen, RWK
  - I1.082937.500 - BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung
  - I1.015030.510 - BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf
  - I1.015058.525 - Förderung Geringverdiener, Grunderw.
  - I1.076996.560 - Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.
  - I1.015018.565 - BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf
  - I1.072059.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW
  - I1.066165.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Hankhausen I entsteht ein neues Wohngebiet mit ca. 100 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	300.000,00 €	463.466,69 €	0,00 €	763.466,69 €	0,00 €	297.554,31 €	24.755,65 €	441.156,73 €
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	0,00 €	7.290,96 €	0,00 €	7.290,96 €	0,00 €	18.700,00 €	1.663,70 €	-13.072,74 €
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	0,00 €	291.787,85 €	0,00 €	291.787,85 €	0,00 €	141.229,95 €	4.166,08 €	146.391,82 €
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	0,00 €	81.103,01 €	0,00 €	81.103,01 €	-2.320,67 €	35.429,83 €	0,00 €	47.993,85 €
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	83.900,00 €	74.699,34 €	0,00 €	158.599,34 €	1.606,23 €	16.645,61 €	0,00 €	140.347,50 €
I1.015058.525 Förderung Geringverdiener, Grunderw.Weit	130.600,00 €	0,00 €	0,00 €	130.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.600,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>514.500,00 €</b>	<b>918.347,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.432.847,85 €</b>	<b>-714,44 €</b>	<b>509.559,70 €</b>	<b>30.585,43 €</b>	<b>893.417,16 €</b>
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-345.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-345.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-345.000,00 €
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-3.026.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.026.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.026.000,00 €

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

11.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-37.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.100,00 €
11.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW	-37.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.100,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-3.445.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.445.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.445.200,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Aktuell wurde seitens der Verwaltung ein Baustopp wegen der anhängigen Normenkontrollklage (einstweilige Verfügung) angeordnet. Im Bereich der Hankhauser Bäke wurde durch den Landkreis Ammerland ein Baustopp veranlasst, um Prüfstatiken einzusehen und zu bewerten (Winkelstützwand und Holzpundwand). Die Verwaltung geht davon aus, dass die Arbeiten in absehbarer Zeit fortgesetzt werden können.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl. 111 Am Dorfplatz**

I-PSP-Elemente: I1.066133.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK  
 I1.072039.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK  
 I1.077068.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße  
 I1.015035.510 - BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet mit ca. 20 Bauplätzen im Einmündungsbereich Nethener Weg/ Wilhelmshavener Straße.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066133.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK	0,00 €	122.107,50 €	0,00 €	122.107,50 €	0,00 €	94.969,04 €	21.993,90 €	5.144,56 €
I1.072039.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK	0,00 €	138.152,22 €	0,00 €	138.152,22 €	0,00 €	127.279,77 €	62.153,08 €	-51.280,63 €
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	200.000,00 €	55.233,06 €	0,00 €	255.233,06 €	130.645,75 €	30.513,88 €	42.354,85 €	51.718,58 €
I1.015035.510 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	0,00 €	164.037,66 €	0,00 €	164.037,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164.037,66 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>479.530,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>679.530,44 €</b>	<b>130.645,75 €</b>	<b>252.762,69 €</b>	<b>126.501,83 €</b>	<b>169.620,17 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Ersterschließung ist soweit grundsätzlich abgeschlossen. Es stehen noch Schlussrechnungen aus. Ggf. fallen noch weitere Kosten für die verkaufsreife Herstellung der Grundstücke an.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl.104A Erw. Osterm.II/Ligusterw. (2.B)**

I-PSP-Elemente: I1.076980.500 - BPl. 104 A Erw. Ostermoor II, Straße  
 I1.071995.500 - BPl.104A Erw.Ostermoor II Ligusterw.,RWK  
 I1.066054.500 - BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw., SWK

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Lehmden ist 2016/ 2017 ein neues Wohngebiet mit 13 Bauplätzen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076980.500 BPl. 104 A Erw. Ostermoor II, Straße	0,00 €	65.982,68 €	0,00 €	65.982,68 €	0,00 €	3.203,72 €	20.584,41 €	42.194,55 €
I1.071995.500 BPl.104A Erw.Ostermoor II Ligusterw.,RWK	0,00 €	13.953,02 €	0,00 €	13.953,02 €	0,00 €	0,00 €	4.372,70 €	9.580,32 €
I1.066054.500 BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw., SWK	0,00 €	14.174,59 €	0,00 €	14.174,59 €	0,00 €	0,00 €	4.718,78 €	9.455,81 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>94.110,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>94.110,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.203,72 €</b>	<b>29.675,89 €</b>	<b>61.230,68 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Arbeiten sind abgeschlossen. Nur die Schlussrechnung des Ingenieurbüros (Honorar) steht noch aus.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg**

I-PSP-Elemente: I1.077053.500 - BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.  
 I1.066114.500 - BPl. 104B Nethener Weg/Feldrosenweg,  
 I1.072030.500 - BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw.,

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet mit 25 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077053.500 BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.	170.000,00 €	91.438,48 €	0,00 €	261.438,48 €	16,85 €	871,49 €	258.704,92 €	1.845,22 €
I1.066114.500 BPl. 104B Nethener Weg/Feldrosenweg, SWK	0,00 €	76.627,97 €	0,00 €	76.627,97 €	0,00 €	0,00 €	33.391,32 €	43.236,65 €
I1.072030.500 BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw., RWK	0,00 €	35.505,33 €	0,00 €	35.505,33 €	0,00 €	0,00 €	35.505,33 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>203.571,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>373.571,78 €</b>	<b>16,85 €</b>	<b>871,49 €</b>	<b>327.601,57 €</b>	<b>45.081,87 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Der Erstausbau wurde abgeschlossen, der Endausbau beginnt ab Anfang September.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl. 109 Südlich Schlosspark IV**

I-PSP-Elemente: I1.066132.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK  
 I1.072038.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK  
 I1.077067.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Hankhausen II entsteht ein neues Wohngebiet mit 18 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066132.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK	0,00 €	1.690,51 €	0,00 €	1.690,51 €	0,00 €	0,00 €	1.690,51 €	0,00 €
I1.072038.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK	0,00 €	1.598,54 €	0,00 €	1.598,54 €	0,00 €	0,00 €	1.598,54 €	0,00 €
I1.077067.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	160.000,00 €	167.961,69 €	0,00 €	327.961,69 €	16,73 €	871,59 €	167.090,10 €	159.983,27 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>171.250,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>331.250,74 €</b>	<b>16,73 €</b>	<b>871,59 €</b>	<b>170.379,15 €</b>	<b>159.983,27 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Der Erstausbau ist abgeschlossen. Der Endausbau verschiebt sich auf ca. Mitte 2021, da die Bebauung erst jetzt begonnen hat und der Baubeginn seitens der Ammerländer Wohnungsbau Gesellschaft zur Zeit noch unklar ist.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

- |  |   |
|--|---|
| <p>I-PSP-Elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I1.066150.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, SWK</li> <li>I1.072052.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK</li> <li>I1.077087.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße</li> <li>I1.066151.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., PW</li> <li>I1.072053.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB</li> <li>I1.082939.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel</li> <li>I1.015041.510 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>I1.077055.560 - Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str</li> <li>I1.015042.565 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf</li> <li>I1.066176.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK</li> <li>I1.072067.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK</li> </ul> |
|--|---|

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Ipwege wird ein neues Wohngebiet mit ca. 50 Bauplätzen geplant. Hierfür sind Grundstückserwerb und Erschließungsmaßnahmen notwendig.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066150.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, SWK	0,00 €	154.532,65 €	0,00 €	154.532,65 €	0,00 €	124.336,78 €	37.528,47 €	-7.332,60 €
I1.072052.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK	0,00 €	250.832,83 €	0,00 €	250.832,83 €	0,00 €	190.153,19 €	72.943,75 €	-12.264,11 €
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	0,00 €	474.072,90 €	0,00 €	474.072,90 €	0,00 €	14.793,95 €	327.756,06 €	131.522,89 €
I1.066151.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., PW	0,00 €	73.000,00 €	0,00 €	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.459,32 €	46.540,68 €
I1.072053.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB	0,00 €	75.860,61 €	0,00 €	75.860,61 €	-1.530,34 €	1.530,34 €	86.006,70 €	-10.146,09 €
I1.082939.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	0,00 €	25.790,49 €	0,00 €	25.790,49 €	0,00 €	22.327,70 €	0,00 €	3.462,79 €
I1.015041.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	28.000,00 €	87.205,49 €	0,00 €	115.205,49 €	-103,71 €	14.814,50 €	0,00 €	100.494,70 €

**Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt**

für Periode Januar bis August 2020

Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>1.141.294,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.169.294,97 €</b>	<b>-1.634,05 €</b>	<b>367.956,46 €</b>	<b>550.694,30 €</b>	<b>252.278,26 €</b>
II.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str	-144.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-144.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-144.700,00 €
II.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-565.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-565.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-565.000,00 €
II.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK	-6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.750,00 €
II.072067.565 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	-6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.750,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-723.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-723.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-723.200,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.***Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**

Die Ersterschließung wird voraussichtlich Anfang September 2020 abgeschlossen sein.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Neubau Bushaltestellen**

- I-PSP-Elemente:
- I1.083416.500 - Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV
  - I1.083417.500 - Bushaltest. Abzw.Wahnbek West, ÖPNV
  - I1.083418.500 - Bushaltest. Abzw.Wahnbek Ost, ÖPNV
  - I1.083419.500 - Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV
  - I1.083420.500 - Bushaltest. "Loyerberg" Süd, ÖPNV
  - I1.083421.500 - Bushaltest. "Loyerberg" Nord, ÖPNV
  - I1.083422.500 - Bushaltest. "Abzw.Bahnhofstr" Nord, ÖPNV
  - I1.083423.500 - Bushaltest. "Abzw.Bahnhofstr" Süd, ÖPNV
  - I1.083424.500 - Umgestalt. Bahnhofsumfeld, ÖPNV

Beschreibung der Maßnahme  
 Umbau einzelner Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	67.000,00 €	0,00 €	-17.206,02 €	49.793,98 €	8.000,00 €	0,00 €	9.624,57 €	32.169,41 €
I1.083417.500 Bushaltest. Abzw.Wahnbek West, ÖPNV	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
I1.083418.500 Bushaltest. Abzw.Wahnbek Ost, ÖPNV	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
I1.083419.500 Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	312,08 €	0,00 €	0,00 €	19.687,92 €
I1.083420.500 Bushaltest. "Loyerberg" Süd, ÖPNV	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	312,07 €	0,00 €	0,00 €	34.687,93 €
I1.083421.500 Bushaltest. "Loyerberg" Nord, ÖPNV	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	25.500,00 €	312,07 €	0,00 €	0,00 €	25.187,93 €
I1.083422.500 Bushaltest. "Abzw.Bahnhofstr" Nord, ÖPNV	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €	312,07 €	0,00 €	0,00 €	14.187,93 €

**Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt**

für Periode Januar bis August 2020

Maßnahme/Projekt: **Neubau Bushaltestellen**

I1.083423.500 Bushaltest. "Abzw.Bahnhofstr" Süd, ÖPNV	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €	312,07 €	0,00 €	0,00 €	14.187,93 €
I1.083424.500 Umgestalt. Bahnhofsumfeld, ÖPNV	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>212.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-17.206,02 €</b>	<b>195.293,98 €</b>	<b>9.560,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.624,57 €</b>	<b>176.109,05 €</b>

**Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**

I1.083416.500 - Die Fördermittel wurden beantragt, Voraussetzung für die Beauftragung ist ein positiver Förderbescheid. Ob mit der Maßnahme in diesem Jahr noch begonnen werden kann, kann derzeit abschließend noch nicht geklärt werden.

I1.083417.500 - Die Fördermittel werden im August beantragt. Sobald der Förderbescheid vorliegt, soll mit den Arbeiten begonnen werden.

I1.083418.500 - Die Fördermittel werden im August beantragt. Sobald der Förderbescheid vorliegt, soll mit den Arbeiten begonnen werden.

I1.083419.500 - Die Ausführung ist für September/Oktober 2020 eingeplant.

I1.083420.500 - Die Ausführung ist für September/Oktober 2020 eingeplant.

I1.083421.500 - Die Ausführung ist für September/Oktober 2020 eingeplant.

I1.083422.500 - Die Ausführung ist für Ende September/Anfang Oktober vorgesehen.

I1.083423.500 - Die Ausführung wird voraussichtlich bis Anfang September 2020 abgeschlossen.

I1.083424.500 - Die Ausführung ist für September 2020 geplant.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Neuanlegung Dorfplatz Hahn-Lehmden**

- I-PSP-Elemente:
- I1.066145.500 - Dorfplatz Hahn-Lehmden - SWK
  - I1.072048.500 - Dorfplatz Hahn-Lehmden - RWK
  - I1.077078.500 - Dorfplatz Hahn-Lehmden - Straße
  - I1.077090.500 - Begrünung Dorfplatz Hahn, Straßen
  - I1.082940.500 - Beleuchtung Dorfplatz Hahn, Straßenbel.
  - I1.077089.510 - Einrichtung Dorfplatz Hahn, Straße
  - I1.064918.510 - Spielplatz Dorfplatz Hahn, Spielplätze

**Beschreibung der Maßnahme**  
 Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms wird der Dorfplatz vollständig neu angelegt. Der Platz soll eine Fläche für Veranstaltungen, einen kleinen Spielplatz und einen Pavillon umfassen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066145.500 Dorfplatz Hahn-Lehmden - SWK	0,00 €	253,80 €	0,00 €	253,80 €	0,00 €	4.318,77 €	0,00 €	-4.064,97 €
I1.072048.500 Dorfplatz Hahn-Lehmden - RWK	0,00 €	108.595,00 €	0,00 €	108.595,00 €	0,00 €	111.624,44 €	0,00 €	-3.029,44 €
I1.077078.500 Dorfplatz Hahn-Lehmden - Straße	0,00 €	659.315,85 €	0,00 €	659.315,85 €	0,00 €	563.917,40 €	0,00 €	95.398,45 €
I1.077090.500 Begrünung Dorfplatz Hahn, Straßen	0,00 €	43.072,77 €	0,00 €	43.072,77 €	0,00 €	64.137,66 €	0,00 €	-21.064,89 €
I1.082940.500 Beleuchtung Dorfplatz Hahn, Straßenbel.	0,00 €	34.083,67 €	0,00 €	34.083,67 €	0,00 €	39.611,13 €	0,00 €	-5.527,46 €
I1.077089.510 Einrichtung Dorfplatz Hahn, Straße	0,00 €	136.696,31 €	0,00 €	136.696,31 €	0,00 €	109.029,81 €	0,00 €	27.666,50 €
I1.064918.510 Spielplatz Dorfplatz Hahn, Spielplätze	0,00 €	24.963,32 €	0,00 €	24.963,32 €	0,00 €	32.237,02 €	0,00 €	-7.273,70 €

**Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt**

für Periode Januar bis August 2020

Maßnahme/Projekt: **Neuanlegung Dorfplatz Hahn-Lehmden**

Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	1.006.980,72 €	0,00 €	1.006.980,72 €	0,00 €	924.876,23 €	0,00 €	82.104,49 €
------------------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------------	--------	-------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Arbeiten wurden abgeschlossen. Die Schlussrechnung ist erfolgt.

Der Zuschuss ist beantragt. Mit dem Zufluss ist noch bis Ende dieses Jahres zu rechnen.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

I-PSP-Elemente: I1.066180.510 - Klärschlammbehandlung, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme  
 Änderung gesetzlicher Vorgaben machen neue Konzepte erforderlich.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066180.510 Klärschlammbehandlung, Kläranlage	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Gutachten wurden noch nicht beauftragt, da zur Zeit Abstimmungen mit dem OOWV erfolgen.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: I1.066162.500 - Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - SWK  
 I1.072056.500 - Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - RWK  
 I1.077091.500 - Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms soll die Ortsdurchfahrt überarbeitet werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066162.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - SWK	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
I1.072056.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - RWK	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>181.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>181.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>181.000,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Es wurden zunächst Haushaltsmittel für die Planungen in den Haushalt eingestellt. Es ist vorgesehen, im Herbst mit den entsprechenden Vorgesprächen zu beginnen und anschließend die Planungsleistungen auszuschreiben. Die maximale Förderhöhe für den Straßenausbau wurde reduziert, so dass der mögliche Sanierungsumfang noch genauer in den Fachgremien abzustimmen ist.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Parkeinrichtungen**

I-PSP-Elemente: I1.086403.500 - Verbess. Parkplatz MZH Feldbr., Parkeinr

Beschreibung der Maßnahme  
Ausbau Schotter und Einbau Kanalisation und Pflasterflächen

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.086403.500 Verbess. Parkplatz MZH Feldbr., Parkeinr	0,00 €	87.021,10 €	-13.300,00 €	73.721,10 €	0,00 €	73.695,74 €	0,00 €	25,36 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>87.021,10 €</b>	<b>-13.300,00 €</b>	<b>73.721,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>73.695,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25,36 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
Die Arbeiten wurden abgeschlossen.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Pumpwerke**

I-PSP-Elemente: I1.066087.510 - PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil  
 I1.066159.510 - PW Hostemost(7)-Ern. masch./elektr. Teil  
 I1.066160.510 - PW Reiterhof -Umbau Zweipumpenbertr.  
 I1.066181.510 - PW Wahnbek Speicherbecken, Kläranl.

**Beschreibung der Maßnahme**  
 Defekte und altersbedingte Pumpwerke werden ersetzt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066087.510 PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.066159.510 PW Hostemost(7)-Ern. masch./elektr. Teil	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	18.134,93 €	0,00 €	1.865,07 €
I1.066160.510 PW Reiterhof -Umbau Zweipumpenbertr.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
I1.066181.510 PW Wahnbek Speicherbecken, Kläranl.	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	4.426,59 €	0,00 €	0,00 €	295.573,41 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>340.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>-20.000,00 €</b>	<b>340.000,00 €</b>	<b>4.426,59 €</b>	<b>18.134,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>317.438,48 €</b>

**Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**  
 I1.066087.510 - Die Maßnahme wurde aus organisatorischen Gründen zurückgestellt und soll in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Dafür müssen größere Arbeiten am Pumpwerk Heidekrug durchgeführt werden.  
 I1.066159.510 - Die Maßnahme ist abgeschlossen.  
 I1.066160.510 - Ausschreibung läuft, Umsetzung für Herbst 2020 geplant.  
 I1.066181.510 - Ausschreibung läuft, Umsetzung ab Herbst 2020 vorgesehen.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Rahmenplanung Mühlenstraße**

I-PSP-Elemente: I1.083919.500 - Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc

Beschreibung der Maßnahme  
 Die Verwaltung wurde im Januar 2019 beauftragt, zusätzlich zu den bisher vorgestellten Varianten des Planungsbüros Kilian und Kollegen eine Planungsvariante vorzulegen, die eine Alternativlösung für das ehemalige Areal der Sportplatzanlage beinhaltet. Die Vorstellung steht im direkten Kontext zur Beschlussfassung zur Sanierung der Bäder.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083919.500 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die überarbeiteten Pläne liegen zwischenzeitlich vor, die denkmalrechtliche Genehmigung wurde erteilt. Die Ausschreibung der Leistungen kann frühestens nach Bewilligung der beantragten Fördermittel erfolgen, ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn wäre "förderschädlich".  
  
 Der Zuschuss ist für 2021 eingeplant.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Verlängerung Straße Hohe Looge**

I-PSP-Elemente: I1.083915.500 - BPl.98 Hohe Looge Biotop Uml., Öff.Grün  
 I1.072047.500 - Verlängerung Hohe Looge - RWK  
 I1.066144.500 - Verlängerung Hohe Looge - SWK  
 I1.077077.500 - Verlängerung Hohe Looge - Straße

Beschreibung der Maßnahme  
 Die Straße Hohe Looge soll verlängert werden und eine Wendeanlage erhalten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083915.500 BPl.98 Hohe Looge Biotop Uml., Öff.Grün	0,00 €	27.553,38 €	0,00 €	27.553,38 €	0,00 €	20.131,90 €	0,00 €	7.421,48 €
I1.072047.500 Verlängerung Hohe Looge - RWK	0,00 €	59.771,59 €	0,00 €	59.771,59 €	0,00 €	45.300,00 €	14.471,59 €	0,00 €
I1.066144.500 Verlängerung Hohe Looge - SWK	0,00 €	35.531,48 €	0,00 €	35.531,48 €	0,00 €	28.500,00 €	7.031,48 €	0,00 €
I1.077077.500 Verlängerung Hohe Looge - Straße	0,00 €	193.112,92 €	0,00 €	193.112,92 €	0,00 €	153.895,95 €	40.412,92 €	-1.195,95 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>315.969,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>315.969,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>247.827,85 €</b>	<b>61.915,99 €</b>	<b>6.225,53 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Arbeiten wurden abgeschlossen.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Loyer Weg**

I-PSP-Elemente: I1.071997.500 - Loyer Weg (Buchenstr-bis Emsoldstr),  
I1.077035.500 - SAB Loyer Weg bis Emsoldstr., Straßen

Beschreibung der Maßnahme  
Der Loyer Weg wurde zwischen Emsoldstraße und Buchenstraße auf einer Streckenlänge von 400 m ausgebaut. Neben einer 4,75 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Südseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen angelegt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.071997.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Emsoldstr), RWK	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €
I1.077035.500 SAB Loyer Weg bis Emsoldstr., Straßen	0,00 €	39.700,98 €	0,00 €	39.700,98 €	0,00 €	0,00 €	39.700,98 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.906,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.906,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.906,54 €</b>	<b>0,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
Mit der Umsetzung der Maßnahme soll begonnen werden, sobald die Bebauung des Baugebiets Friedrichskamp (BPl. 109) weitestgehend abgeschlossen ist, um Beschädigungen der neuen Trasse zu vermeiden.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Schützenhofstr.**

I-PSP-Elemente: I1.066146.500 - SAB Schützenhofstr. - SWK  
 I1.072049.500 - SAB Schützenhofstr. - RWK  
 I1.077079.500 - SAB Schützenhofstr. - Straße  
 I1.082953.500 - SAB Schützenhofstr., Straßenbeleuchtung

Beschreibung der Maßnahme  
 Vorgesehen ist der Ausbau der Schützenhofstraße inkl. Nebenanlage und Entwässerungsanlagen zwischen Eichendorff- und Mühlenstraße auf einer Länge von 400 m.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066146.500 SAB Schützenhofstr. - SWK	115.000,00 €	139.379,12 €	0,00 €	254.379,12 €	736,32 €	97.216,88 €	159.604,71 €	-3.178,79 €
I1.072049.500 SAB Schützenhofstr. - RWK	190.000,00 €	102.524,59 €	0,00 €	292.524,59 €	62.935,06 €	64.477,56 €	142.968,41 €	22.143,56 €
I1.077079.500 SAB Schützenhofstr. - Straße	225.000,00 €	349.232,83 €	14.298,97 €	588.531,80 €	9.278,99 €	154.346,89 €	437.745,20 €	-12.839,28 €
I1.082953.500 SAB Schützenhofstr., Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195,16 €	2.578,14 €	0,00 €	-2.773,30 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>530.000,00 €</b>	<b>591.136,54 €</b>	<b>14.298,97 €</b>	<b>1.135.435,51 €</b>	<b>73.145,53 €</b>	<b>318.619,47 €</b>	<b>740.318,32 €</b>	<b>3.352,19 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Der Erstausbau wurde abgeschlossen. Bis Mitte August werden noch Versorgungsleitungen verlegt. Der Endausbau soll bis Ende November abgeschlossen werden.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

I-PSP-Elemente: I1.076993.500 - Am Voßbarg - Straßenausbau  
 I1.072011.500 - Straßenausbau Voßbarg - RWK  
 I1.066058.500 - Straßenausbau Voßbarg, SWK

I1.076993.555 - Zuschuss GVFG Am Voßbarg -

Beschreibung der Maßnahme  
 Die Gemeindestraße "Voßbarg" wurde zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Nordseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen ausgebaut. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz gefördert.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	90.000,00 €	108.030,11 €	0,00 €	198.030,11 €	73,78 €	4.372,19 €	100.459,25 €	93.124,89 €
I1.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	0,00 €	46.493,10 €	0,00 €	46.493,10 €	0,00 €	0,00 €	35.493,10 €	11.000,00 €
I1.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	0,00 €	112.594,57 €	0,00 €	112.594,57 €	0,00 €	0,00 €	34.612,27 €	77.982,30 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>267.117,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>357.117,78 €</b>	<b>73,78 €</b>	<b>4.372,19 €</b>	<b>170.564,62 €</b>	<b>182.107,19 €</b>
I1.076993.555 Zuschuss GVFG Am Voßbarg - Straßenausbau	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Arbeiten wurden abgeschlossen. Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Bachstraße**

I-PSP-Elemente:

11.077096.560 - Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgeII

Beschreibung der Maßnahme  
Anforderung der Straßenausbaubeiträge gemäß Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Rastede.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgeII	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-240.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-240.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-240.000,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
Für die Bachstraße können gemäß Straßenausbaubeitragssatzung noch Straßenausbaubeiträge angefordert werden. Die Beitragsbescheide werden August/September 2020 versandt.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Gemeindestraßen - Verkehrsuntersuchung**

I-PSP-Elemente: I1.077104.525 - Neuerst. LSA Aug.-Br.-Str/Raiffeis.

I1.077105.525 - Verbess. LSA OL-Str/Mühlenstr.

I1.077106.525 - Verbess. LSA OL-Str/Bahnhofstr.

### Beschreibung der Maßnahme

Durch neue Lichtsignalanlagen soll die Qualität der Verkehrsführung verbessert werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077104.525 Neuerst. LSA Aug.-Br.-Str/Raiffeis.	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
I1.077105.525 Verbess. LSA OL-Str/Mühlenstr.	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
I1.077106.525 Verbess. LSA OL-Str/Bahnhofstr.	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Prüfung durch den Landkreis Ammerland läuft, die Ergebnisse werden anschließend in der Verkehrskommission abgestimmt. Derzeit ist unklar, ob einem Ausbau der Lichtsignalanlage durch den LKA zugestimmt wird.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Öffentl. Grün - Teiche Schlosspark**

I-PSP-Elemente: I1.083930.500 - Inwertsetzung Teiche., Öff. Grün

Beschreibung der Maßnahme  
 Ellernteich, Langteich und Kребsteich: Räumung Uferzone, Herstellen einer neuen Ufersicherung, ausbaggern der Uferzone und Verlandungsbereichen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083930.500 Inwertsetzung Teiche., Öff. Grün	182.000,00 €	0,00 €	0,00 €	182.000,00 €	516,73 €	0,00 €	124.907,76 €	56.575,51 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>182.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>182.000,00 €</b>	<b>516,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>124.907,76 €</b>	<b>56.575,51 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Mit den Arbeiten wird im August 2020 begonnen.  
  
 Der Zuschuss ist für 2021 eingeplant.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Turnierplatz**

I-PSP-Elemente: 11.083921.500 - Investition Turnierplatz, Öffentl. Grün

Beschreibung der Maßnahme  
 Die Maßnahmen zur Ertüchtigung des Turnierplatzes 2019/2020 wurden im März 2019 (Vorlage Nr. 2019/007) beschlossen. Wesentliche Punkte sind die Herstellung der Ebenflächigkeit der Tribünenwiese, die Herstellung von Drainagen und der Neubau einer Beregnungsanlage.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.083921.500 Investition Turnierplatz, Öffentl. Grün	120.000,00 €	33.259,96 €	0,00 €	153.259,96 €	89.277,60 €	29.856,24 €	9.510,32 €	24.615,80 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>33.259,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>153.259,96 €</b>	<b>89.277,60 €</b>	<b>29.856,24 €</b>	<b>9.510,32 €</b>	<b>24.615,80 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

- I-PSP-Elemente:
- I1.085956.510 - Infrarotgerät /therm.Wildkrautbek.,Bauh.
  - I1.085960.510 - Fendt Geräteträger, Bauhof
  - I1.085961.510 - LKW mit Ladekran, Bauhof
  - I1.085972.510 - Mähgerät f. Schlepper, Bauhof
  - I1.085978.510 - Kreiselegge, Bauhof
  - I1.085979.510 - PKW Combi, Bauhof

Beschreibung der Maßnahme  
 Auf dem Bauhof sind im Bereich des Fuhrparks und bei der Geschäfts- und Betriebsausstattung verschiedene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen geplant.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.085956.510 Infrarotgerät /therm.Wildkrautbek.,Bauh.	0,00 €	42.000,00 €	-17.076,50 €	24.923,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.923,50 €
I1.085960.510 Fendt Geräteträger, Bauhof	0,00 €	58.811,00 €	0,00 €	58.811,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.811,00 €
I1.085961.510 LKW mit Ladekran, Bauhof	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
I1.085972.510 Mähgerät f. Schlepper, Bauhof	0,00 €	48.000,00 €	-3.915,36 €	44.084,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.084,64 €
I1.085978.510 Kreiselegge, Bauhof	8.500,00 €	0,00 €	-5.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.085979.510 PKW Combi, Bauhof	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>138.500,00 €</b>	<b>148.811,00 €</b>	<b>-26.491,86 €</b>	<b>260.819,14 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>257.819,14 €</b>

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2020



Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.085956.510 + I1.085960.510 + I1.085972.510 + I1.085978.510

Das Ausstattungskonzept des Bauhofes wird aktuell überarbeitet. Die Ausschreibung dieser Fahrzeuge bzw. Gerätschaften wurde vorerst zurückgestellt.

I1.085961.510 - Die Ausschreibung über die KWL wird derzeit vorbereitet.

I1.085979.510 - Die Ausschreibung und Vergabe wird aktuell vorbereitet.