

**Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt**

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl.113-Erw. Gewerbegebiet BM-Brötje-Str**

I-PSP-Elemente: I1.077101.500 - Gehweg BPl.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen  
 I1.003037.510 - BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc

I1.077066.560 - BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.  
 I1.003047.565 - BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf

Beschreibung der Maßnahme  
 I1.077101.500 - Entlang der Bürgermeister-Brötje-Straße soll eine einfache fußläufige Verbindung geschaffen werden.  
 I1.003037.510 + I1.077066.560 + I1.003047.565 - Vermarktung der Gewerbeflächen und Bereitstellung von Mittel für einen ggf. erforderlichen Bodenaustausch.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077101.500 Gehweg BPl.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
I1.003037.510 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc	0,00 €	42.240,18 €	0,00 €	42.240,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.240,18 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>42.240,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67.240,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67.240,18 €</b>
I1.077066.560 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	-34,09 €	0,00 €	0,00 €	-11.965,91 €
I1.003047.565 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	-62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-62.000,00 €	-172,27 €	0,00 €	0,00 €	-61.827,73 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-74.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-74.000,00 €</b>	<b>-206,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-73.793,64 €</b>

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Maßnahme/Projekt: **BPl.113-Erw. Gewerbegebiet BM-Brötje-Str**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.077101.500 - Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde in der 48./49. KW begonnen. Die Fertigstellung ist noch für das Jahr 2020 vorgesehen.

I1.003037.510 - Der Endausbau ist abgeschlossen. Die Schlussrechnungen stehen weiterhin aus.

I1.077066.560 + I1.003047.565 - Corona-bedingt haben sich Verzögerungen ergeben, die nicht nur in der Sphäre der Grundstückskäufer, sondern auch nachfolgender Organisationen (zum Beispiel Firmen, Planungsbüros usw.) liegen. Dazu sind, wie auch in den Vorlagen zum Teil beschrieben, noch Abstimmungen bezüglich der Übernahme von Gründungskosten durchzuführen. Die Einzahlungen werden deshalb erst 2021 erfolgen.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl. GE Moorweg**

- I-PSP-Elemente:
- I1.077102.500 - BPl. GE Moorweg, Straße
  - I1.066173.500 - BPl. GE Moorweg, SWK
  - I1.072065.500 - BPl. GE Moorweg, RWK
  - I1.003054.510 - BPl. GE Moorweg - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Bereich des alten Moorwegs sollen weitere gewerbliche Flächen für die Gemeinde erschlossen werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077102.500 BPl. GE Moorweg, Straße	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
I1.066173.500 BPl. GE Moorweg, SWK	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
I1.072065.500 BPl. GE Moorweg, RWK	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
I1.003054.510 BPl. GE Moorweg - Ankauf	1.590.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.590.000,00 €	465.029,27 €	0,00 €	0,00 €	1.124.970,73 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>1.624.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.624.000,00 €</b>	<b>465.029,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.158.970,73 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Aufstellung der 80. Änderung des Flächennutzungsplans (Vorlagen-Nr. 2020/172) und des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (2020/173) wurden am 17.11.2020 durch den BauPIUmStA beschlossen. Mit dem Satzungsbeschluss ist Ende des 2. Quartals 2021 zu rechnen. Im Anschluss daran soll mit der Umsetzung (Straßenbau) ab ca. Anfang des 3. Quartal 2021 begonnen werden.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Fläche Kleibroker Straße**

I-PSP-Elemente: 11.003059.500 - Ankauf Fläche Kleibroker Str., Wirtschaft

Beschreibung der Maßnahme  
 Zusammenfassung der Grunderwerbskosten incl. Nebenkosten für das GE Moorweg und die Anschlussnutzung des aktuellen Bauhofsgeländes. Eine genauere Aufteilung der Kosten wird noch vorgenommen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.003059.500 Ankauf Fläche Kleibroker Str., Wirtschaft	692.400,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	592.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	592.400,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>692.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>592.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>592.400,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Grundstückskaufverträge befinden sich noch in der Überprüfung. Wenn und soweit noch eine Beurkundung in 2020 erfolgt, kann die mit dieser Veranschlagung berücksichtigte Grunderwerbsteuer gezahlt werden.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Breitbandversorgung**

I-PSP-Elemente: I1.003048.525 - Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII

Beschreibung der Maßnahme  
 Bezuschussung zum Ausbau der Internetleitungen in bisher unterversorgten Gemeindeteilen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003048.525 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	0,00 €	163.344,03 €	0,00 €	163.344,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.344,03 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>163.344,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>163.344,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>163.344,03 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Wie bereits mit Stand August 2020 berichtet, ist die bauliche Umsetzung des Projektplans bereits abgeschlossen. Die Abrechnung seitens des Landkreises Ammerland ist allerdings immer noch nicht erfolgt.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Wirtschaftsförderung**

I-PSP-Elemente: I1.003042.525 - 2020 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch  
 I1.003044.525 - 2020 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.

Beschreibung der Maßnahme  
 I1.003042.525 - Zur Schaffung neuer und zur Sicherung vorhandener Arbeitsplätze sowie für bestimmte investitionsvorbereitende Maßnahmen vergeben der Landkreis Ammerland und die kreisangehörigen Kommunen Zuschüsse an Unternehmen.  
 I1.003044.525 - Zur Förderung von ansiedelnden Gewerbebetrieben in den Gewerbegebieten Königstraße, Tannenkrugstraße, Bürgermeister-Brötje-Straße und Leuchtenburg III wird ferner in den Grundstückskaufverträgen vertraglich geregelt, dass seitens der Gemeinde ein Zuschuss an das Gewerbeunternehmen in Höhe von 25 % des anfallenden Kostenbeitrages für den Schmutzwasseranschluss gewährt wird.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003042.525 2020 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500,00 €	0,00 €	0,00 €	46.500,00 €	21.861,00 €	0,00 €	0,00 €	24.639,00 €
I1.003044.525 2020 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	6.916,00 €	0,00 €	0,00 €	22.084,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>75.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>75.500,00 €</b>	<b>28.777,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>46.723,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 I1.003042.525 - Der Abruf der Mittel erfolgt in Abhängigkeit der Aufforderung des Landkreises Ammerland im Hinblick auf die Voraussetzungen zur Zuschusswürdigkeit des Antragstellers.  
 I1.003044.525 - Der Zuschuss zum Schmutzwasseranschluss wird erst mit der Kaufpreiszahlung fällig und zu diesem Zeitpunkt im Wege der Verrechnung geleistet.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Grundschule Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: I1.040213.500 - Einbau Behind.-Toilette, GS Hahn-

I1.040214.500 - Einbau Behind.-Aufzug, GS Hahn-Lehmden

Beschreibung der Maßnahme  
 I1.040213.500 - Im Rahmen der Inklusion ist der Einbau einer Behindertentoilette vorgesehen.  
 I1.040214.500 - Im Rahmen der Inklusion ist der Einbau eines Behindertenaufzuges vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.040213.500 Einbau Behind.-Toilette, GS Hahn-Lehmden	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	14.373,90 €	0,00 €	10.312,26 €	5.313,84 €
I1.040214.500 Einbau Behind.-Aufzug, GS Hahn-Lehmden	100.000,00 €	0,00 €	-37.526,35 €	62.473,65 €	6.617,17 €	0,00 €	44.030,00 €	11.826,48 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-37.526,35 €</b>	<b>92.473,65 €</b>	<b>20.991,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>54.342,26 €</b>	<b>17.140,32 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 I1.040213.500 - Die Arbeiten wurden bereits durchgeführt.  
 I1.040214.500 - Die Arbeiten wurden in den Sommerferien 2020 durchgeführt.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Grundschule Wahnbek**

- I-PSP-Elemente:
- I1.044219.500 - Behindertenaufzug, GS Wahnbek
  - I1.044228.500 - Einbau Sonnenschutzanl., GS Wahnbek
  - I1.044234.500 - Einbau Hohlraumdämm.- GS Wahnbek
  - I1.044235.500 - Energ.San.Stahlbetonteile, GS Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme

I1.044219.500 - Im Rahmen der Inklusion ist der Einbau eines Behindertenaufzuges eingeplant worden.

I1.044228.500 - Das Gebäude wird mit einem Sonnenschutz nachgerüstet.

I1.044234.500 - Im Gebädetrakt an der Schulstraße wird aus energetischen Gründen eine Hohlraumdämmung eingebracht.

I1.044235.500 - Ebenfalls in diesem Trakt erfolgt die energetische Sanierung der Stahlbetonstützen und der Fassade (Maßnahmen lt. Energie- und Maßnahmenhandbuch).

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.044219.500 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	60.000,00 €	0,00 €	-13.167,00 €	46.833,00 €	25.110,42 €	0,00 €	0,00 €	21.722,58 €
I1.044228.500 Einbau Sonnenschutzanl., GS Wahnbek	0,00 €	51.769,92 €	10.210,55 €	61.980,47 €	0,00 €	42.762,23 €	0,00 €	19.218,24 €
I1.044234.500 Einbau Hohlraumdämm.- GS Wahnbek	0,00 €	18.900,00 €	29.370,94 €	48.270,94 €	0,00 €	17.400,00 €	0,00 €	30.870,94 €
I1.044235.500 Energ.San.Stahlbetonteile, GS Wahnbek	0,00 €	54.223,01 €	-29.597,51 €	24.625,50 €	-5.374,50 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>124.892,93 €</b>	<b>-3.183,02 €</b>	<b>181.709,91 €</b>	<b>19.735,92 €</b>	<b>90.162,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>71.811,76 €</b>

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Grundschule Wahnbek**

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.044219.500 - Die Arbeiten wurden in den Sommerferien 2020 durchgeführt.

I1.044228.500 + I1.044234.500 + I1.044235.500 - Die Maßnahmen sind bereits abgeschlossen.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **KGS Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.046261.500 - Erw./Ersatzbau 2 Mobilkl., KGS Feldbr.

Beschreibung der Maßnahme  
 Durch die KGS wurde zusätzlicher Raumbedarf geltend gemacht und bereits durch die Fachausschüsse bestätigt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.046261.500 Erw./Ersatzbau 2 Mobilkl., KGS Feldbr.	1.100.000,00 €	0,00 €	493.000,00 €	1.593.000,00 €	64.032,64 €	0,00 €	1.260.552,33 €	268.415,03 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>1.100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>493.000,00 €</b>	<b>1.593.000,00 €</b>	<b>64.032,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.260.552,33 €</b>	<b>268.415,03 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Der Auftrag für die Lieferung der Modulklassen wurde zwischenzeitlich erteilt. Die Aufstellung und Montage ist weiterhin für das 1. Quartal 2021 eingeplant.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

- I-PSP-Elemente:
- I1.045225.500 - Sanierung eingesch.Trakt., KGS Wilhelm.
  - I1.045314.500 - Energ.San. Dach Cafeteria, KGS Wilhelm.
  - I1.045318.500 - Lüftungsanl. Keller-WCs, KGS Wilhelmstr.
  - I1.045320.500 - Einb. Beh.-WCs 290erRäume, KGS
  - I1.045330.500 - Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.

### Beschreibung der Maßnahme

I1.045225.500 - Konzeptionell ist die Erneuerung bzw. Kernsanierung des eingeschossigen Traktes der KGS vorgesehen.

I1.045314.500 - Die Dachhaut der Cafeteria ist abgängig und muss erneuert werden.

I1.045318.500 - Die alte Lüftungsanlage war abgängig und musste erneuert werden.

I1.045320.500 - Ergänzung der vorhandenen Anlagen im Rahmen der Inklusion.

I1.045330.500 - Durch die KGS wurde zusätzlicher Raumbedarf geltend gemacht und bereits durch die Fachausschüsse bestätigt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.045225.500 Sanierung eingesch.Trakt., KGS Wilhelm.	100.000,00 €	0,00 €	-93.229,92 €	6.770,08 €	6.515,25 €	0,00 €	0,00 €	254,83 €
I1.045314.500 Energ.San. Dach Cafeteria, KGS Wilhelm.	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.455,94 €	28.544,06 €
I1.045318.500 Lüftungsanl. Keller-WCs, KGS Wilhelmstr.	0,00 €	54.415,64 €	0,00 €	54.415,64 €	0,00 €	33.809,95 €	19.769,58 €	836,11 €
I1.045320.500 Einb. Beh.-WCs 290erRäume, KGS Wilhelm.	30.000,00 €	0,00 €	-370,00 €	29.630,00 €	10.008,52 €	0,00 €	10.813,57 €	8.807,91 €
I1.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	200.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	120.000,00 €	15.214,93 €	0,00 €	104.678,82 €	106,25 €

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

Gesamtvolumen Ausgaben	390.000,00 €	54.415,64 €	-173.599,92 €	270.815,72 €	31.738,70 €	33.809,95 €	166.717,91 €	38.549,16 €
------------------------	--------------	-------------	---------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

II.045225.500 - Die Maßnahme wurde zurückgestellt und zunächst nur "kleinere Unterhaltungsarbeiten" angeschoben, die im Ergebnishaushalt einzuplanen sind.

II.045314.500 - Corona-bedingt haben sich Verzögerungen ergeben. Die Arbeiten wurden beauftragt. Für das Frühjahr 2021 ist die Umsetzung geplant.

II.045318.500 - Die Arbeiten wurden abgeschlossen. Die Schlussrechnung muss noch erfolgen.

II.045320.500 - Die Arbeiten wurden abgeschlossen.

II.045330.500 - Die Planungen wurden wieder aufgenommen. Der aktuelle Planungsstand wird den politischen Gremien zur Entscheidung im Januar 2021 vorgestellt.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Kreisschulbaukasse**

I-PSP-Elemente:

11.049604.565 - Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK

### Beschreibung der Maßnahme

Die Kreisschulbaukasse wird aufgelöst. Die Gemeinde erhält jährlich aus der Kreisschulbaukasse die vor Jahren gegebenen Ausleihungen zurück.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-154.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-154.400,00 €	-154.418,38 €	0,00 €	0,00 €	18,38 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-154.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-154.400,00 €</b>	<b>-154.418,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18,38 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Für 2020 hat die Gemeinde eine Rückzahlung i. H. v. 154.418,38 Euro veranschlagt. Dieser Betrag ist zum 01.08.2020 von der Kreisschulbaukasse an die Gemeinde ausgezahlt worden.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: I1.052614.500 - Nutzungserw./Umgestaltung, Palais

I1.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften

### Beschreibung der Maßnahme

I1.052614.510 - Umfassenden Sanierung des Palais gemäß dem in den Fachgremien abgestimmten Konzeptes.

I1.014055.510 - 2020 ist die dritte Rate für den Ankauf des Palais fällig.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	129.050,00 €	0,00 €	0,00 €	129.050,00 €	129.023,50 €	0,00 €	0,00 €	26,50 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>179.050,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>129.050,00 €</b>	<b>129.023,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>26,50 €</b>

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.052614.500 - Das sogenannte Koordinationsgespräch ist zwischenzeitlich durchgeführt worden. Es gilt, weitere Details (zum Beispiel Veranstaltungsraum, Vorsteuerabzug, weitere Zuschussgeber) zu klären. Erst dann wird eine endgültige Planungsidee vorbereitet werden können. Hiermit wird nicht vor dem zweiten Quartal 2021 zu rechnen sein.

I1.014055.510 - Die dritte Rate des Kaufpreises wurde Anfang Januar 2020 ausgezahlt.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Freibad**

I-PSP-Elemente: 11.055025.500 - Neugestaltung, Freibad

### Beschreibung der Maßnahme

Ab 2021 ist eine Kernsanierung des aus den 60er Jahren stammenden Freibades geplant.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.055025.500 Neugestaltung, Freibad	28.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	58.000,00 €	20.281,67 €	0,00 €	28.128,33 €	9.590,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>58.000,00 €</b>	<b>20.281,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28.128,33 €</b>	<b>9.590,00 €</b>

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Das sogenannte Koordinierungsgespräch ist zwischenzeitlich durchgeführt worden. Für den 14.12.2020 ist die Vergabe an ein Planungsbüro vorgesehen, welches nach der bisherigen Zeitvorstellung die abschließende Planung spätestens zum Ende des ersten Quartals 2021 vorstellen soll.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Mehrzweckhalle Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.063719.510 - Beleuchtung, MZH Feldbreite

Beschreibung der Maßnahme  
 Große Teile der Beleuchtungsanlage der Mehrzweckhalle Feldbreite sind abgängig. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, so dass die Anlage vollständig zu erneuern ist.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.063719.510 Beleuchtung, MZH Feldbreite	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.530,58 €	143.469,42 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.530,58 €</b>	<b>143.469,42 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Ein Fachplanungsbüro wurde mit den Vorplanungen beauftragt. Gleichzeitig wurden Fördermittel beantragt. Ein Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor und ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist nicht zulässig. Mit der Vergabe und Umsetzung soll unverzüglich nach Erteilung des Zuwendungsbescheides begonnen werden, voraussichtlich im Zeitraum der Osterferien 2021, um den Betriebsablauf in der Halle nicht zu stören.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Sporthalle Wahnbek**

I-PSP-Elemente: I1.062211.500 - Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek

I1.062211.555 - Zusch.v. TUS f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek

I1.062212.555 - Zusch.v. LK f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme  
An der Sporthalle Wahnbek wird durch den TUS Wahnbek in Eigenleistung ein Gymnastikraum errichtet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.062211.500 Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek	0,00 €	177.135,30 €	0,00 €	177.135,30 €	0,00 €	95.448,14 €	303,62 €	81.383,54 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>177.135,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>177.135,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>95.448,14 €</b>	<b>303,62 €</b>	<b>81.383,54 €</b>
I1.062211.555 Zusch.v. TUS f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek	-182.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-182.200,00 €	-92.169,37 €	0,00 €	0,00 €	-90.030,63 €
I1.062212.555 Zusch.v. LK f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek	-31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.000,00 €	-31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-213.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-213.200,00 €</b>	<b>-123.169,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-90.030,63 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
I1.062211.500 - Die Begleitung der Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Die Einrichtung ist in Betrieb.  
  
I1.062211.555 + I1.062212.555 - Die Buchung der Zuschüsse erfolgt im Dezember 2020 nach Abrechnung der Baumaßnahme.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Spielplätze**

- I-PSP-Elemente:
- I1.064910.510 - 2019 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze
  - I1.064911.510 - 2020 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze
  - I1.064913.510 - Überarbeitung SpPl.Sanddornweg, Spielpl.
  - I1.064920.510 - Mustersp.Pl. Wahnbek, Spielplätze
  - I1.064924.510 - Spielplatz Dorfplatz Heideweg, Kindersp.

Beschreibung der Maßnahme  
 Auf den vorhandenen Spielplätzen ist ein altersbedingter Ersatz von einzelnen Spielgeräten erforderlich. Zudem ist die Einrichtung eines "Musterspielplatzes" am Sanddornweg vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.064910.510 2019 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	0,00 €	38.646,04 €	0,00 €	38.646,04 €	0,00 €	26.923,75 €	11.722,29 €	0,00 €
I1.064911.510 2020 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	922,68 €	0,00 €	0,00 €	29.077,32 €
I1.064913.510 Überarbeitung SpPl.Sanddornweg, Spielpl.	0,00 €	79.620,06 €	0,00 €	79.620,06 €	0,00 €	78.662,53 €	0,00 €	957,53 €
I1.064920.510 Mustersp.Pl. Wahnbek, Spielplätze	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
I1.064924.510 Spielplatz Dorfplatz Heideweg, Kindersp.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>118.266,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>238.266,10 €</b>	<b>922,68 €</b>	<b>105.586,28 €</b>	<b>11.722,29 €</b>	<b>120.034,85 €</b>

Maßnahme/Projekt: **Spielplätze**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.064910.510 - Die bereits für 2019 eingeplanten Maßnahmen (Haushaltsausgabereste) wurden umgesetzt.

I1.064911.510 - Die Ersatzbeschaffungen für 2020 wurden bereits beauftragt. Die Umsetzungen der Maßnahmen erfolgen noch bis zum Ende des Jahres.

I1.064913.510 - Die Schlussrechnung ist erfolgt.

I1.064920.510 - Die Ausschreibung ist erfolgt. Corona-bedingt ist es zu Verzögerungen gekommen, da die Abstimmung mit den zu beteiligenden Nutzergruppen nicht erfolgen konnte. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis 03/2021 abgeschlossen sein.

I1.064924.510 - Corona-bedingt haben sich die Planungen und Abstimmungen mit den Nutzern bzw. Sponsoren verzögert. Die Umsetzung wird frühestens im 1. Quartal 2021 erfolgen können.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Hahn**

I-PSP-Elemente: I1.034732.500 - Umbau/Sanierung, FW Hahn

Beschreibung der Maßnahme  
 Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.034732.500 Umbau/Sanierung, FW Hahn	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden Planungskosten eingestellt. Da grundsätzlich noch Abstimmungsbedarf besteht, wurde bisher kein Planungsauftrag erteilt.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

I-PSP-Elemente: I1.035225.500 - Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahnb.

I1.035214.510 - Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb

<u>Beschreibung der Maßnahme</u>
I1.035225.500 - Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.
I1.035214.510 - Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges LF 20 als Ersatz für das abgängige LF8.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.035225.500 Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahnb.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
I1.035214.510 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb	0,00 €	315.661,78 €	0,00 €	315.661,78 €	0,00 €	77.140,00 €	236.526,78 €	1.995,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>315.661,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>345.661,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77.140,00 €</b>	<b>236.526,78 €</b>	<b>31.995,00 €</b>

<u>Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme</u>
I1.035225.500 - Corona-bedingt haben sich die Abstimmung und Ausschreibung der Planungsleistungen verzögert. Zwischenzeitlich wurden Angebotsabfragen durchgeführt. Die Vergabe der Planungsleistungen ist für 12/2020 vorgesehen.
I1.035214.510 - Die Ausschreibung und Vergabe ist erfolgt. Das Fahrgestell ist bereits fertiggestellt. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich Ende 2021.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Loy-Barghorn**

I-PSP-Elemente: I1.036230.500 - Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn I1.036225.565 - Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Loy-Barghorn  
 I1.036229.510 - TLF 16/25 (Interimslösung), FW Loy-Barg.  
 I1.036231.510 - HLF 10, FW Loy-Barghorn

Beschreibung der Maßnahme  
 I1.036230.500 - Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.  
 I1.036229.510 + I1.036231.510 + I1.036225.565 - Kauf eines Tanklöschfahrzeuges TLF 16/25 als Ersatz für das abgängige Löschgruppenfahrzeug LF 8. Der Verkauf des Altfahrzeuges erfolgt nach Auslieferung des neuen Fahrzeuges. Die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF 10 erfolgt im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanung als Ersatz für das TLF 8.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.036230.500 Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
I1.036229.510 TLF 16/25 (Interimslösung), FW Loy-Barg.	29.000,00 €	0,00 €	-5.697,12 €	23.302,88 €	23.302,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.036231.510 HLF 10, FW Loy-Barghorn	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	120.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>199.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5.697,12 €</b>	<b>193.302,88 €</b>	<b>23.302,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>165.000,00 €</b>
I1.036225.565 Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Loy-Barghorn	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Loy-Barghorn**

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.036230.500 - Die Vorplanungen wurden abgeschlossen. Der Feuerschutzausschuss hat am 23.11.2020 (Vorlagen-Nr. 2020/159) über die Entwürfe zur Sanierung des Gebäudekomplexes beraten.

I1.036229.510 + I1.036231.510 + I1.036225.565 - Das TLF 16/25 wurde als Übergangslösung für das kurzfristig ausgefallene Löschgruppenfahrzeug LF 8 von der NABK Loy gekauft. Ein Verkauf des LF 8 erfolgt im Dezember 2020. Die Auftragsvergabe zur Ausschreibung für das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 und das Löschfahrzeug LF 10 wurde erteilt.

**Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt**

für Periode Januar bis November 2020

Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Neusüdende**

I-PSP-Elemente: I1.036718.500 - Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.

Beschreibung der Maßnahme  
 Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.036718.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Corona-bedingt hat sich die Abstimmung und Ausschreibung der Planungsleistungen verzögert. Zwischenzeitlich wurden Angebotsabfragen durchgeführt. Die Vergabe der Planungsleistungen ist für 12/2020 vorgesehen.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Rastede**

I-PSP-Elemente: I1.034242.500 - Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Rastede  
I1.034221.510 - Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede

I1.034228.565 - Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede

Beschreibung der Maßnahme  
I1.034242.500 - Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.  
I1.034221.510 + I1.034228.565 - Beschaffung eines Einsatzleitwagens als Ersatz für den veralteten Einsatzleitwagen. Verkauf des Altfahrzeuges nach erfolgter Auslieferung des neuen Fahrzeuges.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.034242.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Rastede	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €
I1.034221.510 Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede	160.000,00 €	0,00 €	5.697,12 €	165.697,12 €	4.787,91 €	0,00 €	160.106,81 €	802,40 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>197.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.697,12 €</b>	<b>203.197,12 €</b>	<b>4.787,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>160.106,81 €</b>	<b>38.302,40 €</b>
I1.034228.565 Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
I1.034242.500 - Da die Planungen im Kontext mit der Errichtung eines neuen Wohnbaugebietes auf dem jetzigen Areal des Betriebsgeländes des Bauhofes zu betrachten sind (Flächenbedarf/Lage/Emissionen etc.), soll im 1. Quartal 2021 die Beauftragung eines Fachplaners erfolgen. Die Haushaltsmittel wurden für 2021 neu angemeldet.  
I1.034221.510 + I1.034228.565 - Die Vergabe ist bereits erfolgt. Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgt voraussichtlich im Sommer 2021. Der Verkauf eines Altfahrzeuges erfolgt erst nach Auslieferung des neuen Fahrzeuges.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Südbäke**

I-PSP-Elemente: 11.037225.500 - Neubau, FW Südbäke

Beschreibung der Maßnahme  
 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.037225.500 Neubau, FW Südbäke	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Wegen personeller Engpässe konnte der Planungsauftrag noch nicht klar definiert und beauftragt werden. Da die Umsetzung laut Finanzkonzept erst für 2027/2028 vorgesehen ist, ist die Vergabe der Grundlagenermittlung und Vorplanung für das 1. Quartal 2021 angedacht. Die Haushaltsmittel wurden dafür neu eingeplant.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Beiträge**

I-PSP-Elemente:

11.072032.550 - 2020 RW-Beiträge

11.066121.550 - 2020 SW-Beiträge

### Beschreibung der Maßnahme

Für die erstmaligen Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutzwasser- und Regenwasserkanal sind Beiträge zu erheben. Neben den Beitragseinnahmen für Einzelmaßnahmen enthalten die Ansätze auch die Beitragseinnahmen im Rahmen von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.072032.550 2020 RW-Beiträge	-24.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.900,00 €	-9.285,48 €	0,00 €	0,00 €	-15.614,52 €
11.066121.550 2020 SW-Beiträge	-85.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.800,00 €	-33.249,00 €	0,00 €	0,00 €	-52.551,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-110.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-110.700,00 €</b>	<b>-42.534,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-68.165,52 €</b>

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Beiträge für die Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutz- bzw. Regenwasserkanal werden laufend in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses erhoben.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

I-PSP-Elemente:

I1.076974.500 - BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	I1.076996.560 - Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.
I1.066039.500 - BPl.100 Im Göhlen, SWK	I1.015018.565 - BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf
I1.071991.500 - BPl. 100 Im Göhlen, RWK	I1.072059.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW
I1.082937.500 - BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	I1.066165.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW
I1.015030.510 - BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	
I1.015058.525 - Förderung Geringverdiener, Grunderw.	

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Hankhausen I entsteht ein neues Wohngebiet mit ca. 100 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	300.000,00 €	463.466,69 €	0,00 €	763.466,69 €	0,00 €	337.354,31 €	24.755,65 €	401.356,73 €
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	0,00 €	7.290,96 €	0,00 €	7.290,96 €	0,00 €	20.500,00 €	1.663,70 €	-14.872,74 €
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	0,00 €	291.787,85 €	0,00 €	291.787,85 €	0,00 €	157.905,73 €	4.166,08 €	129.716,04 €
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	0,00 €	81.103,01 €	0,00 €	81.103,01 €	-2.140,42 €	35.548,28 €	0,00 €	47.695,15 €
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	83.900,00 €	74.699,34 €	0,00 €	158.599,34 €	1.606,23 €	27.093,44 €	0,00 €	129.899,67 €
I1.015058.525 Förderung Geringverdiener, Grunderw.Weit	130.600,00 €	0,00 €	0,00 €	130.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.600,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>514.500,00 €</b>	<b>918.347,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.432.847,85 €</b>	<b>-534,19 €</b>	<b>578.401,76 €</b>	<b>30.585,43 €</b>	<b>824.394,85 €</b>
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-345.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-345.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-345.000,00 €
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-3.026.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.026.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.026.000,00 €

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

11.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-37.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.100,00 €
11.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW	-37.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.100,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-3.445.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.445.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.445.200,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Es wurde ein Baustopp wegen der anhängigen Normenkontrollklage (einstweilige Verfügung) angeordnet. Im Bereich der Hankhauser Bäke hat der Landkreis Ammerland einen Baustopp veranlasst, um Prüfstatiken einzusehen und zu bewerten (Winkelstützwand und Holzspundwand). Wann die Arbeiten fortgesetzt werden können, ist derzeit noch unklar. Alle im Investitionsprogramm für 2021 vorgesehenen Maßnahmen wurden zunächst zurück gestellt, da der Abschluss der Normenkontrollklage abgewartet werden muss.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl. 111 Am Dorfplatz**

I-PSP-Elemente: I1.066133.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK  
 I1.072039.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK  
 I1.077068.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße  
 I1.015035.510 - BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet mit ca. 20 Bauplätzen im Einmündungsbereich Nethener Weg/ Wilhelmshavener Straße.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066133.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK	0,00 €	122.107,50 €	0,00 €	122.107,50 €	0,00 €	108.287,83 €	5.144,56 €	8.675,11 €
I1.072039.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK	0,00 €	138.152,22 €	0,00 €	138.152,22 €	0,00 €	138.493,44 €	52.829,31 €	-53.170,53 €
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	200.000,00 €	55.233,06 €	0,00 €	255.233,06 €	145.916,09 €	30.513,88 €	24.719,18 €	54.083,91 €
I1.015035.510 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	0,00 €	164.037,66 €	0,00 €	164.037,66 €	0,00 €	15.397,18 €	0,00 €	148.640,48 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>479.530,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>679.530,44 €</b>	<b>145.916,09 €</b>	<b>292.692,33 €</b>	<b>82.693,05 €</b>	<b>158.228,97 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Ersterschließung ist abgeschlossen. Es stehen noch Schlussrechnungen aus. Für die verkaufsreife Herstellung der Grundstücke fallen nur noch geringfügige Kosten an.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl.104A Erw. Osterm.II/Ligusterw. (2.B)**

I-PSP-Elemente: I1.076980.500 - BPl. 104 A Erw. Ostermoor II, Straße  
 I1.071995.500 - BPl.104A Erw.Ostermoor II Ligusterw.,RWK  
 I1.066054.500 - BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw., SWK

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Lehmden ist 2016/ 2017 ein neues Wohngebiet mit 13 Bauplätzen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076980.500 BPl. 104 A Erw. Ostermoor II, Straße	0,00 €	65.982,68 €	0,00 €	65.982,68 €	0,00 €	3.203,72 €	20.584,41 €	42.194,55 €
I1.071995.500 BPl.104A Erw.Ostermoor II Ligusterw.,RWK	0,00 €	13.953,02 €	0,00 €	13.953,02 €	0,00 €	0,00 €	4.372,70 €	9.580,32 €
I1.066054.500 BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw., SWK	0,00 €	14.174,59 €	0,00 €	14.174,59 €	0,00 €	0,00 €	4.718,78 €	9.455,81 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>94.110,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>94.110,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.203,72 €</b>	<b>29.675,89 €</b>	<b>61.230,68 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnung des Ingenieurbüros (Honorar) wurde für Ende des Jahres zugesagt.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg**

I-PSP-Elemente: I1.077053.500 - BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.

I1.066114.500 - BPl. 104B Nethener Weg/Feldrosenweg,

I1.072030.500 - BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw.,

Beschreibung der Maßnahme  
Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet mit 25 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077053.500 BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.	170.000,00 €	91.438,48 €	0,00 €	261.438,48 €	63.116,85 €	871,49 €	195.604,92 €	1.845,22 €
I1.066114.500 BPl. 104B Nethener Weg/Feldrosenweg, SWK	0,00 €	76.627,97 €	0,00 €	76.627,97 €	0,00 €	0,00 €	33.391,32 €	43.236,65 €
I1.072030.500 BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw., RWK	0,00 €	35.505,33 €	0,00 €	35.505,33 €	0,00 €	0,00 €	35.505,33 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>203.571,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>373.571,78 €</b>	<b>63.116,85 €</b>	<b>871,49 €</b>	<b>264.501,57 €</b>	<b>45.081,87 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
Mit dem Endausbau wurde begonnen. Der Abschluss der Arbeiten erfolgt voraussichtlich in 02/2021.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl. 109 Südlich Schlosspark IV**

I-PSP-Elemente: I1.066132.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK  
 I1.072038.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK  
 I1.077067.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Hankhausen II entsteht ein neues Wohngebiet mit 18 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066132.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK	0,00 €	1.690,51 €	0,00 €	1.690,51 €	0,00 €	0,00 €	1.690,51 €	0,00 €
I1.072038.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK	0,00 €	1.598,54 €	0,00 €	1.598,54 €	0,00 €	0,00 €	1.598,54 €	0,00 €
I1.077067.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	160.000,00 €	167.961,69 €	-93.141,16 €	234.820,53 €	16,73 €	871,59 €	167.090,10 €	66.842,11 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>171.250,74 €</b>	<b>-93.141,16 €</b>	<b>238.109,58 €</b>	<b>16,73 €</b>	<b>871,59 €</b>	<b>170.379,15 €</b>	<b>66.842,11 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Der Erstausbau ist abgeschlossen. Der Endausbau verschiebt sich auf ca. Mitte 2021, da die Bebauung noch nicht abgeschlossen ist und der Baubeginn auf den verbleibenden Grundstücken derzeit noch unklar ist.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

- |                 |                                                          |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| I-PSP-Elemente: | I1.066150.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, SWK        | I1.077055.560 - Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str |
|                 | I1.072052.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK        | I1.015042.565 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf    |
|                 | I1.077087.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße       | I1.066176.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK         |
|                 | I1.066151.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., PW           | I1.072067.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK         |
|                 | I1.072053.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB       |                                                          |
|                 | I1.082939.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel |                                                          |
|                 | I1.015041.510 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau    |                                                          |

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Ipwege wird ein neues Wohngebiet mit ca. 50 Bauplätzen geplant. Hierfür sind Grunderwerb und Erschließungsmaßnahmen notwendig.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066150.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, SWK	0,00 €	154.532,65 €	0,00 €	154.532,65 €	0,00 €	126.280,00 €	37.528,47 €	-9.275,82 €
I1.072052.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK	0,00 €	250.832,83 €	0,00 €	250.832,83 €	0,00 €	194.261,55 €	72.943,75 €	-16.372,47 €
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	0,00 €	474.072,90 €	0,00 €	474.072,90 €	0,00 €	23.793,95 €	323.411,33 €	126.867,62 €
I1.066151.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., PW	0,00 €	73.000,00 €	0,00 €	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	58.725,33 €	14.274,67 €
I1.072053.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB	0,00 €	75.860,61 €	0,00 €	75.860,61 €	-1.623,84 €	20.968,29 €	66.002,80 €	-9.486,64 €
I1.082939.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	0,00 €	25.790,49 €	0,00 €	25.790,49 €	0,00 €	42.969,95 €	0,00 €	-17.179,46 €
I1.015041.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	28.000,00 €	87.205,49 €	0,00 €	115.205,49 €	-103,71 €	38.660,10 €	0,00 €	76.649,10 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>1.141.294,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.169.294,97 €</b>	<b>-1.727,55 €</b>	<b>446.933,84 €</b>	<b>558.611,68 €</b>	<b>165.477,00 €</b>

**Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt**

für Periode Januar bis November 2020

Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

I1.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str	-144.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-144.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-144.700,00 €
I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-565.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-565.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-565.000,00 €
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK	-6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.750,00 €
I1.072067.565 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	-6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.750,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-723.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-723.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-723.200,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
Die Ersterschließung ist abgeschlossen.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Neubau Bushaltestellen**

- I-PSP-Elemente:
- I1.083416.500 - Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV
  - I1.083417.500 - Bushaltest. Abzw.Wahnbek West, ÖPNV
  - I1.083418.500 - Bushaltest. Abzw.Wahnbek Ost, ÖPNV
  - I1.083419.500 - Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV
  - I1.083420.500 - Bushaltest. "Loyerberg" Süd, ÖPNV
  - I1.083421.500 - Bushaltest. "Loyerberg" Nord, ÖPNV
  - I1.083422.500 - Bushaltest. "Abzw.Bahnhofstr" Nord, ÖPNV
  - I1.083423.500 - Bushaltest. "Abzw.Bahnhofstr" Süd, ÖPNV
  - I1.083424.500 - Umgestalt. Bahnhofsumfeld, ÖPNV

Beschreibung der Maßnahme  
Umbau einzelner Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	67.000,00 €	0,00 €	-42.206,02 €	24.793,98 €	8.000,00 €	0,00 €	9.624,57 €	7.169,41 €
I1.083417.500 Bushaltest. Abzw.Wahnbek West, ÖPNV	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.011,50 €	8.988,50 €
I1.083418.500 Bushaltest. Abzw.Wahnbek Ost, ÖPNV	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
I1.083419.500 Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	1.881,68 €	0,00 €	0,00 €	18.118,32 €
I1.083420.500 Bushaltest. "Loyerberg" Süd, ÖPNV	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	4.612,25 €	0,00 €	0,00 €	30.387,75 €
I1.083421.500 Bushaltest. "Loyerberg" Nord, ÖPNV	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	25.500,00 €	7.565,20 €	0,00 €	0,00 €	17.934,80 €
I1.083422.500 Bushaltest. "Abzw.Bahnhofstr" Nord, ÖPNV	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €	312,07 €	0,00 €	0,00 €	14.187,93 €

**Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt**

für Periode Januar bis November 2020

Maßnahme/Projekt: **Neubau Bushaltestellen**

I1.083423.500 Bushaltest. "Abzw.Bahnhofstr" Süd, ÖPNV	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €	312,07 €	0,00 €	0,00 €	14.187,93 €
I1.083424.500 Umgestalt. Bahnhofsumfeld, ÖPNV	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>212.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-42.206,02 €</b>	<b>170.293,98 €</b>	<b>22.683,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.636,07 €</b>	<b>136.974,64 €</b>

**Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**

I1.083416.500 - Die Planung wurde abgeschlossen. Die Maßnahme ruht, bis der Förderbescheid erteilt wird. Die Förderzusage konnte noch nicht terminlich eingegrenzt werden.

I1.083417.500 - Die Entwurfsplanung wurde abgeschlossen. Die Maßnahme ruht, bis der Förderbescheid erteilt wird. Der Förderantrag kann erst gestellt werden, wenn eine "Kreuzungsvereinbarung" mit der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr geschlossen wurde. Die Abstimmung hierfür erfolgt zur Zeit.

I1.083418.500 - Die Entwurfsplanung wurde abgeschlossen. Die Maßnahme ruht, bis der Förderbescheid erteilt wird. Der Förderantrag kann erst gestellt werden, wenn eine "Kreuzungsvereinbarung" mit der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr geschlossen wurde. Die Abstimmung hierfür erfolgt zur Zeit.

I1.083419.500 - Die Arbeiten werden zur Zeit durchgeführt.

I1.083420.500 - Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

I1.083421.500 - Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

I1.083422.500 - Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

I1.083423.500 - Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

I1.083424.500 - Die politische Beratung steht noch aus und ist für das 1. Quartal 2021 vorgesehen.

Maßnahme/Projekt: **Neuanlegung Dorfplatz Hahn-Lehmden**

- I-PSP-Elemente:
- I1.066145.500 - Dorfplatz Hahn-Lehmden - SWK
  - I1.072048.500 - Dorfplatz Hahn-Lehmden - RWK
  - I1.077078.500 - Dorfplatz Hahn-Lehmden - Straße
  - I1.077090.500 - Begrünung Dorfplatz Hahn, Straßen
  - I1.082940.500 - Beleuchtung Dorfplatz Hahn, Straßenbel.
  - I1.077089.510 - Einrichtung Dorfplatz Hahn, Straße
  - I1.064918.510 - Spielplatz Dorfplatz Hahn, Spielplätze

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms wird der Dorfplatz vollständig neu angelegt. Der Platz soll eine Fläche für Veranstaltungen, einen kleinen Spielplatz und einen Pavillon umfassen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066145.500 Dorfplatz Hahn-Lehmden - SWK	0,00 €	253,80 €	0,00 €	253,80 €	0,00 €	4.318,77 €	0,00 €	-4.064,97 €
I1.072048.500 Dorfplatz Hahn-Lehmden - RWK	0,00 €	108.595,00 €	0,00 €	108.595,00 €	0,00 €	111.624,44 €	0,00 €	-3.029,44 €
I1.077078.500 Dorfplatz Hahn-Lehmden - Straße	0,00 €	659.315,85 €	0,00 €	659.315,85 €	0,00 €	563.917,40 €	0,00 €	95.398,45 €
I1.077090.500 Begrünung Dorfplatz Hahn, Straßen	0,00 €	43.072,77 €	0,00 €	43.072,77 €	0,00 €	64.137,66 €	0,00 €	-21.064,89 €
I1.082940.500 Beleuchtung Dorfplatz Hahn, Straßenbel.	0,00 €	34.083,67 €	0,00 €	34.083,67 €	0,00 €	39.611,13 €	0,00 €	-5.527,46 €
I1.077089.510 Einrichtung Dorfplatz Hahn, Straße	0,00 €	136.696,31 €	0,00 €	136.696,31 €	-12.416,42 €	109.029,81 €	0,00 €	40.082,92 €
I1.064918.510 Spielplatz Dorfplatz Hahn, Spielplätze	0,00 €	24.963,32 €	0,00 €	24.963,32 €	0,00 €	32.237,02 €	0,00 €	-7.273,70 €

**Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt**

für Periode Januar bis November 2020

Maßnahme/Projekt: **Neuanlegung Dorfplatz Hahn-Lehmden**

Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	1.006.980,72 €	0,00 €	1.006.980,72 €	-12.416,42 €	924.876,23 €	0,00 €	94.520,91 €
------------------------	--------	----------------	--------	----------------	--------------	--------------	--------	-------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Arbeiten wurden abgeschlossen. Die Schlussrechnung ist erfolgt.

Der Zuschuss ist beantragt. Mit dem Zufluss ist noch bis Ende diesen Jahres zu rechnen.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

I-PSP-Elemente: 11.066180.510 - Klärschlammbehandlung, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme  
 Änderung gesetzlicher Vorgaben machen neue Konzepte erforderlich.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.066180.510 Klärschlammbehandlung, Kläranlage	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Gemeinde hat mit dem OOWV eine Absichtserklärung zum Abschluss eines Kooperationsvertrages zur Klärschlammverbrennung geschlossen. Konkrete Abstimmungsgespräche wurden für das 1. Quartal 2021 in Aussicht gestellt. Aktuell sind somit noch keine Voruntersuchungen seitens der Gemeinde vorzunehmen. Die Erstellung von Fachgutachten wurde somit noch nicht beauftragt.

Maßnahme/Projekt: **Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: I1.066162.500 - Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - SWK  
 I1.072056.500 - Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - RWK  
 I1.077091.500 - Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms soll die Ortsdurchfahrt überarbeitet werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066162.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - SWK	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
I1.072056.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - RWK	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	131.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	-19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>181.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>31.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>31.000,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Es wurden für die Planungen Mittel in den Haushalt 2020 eingestellt. Erste Vorgespräche mit dem die Gemeinde begleitendem Fachbüro (Dorferneuerung) und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr wurden geführt. Corona-bedingt konnte der Beteiligungsprozess mit der AG Dorfentwicklung noch nicht wieder aufgenommen werden. Die Aufnahme des Verfahrens ist vorgesehen für das 1. Quartal 2021. Die Beantragung von Fördermittel für 2022 muss bis 09/2021 erfolgen. Die politischen Gremien werden frühzeitig beteiligt.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Parkeinrichtungen**

I-PSP-Elemente: I1.086403.500 - Verbess. Parkplatz MZH Feldbr., Parkeinr

Beschreibung der Maßnahme  
Ausbau Schotter und Einbau Kanalisation und Pflasterflächen

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.086403.500 Verbess. Parkplatz MZH Feldbr., Parkeinr	0,00 €	87.021,10 €	-13.300,00 €	73.721,10 €	-6.194,76 €	73.695,74 €	0,00 €	3.122,74 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>87.021,10 €</b>	<b>-13.300,00 €</b>	<b>73.721,10 €</b>	<b>-6.194,76 €</b>	<b>73.695,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.122,74 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
Die Arbeiten wurden abgeschlossen.

Maßnahme/Projekt: **Pumpwerke**

- I-PSP-Elemente:
- I1.066087.510 - PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil
  - I1.066159.510 - PW Hostemost(7)-Ern. masch./elektr. Teil
  - I1.066160.510 - PW Reiterhof -Umbau Zweipumpenbertr.
  - I1.066181.510 - PW Wahnbek Speicherbecken, Kläranl.

Beschreibung der Maßnahme  
Defekte und altersbedingte Pumpwerke werden ersetzt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066087.510 PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.066159.510 PW Hostemost(7)-Ern. masch./elektr. Teil	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	18.134,93 €	0,00 €	1.865,07 €
I1.066160.510 PW Reiterhof -Umbau Zweipumpenbertr.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.545,32 €	3.454,68 €
I1.066181.510 PW Wahnbek Speicherbecken, Kläranl.	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	5.328,59 €	0,00 €	262.210,99 €	32.460,42 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>340.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>-20.000,00 €</b>	<b>340.000,00 €</b>	<b>5.328,59 €</b>	<b>18.134,93 €</b>	<b>278.756,31 €</b>	<b>37.780,17 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.066087.510 - Die Maßnahme wurde aus organisatorischen Gründen zurückgestellt und soll in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Dafür müssen größere Arbeiten am Pumpwerk Heidekrug durchgeführt werden.

I1.066159.510 - Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I1.066160.510 - Der Auftrag wurde erteilt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögert sich die Baumaßnahme voraussichtlich bis 01/2021.

I1.066181.510 - Mit den Arbeiten wurde begonnen. Der Rückbau von Teilen der Altanlage ist erfolgt. Die Vergabe der folgenden Bauleistungsgewerke erfolgte am 24.11.20. Die Maßnahme wird voraussichtlich im 1. Quartal 2021 abgeschlossen werden können.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Rahmenplanung Mühlenstraße**

I-PSP-Elemente: I1.083919.500 - Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc

Beschreibung der Maßnahme  
 Die Verwaltung wurde im Januar 2019 beauftragt, zusätzlich zu den bisher vorgestellten Varianten des Planungsbüros Kilian und Kollegen eine Planungsvariante vorzulegen, die eine sogenannte "Minimallösung" für das ehemalige Areal der Sportplatzanlage beinhaltet. Die Vorstellung steht im direkten Kontext zur Beschlussfassung zur Sanierung der Bäder.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083919.500 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die überarbeiteten Pläne liegen zwischenzeitlich vor. Die denkmalrechtliche Genehmigung wurde erteilt. Die Ausschreibung der Leistungen kann frühestens nach Bewilligung der beantragten Fördermittel erfolgen. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn wäre "förderschädlich". Der Förderbescheid liegt noch immer nicht vor. Deshalb wurden die Mittel 2021 neu angemeldet. Mit der Umsetzung ist in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen.  
  
 Der Zuschuss ist für 2021 eingeplant.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Verlängerung Straße Hohe Looge**

- I-PSP-Elemente:
- I1.083915.500 - BPl.98 Hohe Looge Biotop Uml., Öff.Grün
  - I1.072047.500 - Verlängerung Hohe Looge - RWK
  - I1.066144.500 - Verlängerung Hohe Looge - SWK
  - I1.077077.500 - Verlängerung Hohe Looge - Straße

Beschreibung der Maßnahme  
Die Straße Hohe Looge soll verlängert werden und eine Wendeanlage erhalten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083915.500 BPl.98 Hohe Looge Biotop Uml., Öff.Grün	0,00 €	27.553,38 €	20.000,00 €	47.553,38 €	0,00 €	22.538,34 €	0,00 €	25.015,04 €
I1.072047.500 Verlängerung Hohe Looge - RWK	0,00 €	59.771,59 €	0,00 €	59.771,59 €	0,00 €	45.300,00 €	14.471,59 €	0,00 €
I1.066144.500 Verlängerung Hohe Looge - SWK	0,00 €	35.531,48 €	0,00 €	35.531,48 €	0,00 €	28.500,00 €	7.031,48 €	0,00 €
I1.077077.500 Verlängerung Hohe Looge - Straße	0,00 €	193.112,92 €	0,00 €	193.112,92 €	0,00 €	153.895,95 €	40.412,92 €	-1.195,95 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>315.969,37 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>335.969,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>250.234,29 €</b>	<b>61.915,99 €</b>	<b>23.819,09 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
Die Arbeiten wurden abgeschlossen.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Loyer Weg**

I-PSP-Elemente: I1.071997.500 - Loyer Weg (Buchenstr-bis Emsoldstr),  
I1.077035.500 - SAB Loyer Weg bis Emsoldstr., Straßen

Beschreibung der Maßnahme  
Der Loyer Weg wurde zwischen Emsoldstraße und Buchenstraße auf einer Streckenlänge von 400 m ausgebaut. Neben einer 4,75 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Südseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen angelegt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.071997.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Emsoldstr), RWK	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €
I1.077035.500 SAB Loyer Weg bis Emsoldstr., Straßen	0,00 €	39.700,98 €	0,00 €	39.700,98 €	0,00 €	0,00 €	39.700,98 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.906,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.906,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.906,54 €</b>	<b>0,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Schützenhofstr.**

I-PSP-Elemente: I1.066146.500 - SAB Schützenhofstr. - SWK  
 I1.072049.500 - SAB Schützenhofstr. - RWK  
 I1.077079.500 - SAB Schützenhofstr. - Straße  
 I1.082953.500 - SAB Schützenhofstr., Straßenbeleuchtung

Beschreibung der Maßnahme  
 Vorgesehen ist der Ausbau der Schützenhofstraße inkl. Nebenanlage und Entwässerungsanlagen zwischen Eichendorff- und Mühlenstraße auf einer Länge von 400 m.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066146.500 SAB Schützenhofstr. - SWK	115.000,00 €	139.379,12 €	0,00 €	254.379,12 €	736,32 €	107.736,89 €	149.084,70 €	-3.178,79 €
I1.072049.500 SAB Schützenhofstr. - RWK	190.000,00 €	102.524,59 €	0,00 €	292.524,59 €	62.935,06 €	74.585,03 €	132.860,94 €	22.143,56 €
I1.077079.500 SAB Schützenhofstr. - Straße	225.000,00 €	349.232,83 €	33.270,00 €	607.502,83 €	10.126,78 €	174.700,54 €	436.362,58 €	-13.687,07 €
I1.082953.500 SAB Schützenhofstr., Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.629,43 €	2.578,14 €	0,00 €	-5.207,57 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>530.000,00 €</b>	<b>591.136,54 €</b>	<b>33.270,00 €</b>	<b>1.154.406,54 €</b>	<b>76.427,59 €</b>	<b>359.600,60 €</b>	<b>718.308,22 €</b>	<b>70,13 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Der Endausbau hat sich aus technischen Gründen mehrfach verzögert und steht nun kurz vor dem Abschluss. Die Fertigstellung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

I-PSP-Elemente: I1.076993.500 - Am Voßbarg - Straßenausbau  
 I1.072011.500 - Straßenausbau Voßbarg - RWK  
 I1.066058.500 - Straßenausbau Voßbarg, SWK

I1.076993.555 - Zuschuss GVFG Am Voßbarg -

Beschreibung der Maßnahme  
 Die Gemeindestraße "Voßbarg" wurde zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Nordseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen ausgebaut. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz gefördert.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	90.000,00 €	108.030,11 €	0,00 €	198.030,11 €	2.478,01 €	7.570,86 €	100.459,25 €	87.521,99 €
I1.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	0,00 €	46.493,10 €	0,00 €	46.493,10 €	0,00 €	0,00 €	35.493,10 €	11.000,00 €
I1.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	0,00 €	112.594,57 €	0,00 €	112.594,57 €	0,00 €	0,00 €	34.612,27 €	77.982,30 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>267.117,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>357.117,78 €</b>	<b>2.478,01 €</b>	<b>7.570,86 €</b>	<b>170.564,62 €</b>	<b>176.504,29 €</b>
I1.076993.555 Zuschuss GVFG Am Voßbarg - Straßenausbau	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Arbeiten wurden abgeschlossen. Es liegen noch immer nicht alle Schlussrechnungen vor.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Bachstraße**

I-PSP-Elemente:

11.077096.560 - Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgeII

Beschreibung der Maßnahme  
Anforderung der Straßenausbaubeiträge gemäß Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Rastede.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgeII	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-240.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-240.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-240.000,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
Aufgrund personeller Engpässe und Corona-bedingt hat sich der Versand der Beitragsbescheide verzögert. Die vorgeschaltete Anhörung wurde durchgeführt. Die Erteilung der Beitragsbescheide ist für Ende 2020 vorgesehen.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Gemeindestraßen - Verkehrsuntersuchung**

I-PSP-Elemente: I1.077104.525 - Neuerst. LSA Aug.-Br.-Str/Raiffeis., Str  
 I1.077105.525 - Verbess. LSA OL-Str/Mühlenstr., Straßen  
 I1.077106.525 - Verbess. LSA OL-Str/Bahnhofstr., Straßen

Beschreibung der Maßnahme  
 Durch neue Lichtsignalanlagen soll die Qualität der Verkehrsführung verbessert werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077104.525 Neuerst. LSA Aug.-Br.-Str/Raiffeis., Str	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
I1.077105.525 Verbess. LSA OL-Str/Mühlenstr., Straßen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
I1.077106.525 Verbess. LSA OL-Str/Bahnhofstr., Straßen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Prüfung durch den Landkreis Ammerland läuft. Die Ergebnisse werden anschließend in der Verkehrskommission abgestimmt. Derzeit ist unklar, ob einem Ausbau der Lichtsignalanlage durch den LKA zugestimmt wird.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Öffentl. Grün - Teiche Schlosspark**

I-PSP-Elemente: 11.083930.500 - Inwertsetzung Teiche., Öff. Grün

Beschreibung der Maßnahme  
 Ellernteich, Langteich und Kребsteich: Räumung Uferzone, Herstellen einer neuen Ufersicherung, ausbaggern der Uferzone und Verlandungsbereichen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.083930.500 Inwertsetzung Teiche., Öff. Grün	182.000,00 €	0,00 €	0,00 €	182.000,00 €	91.259,83 €	0,00 €	36.084,46 €	54.655,71 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>182.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>182.000,00 €</b>	<b>91.259,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>36.084,46 €</b>	<b>54.655,71 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.  
  
 Es wurden Zuschüsse in Aussicht gestellt (LEADER und "Zusammerland"). Die Abrechnung der Maßnahme und Anforderung der Fördermittel läuft derzeit. Mit einem Zahlungseingang ist erst in 2021 zu rechnen.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Turnierplatz**

I-PSP-Elemente: 11.083921.500 - Investition Turnierplatz, Öffentl. Grün

Beschreibung der Maßnahme  
 Die Maßnahmen zur Ertüchtigung des Turnierplatzes 2019/2020 wurden im März 2019 (Vorlage Nr. 2019/007) beschlossen. Wesentliche Punkte sind die Herstellung der Ebenflächigkeit der Tribünenwiese, die Herstellung von Drainagen und der Neubau einer Beregnungsanlage.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.083921.500 Investition Turnierplatz, Öffentl. Grün	120.000,00 €	33.259,96 €	0,00 €	153.259,96 €	89.277,60 €	29.856,24 €	9.510,32 €	24.615,80 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>33.259,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>153.259,96 €</b>	<b>89.277,60 €</b>	<b>29.856,24 €</b>	<b>9.510,32 €</b>	<b>24.615,80 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

# Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

- I-PSP-Elemente:
- I1.085956.510 - Infrarotgerät /therm.Wildkrautbek.,Bauh.
  - I1.085960.510 - Fendt Geräteträger, Bauhof
  - I1.085961.510 - Schlepper mit Ladekran, Bauhof
  - I1.085972.510 - Mähgerät f. Schlepper, Bauhof
  - I1.085978.510 - Kreiselegge, Bauhof
  - I1.085979.510 - PKW Combi, Bauhof

Beschreibung der Maßnahme  
 Auf dem Bauhof sind im Bereich des Fuhrparks und bei der Geschäfts- und Betriebsausstattung verschiedene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen geplant.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.085956.510 Infrarotgerät /therm.Wildkrautbek.,Bauh.	0,00 €	42.000,00 €	-19.391,86 €	22.608,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.608,14 €
I1.085960.510 Fendt Geräteträger, Bauhof	0,00 €	58.811,00 €	-58.811,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.085961.510 Schlepper mit Ladekran, Bauhof	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	84.600,00 €
I1.085972.510 Mähgerät f. Schlepper, Bauhof	0,00 €	48.000,00 €	-1.600,00 €	46.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.400,00 €
I1.085978.510 Kreiselegge, Bauhof	8.500,00 €	0,00 €	-5.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.085979.510 PKW Combi, Bauhof	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	38.500,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>138.500,00 €</b>	<b>148.811,00 €</b>	<b>-85.302,86 €</b>	<b>202.008,14 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.900,00 €</b>	<b>192.108,14 €</b>

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.085956.510 + I1.085960.510 + I1.085972.510 + I1.085978.510

Das Ausstattungskonzept des Bauhofes wird aktuell überarbeitet. Die Ausschreibung dieser Fahrzeuge bzw. Gerätschaften wurde vorerst zurückgestellt.

I1.085961.510 - Die Ausschreibung über die KWL läuft. Die Vergabe des Auftrages erfolgt voraussichtlich im Januar 2021.

I1.085979.510 - Unter Berücksichtigung der Klimaschutzziele der Gemeinde wird die Ausschreibung und Vergabe aktuell überarbeitet. Mit einer Vergabe ist voraussichtlich erst im 1. Quartal 2021 zu rechnen.