

Baustandsbericht

Wohnbaugebiete

in der Gemeinde Rastede

Bebauungsplan Nr. 80 - Fünfhäuserweg



Voraussichtlich ab 21.03.2005 -13.05.2005



Ab dem 17.05.2005 Freigabe der 13 Bauplätze.
Davon sind 7 Grundstücke verkauft bzw.
reserviert und 6 Grundstücke noch frei.



Die Baukosten werden eingehalten.

Bebauungsplan Nr. 78 a - Ostermoor



Voraussichtlich ab 21.03.2005 - 15.06.2005



Ab dem 16.06.2005 Freigabe der Bauplätze
Davon sind 4 Grundstücke verkauft bzw.
reserviert und 18 Grundstücke noch frei.



Die Baukosten werden eingehalten.

Bebauungsplan Nr. 75 b - Harry-Wilters-Ring



Voraussichtlich ab 17.03.2005 -15.07.2005



Ab dem 18.07.2005 werden die 53 Bauplätze zur Bebauung freigegeben.

Zur Zeit sind davon 32 Grundstücke reserviert bzw. verkauft und noch 21 Grundstücke frei.



Die Baukosten werden eingehalten.

Bebauungsplan Nr. 63 e - Hans-Hoffhenke Ring



Voraussichtlich Ende April - Anfang August



Ab Anfang August Freigabe der 49 Bauplätze

Davon sind 13 Grundstücke verkauft bzw. reserviert und 36 Grundstücke noch frei.



Die Baukosten werden eingehalten.

Bebauungsplan Nr. 74 - Schoolkamp



Die Bauarbeiten für die Ersterschließung werden am 15.04.2005 abgeschlossen sein.



Ab dem 18.04.2005 Freigabe der 7 Bauplätze
Davon sind 2 Grundstücke verkauft bzw.
reserviert und 5 Grundstücke noch frei.



Die Baukosten werden eingehalten.

Bebauungsplan Nr. 75 - Koppelweg



Der Endausbau kann voraussichtlich in Teilabschnitten im Herbst diesen Jahres durchgeführt werden.



Von den insgesamt 46 Baugrundstücken sind lediglich noch vier Grundstücke frei. Alle anderen Grundstücke sind bereits verkauft bzw. reserviert.

Die Hochbautätigkeiten sind zu 25 % abgeschlossen.



Die Baukosten werden eingehalten.

Bebauungsplan Nr. 75 a - Bogenstraße



Der Endausbau wird voraussichtlich im Frühjahr 2006 durchgeführt werden.



Alle 18 Baugrundstücke sind verkauft bzw. reserviert.

Die Hochbautätigkeiten sind angelaufen.



Die Baukosten werden eingehalten.

Bebauungsplan Nr. 49 a - Am Hagen



Der Endausbau wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres durchgeführt.



Alle Grundstücke sind verkauft.

Die Hochbautätigkeiten sind zu 60 % abgeschlossen.



Die Baukosten werden eingehalten.

Bebauungsplan Nr. 63 b / d - Donaustraße



Der Endausbau wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres durchgeführt.



Von den 12 Baugrundstücken sind alle bis auf ein Grundstück verkauft.

Die Hochbautätigkeiten sind bereits zu 60 % abgeschlossen.



Die Baukosten werden eingehalten.

Bebauungsplan Nr. 63 c - Willehadstraße



Die Bauarbeiten für den Endausbau haben am 14.03.2005 wieder begonnen. Anschließend wird die Willehadstraße umgestaltet. Fertigstellung Ende April 2005. Die Bepflanzung erfolgt ebenfalls in diesem Frühjahr



Alle Baugrundstücke sind verkauft.

Die Hochbautätigkeiten sind zu 95 % abgeschlossen.



Die Baukosten werden eingehalten.