



**Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt**

Maßnahme/Projekt: **Breitbandversorgung**

I-PSP-Elemente: I1.003045.525 - Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung

Beschreibung der Maßnahme  
 Bezuschussung zum Ausbau der Internetleitungen in bisher unterversorgten Gemeindeteilen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003045.525 Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung	300.000,00 €	14.445,00 €	0,00 €	314.445,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	314.445,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>14.445,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>314.445,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>314.445,00 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Zahlung des Zuschusses erfolgt auf Anforderung des Landkreises, die 2018 nicht mehr oder nur in geringem Umfang zu erwarten ist.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Baugrundstück Berneweg (BPL8,4.Änder.)**

I-PSP-Elemente: I1.066136.500 - Ehem. Spielplatz Berneweg- SWK  
 I1.072042.500 - Ehem. Spielplatz Berneweg- RWK  
 I1.077072.500 - Ehem. Spielplatz Berneweg- Straße

I1.077072.560 - Ehem. Spielplatz Berneweg- Erschließungsbeiträge  
 I1.015049.565 - Ehem. Spielplatz Berneweg- Wohnbau

Beschreibung der Maßnahme  
 Umwandlung und Verkauf eines ehemals als Spielplatz festgesetzten und mittlerweile als solches nicht mehr benötigten Grundstücks in einen Bauplatz inkl. Herstellung der Erschließungsanlagen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066136.500 Ehem.SpPl. Berneweg- SWK	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
I1.072042.500 Ehem.SpPl. Berneweg- RWK	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €
I1.077072.500 Ehem.SpPl. Berneweg- Straße	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.300,00 €</b>
I1.077072.560 Ehem.SpPl. Berneweg- Erschließungsbeiträge	-2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.700,00 €
I1.015049.565 Ehem.SpPl. Berneweg- Wohnbau	-79.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-79.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-79.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-81.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-81.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-81.700,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Erschließung ist bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen. Der Verkauf des Grundstückes und die Beitragserhebung erfolgen voraussichtlich noch 2018.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Baugrundstück Danziger Str. (BPl.9,8.Än)**

I-PSP-Elemente: I1.066137.500 - Ehem. Spielplatz Danziger Str.- SWK  
 I1.072043.500 - Ehem. Spielplatz Danziger Str.- RWK  
 I1.077073.500 - Ehem. Spielplatz Danziger Str.- Straße

I1.077073.560 - Ehem. Spielplatz Danziger Str.- Erschließungsbeiträge  
 I1.015050.565 - Ehem. Spielplatz Danziger Str.- Verkauf

Beschreibung der Maßnahme  
 Umwandlung und Verkauf eines ehemals als Spielplatz festgesetzten und mittlerweile als solches nicht mehr benötigten Grundstücks in einen Bauplatz inkl. Herstellung der Erschließungsanlagen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066137.500 Ehem.SpPl. Danziger Str.- SWK	6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €
I1.072043.500 Ehem.SpPl. Danziger Str.- RWK	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €
I1.077073.500 Ehem.SpPl. Danziger Str.- Straße	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>38.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38.900,00 €</b>
I1.077073.560 Ehem.SpPl. Danziger Str.- Erschließungsbeiträge	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
I1.015050.565 Ehem.SpPl. Danziger Str.- Verkauf	-122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-127.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-127.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-127.000,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Der Verkauf, die Erschließung und die Beitragserhebung erfolgen noch in 2018.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Baugrundstück Ollenweg (BPl.8,4.Änder.)**

I-PSP-Elemente: I1.066138.500 - Ehem. Spielplatz Ollenweg- SWK  
 I1.072044.500 - Ehem. Spielplatz Ollenweg- RWK  
 I1.077074.500 - Ehem. Spielplatz Ollenweg- Straße

I1.077074.560 - Ehem. Spielplatz Ollenweg- Erschließungsbeiträge  
 I1.015051.565 - Ehem. Spielplatz Ollenweg- Verkauf

Beschreibung der Maßnahme  
 Umwandlung und Verkauf eines ehemals als Spielplatz festgesetzten und mittlerweile als solches nicht mehr benötigten Grundstücks in einen Bauplatz inkl. Herstellung der Erschließungsanlagen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066138.500 Ehem.SpPl. Ollenweg- SWK	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
I1.072044.500 Ehem.SpPl. Ollenweg- RWK	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
I1.077074.500 Ehem.SpPl. Ollenweg- Straße	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>10.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.800,00 €</b>
I1.077074.560 Ehem.SpPl. Ollenweg- Erschließungsbeiträge	-1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.900,00 €	-1.893,06 €	0,00 €	0,00 €	-6,94 €
I1.015051.565 Ehem.SpPl. Ollenweg- Verkauf	-127.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-127.000,00 €	-78.093,75 €	0,00 €	0,00 €	-48.906,25 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-128.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-128.900,00 €</b>	<b>-79.986,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-48.913,19 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Erschließungsanlagen sind bis auf wenige Arbeiten fertiggestellt. Das Grundstück ist mittlerweile verkauft. Der Verkaufspreis und die Beiträge wurden gezahlt.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Baugrundstück Ziegelstr. (BPl.10,5.Änd.)**

I-PSP-Elemente: I1.066139.500 - Ehem. Spielplatz Ziegelstr.- SWK  
I1.077075.500 - Ehem. Spielplatz Ziegelstr.- Straße

I1.077075.560 - Ehem. Spielplatz Ziegelstr.- Erschließungsbeiträge  
I1.015052.565 - Ehem. Spielplatz Ziegelstr.- Verkauf

### Beschreibung der Maßnahme

Umwandlung und Verkauf eines ehemals als Spielplatz festgesetzten und mittlerweile als solches nicht mehr benötigten Grundstücks in einen Bauplatz inkl. Herstellung der Erschließungsanlagen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066139.500 Ehem.SpPl. Ziegelstr.- SWK	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €
I1.077075.500 Ehem.SpPl. Ziegelstr.- Straße	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>
I1.077075.560 Ehem.SpPl. Ziegelstr.- Erschließungsbeiträge	-5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.800,00 €	-5.861,24 €	0,00 €	0,00 €	61,24 €
I1.015052.565 Ehem.SpPl. Ziegelstr.- Verkauf	-132.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-132.000,00 €	-136.199,51 €	0,00 €	0,00 €	4.199,51 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-137.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-137.800,00 €</b>	<b>-142.060,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.260,75 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Das Grundstück ist mittlerweile verkauft und die Erschließungsanlagen sind bis auf wenige Arbeiten fertiggestellt. Die Mehreinnahmen sind durch die seinerzeit beschlossene Erhöhung des Verkaufspreises begründet.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Umgestaltung Sportplatzumfeld Wapeldorf**

I-PSP-Elemente: 11.014076.500 - Umgestaltung Sportplatz Wapeldorf

11.014076.555 - Zuschuss Dorferneuerung Sportplatz Wapeldorf

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms wird der Sportplatz in Wapeldorf umgestaltet. Neben einer Aufwertung des Spielfeldes werden eine Streuobstwiese, ein Boulefeld, ein kleiner Spielplatz und Sitzmöglichkeiten geschaffen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.014076.500 Umgestaltung Sportplatz Wapeldorf	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	572,82 €	0,00 €	0,00 €	84.427,18 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>572,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>84.427,18 €</b>
11.014076.555 Zuschuss Dorferneuerung Sportplatz Wapeldorf	-53.550,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.550,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-53.550,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-53.550,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-53.550,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Maßnahme wird im 3. und 4. Quartal 2018 ausgeführt. Die Abrechnung der Maßnahme und Einzahlung des Zuschusses erfolgt voraussichtlich noch 2018.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Neubau Kindergarten Feldbreite II**

I-PSP-Elemente: I1.029801.500 - Neubau, Kiga Feldbreite II

I1.029801.555 - Zusch. Landkr Neubau, Kiga Feldbreite II

Beschreibung der Maßnahme  
Schaffung eines zusätzlichen zweizügigen Kindergartens an der Feldbreite in Südende II zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen im Hauptort.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.029801.500 Neubau, Kiga Feldbreite II	450.000,00 €	243.018,49 €	60.618,80 €	753.637,29 €	99.433,15 €	232.283,44 €	376.720,91 €	45.199,79 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>450.000,00 €</b>	<b>243.018,49 €</b>	<b>60.618,80 €</b>	<b>753.637,29 €</b>	<b>99.433,15 €</b>	<b>232.283,44 €</b>	<b>376.720,91 €</b>	<b>45.199,79 €</b>
I1.029801.555 Zusch. Landkr Neubau, Kiga Feldbreite II	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-122.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-122.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-122.600,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
Der Kindergarten ist fertiggestellt. Es sind noch Restarbeiten an den Außenanlagen zu erledigen. Die Abrechnung erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts. Die Schlussrechnung ist noch 2018 zu erwarten.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Neubau Kindergarten Sandbergstraße**

I-PSP-Elemente: **11.032401.500 - Neubau, Kiga Sandbergstraße**

**11.032401.555 - Zuschuss Landkreis Neubau, Kiga Sandbergstraße**

Beschreibung der Maßnahme  
Schaffung eines zusätzlichen zweizügigen Kindergartens an der Sandbergstraße in Wahnbek zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen im Gemeindefuß.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.032401.500 Neubau, Kiga Sandbergstraße	450.000,00 €	229.884,32 €	74.471,06 €	754.355,38 €	328.775,61 €	219.073,96 €	169.411,71 €	37.094,10 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>450.000,00 €</b>	<b>229.884,32 €</b>	<b>74.471,06 €</b>	<b>754.355,38 €</b>	<b>328.775,61 €</b>	<b>219.073,96 €</b>	<b>169.411,71 €</b>	<b>37.094,10 €</b>
11.032401.555 Zusch. Landkreis Neubau, Kiga Sandbergstraße	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-122.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-122.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-122.600,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
Der Kindergarten ist fertiggestellt. Es sind noch Restarbeiten an den Außenanlagen zu erledigen. Die Abrechnung erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts. Die Schlussrechnung ist noch in 2018 zu erwarten.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Neubau Krippe Sandbergstraße**

I-PSP-Elemente: I1.032301.500 - Neubau Krippe Sandbergstraße

I1.032301.555 - Zuschuss Landkreis Neubau Krippe Sandbergstraße

I1.032302.555 - Zuschuss vom Land Krippe Sandbergstraße

### Beschreibung der Maßnahme

Schaffung einer zusätzlichen zweizügigen Kinderkrippe an der Sandbergstraße in Wahnbek zur Deckung des Bedarfs an Krippenplätzen im Gemeindesüden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.032301.500 Neubau Krippe Sandbergstraße	800.000,00 €	683.906,66 €	0,00 €	1.483.906,66 €	97.888,26 €	357.897,19 €	1.007.137,94 €	20.983,27 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>800.000,00 €</b>	<b>683.906,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.483.906,66 €</b>	<b>97.888,26 €</b>	<b>357.897,19 €</b>	<b>1.007.137,94 €</b>	<b>20.983,27 €</b>
I1.032301.555 Zusch. Landkreis Neubau Krippe Sandbergstr.	-76.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.600,00 €
I1.032302.555 Zuschuss vom Land Krippe Sandbergstr.	-360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-360.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-436.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-436.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-436.600,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Kinderkrippe befindet sich noch im Bau. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Februar 2019. Die Abrechnung erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Erweiterung und Sanierung KGS Wilhelmstraße**

I-PSP-Elemente: I1.045282.500 - Anbau 4 Klassenräume, KGS Wilhelmstr. I1.045308.555 - Zuschuss vom Land Komm. Inv.-Pr., KGS  
 I1.045294.500 - San. Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstr.  
 I1.045295.500 - San. Fassade Haupteingang, KGS Wilhelmstr.  
 I1.045296.500 - Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstr.  
 I1.045304.500 - Erw. Heizzentrale, KGS Wilhelmstr.  
 I1.045305.500 - Erw. Regelungstechnik, KGS Wilhelmstr.

Beschreibung der Maßnahme  
 Erweiterung der KGS Wilhelmstraße um 5 Klassenräume zzgl. Versorgungsräume. Sanierung der Lüftungsanlage, der Fassade des Haupteinganges und Erweiterung der Heizzentrale und Regelungstechnik.  
 Nachrichtlich: Die ursprüngliche Planung umfasste 4 Klassenräume. Bei fortschreitender Planung wurde dieses jedoch auf 5 geändert. Hierunter fallen auch die Mieten für die Modulklassen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.045282.500 Anbau 4 Klassenr., KGS Wilhelmstr.	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	17.564,40 €	0,00 €	0,00 €	22.435,60 €
I1.045294.500 San. Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstr.	0,00 €	145.746,64 €	50.000,00 €	195.746,64 €	0,00 €	76.122,65 €	5.220,53 €	114.403,46 €
I1.045295.500 San. Fassade Haupteing., KGS Wilhelmstr.	0,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	49.105,35 €	894,65 €	35.000,00 €
I1.045296.500 Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstr.	1.600.000,00 €	302.191,03 €	216.357,04 €	2.118.548,07 €	887.936,40 €	126.130,36 €	1.035.557,53 €	68.923,78 €
I1.045304.500 Erw. Heizzentrale, KGS Wilhelmstr.	150.000,00 €	0,00 €	-135.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
I1.045305.500 Erw. Regelungstechn., KGS Wilhelmstr.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	19.077,52 €	0,00 €	10.922,48 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>1.820.000,00 €</b>	<b>497.937,67 €</b>	<b>166.357,04 €</b>	<b>2.484.294,71 €</b>	<b>924.578,32 €</b>	<b>251.358,36 €</b>	<b>1.052.595,19 €</b>	<b>255.762,84 €</b>

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Erweiterung und Sanierung KGS Wilhelmstraße**

11.045308.555 Zuschuss vom Land Komm. Inv.-Pr., KGS	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-400.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-400.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-400.000,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Arbeiten liegen im Zeitplan und werden voraussichtlich in den Herbstferien 2018 abgeschlossen. Abschlagszahlungen wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Umbau und Erweiterung GS Kleibrok**

I-PSP-Elemente: I1.041227.500 - Anbau Klassenräume u. Mensa, GS Kleibrok

I1.041229.500 - Neuanlage Schulhof, GS Kleibrok

I1.041235.510 - Spielgerät Kombianlage, GS Kleibrok

### Beschreibung der Maßnahme

Ausbau der Grundschule Kleibrok zur dreizügigen Ganztags-Grundschule. Es werden 8 zusätzliche Klassenräume (je ca. 67m<sup>2</sup>) für den Unterricht von jeweils ca. 22 Schülerinnen und Schülern zzgl. Gruppenräume, Werkraum, EDV-Raum, Sanitäranlagen und Mensa geschaffen.

Die Außenanlagen des Schulgeländes werden umgestaltet. Die Parkplätze und die Haltesituation des Schulbusses werden neu beordnet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.041227.500 Anbau Klassenräume u. Mensa, GS Kleibrok	0,00 €	956.166,32 €	232.953,74 €	1.189.120,06 €	153.451,10 €	903.833,44 €	30.365,97 €	101.469,55 €
I1.041229.500 Neuanlage Schulhof, GS Kleibrok	300.000,00 €	194.422,36 €	-27.000,00 €	467.422,36 €	185.278,07 €	190.834,89 €	83.690,59 €	7.618,81 €
I1.041235.510 Spielgerät Kombianlage, GS Kleibrok	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>327.000,00 €</b>	<b>1.150.588,68 €</b>	<b>205.953,74 €</b>	<b>1.683.542,42 €</b>	<b>338.729,17 €</b>	<b>1.094.668,33 €</b>	<b>114.056,56 €</b>	<b>136.088,36 €</b>

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Ausbau der Grundschule und die Neugestaltung der Außenanlagen ist abgeschlossen. Die Haltesituation für Busse, sowie die Parkplätze sind, bis auf einige Restarbeiten, fertiggestellt. Abschlagszahlungen wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Kreisschulbaukasse**

I-PSP-Elemente:

11.049604.565 - Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK

Beschreibung der Maßnahme  
Die Kreisschulbaukasse wird aufgelöst. Die Gemeinde erhält aus der Kreisschulbaukasse jährlich vor Jahren gegebene Ausleihungen zurück.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-179.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-179.900,00 €	-179.956,05 €	0,00 €	0,00 €	56,05 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-179.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-179.900,00 €</b>	<b>-179.956,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>56,05 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
Für das Jahr 2018 stehen der Gemeinde Rastede 179.956,05 Euro zu. Dieser Betrag wurde zum 01.07.2018 von der Kreisschulbaukasse an die Gemeinde ausgezahlt.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: I1.052610.500 - Erneuerung Fenster, Palais

I1.052610.555 - Zuschuss v. Land f. Fenster, Palais

I1.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften

I1.052611.555 - Zuschuss v. Land f. Heizung, Palais

### Beschreibung der Maßnahme

Die Fenster und die Heizung befinden sich bereits seit langem in einem sanierungswürdigen Zustand, so dass die Gemeinde als Mieterin bereits vor dem Ankauf einzelne Fenster saniert hat. Nach dem Ankauf werden nun die übrigen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und hierfür Zuschüsse eingeworben.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.052610.500 Erneuerung Fenster, Palais	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.367,70 €	116.632,30 €
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	125.915,00 €	0,00 €	11.927,50 €	137.842,50 €	137.842,00 €	0,00 €	0,00 €	0,50 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>245.915,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.927,50 €</b>	<b>257.842,50 €</b>	<b>137.842,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.367,70 €</b>	<b>116.632,80 €</b>
I1.052610.555 Zuschuss v. Land f. Fenster, Palais	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €
I1.052611.555 Zuschuss v Land f. Heizung, Palais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-80.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-80.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-80.000,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Fenster und die Heizung werden im Frühjahr 2019 saniert. Für diese Maßnahmen werden Zuschüsse eingeworben. Bevor kein endgültiger Förderbescheid vorliegt, darf mit der Maßnahme nicht begonnen werden.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Ankauf von Kompensationsflächen**

I-PSP-Elemente: I1.083908.510 - 2016 Ankauf Kompensationsflächen, Öffentl. Grün

I1.083909.510 - 2017 Ankauf Kompensationsflächen, Öffentl. Grün

I1.083910.510 - 2018 Ankauf Kompensationsflächen, Öffentl. Grün

### Beschreibung der Maßnahme

Zur Kompensation der Eingriffe in die Natur durch Bauleitplanverfahren wird ein Ökokonto geführt. Durch den Ankauf von Kompensationsflächen werden hierin Werteinheiten gutgeschrieben, die bei Rechtskraft von Bebauungsplänen verbraucht werden können.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083908.510 2016 Ankauf Kompens.flächen, Öff. Grün	0,00 €	42.715,00 €	0,00 €	42.715,00 €	0,00 €	41.692,94 €	0,00 €	1.022,06 €
I1.083909.510 2017 Ankauf Kompens.flächen, Öff. Grün	0,00 €	70.208,99 €	0,00 €	70.208,99 €	-39.551,94 €	41.897,72 €	26.743,50 €	41.119,71 €
I1.083910.510 2018 Ankauf Kompens.flächen, Öff. Grün	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €	169.219,71 €	0,00 €	135.689,00 €	75.091,29 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>380.000,00 €</b>	<b>112.923,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>492.923,99 €</b>	<b>129.667,77 €</b>	<b>83.590,66 €</b>	<b>162.432,50 €</b>	<b>117.233,06 €</b>

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Ankauf von Kompensationsflächen erfolgt abhängig vom Zeitpunkt der Rechtskraft von Bebauungsplänen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Abwicklung einzelner Ankäufe erfolgten aus den Haushaltsjahren 2016 und 2017 Mittelübertragungen (Haushaltsreste) ins aktuelle Haushaltsjahr.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Bahnunterführung Raiffeisenstraße**

I-PSP-Elemente: I1.077036.525 - Zuschuss an LK für Bahnunterführung Raiffeisenstraße

Beschreibung der Maßnahme  
 Zum Ziel der Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges an der Raiffeisenstraße (K 133) beteiligt sich die Gemeinde Rastede an den Kosten zur Verkehrsuntersuchung und Planungen des Landkreises Ammerland.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077036.525 Zusch. an LK f. Bahnunterfüh. Raiffeisenstraße	250.000,00 €	0,00 €	-67.962,64 €	182.037,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	182.037,36 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-67.962,64 €</b>	<b>182.037,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>182.037,36 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die bisherigen Untersuchungsergebnisse wurden in öffentlicher Sitzung präsentiert. Auf die Vorlage 2017/218 wird insoweit verwiesen. Alternative Lösungsansätze sind zwischenzeitlich gegenüber dem Landkreis Ammerland kommuniziert worden. Seitens des Landkreises Ammerland ist ein Planungsauftrag für jene Alternativlösungen vergeben worden. Dass die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in voller Höhe für 2018 abgerufen werden, ist derzeit nicht zu erwarten. Die Vorstellung der Ergebnisse durch den Landkreis Ammerland wird 2019 erwartet.  
 Die Mittelverschiebung erfolgte zur Deckung der Mehrkosten bei der Herstellung des Spielplatzes in der Graf-Johann-Straße sowie für die Mehrkosten bei der Erweiterung der GS Kleibrok.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Beiträge**

I-PSP-Elemente:

11.071994.550 - 2018 RW-Beiträge

11.066053.550 - 2018 SW-Beiträge

### Beschreibung der Maßnahme

Für die erstmaligen Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutzwasser- und Regenwasserkanal sind Beiträge zu erheben. Neben den Beitragseinnahmen für Einzelmaßnahmen enthalten die Ansätze auch die Beitragseinnahmen für Erschließungsgebiete und Straßenausbaumaßnahmen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.071994.550 2018 RW-Beiträge	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-55.100,70 €	0,00 €	0,00 €	35.100,70 €
11.066053.550 2018 SW-Beiträge	-67.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-67.500,00 €	-175.887,68 €	0,00 €	0,00 €	108.387,68 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-87.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-87.500,00 €</b>	<b>-230.988,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>143.488,38 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Beiträge für Anschlüsse von Grundstücken an den Kanal werden abhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses erhoben. Mehreinnahmen sind entstanden, weil 2018 vermehrt Beiträge für Anschlüsse aus Vorjahren erhoben wurden.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

I-PSP-Elemente: I1.076974.500 - BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau

I1.076996.560 - Erschließungsbeiträge BPl.100 Im Göhlen

I1.066039.500 - BPl. 100 Im Göhlen, SWK

I1.015018.565 - BPl. 100 Im Göhlen - Verkaufserlöse

I1.071991.500 - BPl. 100 Im Göhlen, RWK

I1.015030.510 - BPl. 100 Im Göhlen, Ankauf

### Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Hankhausen I entsteht ein neues Wohngebiet mit ca. 100 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	1.197.000,00 €	17.604,48 €	-200.000,00 €	1.014.604,48 €	178.538,22 €	17.084,68 €	194.609,33 €	624.372,25 €
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	385.000,00 €	11.943,11 €	0,00 €	396.943,11 €	238,31 €	4.688,48 €	31.060,63 €	360.955,69 €
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	858.000,00 €	7.383,10 €	-200.000,00 €	665.383,10 €	40.280,34 €	7.383,10 €	206.576,25 €	411.143,41 €
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	0,00 €	1.068.166,96 €	-47.400,64 €	1.020.766,32 €	0,00 €	218.935,42 €	0,00 €	801.830,90 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>2.440.000,00 €</b>	<b>1.105.097,65 €</b>	<b>-447.400,64 €</b>	<b>3.097.697,01 €</b>	<b>219.056,87 €</b>	<b>248.091,68 €</b>	<b>432.246,21 €</b>	<b>2.198.302,25 €</b>
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Flächen wurden angekauft und werden derzeit erschlossen. Anschließend erfolgt der Verkauf der Baugrundstücke. Die Abrechnung der Erschließungskosten erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl.104A Erweiterung Ostermoor II/Ligusterweg (2.BA)**

I-PSP-Elemente: I1.076980.500 - BPl. 104A Erw. Ostermoor II, Straße  
 I1.071995.500 - BPl. 104A Erw. Ostermoor II Ligusterweg, RWK  
 I1.066054.500 - BPl. 104A Erw. Ostermoor II Ligusterweg, SWK  
 I1.077054.500 - BPl. 78B Ostermoor II Ligusterweg, Straße  
 I1.076981.560 - Erschließungsbeiträge BPl. 104A,  
 I1.015013.565 - BPl.104A Erw. Ostermoor II Ligusterweg - Verkaufserl.  
 I1.071996.565 - BPl.104A Verk. Hausanschluss-Schächte, RWK  
 I1.066055.565 - BPl.104A Verk. Hausanschluss-Schächte, SWK

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Lehmden ist 2016/ 2017 ein neues Wohngebiet mit 13 Bauplätzen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076980.500 BPl. 104A Erw. Ostermoor II, Straße	0,00 €	150.516,08 €	0,00 €	150.516,08 €	0,00 €	37.500,00 €	113.016,08 €	0,00 €
I1.071995.500 BPl.104A Erw.Ostermoor II Ligusterw.,RWK	0,00 €	16.723,54 €	0,00 €	16.723,54 €	0,00 €	0,00 €	16.723,54 €	0,00 €
I1.066054.500 BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw., SWK	0,00 €	16.732,00 €	0,00 €	16.732,00 €	0,00 €	0,00 €	16.732,00 €	0,00 €
I1.077054.500 BPl. 78B Ostermoor II Ligusterweg, Str.	0,00 €	49.902,90 €	0,00 €	49.902,90 €	0,00 €	25.000,00 €	11.621,69 €	13.281,21 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>233.874,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>233.874,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.500,00 €</b>	<b>158.093,31 €</b>	<b>13.281,21 €</b>
I1.076981.560 Erschl.-Beitr. BPl. 104A, Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.821,94 €	0,00 €	0,00 €	21.821,94 €
I1.015013.565 BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw.-Verkaufserl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-28.735,97 €	0,00 €	0,00 €	28.735,97 €
I1.071996.565 BPl.104A Verk. Hausanschl.Schächte, RWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
I1.066055.565 BPl.104A Verk. Hausanschl.Schächte, SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-51.557,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51.557,91 €</b>

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl.104A Erweiterung Ostermoor II/Ligusterweg (2.BA)**

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

2018 wurde das letzte ursprünglich für eine gemeindliche Einrichtung vorgesehene Grundstück verkauft. Die Enderschließung wird im 3. Quartal 2018 abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird noch für 2018 erwartet.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg**

I-PSP-Elemente: I1.077053.500 - BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Straße  
 I1.066114.500 - BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg, SWK  
 I1.072030.500 - BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenweg, RWK  
 I1.015034.510 - BPl. 104 B NethenerW/Feldrosenweg, Ankauf

I1.077053.560 - Erschließungsbeiträge BPl. 104 B  
 I1.015043.565 - BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg, Verkaufserl.

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet mit 25 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077053.500 BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.	266.000,00 €	19.524,30 €	-14.973,95 €	270.550,35 €	29.633,32 €	19.524,30 €	220.983,07 €	409,66 €
I1.066114.500 BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg, SWK	169.000,00 €	9.618,51 €	0,00 €	178.618,51 €	1.173,67 €	5.829,01 €	128.379,18 €	43.236,65 €
I1.072030.500 BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw., RWK	186.000,00 €	17.992,14 €	0,00 €	203.992,14 €	3.969,95 €	17.992,14 €	143.634,67 €	38.395,38 €
I1.015034.510 BPl. 104 B NethenerW/Feldrosenw.-Ankauf	0,00 €	11.425,32 €	0,00 €	11.425,32 €	0,00 €	1.741,21 €	0,00 €	9.684,11 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>621.000,00 €</b>	<b>58.560,27 €</b>	<b>-14.973,95 €</b>	<b>664.586,32 €</b>	<b>34.776,94 €</b>	<b>45.086,66 €</b>	<b>492.996,92 €</b>	<b>91.725,80 €</b>
I1.077053.560 Erschl.-Beiträge BPl. 104 B	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-190.000,00 €
I1.015043.565 BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg, Verkaufserl.	-370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-370.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-560.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-560.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-560.000,00 €</b>

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Flächen wurden angekauft und werden derzeit erschlossen.  
 Die Baugrundstücke sind mittlerweile in Gänze reserviert. Derzeit werden die Notartermine koordiniert. Die Kaufpreise werden im 4. Quartal 2018 erwartet. Die Abrechnung der Erschließungskosten erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 105 Südlich Schlosspark III**

I-PSP-Elemente: I1.066076.500 - BPl. 105 Südlich Schlosspark III, SWK  
 I1.072017.500 - BPl. 105 Südl. Schlosspark III, RWK  
 I1.077011.500 - BPl. 105 Südlich Schlosspark III, Str.  
 I1.064914.500 - BPl. 105 Südl. Schlosspark III, Spielplatz  
 I1.084903.525 - Zuschuss Wald BPl. 105, Kompensationsflächen  
 I1.015020.565 - BPl. 105 Südl. Schlosspark III -Verkauf  
 I1.072019.565 - BPl. 105 Verk. Hausanschluss-Schächte, RWK

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Hankhausen II ist 2016/2017 ein neues Wohngebiet mit 39 Bauplätzen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066076.500 BPl.105 Südlich Schlosspark III, SWK	0,00 €	933,78 €	0,00 €	933,78 €	0,00 €	0,00 €	933,78 €	0,00 €
I1.072017.500 BPl. 105 Südl. Schlosspark III, RWK	0,00 €	996,25 €	0,00 €	996,25 €	0,00 €	0,00 €	996,25 €	0,00 €
I1.077011.500 BPl. 105 Südlich Schlosspark III, Str.	66.000,00 €	218.814,59 €	-66.000,00 €	218.814,59 €	0,00 €	20.000,00 €	198.814,59 €	0,00 €
I1.064914.500 BPl. 105 Südl. Schlosspark III,Spielplatz	0,00 €	0,00 €	83.962,64 €	83.962,64 €	197,21 €	0,00 €	83.765,43 €	0,00 €
I1.084903.525 Zuschuss Wald BPl.105, Kompensationsflächen	0,00 €	150,63 €	0,00 €	150,63 €	0,00 €	150,63 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>66.000,00 €</b>	<b>220.895,25 €</b>	<b>17.962,64 €</b>	<b>304.857,89 €</b>	<b>197,21 €</b>	<b>20.150,63 €</b>	<b>284.510,05 €</b>	<b>0,00 €</b>
I1.015020.565 BPl. 105 Südl. Schlosspark III -Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-73.467,68 €	0,00 €	0,00 €	73.467,68 €
I1.072019.565 BPl. 105 Verk. Hausanschluss-Schächte, RWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-73.967,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>73.967,68 €</b>

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 105 Südlich Schlosspark III**

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Das Baugebiet wurde vollständig abverkauft. Die Enderschließung wird im 3. Quartal 2018 abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird noch in 2018 erwartet.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str.**

I-PSP-Elemente: I1.066101.500 - BPl. 107 Hugo-Duphorn-Straße, SWK  
 I1.072022.500 - BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str., RWK  
 I1.077029.500 - BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str., Straße

I1.077029.560 - Erschließungsbeiträge BPl. 107, Straße  
 I1.015019.565 - BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str. -Verkauf  
 I1.072027.565 - BPl. 107 Verk. Hausanschluss-Schächte, RWK  
 I1.066105.565 - BPl. 107 Verk. Hausanschluss-Schächte, SWK

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Südende II ist 2016/2017 ein neues Wohngebiet mit 10 Bauplätzen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066101.500 BPl. 107 Hugo-Duphorn-Straße, SWK	0,00 €	7.677,25 €	0,00 €	7.677,25 €	0,00 €	0,00 €	7.677,25 €	0,00 €
I1.072022.500 BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str., RWK	0,00 €	7.563,95 €	0,00 €	7.563,95 €	0,00 €	0,00 €	7.563,95 €	0,00 €
I1.077029.500 BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str., Straße	0,00 €	96.053,93 €	0,00 €	96.053,93 €	0,00 €	60.000,00 €	36.053,93 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>111.295,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>111.295,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>51.295,13 €</b>	<b>0,00 €</b>
I1.077029.560 Erschl.-Beitrag BPl. 107, Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.635,21 €	0,00 €	0,00 €	21.635,21 €
I1.015019.565 BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str. -Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.160,03 €	0,00 €	0,00 €	35.160,03 €
I1.072027.565 BPl. 107 Verk. Hausanschl.Schächte, RWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
I1.066105.565 BPl. 107 Verk. Hausanschl.Schächte, SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-57.795,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57.795,24 €</b>

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str.**

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Das Baugebiet wurde vollständig abverkauft. Die Enderschließung ist im 3. Quartal 2018 abgeschlossen. Die Abrechnung der Enderschließung erfolgt abschlagsweise. Die Schlussrechnung wird noch 2018 erwartet.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 109 Südlich Schlosspark IV**

I-PSP-Elemente: I1.066132.500 - BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, SWK  
 I1.072038.500 - BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, RWK  
 I1.077067.500 - BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, Straße  
 I1.015033.510 - BPl. 109 Süd. Schlosspark IV -Ankauf

I1.077028.560 - Erschließungsbeiträge BPl. 109, Straße  
 I1.015044.565 - BPl. 109 Süd. Schlosspark IV -Verkauf

### Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Hankhausen II entsteht ein neues Wohngebiet mit 18 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066132.500 BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, SWK	57.500,00 €	0,00 €	0,00 €	57.500,00 €	160,99 €	0,00 €	8.358,65 €	48.980,36 €
I1.072038.500 BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, RWK	73.500,00 €	0,00 €	0,00 €	73.500,00 €	160,99 €	0,00 €	7.853,16 €	65.485,85 €
I1.077067.500 BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, Straße	98.500,00 €	0,00 €	0,00 €	98.500,00 €	2.595,14 €	0,00 €	23.056,21 €	72.848,65 €
I1.015033.510 BPl. 109 Süd. Schlosspark IV -Ankauf	425.000,00 €	0,00 €	0,00 €	425.000,00 €	358.488,03 €	0,00 €	0,00 €	66.511,97 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>654.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>654.500,00 €</b>	<b>361.405,15 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>39.268,02 €</b>	<b>253.826,83 €</b>
I1.077028.560 Erschl.-Beitrag BPl. 109, Straße	-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.000,00 €
I1.015044.565 BPl. 109 Süd. Schlosspark IV -Verkauf	-740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-740.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-825.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-825.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-825.000,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Das Baugebiet wird ab September 2018 erschlossen. Anschließend erfolgt der Verkauf der Baugrundstücke. Die Abrechnung der Erschließungskosten erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl.113-Erw. Gewerbegebiet Bürgermeister-Brötje-Straße**

I-PSP-Elemente: I1.077056.500 - BPl. 113 Erw. GE Bgm.-Brötje-Str., Straße  
 I1.072033.500 - BPl. 113 Erw. GE Bgm.-Brötje-Str., RWK  
 I1.066123.500 - BPl. 113 Erw. GE Bgm.-Brötje-Str., SWK  
 I1.003037.510 - BPl. 113 Erw. GE Bgm.-Brötje-Str., Wirtschaft

I1.077066.560 - BPl. 113 Erw. GE Bgm.-Brötje-Str.-Erschließungsbeitr.  
 I1.003047.565 - BPl. 113 Erw. GE Bgm.-Brötje-Str.-Verkauf

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Leuchtenburg entsteht ein neues Gewerbegebiet mit 4,4 Hektar Baufläche.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077056.500 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße	322.000,00 €	0,00 €	0,00 €	322.000,00 €	80.707,73 €	0,00 €	183.739,59 €	57.552,68 €
I1.072033.500 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., RWK	207.000,00 €	0,00 €	0,00 €	207.000,00 €	1.275,01 €	0,00 €	99.089,48 €	106.635,51 €
I1.066123.500 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., SWK	184.000,00 €	0,00 €	0,00 €	184.000,00 €	975,01 €	0,00 €	71.450,72 €	111.574,27 €
I1.003037.510 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtschaft	775.000,00 €	0,00 €	0,00 €	775.000,00 €	744.842,96 €	0,00 €	0,00 €	30.157,04 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>1.488.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.488.000,00 €</b>	<b>827.800,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>354.279,79 €</b>	<b>305.919,50 €</b>
I1.077066.560 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschließungsbeitr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.003047.565 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Flächen wurden angekauft und werden derzeit erschlossen. Anschließend erfolgt der Verkauf der Baugrundstücke. Die Schlussrechnung wird noch für 2018 erwartet.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. Nördlich Feldstraße**

I-PSP-Elemente: I1.077055.500 - BPl. Nördlich Feldstr., Straße  
 I1.072035.500 - BPl. Nördlich Feldstraße, RWK  
 I1.066126.500 - BPl. Nördlich Feldstraße, SWK  
 I1.015041.510 - BPl. Nördlich Feldstraße, Ankauf

Beschreibung der Maßnahme  
 Im Ortsteil Ipwege wird ein neues Wohngebiet mit ca. 50 Bauplätzen geplant. Hierfür sind Grundstückserwerb und Erschließungsmaßnahmen notwendig.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077055.500 BPl. Nördlich Feldstr., Straße	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €
I1.072035.500 BPl. Nördlich Feldstraße, RWK	78.500,00 €	0,00 €	0,00 €	78.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.500,00 €
I1.066126.500 BPl. Nördlich Feldstraße, SWK	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.000,00 €
I1.015041.510 BPl. Nördlich Feldstraße, Ankauf	1.800.000,00 €	8.197,00 €	0,00 €	1.808.197,00 €	87.711,98 €	4.636,87 €	0,00 €	1.715.848,15 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>2.096.500,00 €</b>	<b>8.197,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.104.697,00 €</b>	<b>87.711,98 €</b>	<b>4.636,87 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.012.348,15 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Der Ankauf erfolgt gemäß Kaufvertrag noch in 2018. Die Erschließungsmaßnahmen werden abhängig vom Bauleitplanverfahren voraussichtlich 2019 erfolgen.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl.88 Nördlich Havelstraße**

I-PSP-Elemente: I1.065960.500 - BPl. 88 Nördlich Havelstr., SWK und Druckrohrleitung

I1.071933.500 - BPl. 88 Nördlich Havelstr., RWK

I1.076917.500 - BPl. 88 Nördlich Havelstr., Straßenbau

### Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Wahnbek ist ein neues Wohngebiet entstanden. Hierfür mussten Erschließungsanlagen hergestellt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.065960.500 BPl. 88 Nördlich Havelstr., SWK und Druckrohrl.	0,00 €	7.294,42 €	0,00 €	7.294,42 €	0,00 €	0,00 €	7.294,42 €	0,00 €
I1.071933.500 BPl. 88 Nördlich Havelstr., RWK	0,00 €	21.949,78 €	0,00 €	21.949,78 €	0,00 €	0,00 €	21.949,78 €	0,00 €
I1.076917.500 BPl. 88 Nördlich Havelstr., Straßenbau	0,00 €	31.950,85 €	0,00 €	31.950,85 €	0,00 €	0,00 €	11.950,85 €	20.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>61.195,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>61.195,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>41.195,05 €</b>	<b>20.000,00 €</b>

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

2018 wurden noch Restarbeiten erledigt. Die vollständige Abrechnung erfolgt voraussichtlich noch 2018.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Erneuerung / Sanierung Kläranlage**

I-PSP-Elemente: I1.065984.500 - Klärschlammfäulung, Kläranlage  
 I1.066115.500 - Erneu. Kunststoffkettenräum., Klärwerk  
 I1.066116.500 - Neubau Kreidedosiersystem, Klärwerk  
 I1.066117.500 - Neubau Rührwerk Kontaktbecken, Klärwerk  
 I1.066118.500 - Neubau Flockenmitteldosieranlage, Klärwerk  
 I1.066085.510 - Sandwäscher, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme  
 Für die Ertüchtigung und Verbesserung der Kläranlage sind verschiedene Erneuerungen erforderlich.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.065984.500 Klärschlammfäulung, Kläranlage	0,00 €	32.267,88 €	0,00 €	32.267,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.267,88 €
I1.066115.500 Erneu. Kunststoffkettenräum., Klärwerk	0,00 €	93.336,29 €	5.025,67 €	98.361,96 €	0,00 €	74.958,77 €	15.421,98 €	7.981,21 €
I1.066116.500 Neubau Kreidedosiersystem, Klärwerk	0,00 €	47.708,03 €	2.251,43 €	49.959,46 €	2.251,43 €	40.914,71 €	6.793,32 €	0,00 €
I1.066117.500 Neubau Rührwerk Kontaktbecken, Klärwerk	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €
I1.066118.500 Neubau Flockenmitteldosieranlage, Klärwerk	21.500,00 €	0,00 €	0,00 €	21.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.500,00 €
I1.066085.510 Sandwäscher, Kläranlage	0,00 €	0,00 €	1.335,03 €	1.335,03 €	1.335,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>173.312,20 €</b>	<b>8.612,13 €</b>	<b>213.924,33 €</b>	<b>3.586,46 €</b>	<b>115.873,48 €</b>	<b>22.215,30 €</b>	<b>72.249,09 €</b>

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Erneuerung / Sanierung Kläranlage**

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Sandwäscher wurde 2017 ausgetauscht. Der 1971 eingebaute Kunststoffkettenräumer wurde 2018 ersetzt. Die Erneuerung des Rührwerks und der Flockmittelstation werden noch 2018 erfolgen. Abschlagszahlungen wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Erneuerung / Sanierung von Pumpstationen**

I-PSP-Elemente: I1.066090.510 - PW Hahn (40) - Ern. elektr./masch. Teil  
 I1.066120.510 - San.untersuchung PW Wahnbek, Kläranlage  
 I1.066128.510 - PW Hahn (40) Ersatz Abwasserpumpe, PW

Beschreibung der Maßnahme  
 Die Abwasserpumpen sowie elektrische Bauteile sind abgängig und müssen ausgetauscht werden. Die Druckrohrleitung zwischen dem Ortsteil Wahnbek und der Kläranlage Rastede ist bei Niederschlag überlastet und muss überplant werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066090.510 PW Hahn (40) - Ern. elektr./masch. Teil	60.000,00 €	0,00 €	-236,05 €	59.763,95 €	0,00 €	0,00 €	21.893,49 €	37.870,46 €
I1.066120.510 San.untersuchung PW Wahnbek, Kläranlage	0,00 €	14.896,06 €	0,00 €	14.896,06 €	0,00 €	0,00 €	13.290,44 €	1.605,62 €
I1.066128.510 PW Hahn (40) Ersatz Abwasserpumpe, PW	0,00 €	15.539,81 €	1.954,94 €	17.494,75 €	1.954,94 €	15.539,81 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>30.435,87 €</b>	<b>1.718,89 €</b>	<b>92.154,76 €</b>	<b>1.954,94 €</b>	<b>15.539,81 €</b>	<b>35.183,93 €</b>	<b>39.476,08 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Mit dem Austausch der Pumpen wurde bereits begonnen. Abschlagszahlungen wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet. Die Planung für die Druckrohrleitung wird zum Jahresende vorliegen.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Kanalsanierung Kleinenfelde**

I-PSP-Elemente: I1.065981.500 - Am Kleinenfelde, SWK

I1.071999.555 - Erstattung Versorger Kleinfelde, RWK

I1.071999.500 - Am Kleinenfelde, RWK

I1.065981.555 - Am Kleinenfelde Erstattungen Versorger, SWK

I1.066050.500 - PW Danziger Str. - Neubau

### Beschreibung der Maßnahme

In den Straßen Goethestraße, Danziger Straße und Am Kleinfelde waren der Regenwasser- und Schmutzwasserkanal stark sanierungsbedürftig. Die Kanäle wurden ausgetauscht und ein Pumpwerk neu installiert. Anschließend mussten die Fahrbahnen neu angelegt werden. Die Nebenanlagen wurden nicht ausgebaut.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.065981.500 Am Kleinenfelde, SWK	0,00 €	146.448,41 €	0,00 €	146.448,41 €	0,00 €	36.154,96 €	70.934,66 €	39.358,79 €
I1.071999.500 Am Kleinenfelde, RWK	0,00 €	63.656,03 €	0,00 €	63.656,03 €	0,00 €	25.656,93 €	22.929,94 €	15.069,16 €
I1.066050.500 PW Danziger Str. - Neubau	0,00 €	2.031,04 €	0,00 €	2.031,04 €	0,00 €	1.516,42 €	0,00 €	514,62 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>212.135,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>212.135,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>63.328,31 €</b>	<b>93.864,60 €</b>	<b>54.942,57 €</b>
I1.071999.555 Erstattung Versorger Kleinfelde, RWK	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
I1.065981.555 Am Kleinenfelde Erstattungen Versorger, SWK	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-90.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-90.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-90.000,00 €</b>

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme wird im September 2018 abgeschlossen. Abschlagszahlungen wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet. Die Schlussrechnung erfolgt voraussichtlich noch 2018.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Revitalisierung Moorbäke**

I-PSP-Elemente: I1.083914.525 - Zusch.an Entwässerungsverband Moorbäke, Öff. Grün

Beschreibung der Maßnahme  
 Die Moorbäke wird im Abschnitt zwischen Bahnlinie und Roggenmoorweg renaturiert. Die Gemeinde Rastede bezahlt diese Maßnahme anteilig und erhält im Gegenzug hierfür Punkte im Ökokonto zur Kompensation von Bauleitplanverfahren.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083914.525 Zusch.an Entwäss.verb. Moorbäke, Öff. Grün	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	85.121,30 €	0,00 €	0,00 €	164.878,70 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>85.121,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>164.878,70 €</b>

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Die Maßnahme ist im August 2018 abgeschlossen. Zuschüsse an den Entwässerungsverband wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet. Die Schlussrechnung erfolgt voraussichtlich noch 2018.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Bachstraße**

I-PSP-Elemente:

11.077009.560 - Bachstraße (SAB), Straßenausbaubeiträge

Beschreibung der Maßnahme  
 Die Bachstraße wurde 2016/2017 zwischen Kleibroker Straße und Schützenhofstraße auf einer Streckenlänge von 650 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde beidseitig ein 1,50 m breiter Gehweg angelegt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077009.560 Bachstraße (SAB), Straßenausbaubeiträge	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-240.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-240.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-240.000,00 €</b>

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme  
 Gemäß Satzung sind noch Straßenausbaubeiträge von den Anliegern zu erheben.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Loyer Weg**

I-PSP-Elemente: I1.071997.500 - Loyer Weg (Buchenstraße bis Emsoldstraße), RWK  
I1.077035.500 - SAB Loyer Weg bis Emsoldstraße, Straßen

### Beschreibung der Maßnahme

Der Loyer Weg wird zwischen Emsoldstraße und Buchenstraße auf einer Streckenlänge von 400 m ausgebaut. Neben einer 4,75 m breiten Fahrbahn wird die Straße auf der Südseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen angelegt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.071997.500 Loyer Weg (Buchenstraße bis Emsoldstraße), RWK	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €
I1.077035.500 SAB Loyer Weg bis Emsoldstraße, Straßen	0,00 €	44.280,76 €	0,00 €	44.280,76 €	0,00 €	1.936,43 €	39.700,98 €	2.643,35 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67.486,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67.486,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.936,43 €</b>	<b>62.906,54 €</b>	<b>2.643,35 €</b>

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme ist im August 2018 abgeschlossen. Abschlagszahlungen wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet. Die Schlussrechnung erfolgt voraussichtlich noch 2018.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Schützenhofstr.**

I-PSP-Elemente: I1.066146.500 - SAB Schützenhofstr. - SWK  
 I1.072049.500 - SAB Schützenhofstr. - RWK  
 I1.077079.500 - SAB Schützenhofstr. - Straße

### Beschreibung der Maßnahme

Der Ausbau der Schützenhofstraße inkl. Nebenanlage und Entwässerungsanlagen zwischen Eichendorff- und Mühlenstraße ist auf einer Länge von 400 m für 2019 vorgesehen. Hierfür ist eine Ausbauplanung (Leistungsphasen 1-4) zu erarbeiten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066146.500 SAB Schützenhofstr. - SWK	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.475,68 €	524,32 €
I1.072049.500 SAB Schützenhofstr. - RWK	15.900,00 €	0,00 €	0,00 €	15.900,00 €	0,00 €	0,00 €	14.933,35 €	966,65 €
I1.077079.500 SAB Schützenhofstr. - Straße	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.951,36 €	1.048,64 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>42.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>42.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40.360,39 €</b>	<b>2.539,61 €</b>

### Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Ausbauplanung wird voraussichtlich im 4. Quartal 2018 zur Entscheidung vorgelegt und anschließend den Anliegern vorgestellt. Die Abrechnung der Planungskosten erfolgt abschlagsweise entsprechend des Planungsfortschritts.

## Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

I-PSP-Elemente: I1.076993.500 - Voßbarg - Straßenausbau  
 I1.072011.500 - Straßenausbau Voßbarg - RWK  
 I1.066058.500 - Straßenausbau Voßbarg - SWK  
 I1.076993.555 - Zuschuss GVFG - Voßbarg, Straßenausbau  
 I1.077080.560 - Voßbarg - SAB-Beiträge

**Beschreibung der Maßnahme**  
 Die Gemeindestraße "Voßbarg" wird zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wird die Straße auf der Nordseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen ausgebaut. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz gefördert. Von den Anliegern sind Straßenausbaubeiträge zu erheben.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076993.500 Voßbarg - Straßenausbau	1.200.000,00 €	355.442,49 €	-249.907,01 €	1.305.535,48 €	104.458,83 €	296.253,47 €	836.785,00 €	68.038,18 €
I1.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	113.000,00 €	78.561,54 €	236.102,90 €	427.664,44 €	305.000,00 €	38.500,00 €	79.776,11 €	4.388,33 €
I1.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	310.000,00 €	80.295,91 €	13.804,11 €	404.100,02 €	163.963,90 €	52.500,00 €	183.206,11 €	4.430,01 €
<b>Gesamtvolumen Ausgaben</b>	<b>1.623.000,00 €</b>	<b>514.299,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.137.299,94 €</b>	<b>573.422,73 €</b>	<b>387.253,47 €</b>	<b>1.099.767,22 €</b>	<b>76.856,52 €</b>
I1.076993.555 Zuschuss GVFG - Voßbarg - Straßenausbau	-800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-800.000,00 €
I1.077080.560 Voßbarg - SAB-Beitrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtvolumen Einnahmen</b>	<b>-800.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-800.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-800.000,00 €</b>

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

**Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**  
 Mit der Maßnahme wurde im Dezember 2017 begonnen. Aufgrund von witterungs- und baubedingten Verzögerungen kann die Maßnahme voraussichtlich erst 2019 abgeschlossen werden. Die Abrechnung erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts. Die Erhebung der Straßenausbaubeiträge erfolgt erst nach Abschluss der Gesamtmaßnahme.