



Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

Maßnahme/Projekt: **Breitbandversorgung**

I-PSP-Elemente: I1.003045.525 - Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung

Beschreibung der Maßnahme

Bezuschussung zum Ausbau der Internetleitungen in bisher unterversorgten Gemeindeteilen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003045.525 Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung	300.000,00 €	14.445,00 €	0,00 €	314.445,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	314.445,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	300.000,00 €	14.445,00 €	0,00 €	314.445,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	314.445,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Zahlung des Zuschusses erfolgt auf Anforderung des Landkreises, die 2018 nicht mehr oder nur in geringem Umfang zu erwarten ist. Die praktische Umsetzung der Maßnahme ist für das Gemeindegebiet Rastede gemäß seinerzeitigem Projektplan bereits vollständig abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Baugrundstück Berneweg (BPl.8,4.Änder.)**

I-PSP-Elemente: I1.066136.500 - Ehem.SpPl. Berneweg- SWK
I1.072042.500 - Ehem.SpPl. Berneweg- RWK
I1.077072.500 - Ehem.SpPl. Berneweg- Straße

I1.077072.560 - Ehem.SpPl. Berneweg- Erschl.
I1.015049.565 - Ehem.SpPl. Berneweg- Wohnbau

Beschreibung der Maßnahme
Umwandlung und Verkauf eines ehemals als Spielplatz festgesetzten und mittlerweile als solches nicht mehr benötigten Grundstücks in einen Bauplatz inkl. Herstellung der Erschließungsanlagen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066136.500 Ehem.SpPl. Berneweg- SWK	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.428,00 €	272,00 €
I1.072042.500 Ehem.SpPl. Berneweg- RWK	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	2.005,15 €	194,85 €
I1.077072.500 Ehem.SpPl. Berneweg- Straße	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.212,61 €	187,39 €
Gesamtvolume Ausgaben	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	4.645,76 €	654,24 €
I1.077072.560 Ehem.SpPl. Berneweg- Erschl.	-2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.700,00 €	-2.793,97 €	0,00 €	0,00 €	93,97 €
I1.015049.565 Ehem.SpPl. Berneweg- Wohnbau	-79.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-79.000,00 €	-116.195,12 €	0,00 €	0,00 €	37.195,12 €
Gesamtvolume Einnahmen	-81.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-81.700,00 €	-118.989,09 €	0,00 €	0,00 €	37.289,09 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Erschließung ist bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen. Der Verkauf des Grundstückes ist abgeschlossen und die Kaufpreiszahlung und deren Beitragserhebung erfolgt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Baugrundstück Danziger Str. (BPl.9,8.Än)**

I-PSP-Elemente: I1.066137.500 - Ehem.SpPl. Danziger Str.- SWK
 I1.072043.500 - Ehem.SpPl. Danziger Str.- RWK
 I1.077073.500 - Ehem.SpPl. Danziger Str.- Straße

I1.077073.560 - Ehem.SpPl. Danziger Str.- Erschl.
 I1.015050.565 - Ehem.SpPl. Danziger Str.- Verkauf

Beschreibung der Maßnahme
 Umwandlung und Verkauf eines ehemals als Spielplatz festgesetzten und mittlerweile als solches nicht mehr benötigten Grundstücks in einen Bauplatz inkl. Herstellung der Erschließungsanlagen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066137.500 Ehem.SpPl. Danziger Str.- SWK	6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	6.568,80 €	131,20 €
I1.072043.500 Ehem.SpPl. Danziger Str.- RWK	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	3.177,30 €	22,70 €
I1.077073.500 Ehem.SpPl. Danziger Str.- Straße	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.035,83 €	20.964,17 €
Gesamtvolume Ausgaben	38.900,00 €	0,00 €	0,00 €	38.900,00 €	0,00 €	0,00 €	17.781,93 €	21.118,07 €
I1.077073.560 Ehem.SpPl. Danziger Str.- Erschl.	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
I1.015050.565 Ehem.SpPl. Danziger Str.- Verkauf	-122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.000,00 €
Gesamtvolume Einnahmen	-127.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-127.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-127.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Bewerberin hatte sich zwischenzeitlich für ein anderes Grundstück entschieden, sodass das Baugrundstück Danziger Straße dem nächsten Bewerberplatz angeboten wird. Die Entscheidung steht derzeit noch aus. Die Erschließung des Grundstücks konnte Anfang November abgeschlossen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Baugrundstück Ollenweg (BPl.8,4.Änder.)**

I-PSP-Elemente: I1.066138.500 - Ehem.SpPl. Ollenweg- SWK
I1.072044.500 - Ehem.SpPl. Ollenweg- RWK
I1.077074.500 - Ehem.SpPl. Ollenweg- Straße

I1.077074.560 - Ehem.SpPl. Ollenweg- Erschl.beitr.

I1.015051.565 - Ehem.SpPl. Ollenweg- Verkauf

Beschreibung der Maßnahme

Umwandlung und Verkauf eines ehemals als Spielplatz festgesetzten und mittlerweile als solches nicht mehr benötigten Grundstücks in einen Bauplatz inkl. Herstellung der Erschließungsanlagen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066138.500 Ehem.SpPl. Ollenweg- SWK	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
I1.072044.500 Ehem.SpPl. Ollenweg- RWK	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
I1.077074.500 Ehem.SpPl. Ollenweg- Straße	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €
Gesamtvolume Ausgaben	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.800,00 €
I1.077074.560 Ehem.SpPl. Ollenweg- Erschl.beitr.	-1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.900,00 €	-1.893,06 €	0,00 €	0,00 €	-6,94 €
I1.015051.565 Ehem.SpPl. Ollenweg- Verkauf	-127.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-127.000,00 €	-78.093,75 €	0,00 €	0,00 €	-48.906,25 €
Gesamtvolume Einnahmen	-128.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-128.900,00 €	-79.986,81 €	0,00 €	0,00 €	-48.913,19 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Erschließungsanlagen sind weitestgehend fertiggestellt. Das Grundstück ist mittlerweile verkauft. Der Verkaufspreis und die Beiträge wurden gezahlt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Baugrundstück Ziegelstr. (BPl.10,5.Änd.)**

I-PSP-Elemente: I1.066139.500 - Ehem.SpPl. Ziegelstr.- SWK
I1.077075.500 - Ehem.SpPl. Ziegelstr.- Straße

I1.077075.560 - Ehem.SpPl. Ziegelstr.- Erschl.beitr.
I1.015052.565 - Ehem.SpPl. Ziegelstr.- Verkauf

Beschreibung der Maßnahme

Umwandlung und Verkauf eines ehemals als Spielplatz festgesetzten und mittlerweile als solches nicht mehr benötigten Grundstücks in einen Bauplatz inkl. Herstellung der Erschließungsanlagen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066139.500 Ehem.SpPl. Ziegelstr.- SWK	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.999,20 €	100,80 €
I1.077075.500 Ehem.SpPl. Ziegelstr.- Straße	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.354,22 €	45,78 €
Gesamtvolume Ausgaben	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.353,42 €	146,58 €
I1.077075.560 Ehem.SpPl. Ziegelstr.- Erschl.beitr.	-5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.800,00 €	-5.861,24 €	0,00 €	0,00 €	61,24 €
I1.015052.565 Ehem.SpPl. Ziegelstr.- Verkauf	-132.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-132.000,00 €	-136.199,51 €	0,00 €	0,00 €	4.199,51 €
Gesamtvolume Einnahmen	-137.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-137.800,00 €	-142.060,75 €	0,00 €	0,00 €	4.260,75 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Das Grundstück ist mittlerweile verkauft und die Erschließungsanlagen sind bis auf wenige Arbeiten fertiggestellt. Die Mehreinnahmen sind durch die seinerzeit beschlossene Erhöhung des Verkaufspreises begründet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Umgestaltung Sportplatzumfeld Wapeldorf**

I-PSP-Elemente: 11.014076.500 - Umgestaltung Sportpl. Wapeldorf, Liegen.

11.014076.555 - Zuschuss Dorfern. Sportpl.Wapeldorf,Lieg

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms wird der Sportplatz in Wapeldorf umgestaltet. Neben einer Aufwertung des Spielfeldes werden eine Streuobstwiese, ein Boulefeld, ein kleiner Spielplatz und Sitzmöglichkeiten geschaffen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.014076.500 Umgestaltung Sportpl. Wapeldorf, Liegen.	85.000,00 €	0,00 €	23.654,57 €	108.654,57 €	1.145,64 €	0,00 €	97.354,86 €	10.154,07 €
Gesamt volumen Ausgaben	85.000,00 €	0,00 €	23.654,57 €	108.654,57 €	1.145,64 €	0,00 €	97.354,86 €	10.154,07 €
11.014076.555 Zuschuss Dorfern. Sportpl.Wapeldorf,Lieg	-53.550,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.550,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	-53.550,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.550,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Im August diesen Jahres endete die Ausschreibung ohne verwertbares Angebot. Ein erneutes Vergabeverfahren konnte inzwischen mit einer Auftragsvergabe abgeschlossen werden. Mit den Arbeiten zur Umsetzung der Maßnahme konnte in der 45. Kalenderwoche begonnen werden. Die Abrechnung der Maßnahme und Einzahlung des Zuschusses erfolgt voraussichtlich im 1. Quartal 2019.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Neubau Kindergarten Feldbreite II**

I-PSP-Elemente: I1.029801.500 - Neubau, Kiga Feldbreite II

I1.029801.555 - Zusch. Landkr Neubau, Kiga Feldbreite II

Beschreibung der Maßnahme

Schaffung eines zusätzlichen zweizügigen Kindergartens an der Feldbreite in Südende II zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen im Hauptort.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.029801.500 Neubau, Kiga Feldbreite II	450.000,00 €	243.018,49 €	60.618,80 €	753.637,29 €	281.689,63 €	232.556,97 €	164.564,48 €	74.826,21 €
Gesamtvolume Ausgaben	450.000,00 €	243.018,49 €	60.618,80 €	753.637,29 €	281.689,63 €	232.556,97 €	164.564,48 €	74.826,21 €
I1.029801.555 Zusch. Landkr Neubau, Kiga Feldbreite II	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €
Gesamtvolume Einnahmen	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Kindergarten ist fertiggestellt und bezogen. Die Schlussrechnung liegt vor und wird derzeit geprüft. Noch zu erledigende Restarbeiten an den Außenanlagen konnten Anfang November abgeschlossen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Neubau Kindergarten Sandbergstraße**

I-PSP-Elemente: 11.032401.500 - Neubau, Kiga Sandbergstr.

11.032401.555 - Zusch. Landkreis Neubau, Kiga Sandbergst

Beschreibung der Maßnahme

Schaffung eines zusätzlichen zweizügigen Kindergartens an der Sandbergstraße in Wahnbek zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen im Gemeindegürtel.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.032401.500 Neubau, Kiga Sandbergstr.	450.000,00 €	229.884,32 €	74.471,06 €	754.355,38 €	337.291,43 €	219.545,74 €	141.826,45 €	55.691,76 €
Gesamtsumme Ausgaben	450.000,00 €	229.884,32 €	74.471,06 €	754.355,38 €	337.291,43 €	219.545,74 €	141.826,45 €	55.691,76 €
11.032401.555 Zusch. Landkreis Neubau, Kiga Sandbergst	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €
Gesamtsumme Einnahmen	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Kindergarten ist fertiggestellt und bezogen. Die Schlussrechnung liegt vor und wird derzeit geprüft. Es sind noch Restarbeiten an den Außenanlagen zu erledigen, die bis Mitte Dezember abgeschlossen sein sollen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Neubau Krippe Sandbergstraße**

I-PSP-Elemente: I1.032301.500 - Neubau Krippe Sandbergstr.

I1.032301.555 - Zusch. Landkr.Neubau Krippe Sandbergstr.

I1.032302.555 - Zuschuss v.Land Krippe Sandbergstr.

Beschreibung der Maßnahme

Schaffung einer zusätzlichen zweizügigen Kinderkrippe an der Sandbergstraße in Wahnbek zur Deckung des Bedarfs an Krippenplätzen im Gemeindesüden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.032301.500 Neubau Krippe Sandbergstr.	800.000,00 €	683.906,66 €	0,00 €	1.483.906,66 €	267.702,91 €	409.226,70 €	783.183,54 €	23.793,51 €
Gesamt volumen Ausgaben	800.000,00 €	683.906,66 €	0,00 €	1.483.906,66 €	267.702,91 €	409.226,70 €	783.183,54 €	23.793,51 €
I1.032301.555 Zusch. Landkr.Neubau Krippe Sandbergstr.	-76.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.600,00 €
I1.032302.555 Zuschuss v.Land Krippe Sandbergstr.	-360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-360.000,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	-436.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-436.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-436.600,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Kinderkrippe befindet sich derzeit im Innenausbau. Die Fertigstellung ist voraussichtlich im Dezember 2018. Für Januar 2019 wird die Fertigstellung der Außenanlage erwartet. Die Abrechnung erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Erweiterung und Sanierung KGS Wilhelmstr**

I-PSP-Elemente: I1.045282.500 - Anbau 4 Klassenr., KGS Wilhelmstr. I1.045308.555 - Zuschuss vom Land Komm.Inv.Pr., KGS
 I1.045294.500 - San. Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstr.
 I1.045295.500 - San. Fassade Haupteing., KGS Wilhelmstr.
 I1.045296.500 - Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstr.
 I1.045304.500 - Erw. Heizzentrale, KGS Wilhelmstr.
 I1.045305.500 - Erw. Regelungstechn., KGS Wilhelmstr.

Beschreibung der Maßnahme

Erweiterung der KGS Wilhelmstraße um 5 Klassenräume zzgl. Versorgungsräume. Sanierung der Lüftungsanlage, der Fassade des Haupteinganges und Erweiterung der Heizzentrale und Regelungstechnik.

Nachrichtlich: Die ursprüngliche Planung umfasste 4 Klassenräume. Bei fortschreitender Planung wurde dieses jedoch auf 5 geändert. Hierunter fallen auch die Mieten für die Modulklassen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.045282.500 Anbau 4 Klassenr., KGS Wilhelmstr.	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	24.151,05 €	0,00 €	0,00 €	15.848,95 €
I1.045294.500 San. Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstr.	0,00 €	145.746,64 €	50.000,00 €	195.746,64 €	37.275,38 €	145.746,64 €	8.790,53 €	3.934,09 €
I1.045295.500 San. Fassade Haupteing., KGS Wilhelmstr.	0,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	85.000,00 €	19.621,89 €	49.105,35 €	894,65 €	15.378,11 €
I1.045296.500 Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstr.	1.600.000,00 €	302.191,03 €	286.357,04 €	2.188.548,07 €	1.172.385,00 €	176.994,56 €	753.113,11 €	86.055,40 €
I1.045304.500 Erw. Heizzentrale, KGS Wilhelmstr.	150.000,00 €	0,00 €	-135.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
I1.045305.500 Erw. Regelungstechn., KGS Wilhelmstr.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	19.077,52 €	0,00 €	10.922,48 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.820.000,00 €	497.937,67 €	236.357,04 €	2.554.294,71 €	1.272.510,84 €	371.846,55 €	773.720,77 €	136.216,55 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Erweiterung und Sanierung KGS Wilhelmstr**

11.045308.555 Zuschuss vom Land Komm.Inv.Pr., KGS	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Restarbeiten hinsichtlich dem Anbau der Klassenräume sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Die Maßnahmen an den Außenanlagen befinden sich im Vergabeverfahren. Die Sanierung der Fassade des Haupteingangs ist abgeschlossen. Für die Sanierung der Lüftungsanlage wird die Fertigstellung im Dezember erwartet. Die Arbeiten an der Heizungsanlage wurden auf 2019 verschoben. Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden für den Haushalt 2019 neu angemeldet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Umbau und Erweiterung GS Kleibrok**

I-PSP-Elemente: I1.041227.500 - Anbau Klassenräume u. Mensa, GS Kleibrok

I1.041229.500 - Neuanlage Schulhof, GS Kleibrok

I1.041235.510 - Spielgerät Kombianlage, GS Kleibrok

Beschreibung der Maßnahme

Ausbau der Grundschule Kleibrok zur dreizügigen Ganztags-Grundschule. Es werden 8 zusätzliche Klassenräume (je ca. 67m²) für den Unterricht von jeweils ca. 22 Schülerinnen und Schülern zzgl. Gruppenräume, Werkraum, EDV-Raum, Sanitäranlagen und Mensa geschaffen.

Die Außenanlagen des Schulgeländes werden umgestaltet. Die Parkplätze und die Haltesituation des Schulbusses werden neu beordnet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.041227.500 Anbau Klassenräume u. Mensa, GS Kleibrok	0,00 €	956.166,32 €	232.845,35 €	1.189.011,67 €	157.340,45 €	927.655,40 €	25.993,91 €	78.021,91 €
I1.041229.500 Neuanlage Schulhof, GS Kleibrok	300.000,00 €	194.422,36 €	-27.000,00 €	467.422,36 €	272.191,19 €	191.898,75 €	1.760,82 €	1.571,60 €
I1.041235.510 Spielgerät Kombianlage, GS Kleibrok	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	327.000,00 €	1.150.588,68 €	205.845,35 €	1.683.434,03 €	429.531,64 €	1.119.554,15 €	27.754,73 €	106.593,51 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Ausbau der Grundschule und die Neugestaltung der Außenanlagen ist abgeschlossen. Abschlagszahlungen wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet. Die Schlussrechnungen wurden angefordert und können voraussichtlich noch bis Ende des Jahres beglichen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Kreisschulbaukasse**

I-PSP-Elemente:

11.049604.565 - Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK

Beschreibung der Maßnahme

Die Kreisschulbaukasse wird aufgelöst. Die Gemeinde erhält aus der Kreisschulbaukasse jährlich vor Jahren gegebene Ausleihungen zurück.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-179.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-179.900,00 €	-179.956,05 €	0,00 €	0,00 €	56,05 €
Gesamt volumen Einnahmen	-179.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-179.900,00 €	-179.956,05 €	0,00 €	0,00 €	56,05 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Für das Jahr 2018 stehen der Gemeinde Rastede 179.956,05 Euro zu. Dieser Betrag wurde zum 01.07.2018 von der Kreisschulbaukasse an die Gemeinde ausgezahlt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: I1.052610.500 - Erneuerung Fenster, Palais

I1.052610.555 - Zuschuss v.Land f. Fenster, Palais

I1.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften

I1.052611.555 - Zuschuss v.Land Fenster+Heizung, Palais

Beschreibung der Maßnahme

Die Fenster und die Heizung befinden sich bereits seit langem in einem sanierungswürdigen Zustand, so dass die Gemeinde als Mieterin bereits vor dem Ankauf einzelne Fenster saniert hat. Nach dem Ankauf werden nun die übrigen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und hierfür Zuschüsse eingeworben.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.052610.500 Erneuerung Fenster, Palais	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.367,70 €	116.632,30 €
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	125.915,00 €	0,00 €	11.927,50 €	137.842,50 €	137.842,00 €	0,00 €	0,00 €	0,50 €
Gesamt volumen Ausgaben	245.915,00 €	0,00 €	11.927,50 €	257.842,50 €	137.842,00 €	0,00 €	3.367,70 €	116.632,80 €
I1.052610.555 Zuschuss v.Land f. Fenster, Palais	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €
I1.052611.555 Zuschuss v.Land Fenster+Heizung, Palais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Fenster und die Heizung werden im Frühjahr 2019 saniert. Für diese Maßnahmen werden Zuschüsse eingeworben. Bevor kein endgültiger Förderbescheid vorliegt, darf mit der Maßnahme nicht begonnen werden (sog. vorzeitiger Maßnahmenbeginn). Insoweit wurden die Mittel für diese Maßnahme im Haushalt 2019 neu veranschlagt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Ankauf von Kompensationsflächen**

I-PSP-Elemente: I1.083908.510 - 2016 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün

I1.083909.510 - 2017 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün

I1.083910.510 - 2018 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün

Beschreibung der Maßnahme

Zur Kompensation der Eingriffe in die Natur durch Bauleitplanverfahren wird ein Ökokonto geführt. Durch den Ankauf von Kompensationsflächen werden hierin Werteinheiten gutgeschrieben, die bei Rechtskraft von Bebauungsplänen verbraucht werden können.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083908.510 2016 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	0,00 €	42.715,00 €	1.323,72 €	44.038,72 €	1.323,72 €	42.715,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.083909.510 2017 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	0,00 €	70.208,99 €	-1.323,72 €	68.885,27 €	-52.657,52 €	41.897,72 €	26.743,50 €	52.901,57 €
I1.083910.510 2018 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €	304.374,10 €	0,00 €	1.200,00 €	74.425,90 €
Gesamt volumen Ausgaben	380.000,00 €	112.923,99 €	0,00 €	492.923,99 €	253.040,30 €	84.612,72 €	27.943,50 €	127.327,47 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Ankauf von Kompensationsflächen erfolgt abhängig vom Zeitpunkt der Rechtskraft von Bebauungsplänen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Abwicklung einzelner Ankäufe erfolgten aus den Haushaltsjahren 2016 und 2017 Mittelübertragungen (Haushaltsreste) ins aktuelle Haushaltsjahr.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Bahnunterführung Raiffeisenstraße**

I-PSP-Elemente: 11.077036.525 - Zusch. an LK f. Bahnunterfüh. Raiff, Str

Beschreibung der Maßnahme

Zum Ziel der Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges an der Raiffeisenstraße (K 133) beteiligt sich die Gemeinde Rastede an den Kosten zur Verkehrsuntersuchung und Planungen des Landkreises Ammerland.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077036.525 Zusch. an LK f. Bahnunterfüh. Raiff, Str	250.000,00 €	0,00 €	-200.391,67 €	49.608,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.608,33 €
Gesamtvolumen Ausgaben	250.000,00 €	0,00 €	-200.391,67 €	49.608,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.608,33 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die bisherigen Untersuchungsergebnisse wurden in öffentlicher Sitzung präsentiert. Auf die Vorlage 2017/218 wird insoweit verwiesen. Alternative Lösungsansätze sind zwischenzeitlich gegenüber dem Landkreis Ammerland kommuniziert worden. Seitens des Landkreises Ammerland ist ein Planungsauftrag für jene Alternativlösungen vergeben worden. Das die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in voller Höhe für 2018 abgerufen werden, ist derzeit nicht zu erwarten. Die Vorstellung der Ergebnisse durch den Landkreis Ammerland wird 2019 erwartet.

Die Mittelverschiebung erfolgte zur Deckung der Mehrkosten bei der Herstellung des Spielplatzes in der Graf-Johann-Straße sowie für die Mehrkosten bei der Erweiterung der GS Kleibrok.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Beiträge**

I-PSP-Elemente:

I1.071994.550 - 2018 RW-Beiträge

I1.066053.550 - 2018 SW-Beiträge

<u>Beschreibung der Maßnahme</u> Für die erstmaligen Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutzwasser- und Regenwasserkanal sind Beiträge zu erheben. Neben den Beitragseinnahmen für Einzelmaßnahmen enthalten die Ansätze auch die Beitragseinnahmen für Erschließungsgebiete und Straßenausbaumaßnahmen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.071994.550 2018 RW-Beiträge	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-71.493,04 €	0,00 €	0,00 €	51.493,04 €
I1.066053.550 2018 SW-Beiträge	-67.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-67.500,00 €	-215.897,15 €	0,00 €	0,00 €	148.397,15 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-87.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-87.500,00 €	-287.390,19 €	0,00 €	0,00 €	199.890,19 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

<u>Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme</u> Beiträge für Anschlüsse von Grundstücken an den Kanal werden abhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses erhoben. Mehreinnahmen sind entstanden, weil in 2018 vermehrt Beiträge für Anschlüsse aus Vorjahren erhoben wurden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPL 100 Im Göhlen**

I-PSP-Elemente: I1.076974.500 - BPL 100 Im Göhlen, Straßenbau

I1.076996.560 - Erschl.-Beitrag BPL.100 Im Göhlen, Str.

I1.066039.500 - BPL.100 Im Göhlen, SWK

I1.015018.565 - BPL 100 Im Göhlen -Verkauf

I1.071991.500 - BPL 100 Im Göhlen, RWK

I1.015030.510 - BPL 100 Im Göhlen -Ankauf

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Hankhausen I entsteht ein neues Wohngebiet mit ca. 100 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076974.500 BPL 100 Im Göhlen, Straßenbau	1.197.000,00 €	17.604,48 €	-455.000,00 €	759.604,48 €	427.914,47 €	17.604,48 €	56.337,35 €	257.748,18 €
I1.066039.500 BPL.100 Im Göhlen, SWK	385.000,00 €	11.943,11 €	0,00 €	396.943,11 €	33.378,20 €	6.871,54 €	94.367,63 €	262.325,74 €
I1.071991.500 BPL 100 Im Göhlen, RWK	858.000,00 €	7.383,10 €	-200.000,00 €	665.383,10 €	273.794,62 €	7.383,10 €	145.622,58 €	238.582,80 €
I1.015030.510 BPL 100 Im Göhlen -Ankauf	0,00 €	1.068.166,96 €	97.911,96 €	1.166.078,92 €	160.322,41 €	1.002.522,14 €	0,00 €	3.234,37 €
Gesamt volumen Ausgaben	2.440.000,00 €	1.105.097,65 €	-557.088,04 €	2.988.009,61 €	895.409,70 €	1.034.381,26 €	296.327,56 €	761.891,09 €
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPL.100 Im Göhlen, Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.015018.565 BPL 100 Im Göhlen -Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Flächen wurden angekauft und werden derzeit hinsichtlich der Straßenführung, der Kanalisation und des Regenrückhaltebeckens erschlossen. Anschließend erfolgt in Abschnitten der Verkauf der Baugrundstücke (vgl. Vorlage 2018/086). Die Abrechnung der Erschließungskosten erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl.104A Erw. Osterm.II/Ligusterw. (2.B)**

I-PSP-Elemente: I1.076980.500 - BPl. 104 A Erw. Ostermoor II, Straße
 I1.071995.500 - BPl.104A Erw.Ostermoor II Ligusterw.,RWK
 I1.066054.500 - BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw., SWK
 I1.077054.500 - BPl. 78 B Ostermoor II Ligusterweg, Str.

I1.076981.560 - Erschl.-Beitr. BPl. 104 A, Straße
 I1.015013.565 - BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw.-Verkau
 I1.071996.565 - BPl.104A Verk. Hausanschl.Schächte, RWK
 I1.066055.565 - BPl.104 A Verk. Hausanschl.Schächte, SWK

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Lehmden ist 2016/ 2017 ein neues Wohngebiet mit 13 Bauplätzen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076980.500 BPl. 104 A Erw. Ostermoor II, Straße	0,00 €	150.516,08 €	0,00 €	150.516,08 €	0,00 €	72.863,48 €	77.652,60 €	0,00 €
I1.071995.500 BPl.104A Erw.Ostermoor II Ligusterw.,RWK	0,00 €	16.723,54 €	0,00 €	16.723,54 €	0,00 €	2.770,52 €	13.953,02 €	0,00 €
I1.066054.500 BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw., SWK	0,00 €	16.732,00 €	0,00 €	16.732,00 €	0,00 €	2.557,41 €	14.174,59 €	0,00 €
I1.077054.500 BPl. 78 B Ostermoor II Ligusterweg, Str.	0,00 €	49.902,90 €	0,00 €	49.902,90 €	0,00 €	25.000,00 €	11.621,69 €	13.281,21 €
Gesamt volumen Ausgaben	0,00 €	233.874,52 €	0,00 €	233.874,52 €	0,00 €	103.191,41 €	117.401,90 €	13.281,21 €
I1.076981.560 Erschl.-Beitr. BPl. 104 A, Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.821,94 €	0,00 €	0,00 €	21.821,94 €
I1.015013.565 BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw.-Verkau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-28.735,97 €	0,00 €	0,00 €	28.735,97 €
I1.071996.565 BPl.104A Verk. Hausanschl.Schächte, RWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
I1.066055.565 BPl.104 A Verk. Hausanschl.Schächte, SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-51.557,91 €	0,00 €	0,00 €	51.557,91 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl.104A Erw. Osterm.II/Ligusterw. (2.B)**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Alle Wohngrundstücke sind verkauft. Die Fertigstellung der Enderschließung und die Abnahme der Baumaßnahme sind erfolgt. Die Schlussrechnung wird im 4. Quartal 2018 erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg**

I-PSP-Elemente: I1.077053.500 - BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.

I1.077053.560 - Erschl.-Beiträge BPl. 104 B, Straße

I1.066114.500 - BPl. 104B Nethener Weg/Feldrosenweg,

I1.015043.565 - BPl. 104 B NethenerW/Felrosenw.-Verkauf

I1.072030.500 - BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw., RWK

I1.015034.510 - BPl. 104 B NethenerW/Felrosenw.-Ankauf

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet mit 25 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077053.500 BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.	266.000,00 €	19.524,30 €	-14.973,95 €	270.550,35 €	79.698,72 €	19.524,30 €	170.917,67 €	409,66 €
I1.066114.500 BPl. 104B Nethener Weg/Feldrosenweg, SWK	169.000,00 €	9.618,51 €	0,00 €	178.618,51 €	89.307,80 €	5.829,01 €	40.245,05 €	43.236,65 €
I1.072030.500 BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw., RWK	186.000,00 €	17.992,14 €	0,00 €	203.992,14 €	103.924,41 €	17.992,14 €	43.680,21 €	38.395,38 €
I1.015034.510 BPl. 104 B NethenerW/Felrosenw.-Ankauf	0,00 €	11.425,32 €	-574,48 €	10.850,84 €	0,00 €	2.345,23 €	0,00 €	8.505,61 €
Gesamt volumen Ausgaben	621.000,00 €	58.560,27 €	-15.548,43 €	664.011,84 €	272.930,93 €	45.690,68 €	254.842,93 €	90.547,30 €
I1.077053.560 Erschl.-Beiträge BPl. 104 B, Straße	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-190.000,00 €
I1.015043.565 BPl. 104 B NethenerW/Felrosenw.-Verkauf	-370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-370.000,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	-560.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-560.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-560.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Flächen wurden erfolgreich angekauft und werden derzeit erschlossen.

Die Baugrundstücke sind mittlerweile in Gänze reserviert, sodass nach Abschluss der Vermessungsarbeiten mit den Beurkundungen zwecks Verkauf begonnen werden soll.

Die Ersterschließung soll Mitte November fertiggestellt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 105 Südlich Schlosspark III**

I-PSP-Elemente: I1.066076.500 - BPl.105 Südlich Schlosspark III, SWK
 I1.072017.500 - BPl. 105 Südl.Schlosspark III, RWK
 I1.077011.500 - BPl. 105 Südlich Schlosspark III, Str.
 I1.064914.500 - BPl. 105 Südl.Schlosspark III,Spielplatz
 I1.084903.525 - Zuschuss Wald BPl.105, Kompensationsfl.

I1.015020.565 - BPl. 105 Südl. Schlosspark III -Verkauf
 I1.072019.565 - BPl. 105 Verk. Hausanschl.-Schächte, RWK

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Hankhausen II ist 2016/2017 ein neues Wohngebiet mit 39 Bauplätzen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066076.500 BPl.105 Südlich Schlosspark III, SWK	0,00 €	933,78 €	0,00 €	933,78 €	0,00 €	0,00 €	933,78 €	0,00 €
I1.072017.500 BPl. 105 Südl.Schlosspark III, RWK	0,00 €	996,25 €	0,00 €	996,25 €	0,00 €	0,00 €	996,25 €	0,00 €
I1.077011.500 BPl. 105 Südlich Schlosspark III, Str.	66.000,00 €	218.814,59 €	-66.000,00 €	218.814,59 €	0,00 €	65.400,00 €	153.414,59 €	0,00 €
I1.064914.500 BPl. 105 Südl.Schlosspark III,Spielplatz	0,00 €	0,00 €	89.962,64 €	89.962,64 €	86.788,58 €	0,00 €	0,00 €	3.174,06 €
I1.084903.525 Zuschuss Wald BPl.105, Kompensationsfl.	0,00 €	150,63 €	0,00 €	150,63 €	0,00 €	150,63 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	66.000,00 €	220.895,25 €	23.962,64 €	310.857,89 €	86.788,58 €	65.550,63 €	155.344,62 €	3.174,06 €
I1.015020.565 BPl. 105 Südl. Schlosspark III -Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-73.467,68 €	0,00 €	0,00 €	73.467,68 €
I1.072019.565 BPl. 105 Verk. Hausanschl.-Schächte, RWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-73.967,68 €	0,00 €	0,00 €	73.967,68 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 105 Südlich Schlosspark III**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Das Baugebiet wurde vollständig abverkauft. Mit der Enderschließung ist im September begonnen worden. Die Fertigstellung ist - vorbehaltlich witterungsbedingter Verzögerungen im Winter - für Dezember geplant. Der Spielplatz ist weitestgehend fertiggestellt und die ausstehende Lieferung der Buchenhecke wird für die kommenden Tage erwartet. Die Abrechnung der Enderschließung erfolgt abschlagsweise

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPL 107 Hugo-Duphorn-Str.**

I-PSP-Elemente: I1.066101.500 - BPL 107 Hugo-Duphorn-Straße, SWK
 I1.072022.500 - BPL 107 Hugo-Duphorn-Str., RWK
 I1.077029.500 - BPL 107 Hugo-Duphorn-Str., Straße
 I1.015053.510 - BPL 107 Rückübertragung Grdstk.1, Wohnb

I1.077029.560 - Erschl.-Beitrag BPL 107, Straße
 I1.015019.565 - BPL 107 Hugo-Duphorn-Str. -Verkauf
 I1.072027.565 - BPL.107 Verk. Hausanschl.Schächte, RWK
 I1.066105.565 - BPL.107 Verk. Hausanschl.Schächte, SWK

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Südende II ist 2016/2017 ein neues Wohngebiet mit 10 Bauplätzen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066101.500 BPL 107 Hugo-Duphorn-Straße, SWK	0,00 €	7.677,25 €	0,00 €	7.677,25 €	0,00 €	2.707,40 €	4.969,85 €	0,00 €
I1.072022.500 BPL 107 Hugo-Duphorn-Str., RWK	0,00 €	7.563,95 €	0,00 €	7.563,95 €	0,00 €	2.707,40 €	4.856,55 €	0,00 €
I1.077029.500 BPL 107 Hugo-Duphorn-Str., Straße	0,00 €	96.053,93 €	0,00 €	96.053,93 €	0,00 €	71.015,62 €	25.038,31 €	0,00 €
I1.015053.510 BPL 107 Rückübertragung Grdstk.1, Wohnb	0,00 €	0,00 €	61.290,00 €	61.290,00 €	61.290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	0,00 €	111.295,13 €	61.290,00 €	172.585,13 €	61.290,00 €	76.430,42 €	34.864,71 €	0,00 €
I1.077029.560 Erschl.-Beitrag BPL 107, Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.635,21 €	0,00 €	0,00 €	21.635,21 €
I1.015019.565 BPL 107 Hugo-Duphorn-Str. -Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.160,03 €	0,00 €	0,00 €	35.160,03 €
I1.072027.565 BPL.107 Verk. Hausanschl.Schächte, RWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
I1.066105.565 BPL.107 Verk. Hausanschl.Schächte, SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-57.795,24 €	0,00 €	0,00 €	57.795,24 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str.**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Das Baugebiet wurde vollständig abverkauft, wobei ein Wohngrundstück zwischenzeitlich rückabgewickelt wurde. Dieses Wohngrundstück befindet sich nun erneut in der Vermarktung und es ist davon auszugehen, dass dieses in Kürze wieder veräußert werden kann. Der Endausbau der Straße ist im 3. Quartal 2018 abgeschlossen worden. Die Auftragnehmer werden aufgefordert die Schlussrechnung zu stellen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 109 Südlich Schlosspark IV**

I-PSP-Elemente: I1.066132.500 - BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, SWK
 I1.072038.500 - BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, RWK
 I1.077067.500 - BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, Straße
 I1.015033.510 - BPl. 109 Süd. Schlosspark IV -Ankauf

I1.077028.560 - Erschl.-Beitrag BPl. 109, Straße
 I1.015044.565 - BPl. 109 Süd. Schlosspark IV -Verkauf

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Hankhausen II entsteht ein neues Wohngebiet mit 18 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066132.500 BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, SWK	57.500,00 €	0,00 €	50.094,42 €	107.594,42 €	68.660,99 €	0,00 €	38.933,43 €	0,00 €
I1.072038.500 BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, RWK	73.500,00 €	0,00 €	39.509,78 €	113.009,78 €	61.160,99 €	0,00 €	51.848,79 €	0,00 €
I1.077067.500 BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, Straße	98.500,00 €	0,00 €	216.093,26 €	314.593,26 €	29.095,14 €	0,00 €	285.498,12 €	0,00 €
I1.015033.510 BPl. 109 Süd. Schlosspark IV -Ankauf	425.000,00 €	0,00 €	-61.290,00 €	363.710,00 €	358.488,03 €	0,00 €	0,00 €	5.221,97 €
Gesamt volumen Ausgaben	654.500,00 €	0,00 €	244.407,46 €	898.907,46 €	517.405,15 €	0,00 €	376.280,34 €	5.221,97 €
I1.077028.560 Erschl.-Beitrag BPl. 109, Straße	-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.000,00 €
I1.015044.565 BPl. 109 Süd. Schlosspark IV -Verkauf	-740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-740.000,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	-825.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-825.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-825.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Mit der Ersterschließung ist Anfang Oktober begonnen worden. Diese wird voraussichtlich bis Ende November andauern. Anschließend erfolgt der Verkauf der Baugrundstücke. Die Abrechnung der Erschließungskosten erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPL.113-Erw. Gewerbegebiet BM-Brötje-Str**

I-PSP-Elemente: I1.077056.500 - BPL. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße
 I1.072033.500 - BPL. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., RWK
 I1.066123.500 - BPL. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., SWK
 I1.003037.510 - BPL. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc

I1.077066.560 - BPL. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.
 I1.003047.565 - BPL. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Leuchtenburg entsteht ein neues Gewerbegebiet mit 4,4 Hektar Baufläche.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077056.500 BPL. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße	322.000,00 €	0,00 €	0,00 €	322.000,00 €	242.339,82 €	0,00 €	22.107,50 €	57.552,68 €
I1.072033.500 BPL. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., RWK	207.000,00 €	0,00 €	-106.635,51 €	100.364,49 €	79.772,78 €	0,00 €	20.591,71 €	0,00 €
I1.066123.500 BPL. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., SWK	184.000,00 €	0,00 €	-110.132,24 €	73.867,76 €	55.987,37 €	0,00 €	16.438,36 €	1.442,03 €
I1.003037.510 BPL. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc	775.000,00 €	0,00 €	0,00 €	775.000,00 €	745.119,26 €	0,00 €	0,00 €	29.880,74 €
Gesamtvolume Ausgaben	1.488.000,00 €	0,00 €	-216.767,75 €	1.271.232,25 €	1.123.219,23 €	0,00 €	59.137,57 €	88.875,45 €
I1.077066.560 BPL. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.003047.565 BPL. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolume Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Flächen wurden angekauft und werden derzeit erschlossen. Die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen wird für Ende November erwartet. Eine größere Teilfläche konnte bereits veräußert werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

I-PSP-Elemente: I1.077055.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße
 I1.072035.500 - BPl. Nördlich Feldstraße, RWK
 I1.066126.500 - BPl. Nördlich Feldstraße, SWK
 I1.015041.510 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Ipwege wird ein neues Wohngebiet mit ca. 50 Bauplätzen geplant. Hierfür sind Grundstückserwerb und Erschließungsmaßnahmen notwendig.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077055.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	39.140,48 €	117.859,52 €
I1.072035.500 BPl. Nördlich Feldstraße, RWK	78.500,00 €	0,00 €	0,00 €	78.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.971,13 €	73.528,87 €
I1.066126.500 BPl. Nördlich Feldstraße, SWK	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.258,25 €	35.741,75 €
I1.015041.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	1.800.000,00 €	8.197,00 €	0,00 €	1.808.197,00 €	94.310,47 €	4.636,87 €	1.608.605,50 €	100.644,16 €
Gesamt volumen Ausgaben	2.096.500,00 €	8.197,00 €	0,00 €	2.104.697,00 €	97.310,47 €	4.636,87 €	1.674.975,36 €	327.774,30 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Ankauf erfolgt gemäß Kaufvertrag noch im Jahr 2018. Für das laufende Jahr ergeben sich lediglich Planungsleistungen, begleitend zum in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan. Bauliche Maßnahmen werden aufgrund des noch laufenden Bauleitplanverfahrens nicht mehr in 2018 erfolgen können.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl.88 Nördlich Havelstraße**

I-PSP-Elemente: I1.065960.500 - BPl. 88 Nörd.Havelstr., SWK+DRL

I1.071933.500 - BPl. 88 Nördlich Havelstr., RWK

I1.076917.500 - BPl. 88 nördl. Havelstraße -Straßenbau

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Wahnbek ist ein neues Wohngebiet entstanden. Hierfür mussten Erschließungsanlagen hergestellt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.065960.500 BPl. 88 Nörd.Havelstr., SWK+DRL	0,00 €	7.294,42 €	0,00 €	7.294,42 €	0,00 €	0,00 €	7.294,42 €	0,00 €
I1.071933.500 BPl. 88 Nördlich Havelstr., RWK	0,00 €	21.949,78 €	0,00 €	21.949,78 €	0,00 €	0,00 €	21.949,78 €	0,00 €
I1.076917.500 BPl. 88 nördl. Havelstraße -Straßenbau	0,00 €	31.950,85 €	0,00 €	31.950,85 €	0,00 €	0,00 €	11.950,85 €	20.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	61.195,05 €	0,00 €	61.195,05 €	0,00 €	0,00 €	41.195,05 €	20.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Endausbau der Straße ist abgeschlossen. Für das Regenrückhaltebecken waren Nachbesserungen erforderlich. Die endgültige Abnahme der Maßnahme soll in Kürze erfolgen. Die Schlussrechnung wird noch für Ende des Jahres erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

Maßnahme/Projekt: **Erneuerung / Sanierung Kläranlage**

I-PSP-Elemente: I1.065984.500 - Klärschlammfäulung, Kläranlage
 I1.066115.500 - Erneuer. Kunststoffkettenräum., Klärwerk
 I1.066116.500 - Neubau Kreidedosiersystem, Klärwerk
 I1.066117.500 - Neubau Rührwerk Kontaktbecken, Klärwerk
 I1.066118.500 - Neubau Flockenmitteldosieranl., Klärwerk
 I1.066085.510 - Sandwäscher, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme

Für die Ertüchtigung und Verbesserung der Kläranlage sind verschiedene Erneuerungen erforderlich.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.065984.500 Klärschlammfäulung, Kläranlage	0,00 €	32.267,88 €	0,00 €	32.267,88 €	0,00 €	7.267,88 €	0,00 €	25.000,00 €
I1.066115.500 Erneuer. Kunststoffkettenräum., Klärwerk	0,00 €	93.336,29 €	8.239,45 €	101.575,74 €	3.859,35 €	90.380,75 €	0,00 €	7.335,64 €
I1.066116.500 Neubau Kreidedosiersystem, Klärwerk	0,00 €	47.708,03 €	4.046,95 €	51.754,98 €	4.046,95 €	47.708,03 €	0,00 €	0,00 €
I1.066117.500 Neubau Rührwerk Kontaktbecken, Klärwerk	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €
I1.066118.500 Neubau Flockenmitteldosieranl., Klärwerk	21.500,00 €	0,00 €	0,00 €	21.500,00 €	0,00 €	0,00 €	16.920,26 €	4.579,74 €
I1.066085.510 Sandwäscher, Kläranlage	0,00 €	0,00 €	1.335,03 €	1.335,03 €	1.335,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	32.000,00 €	173.312,20 €	13.621,43 €	218.933,63 €	9.241,33 €	145.356,66 €	16.920,26 €	47.415,38 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Erneuerung / Sanierung Kläranlage**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Sandwäscher wurde 2017 ausgetauscht. Der 1971 eingebaute Kunststoffkettenräumer wurde 2018 ersetzt. Die Erneuerung des Rührwerks und der Flockmittelstation werden noch 2018 erfolgen. Abschlagszahlungen wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Erneuerung / Sanierung von Pumpstationen**

I-PSP-Elemente: I1.066090.510 - PW Hahn (40) - Ern. elektr./masch. Teil
 I1.066120.510 - San.untersuchung PW Wahnbek, Kläranlage
 I1.066128.510 - PW Hahn (40) Ersatz Abwasserpumpe, PW

Beschreibung der Maßnahme

Die Abwasserpumpen sowie elektrische Bauteile sind abgängig und müssen ausgetauscht werden. Die Druckrohrleitung zwischen dem Ortsteil Wahnbek und der Kläranlage Rastede ist bei Niederschlag überlastet und muss überplant werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066090.510 PW Hahn (40) - Ern. elektr./masch. Teil	60.000,00 €	0,00 €	-11.925,68 €	48.074,32 €	21.893,49 €	0,00 €	0,00 €	26.180,83 €
I1.066120.510 San.untersuchung PW Wahnbek, Kläranlage	0,00 €	14.896,06 €	0,00 €	14.896,06 €	0,00 €	0,00 €	13.290,44 €	1.605,62 €
I1.066128.510 PW Hahn (40) Ersatz Abwasserpumpe, PW	0,00 €	15.539,81 €	1.954,94 €	17.494,75 €	1.954,94 €	15.539,81 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	60.000,00 €	30.435,87 €	-9.970,74 €	80.465,13 €	23.848,43 €	15.539,81 €	13.290,44 €	27.786,45 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Das Pumpwerk in Hahn (Pumpwerksnummer 40) ist inzwischen ausgetauscht worden. Die Schlussabrechnung liegt vor. Die Planung für die Druckrohrleitung wird zum Jahresende vorliegen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Kanalsanierung Kleinenfelde**

I-PSP-Elemente: I1.065981.500 - Am Kleinenfelde, SWK

I1.071999.555 - Erstattung Versorger Kleinfelde, RWK

I1.071999.500 - Am Kleinenfelde, RWK

I1.065981.555 - Am Kleinenfelde Erstatt. Versorger, SWK

I1.066050.500 - PW Danziger Str. - Neubau

Beschreibung der Maßnahme

In den Straßen Goethestraße, Danziger Straße und Am Kleinfelde waren der Regenwasser- und Schmutzwasserkanal stark sanierungsbedürftig. Die Kanäle wurden ausgetauscht und ein Pumpwerk neu installiert. Anschließend mussten die Fahrbahnen neu angelegt werden. Die Nebenanlagen wurden nicht ausgebaut.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.065981.500 Am Kleinenfelde, SWK	0,00 €	146.448,41 €	0,00 €	146.448,41 €	0,00 €	36.154,96 €	70.934,66 €	39.358,79 €
I1.071999.500 Am Kleinenfelde, RWK	0,00 €	63.656,03 €	0,00 €	63.656,03 €	-11.514,42 €	25.656,93 €	22.929,94 €	26.583,58 €
I1.066050.500 PW Danziger Str. - Neubau	0,00 €	2.031,04 €	0,00 €	2.031,04 €	0,00 €	1.516,42 €	0,00 €	514,62 €
Gesamt volumen Ausgaben	0,00 €	212.135,48 €	0,00 €	212.135,48 €	-11.514,42 €	63.328,31 €	93.864,60 €	66.456,99 €
I1.071999.555 Erstattung Versorger Kleinfelde, RWK	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
I1.065981.555 Am Kleinenfelde Erstatt. Versorger, SWK	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-90.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme ist im September 2018 abgeschlossen worden und die Abnahme zwischenzeitlich erfolgt. Abschlagszahlungen wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet. Die Schlussrechnung ist beim Auftragnehmer angefordert.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Revitalisierung Moorbäke**

I-PSP-Elemente: I1.083914.525 - Zusch.an Entwäss.verb. Moorbäke,Öff.Grün

Beschreibung der Maßnahme

Die Moorbäke wird im Abschnitt zwischen Bahnlinie und Roggenmoorweg renaturiert. Die Gemeinde Rastede bezahlt diese Maßnahme anteilig und erhält im Gegenzug hierfür Punkte im Ökokonto zur Kompensation von Bauleitplanverfahren.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083914.525 Zusch.an Entwäss.verb. Moorbäke,Öff.Grün	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	158.736,11 €	0,00 €	0,00 €	91.263,89 €
Gesamtvolumen Ausgaben	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	158.736,11 €	0,00 €	0,00 €	91.263,89 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme ist im August 2018 abgeschlossen worden. Zuschüsse an den Entwässerungsverband wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet. Die Schlussrechnung steht aus und wird noch für das laufende Jahr erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Bachstraße**

I-PSP-Elemente:

11.077009.560 - Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträge

Beschreibung der Maßnahme

Die Bachstraße wurde 2016/2017 zwischen Kleibroker Straße und Schützenhofstraße auf einer Streckenlänge von 650 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde beidseitig ein 1,50 m breiter Gehweg angelegt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077009.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträge	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Gemäß Satzung sind noch Straßenausbaubeiträge von den Anliegern zu erheben. Die Erhebung der Straßenausbaubeiträge wird nicht mehr im Jahr 2018 erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Loyer Weg**

I-PSP-Elemente: I1.071997.500 - Loyer Weg (Buchenstr-bis Emsoldstr), RWK

I1.077035.500 - SAB Loyer Weg bis Emsoldstr., Straßen

Beschreibung der Maßnahme

Der Loyer Weg wird zwischen Emsoldstraße und Buchenstraße auf einer Streckenlänge von 400 m ausgebaut. Neben einer 4,75 m breiten Fahrbahn wird die Straße auf der Südseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen angelegt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.071997.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Emsoldstr), RWK	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €
I1.077035.500 SAB Loyer Weg bis Emsoldstr., Straßen	0,00 €	44.280,76 €	0,00 €	44.280,76 €	0,00 €	1.936,43 €	39.700,98 €	2.643,35 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	67.486,32 €	0,00 €	67.486,32 €	0,00 €	1.936,43 €	62.906,54 €	2.643,35 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme ist im August 2018 abgeschlossen. Abschlagszahlungen wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet. Die Auftragnehmer wurden aufgefordert die Schlussrechnung zu stellen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Schützenhofstr.**

I-PSP-Elemente: I1.066146.500 - SAB Schützenhofstr. - SWK
 I1.072049.500 - SAB Schützenhofstr. - RWK
 I1.077079.500 - SAB Schützenhofstr. - Straße

Beschreibung der Maßnahme
 Der Ausbau der Schützenhofstraße inkl. Nebenanlage und Entwässerungsanlagen zwischen Eichendorff- und Mühlenstraße ist auf einer Länge von 400 m für 2019 vorgesehen. Hierfür ist eine Ausbauplanung (Leistungsphasen 1-4) zu erarbeiten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066146.500 SAB Schützenhofstr. - SWK	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.475,68 €	524,32 €
I1.072049.500 SAB Schützenhofstr. - RWK	15.900,00 €	0,00 €	0,00 €	15.900,00 €	0,00 €	0,00 €	14.933,35 €	966,65 €
I1.077079.500 SAB Schützenhofstr. - Straße	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.951,36 €	1.048,64 €
Gesamtvolume Ausgaben	42.900,00 €	0,00 €	0,00 €	42.900,00 €	0,00 €	0,00 €	40.360,39 €	2.539,61 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Ausbauplanung wird voraussichtlich im 4. Quartal 2018 zur Entscheidung vorgelegt und anschließend den Anliegern vorgestellt. Die Abrechnung der Planungskosten erfolgt abschlagsweise entsprechend des Planungsfortschritts.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

I-PSP-Elemente: I1.076993.500 - Am Voßbarg - Straßenausbau
I1.072011.500 - Straßenausbau Voßbarg - RWK
I1.066058.500 - Straßenausbau Voßbarg, SWK

I1.076993.555 - Zuschuss GVFG Am Voßbarg -
I1.077080.560 - Am Voßbarg - SAB-Beitrag

Beschreibung der Maßnahme
Die Gemeindestraße "Voßbarg" wird zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wird die Straße auf der Nordseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen ausgebaut. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz gefördert. Von den Anliegern sind Straßenausbaubeiträge zu erheben.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	1.200.000,00 €	355.442,49 €	-249.907,01 €	1.305.535,48 €	514.458,83 €	302.798,47 €	426.785,00 €	61.493,18 €
I1.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	113.000,00 €	78.561,54 €	236.102,90 €	427.664,44 €	305.000,00 €	50.014,42 €	64.032,41 €	8.617,61 €
I1.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	310.000,00 €	80.295,91 €	13.804,11 €	404.100,02 €	273.963,90 €	52.500,00 €	73.206,11 €	4.430,01 €
Gesamt volumen Ausgaben	1.623.000,00 €	514.299,94 €	0,00 €	2.137.299,94 €	1.093.422,73 €	405.312,89 €	564.023,52 €	74.540,80 €
I1.076993.555 Zuschuss GVFG Am Voßbarg - Straßenausbau	-800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-800.000,00 €
I1.077080.560 Am Voßbarg - SAB-Beitrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	-800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-800.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Mit der Maßnahme wurde im Dezember 2017 begonnen. Aufgrund von witterungs- und baubedingten Verzögerungen kann die Maßnahme voraussichtlich erst im Frühjahr 2019 abgeschlossen werden. Der Abschnitt zwischen der August-Brötje-Straße und Danziger Straße ist weitestgehend fertiggestellt. Die Abrechnung erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts. Die Erhebung der Straßenausbaubeiträge erfolgt erst nach Abschluss der Gesamtmaßnahme und nach Erstellung der Schlussabnahme.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **2018 Zuschuss an private Unternehmen**

I-PSP-Elemente: 11.003030.525 - 2018 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch

Beschreibung der Maßnahme

Zur Schaffung neuer und zur Sicherung vorhandener Arbeitsplätze sowie für bestimmte investitionsvorbereitende Maßnahmen vergeben der Landkreis Ammerland und die Gemeinden Apen, Bad Zwischenahn, Edeweicht, Rastede, Wiefelstede sowie die Stadt Westerstede Zuschüsse an Unternehmen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.003030.525 2018 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500,00 €	0,00 €	20.077,00 €	66.577,00 €	66.577,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	46.500,00 €	0,00 €	20.077,00 €	66.577,00 €	66.577,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Abruf der Mittel erfolgt in Abhängigkeit der Aufforderung und Prüfung des Landkreises Ammerland im Hinblick auf die Voraussetzungen zur Zuschusswürdigkeit des Antragstellers.