

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **BPl. 58 Gewerbegebiet Königstraße**

I-PSP-Elemente:

11.077085.560 - BPl.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II

11.003051.565 - BPl.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Leuchtenburg (Königstraße) ist ein Gewerbegebiet mit insgesamt 10,3 Hektar an Gewerbeflächen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077085.560 BPl.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
11.003051.565 BPl.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II	-58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-58.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-93.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Sämtliche Grundstücke wurden veräußert. Im Dezember 2019 sind Teilkaufpreiszahlungen fällig.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019

Maßnahme/Projekt: **BPl. 59 Gewerbegebiet Leuchtenburg III**

I-PSP-Elemente:

I1.077098.560 - BBPl. 59III(Leuchtenb.) Erschl.-Beitr.II

I1.003052.565 - BPl.59 LburgIII Verkauf, Wirtsch.II

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Leuchtenburg (Bürgermeister-Brötje-Straße) ist ein Gewerbegebiet mit insgesamt 12,9 Hektar an Gewerbefläche entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077098.560 BBPl. 59III(Leuchtenb.) Erschl.-Beitr.II	-27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.200,00 €	-16.722,22 €	0,00 €	0,00 €	-10.477,78 €
I1.003052.565 BPl.59 LburgIII Verkauf, Wirtsch.II	-38.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.900,00 €	-30.451,28 €	0,00 €	0,00 €	-8.448,72 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-66.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-66.100,00 €	-47.173,50 €	0,00 €	0,00 €	-18.926,50 €

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Sämtliche Grundstücke wurden veräußert bzw. sind bereits reserviert. Im Dezember 2019 werden noch Kaufpreiszahlungen fällig.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Breitbandversorgung**

I-PSP-Elemente: 11.003048.525 - Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII

Beschreibung der Maßnahme
 Bezuschussung zum Ausbau der Internetleitungen in bisher unterversorgten Gemeindeteilen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003048.525 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	43.398,59 €	0,00 €	0,00 €	176.601,41 €
Gesamtvolumen Ausgaben	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	43.398,59 €	0,00 €	0,00 €	176.601,41 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für das Gemeindegebiet gemäß seinerzeitigem Projektplan bereits vollständig abgeschlossen. Nach Information des Landkreises vom 12.11.2019 wird im Dezember voraussichtlich ein Abschlag i. H. v. 15.000 € angefordert. Die Schlussrechnung erfolgt erst im kommenden Jahr.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019

Maßnahme/Projekt: **Wirtschaftsförderung**

I-PSP-Elemente: I1.003041.525 - 2019 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch

I1.003043.525 - 2019 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.

Beschreibung der Maßnahme

Zur Schaffung neuer und zur Sicherung vorhandener Arbeitsplätze sowie für bestimmte investitionsvorbereitende Maßnahmen vergeben der Landkreis Ammerland und die kreisangehörigen Kommunen Zuschüsse an Unternehmen. Das Programm zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist bis 31.12.2020 befristet.

Zur Förderung von ansiedelnden Gewerbebetrieben in den Gewerbegebieten Königstraße, Tannenkrugstraße, Bürgermeister-Brötje-Straße und Leuchtenburg III wird ferner in den Grundstückskaufverträgen vertraglich geregelt, dass seitens der Gemeinde ein Zuschuss an das Gewerbeunternehmen in Höhe von 25 % des anfallenden Kostenbeitrages für den Schmutzwasseranschluss gewährt wird.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003041.525 2019 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	87.000,00 €	49.754,00 €	0,00 €	0,00 €	37.246,00 €
I1.003043.525 2019 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	41.800,00 €	0,00 €	0,00 €	41.800,00 €	19.710,60 €	0,00 €	0,00 €	22.089,40 €
Gesamtvolumen Ausgaben	128.800,00 €	0,00 €	0,00 €	128.800,00 €	69.464,60 €	0,00 €	0,00 €	59.335,40 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Abruf der Mittel erfolgt in Abhängigkeit der Aufforderung und Prüfung des Landkreises Ammerland im Hinblick auf die Voraussetzungen zur Zuschusswürdigkeit des Antragstellers.

Der Zuschuss zum Schmutzwasseranschluss wird erst mit der Kaufpreiszahlung fällig und zu diesem Zeitpunkt im Wege der Verrechnung geleistet.

Maßnahme/Projekt: **Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße**

I-PSP-Elemente: I1.032301.500 - Neubau Krippe Sandbergstr.

I1.032303.525 - Zusch. Sonnensegel , Krippe WahnbekIII

Beschreibung der Maßnahme
Schaffung einer zusätzlichen zweizügigen Kinderkrippe an der Sandbergstraße in Wahnbek zur Deckung des Bedarfs an Krippenplätzen im Gemeindef Süden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.032301.500 Neubau Krippe Sandbergstr.	0,00 €	511.596,40 €	0,00 €	511.596,40 €	-15.012,45 €	444.430,24 €	13.202,40 €	68.976,21 €
I1.032303.525 Zusch. Sonnensegel , Krippe WahnbekIII	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	4.500,00 €	511.596,40 €	0,00 €	516.096,40 €	-15.012,45 €	444.430,24 €	13.202,40 €	73.476,21 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Maßnahme wurde abgeschlossen und die Einrichtung ist inzwischen in Betrieb. Die letzte Schlussrechnung wurde angefordert, bisher allerdings noch nicht durch den Auftragnehmer gestellt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Neubau Kindergarten Buschweg**

I-PSP-Elemente: 11.029801.500 - Neubau, Kiga Feldbreite II

Beschreibung der Maßnahme
Schaffung eines zusätzlichen zweizügigen Kindergartens am Buschweg in Südende II zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen im Hauptort.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.029801.500 Neubau, Kiga Feldbreite II	0,00 €	112.277,25 €	0,00 €	112.277,25 €	0,00 €	98.543,26 €	39,27 €	13.694,72 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	112.277,25 €	0,00 €	112.277,25 €	0,00 €	98.543,26 €	39,27 €	13.694,72 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Maßnahme ist abgeschlossen und fertig abgerechnet. Die restlichen Haushaltsmittel werden für Nacharbeiten benötigt, die nicht in den Bereich der Gewährleistung fallen. Diese Abrechnung wird für den Dezember erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Neubau Kindergarten Sandbergstraße**

I-PSP-Elemente: I1.032401.500 - Neubau, Kiga Sandbergstr.

Beschreibung der Maßnahme
 Schaffung eines zusätzlichen zweizügigen Kindergartens an der Sandbergstraße in Wahnbek zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen im Gemeindesüden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.032401.500 Neubau, Kiga Sandbergstr.	0,00 €	65.638,43 €	0,00 €	65.638,43 €	-665,42 €	64.664,84 €	0,00 €	1.639,01 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	65.638,43 €	0,00 €	65.638,43 €	-665,42 €	64.664,84 €	0,00 €	1.639,01 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Die Inbetriebnahme erfolgte im Juni 2018. Die übrigen Haushaltsmittel werden nicht für die Maßnahme benötigt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Grundschule Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.039232.510 - Seilparcours, GS Feldbreite
 I1.039235.510 - Ersatz für Kletterbaum, GS Feldbreite
 I1.039237.510 - Salzstreuer f.Kompakttraktor, GS Feldbr.
 I1.039238.510 - IServ-Ausstattung, GS Feldbreite

Beschreibung der Maßnahme
 Die abgängigen Spielgeräte werden in Abstimmung mit der Schulleitung ausgetauscht.
 Für den neu angeschafften Kompakttraktor soll ein Salzstreuer angeschafft werden. Zunächst wurde versucht, einen vom Bauhof nicht mehr benötigten Salzstreuer zu verwenden. Traktor und Salzstreuer sind jedoch nicht kompatibel.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.039232.510 Seilparcours, GS Feldbreite	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
I1.039235.510 Ersatz für Kletterbaum, GS Feldbreite	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €
I1.039237.510 Salzstreuer f.Kompakttraktor, GS Feldbr.	2.000,00 €	0,00 €	650,00 €	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	0,00 €
I1.039238.510 IServ-Ausstattung, GS Feldbreite	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	52.200,00 €	0,00 €	650,00 €	52.850,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	50.200,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Nach erfolgter Abstimmung mit der Schulleitung wird die Ausschreibung der neu zu beschaffenden Spielgeräte nunmehr erfolgen.
 Der Salzstreuer wurde bestellt und die Lieferung erfolgt in Kürze.

Maßnahme/Projekt: **Grundschule Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: I1.040218.500 - Sonnenschutzanl.OG Verw., GS Hahn-
 I1.040221.500 - Neubau Pavillion, GS Hahn-Lehmden
 I1.040223.500 - Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden

Beschreibung der Maßnahme
 Der vorhandene Pavillon ist abgängig und muss ersetzt werden.
 Der Schulhof wird in den Sommerferien eine neue vollumfängliche Asphaltoberfläche erhalten.
 Am Gebäude ist im Bereich der Verwaltung (2. OG) ein Sonnenschutz nachzurüsten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.040218.500 Sonnenschutzanl.OG Verw., GS Hahn-Lehmden	5.000,00 €	1.302,66 €	0,00 €	6.302,66 €	4.533,55 €	1.302,66 €	0,00 €	466,45 €
I1.040221.500 Neubau Pavillion, GS Hahn-Lehmden	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	9.785,46 €	0,00 €	0,00 €	2.714,54 €
I1.040223.500 Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden	72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	72.000,00 €	68.469,03 €	0,00 €	0,00 €	3.530,97 €
Gesamtvolumen Ausgaben	89.500,00 €	1.302,66 €	0,00 €	90.802,66 €	82.788,04 €	1.302,66 €	0,00 €	6.711,96 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Der Neubau des Pavillon und der Einbau des Sonnenschutzes sind abgeschlossen.
 Die Sanierung der Schulhofoberfläche wurde in der 43. KW fertiggestellt. Die Abrechnung erfolgt voraussichtlich bis zum Jahresende. Die verfügbaren Haushaltsmittel werden benötigt, da der Untergrund sich nach dem Fräsen vom (alten) Asphalt als nicht tragfähig erwiesen hatte und daher zusätzlicher Boden ausgetauscht werden musste. Die Rechnung liegt jetzt vor und wird in Kürze zur Zahlung angewiesen.

Maßnahme/Projekt: **Grundschule Wahnbek**

- I-PSP-Elemente: I1.044228.500 - Einbau Sonnenschutzanl., GS Wahnbek
 I1.044234.500 - Einbau Hohlraumdämm.- GS Wahnbek
 I1.044235.500 - Energ.San.Stahlbetonteile, GS Wahnbek
 I1.044242.510 - Ersatzturm f.Kombigerät, GS Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme
 Das Gebäude wird mit einem Sonnenschutz nachgerüstet.
 Im Gebäudetrakt an der Schulstraße wird aus energetischen Gründen eine Hohlraumdämmung eingebracht.
 Ebenfalls in diesem Trakt erfolgt die energetische Sanierung der Stahlbetonstützen und der Fassade (Maßnahmen lt. Energie- und Maßnahmenhandbuch).
 Das abgängige Spielgerät wird in Abstimmung mit der Schulleitung ausgetauscht.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.044228.500 Einbau Sonnenschutzanl., GS Wahnbek	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €
I1.044234.500 Einbau Hohlraumdämm.- GS Wahnbek	18.900,00 €	0,00 €	0,00 €	18.900,00 €	0,00 €	0,00 €	18.900,00 €	0,00 €
I1.044235.500 Energ.San.Stahlbetonteile, GS Wahnbek	58.800,00 €	0,00 €	0,00 €	58.800,00 €	440,04 €	0,00 €	54.223,01 €	4.136,95 €
I1.044242.510 Ersatzturm f.Kombigerät, GS Wahnbek	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.002,90 €	3.497,10 €
Gesamtvolumen Ausgaben	129.200,00 €	0,00 €	0,00 €	129.200,00 €	440,04 €	0,00 €	121.125,91 €	7.634,05 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Für die Maßnahmen am Gebäude wurden im Rahmen der durchgeführten Ausschreibungen im Sommer diesen Jahres keine Angebote abgegeben. Die erneute Ausschreibung ist zwischenzeitlich erfolgt und die Arbeiten haben im November begonnen. Die Maßnahmen sollen bis Ende Dezember abgeschlossen werden.
 Der Aufbau des Ersatzturmes für das Kombigerät erfolgt in Kürze.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

- I-PSP-Elemente: I1.045282.500 - Anbau 4 Klassenr., KGS Wilhelmstr. I1.045308.555 - Zuschuss vom Land Komm.Inv.Pr., KGS
- I1.045294.500 - San. Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstr.
- I1.045295.500 - San. Fassade Haupteing., KGS Wilhelmstr.
- I1.045296.500 - Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstr.
- I1.045304.500 - Erw. Heizzentrale, KGS Wilhelmstr.
- I1.045305.500 - Erw. Regelungstechn., KGS Wilhelmstr.
- I1.045313.500 - Ersatz/San.Mus.-tech-Trakt, KGS Wilhelm.
- I1.045285.510 - Ausstattung Licht u. Ton, KGS Wilhelmstr
- I1.045309.510 - Einbauschränke Kunstraum,KGS

Beschreibung der Maßnahme
 Erweiterung der KGS Wilhelmstraße um 5 Klassenräume zzgl. Versorgungsräume. (Hinweis: Die ursprüngliche Planung umfasste 4 Klassenräume. Bei fortschreitender Planung wurde dieses jedoch auf 5 geändert.)
 Sanierung der Lüftungsanlage, der Fassade am Haupteingang und Erweiterung der Heizzentrale und Regelungstechnik.
 Zudem wurden Planungskosten hinsichtlich der Sanierung bzw. des Ersatzes des musisch-technischen Traktes (Flachdachtrakt) veranschlagt.
 Die Umgestaltung des Schulhofes wurde mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsprogramm gefördert. 2019 wird der Restbetrag der Förderung fällig.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.045282.500 Anbau 4 Klassenr., KGS Wilhelmstr.	0,00 €	13.653,40 €	21.500,00 €	35.153,40 €	9.117,19 €	13.173,30 €	8.295,10 €	4.567,81 €
I1.045294.500 San. Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstr.	0,00 €	36.797,72 €	22.600,00 €	59.397,72 €	22.591,18 €	35.802,38 €	0,00 €	1.004,16 €
I1.045295.500 San. Fassade Haupteing., KGS Wilhelmstr.	150.000,00 €	0,00 €	20.400,00 €	170.400,00 €	68.573,15 €	0,00 €	80.821,53 €	21.005,32 €

Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

II.045296.500 Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstr.	0,00 €	601.404,95 €	187.480,99 €	788.885,94 €	185.880,69 €	475.082,86 €	72.120,03 €	55.802,36 €
II.045304.500 Erw. Heizzentrale, KGS Wilhelmstr.	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	158.077,81 €	0,00 €	5.604,68 €	11.317,51 €
II.045305.500 Erw. Regelungstechn., KGS Wilhelmstr.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	27.005,60 €	0,00 €	0,00 €	2.994,40 €
II.045313.500 Ersatz/San.Mus.-tech-Trakt, KGS Wilhelm.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	6.664,00 €	0,00 €	0,00 €	13.336,00 €
II.045285.510 Ausstattung Licht u. Ton, KGS Wilhelmstr	150.000,00 €	0,00 €	7.119,01 €	157.119,01 €	147.978,26 €	0,00 €	900,00 €	8.240,75 €
II.045309.510 Einbauschränke Kunstraum, KGS Wilhelmstr.	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	536.000,00 €	651.856,07 €	259.100,00 €	1.446.956,07 €	625.887,88 €	524.058,54 €	167.741,34 €	129.268,31 €
II.045308.555 Zuschuss vom Land Komm.Inv.Pr., KGS	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Baumaßnahme hinsichtlich der Erweiterung der KGS ist fertig gestellt. Der Erweiterungsbau wurde zwischenzeitlich in Betrieb genommen.

Die Sanierung der Lüftungsanlage und der Fassade am Haupteingang sind abgeschlossen und abgerechnet.

Die Sanierung der Heizzentrale ist erfolgt; die Schlussrechnung steht noch aus.

Die Neuausstattung der Aula mit Licht und Ton ist - bis auf Restarbeiten im Bühnenbereich - erfolgt.

Die Grundlagenplanung des musisch-technischen Traktes wurde erbracht; die Schlussrechnung hierfür wird in Kürze erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Kreisschulbaukasse**

I-PSP-Elemente:

11.049604.565 - Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK

Beschreibung der Maßnahme
 Die Kreisschulbaukasse wird aufgelöst. Die Gemeinde erhält jährlich aus der Kreisschulbaukasse die vor Jahren gegebenen Ausleihungen zurück.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-166.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-166.200,00 €	-166.236,35 €	0,00 €	0,00 €	36,35 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-166.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-166.200,00 €	-166.236,35 €	0,00 €	0,00 €	36,35 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Für 2019 hat die Gemeinde eine Rückzahlung i. H. v. 166.236,33 Euro veranschlagt. Dieser Betrag ist zum 01.07.2019 von der Kreisschulbaukasse an die Gemeinde ausgezahlt worden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: I1.052610.500 - Erneuerung Fenster, Palais
 I1.052612.500 - Erneuerung Fenster u. San. Heizung, Palais
 I1.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften
 I1.052611.555 - Zuschuss v. Land Fenster+Heizung, Palais

Beschreibung der Maßnahme
 Die Fenster und die Heizungsanlage befinden sich bereits seit langem in einem sanierungswürdigen Zustand, so dass die Gemeinde bereits als Mieterin einzelne Fenster saniert hat. Nach dem Ankauf sollen nun die restlichen Fenster und die Heizungsanlage saniert und hierfür Zuschüsse eingeworben werden. 2019 ist die zweite Rate für den Ankauf des Palais fällig.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.052610.500 Erneuerung Fenster, Palais	0,00 €	3.367,70 €	0,00 €	3.367,70 €	0,00 €	3.367,70 €	0,00 €	0,00 €
I1.052612.500 Erneuerung Fenster u. San. Heizung, Palais	328.000,00 €	0,00 €	-242.676,89 €	85.323,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.323,11 €
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	127.469,00 €	0,00 €	0,00 €	127.469,00 €	127.469,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	455.469,00 €	3.367,70 €	-242.676,89 €	216.159,81 €	127.469,00 €	3.367,70 €	0,00 €	85.323,11 €
I1.052611.555 Zuschuss v. Land Fenster+Heizung, Palais	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Sanierungsmaßnahmen wurden zurückgestellt, da die erforderlichen Arbeiten in das Gesamtkonzept zur Neuausrichtung des Palais aufgenommen wurden und damit Bestandteil der Gesamtförderung sind. Dementsprechend kann mit den Arbeiten erst nach Gewährung der Förderung begonnen werden. Eine Umsetzung der Maßnahmen wird erst nach dem Jahr 2020 erfolgen.
 Die zweite Rate des Kaufpreises wurde Anfang Januar 2019 ausgezahlt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Mehrzweckhalle Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.063715.500 - Energ.San.Flachdach ü.Umkl., MZH Feldbr.

I1.063718.510 - Leitergerüst, MZH Feldbreite

Beschreibung der Maßnahme
 Das über dem Umkleidetrakt vorhandene Flachdach ist abgängig und soll in 2019 saniert werden.
 Für Arbeiten z. B. an der Decke wird ein Leitergerüst für die abgängige sogenannte Saalleiter ersatzbeschafft.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.063715.500 Energ.San.Flachdach ü.Umkl., MZH Feldbr.	70.000,00 €	0,00 €	17.500,00 €	87.500,00 €	85.107,27 €	0,00 €	0,00 €	2.392,73 €
I1.063718.510 Leitergerüst, MZH Feldbreite	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	6.474,80 €	0,00 €	0,00 €	1.025,20 €
Gesamtvolumen Ausgaben	77.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €	95.000,00 €	91.582,07 €	0,00 €	0,00 €	3.417,93 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Arbeiten für die Sanierung des Flachdaches wurden durchgeführt und abgerechnet.
 Das mobile Leitergerüst wurde beschafft und in der Mehrzweckhalle eingelagert. Die Abrechnung ist erfolgt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Sporthalle Wahnbek**

I-PSP-Elemente: 11.062211.500 - Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme
 An der Sporthalle Wahnbek wird durch den TUS Wahnbek in Eigenleistung ein Gymnastikraum errichtet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.062211.500 Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek	348.000,00 €	0,00 €	0,00 €	348.000,00 €	1.224,51 €	0,00 €	764,69 €	346.010,80 €
Gesamtvolumen Ausgaben	348.000,00 €	0,00 €	0,00 €	348.000,00 €	1.224,51 €	0,00 €	764,69 €	346.010,80 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Der Rohbau und die Bedachung ist fertiggestellt. Derzeit werden die Arbeiten am Innenausbau ausgeführt. Die Maßnahme soll im 1. Quartal 2020 fertiggestellt werden. Die Arbeiten erfolgen durch den TuS Wahnbek e. V.. Der Zuschuss wird in Abhängigkeit des Baufortschritts abgerufen und gezahlt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Spielplätze**

- I-PSP-Elemente: I1.064908.510 - 2018 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze
 I1.064910.510 - 2019 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze
 I1.064913.510 - Überarbeitung SpPl.Sanddornweg, Spielpl.

Beschreibung der Maßnahme
 Auf den vorhandenen Spielplätzen ist ein altersbedingter Ersatz von einzelnen Spielgeräten erforderlich. Zudem ist die Einrichtung eines "Musterspielplatzes" am Sanddornweg vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.064908.510 2018 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	0,00 €	13.606,18 €	0,00 €	13.606,18 €	0,00 €	12.229,10 €	0,00 €	1.377,08 €
I1.064910.510 2019 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €	1.761,20 €	0,00 €	0,00 €	49.238,80 €
I1.064913.510 Überarbeitung SpPl.Sanddornweg, Spielpl.	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	121.000,00 €	13.606,18 €	0,00 €	134.606,18 €	1.761,20 €	12.229,10 €	0,00 €	120.615,88 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Preisfragen für die Ersatzbeschaffung der einzelnen abgängigen Spielgeräte ist erfolgt. Aufgrund von Lieferzeiten von bis zu 12 Wochen wird ein Gesamtabschluss der Maßnahme erst für Februar 2020 möglich sein. Für den Musterspielplatz Sanddornweg ist eine Ausschreibung erfolgt, die jedoch keine auskömmlichen Preise ergeben hat. Nach der anschließend durchgeführten beschränkten Ausschreibung kann nun der Auftrag im kommenden Verwaltungsausschuss erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019


 Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

I-PSP-Elemente: I1.035214.510 - Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb
 I1.035219.510 - Erweit. Zelt JugendFW, FW Ipwege-
 I1.035222.510 - Navigations-Tablett, FW Ipwege-Wahnbek
 I1.035223.510 - Pressluftatmer (3 Stk.), FW Ipwege

Beschreibung der Maßnahme
 Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges als Ersatz für das abgängige LF8. Aufgrund geänderter Anforderungen wird in Abstimmung mit der Ortswehr ein LF 20 beschafft. Darüber hinaus erfolgt die Ersatz- bzw. Neuanschaffung einzelner Ausstattungsgegenstände.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.035214.510 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb	320.000,00 €	0,00 €	2.206,78 €	322.206,78 €	6.545,00 €	0,00 €	315.661,78 €	0,00 €
I1.035219.510 Erweit. Zelt JugendFW, FW Ipwege-Wahnbek	3.100,00 €	0,00 €	-1.615,30 €	1.484,70 €	1.484,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.035222.510 Navigations-Tablett, FW Ipwege-Wahnbek	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.267,32 €	0,00 €	0,00 €	232,68 €
I1.035223.510 Pressluftatmer (3 Stk.), FW Ipwege	5.400,00 €	0,00 €	-614,00 €	4.786,00 €	4.775,59 €	0,00 €	0,00 €	10,41 €
Gesamtvolumen Ausgaben	330.000,00 €	0,00 €	-22,52 €	329.977,48 €	14.072,61 €	0,00 €	315.661,78 €	243,09 €
I1.035221.565 Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Ipwege	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Ausschreibung und Vergabe des Löschfahrzeuges ist bereits erfolgt. Die Lieferzeit wird voraussichtlich über 24 Monate betragen. Der Gesamtpreis für das Fahrzeug beträgt 322.206,78 € zuzüglich der Kosten für Beschriftung und Überführung. Der den Ansatz übersteigende Betrag wird überplanmäßig bereitgestellt.

Der Verkauf des Altfahrzeuges erfolgt erst nach Lieferung des neuen Löschfahrzeuges.

Die Anschaffung der einzelnen Ausstattungsgegenstände ist bereits erfolgt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Loy-Barghorn**

I-PSP-Elemente: I1.036223.500 - Erw.Mannsch.raum San.Sanitär, FW Loy
 I1.036226.510 - Navigations-Tablett, FW Loy-Barghorn
 I1.036227.510 - Wärmebildkamera, FW Loy-Barghorn

Beschreibung der Maßnahme
 Die Verwaltung wurde beauftragt, Erweiterungsmöglichkeiten am jetzigen Standort der Freiwilligen Feuerwehr Loy-Barghorn zu prüfen. Für eine mögliche Erweiterung wurden entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.
 Darüber hinaus erfolgt die Ersatz- bzw. Neuanschaffung einzelner Ausstattungsgegenstände.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.036223.500 Erw.Mannsch.raum San.Sanitär, FW Loy	300.000,00 €	0,00 €	-278.581,58 €	21.418,42 €	6.902,00 €	0,00 €	39,69 €	14.476,73 €
I1.036226.510 Navigations-Tablett, FW Loy-Barghorn	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.267,32 €	0,00 €	0,00 €	232,68 €
I1.036227.510 Wärmebildkamera, FW Loy-Barghorn	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.282,36 €	0,00 €	0,00 €	217,64 €
Gesamtvolumen Ausgaben	306.000,00 €	0,00 €	-278.581,58 €	27.418,42 €	12.451,68 €	0,00 €	39,69 €	14.927,05 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Planung für den Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr Loy-Barghorn liegt vor und wurde mit der Ortswehr vorbesprochen. Weitere Schritte sollen erst nach Vorliegen der Feuerwehrbedarfsplanung erfolgen. Mit der Maßnahme kann somit frühestens 2020 begonnen werden, in Abhängigkeit der Beschlussfassung zum Feuerwehrbedarfsplan.

 Die Anschaffung der einzelnen Ausstattungsgegenstände ist bereits erfolgt.

Maßnahme/Projekt: **Ankauf von Kompensationsflächen**

I-PSP-Elemente: I1.083910.510 - 2018 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün

I1.083911.510 - 2019 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün

Beschreibung der Maßnahme
 Zur Kompensation der Eingriffe in die Natur durch Bauleitplanverfahren wird ein Ökokonto geführt. Durch den Ankauf von Kompensationsflächen werden Werteinheiten gutgeschrieben, die bei Rechtskraft von Bebauungsplänen verbraucht werden können.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083910.510 2018 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	0,00 €	74.425,90 €	-74.425,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.083911.510 2019 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	300.000,00 €	0,00 €	-272.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	300.000,00 €	74.425,90 €	-346.425,90 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Der Ankauf der Flächen erfolgt abhängig vom Zeitpunkt der Rechtskraft von Bebauungsplänen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Abwicklung einzelner Ankäufe erfolgte aus 2018 eine Mittelübertragung (Haushaltsrest) ins aktuelle Haushaltsjahr. Dieser Ankauf konnte aber letztlich in 2019 nicht realisiert werden. (Die frei gewordenen Mittel wurden für die notwendig gewordene Ersatzbeschaffung der Servereinrichtung im Rathaus verwendet.)

Da das Ökokonto der Gemeinde derzeit gut gefüllt ist, ergibt sich derzeit keine Notwendigkeit für weitere Grundstücksankäufe. Daher wurde ein Großteil der Haushaltsmittel vorerst gesperrt. Sofern der Gemeinde im Laufe des Jahres noch geeignete Flächen zu günstigen Konditionen angeboten werden sollten, könnte noch ein weiterer Ankauf erfolgen. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht absehbar.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Bahnunterführung Raiffeisenstraße**

I-PSP-Elemente: I1.077097.525 - Zusch.an LK f.Bahnunterfüh. Raiff, StrII

Beschreibung der Maßnahme
 Zum Ziel der Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges an der Raiffeisenstraße (K 133) beteiligt sich die Gemeinde Rastede an den Kosten zur Verkehrsuntersuchung und Planungen des Landkreises Ammerland.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077097.525 Zusch.an LK f.Bahnunterfüh. Raiff, StrII	150.000,00 €	0,00 €	-84.248,37 €	65.751,63 €	64.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.251,63 €
Gesamtvolumen Ausgaben	150.000,00 €	0,00 €	-84.248,37 €	65.751,63 €	64.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.251,63 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die bisherigen Untersuchungsergebnisse wurden in öffentlicher Sitzung präsentiert. Auf die Vorlage 2017/218 wird insoweit verwiesen. Alternative Lösungsansätze sind gegenüber dem Landkreis Ammerland kommuniziert und in der Folge erarbeitet worden. Die alternativen Trog-Lösungen wurden dem hiesigen Ausschuss am 28.10.2019 vorgestellt. Im Ergebnis soll nun die Nordwest-Umfahrung vorangetrieben werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Beiträge**

I-PSP-Elemente:

11.066097.550 - 2019 SW-Beiträge

11.072021.550 - 2019 RW-Beiträge

Beschreibung der Maßnahme

Für die erstmaligen Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutzwasser- und Regenwasserkanal sind Beiträge zu erheben. Neben den Beitragseinnahmen für Einzelmaßnahmen enthalten die Ansätze auch die Beitragseinnahmen im Rahmen von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.066097.550 2019 SW-Beiträge	-294.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-294.600,00 €	-290.914,57 €	0,00 €	0,00 €	-3.685,43 €
11.072021.550 2019 RW-Beiträge	-94.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-94.900,00 €	-95.078,85 €	0,00 €	0,00 €	178,85 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-389.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-389.500,00 €	-385.993,42 €	0,00 €	0,00 €	-3.506,58 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Beiträge für die Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutz- bzw. Regenwasserkanal werden laufend in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses erhoben.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

- I-PSP-Elemente:
- I1.076974.500 - BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau
 - I1.066039.500 - BPl.100 Im Göhlen, SWK
 - I1.071991.500 - BPl. 100 Im Göhlen, RWK
 - I1.064915.500 - BPl.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze
 - I1.082937.500 - BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung
 - I1.015030.510 - BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf
- I1.076996.560 - Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.
I1.015018.565 - BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf

Beschreibung der Maßnahme
Im Ortsteil Hankhausen I entsteht ein neues Wohngebiet mit ca. 100 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	470.000,00 €	267.991,17 €	0,00 €	737.991,17 €	22.488,96 €	243.235,52 €	24.755,65 €	447.511,04 €
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	80.000,00 €	262.822,89 €	0,00 €	342.822,89 €	69.672,74 €	261.159,19 €	1.663,70 €	10.327,26 €
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	520.000,00 €	287.498,98 €	0,00 €	807.498,98 €	225.578,23 €	283.332,90 €	4.166,08 €	294.421,77 €
I1.064915.500 BPl.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €	10.896,99 €	0,00 €	0,00 €	81.103,01 €
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	94.300,00 €	0,00 €	0,00 €	94.300,00 €	717,44 €	0,00 €	0,00 €	93.582,56 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.277.300,00 €	818.313,04 €	0,00 €	2.095.613,04 €	329.354,36 €	787.727,61 €	30.585,43 €	947.945,64 €
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-775.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-775.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-775.000,00 €
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-1.944.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.944.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.944.000,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019

Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

Gesamtvolumen Einnahmen	-2.719.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.719.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.719.000,00 €
-------------------------	-----------------	--------	--------	-----------------	--------	--------	--------	-----------------

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.***Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**

Die Flächen wurden angekauft und werden derzeit hinsichtlich der Straßenführung und der Kanalisation erschlossen. Das Regenrückhaltebecken ist fertiggestellt. Durch die Erschließung der Versorgungsunternehmen wird die Erschließung voraussichtlich zum 2. Quartal 2020 abgeschlossen werden. Anschließend erfolgt in Abschnitten der Verkauf der Baugrundstücke (vgl. Vorlage 2018/086). Die Abrechnung der Erschließungskosten erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **BPl. 111 Am Dorfplatz**

I-PSP-Elemente: I1.066133.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK

I1.077068.560 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.

I1.072039.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK

I1.015045.565 - BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf

I1.077068.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße

I1.015035.510 - BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet mit ca. 20 Bauplätzen im Einmündungsbereich Nethener Weg/ Wilhelmshavener Straße.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066133.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK	103.000,00 €	6.103,64 €	25.506,47 €	134.610,11 €	3.291,78 €	6.103,64 €	125.214,69 €	0,00 €
I1.072039.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK	130.000,00 €	7.721,14 €	14.007,09 €	151.728,23 €	3.308,18 €	7.160,24 €	141.259,41 €	0,40 €
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	100.000,00 €	21.142,97 €	0,00 €	121.142,97 €	41.659,76 €	21.142,97 €	58.340,24 €	0,00 €
I1.015035.510 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	168.000,00 €	0,00 €	0,00 €	168.000,00 €	3.962,34 €	0,00 €	0,00 €	164.037,66 €
Gesamtvolumen Ausgaben	501.000,00 €	34.967,75 €	39.513,56 €	575.481,31 €	52.222,06 €	34.406,85 €	324.814,34 €	164.038,06 €
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-338.625,00 €	0,00 €	0,00 €	-338.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-338.625,00 €
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-894.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-894.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-894.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-1.232.625,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.232.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.232.625,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Ersterschließung hatte sich verzögert und wurde zwischenzeitlich begonnen. Die Vermarktung der Grundstücke wird voraussichtlich erst im 2. Quartal 2020 erfolgen. Die Kosten für den Ankauf berücksichtigen noch vorzunehmende Rodung, Vermessung und Geländeanpassungen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **BPl.104A Erw. Osterm.II/Ligusterw. (2.B)**

- I-PSP-Elemente:
- I1.076980.500 - BPl. 104 A Erw. Ostermoor II, Straße
 - I1.071995.500 - BPl.104A Erw.Ostermoor II Ligusterw.,RWK
 - I1.066054.500 - BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw., SWK
 - I1.077054.500 - BPl. 78 B Ostermoor II Ligusterweg, Str.
 - I1.084906.500 - Anpflanzung Komp.Fl. Ligusterw., Natur.

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Lehmden ist 2016/ 2017 ein neues Wohngebiet mit 13 Bauplätzen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076980.500 BPl. 104 A Erw. Ostermoor II, Straße	0,00 €	77.652,60 €	0,00 €	77.652,60 €	0,00 €	0,00 €	77.652,60 €	0,00 €
I1.071995.500 BPl.104A Erw.Ostermoor II Ligusterw.,RWK	0,00 €	13.953,02 €	0,00 €	13.953,02 €	0,00 €	0,00 €	13.953,02 €	0,00 €
I1.066054.500 BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw., SWK	0,00 €	14.174,59 €	0,00 €	14.174,59 €	0,00 €	0,00 €	14.174,59 €	0,00 €
I1.077054.500 BPl. 78 B Ostermoor II Ligusterweg, Str.	0,00 €	24.902,90 €	-395,10 €	24.507,80 €	5.967,87 €	18.539,93 €	0,00 €	0,00 €
I1.084906.500 Anpflanzung Komp.Fl. Ligusterw., Natur.	0,00 €	6.777,58 €	6.362,97 €	13.140,55 €	6.362,97 €	6.777,58 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	137.460,69 €	5.967,87 €	143.428,56 €	12.330,84 €	25.317,51 €	105.780,21 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Alle Wohngrundstücke sind verkauft. Die Fertigstellung der Enderschließung und die Abnahme der Baumaßnahme sind erfolgt. Die Schlussrechnung ist trotz mehrfacher Aufforderung bisher noch nicht vom Auftragnehmer gestellt worden.

Maßnahme/Projekt: **BPl. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg**

I-PSP-Elemente: I1.077053.500 - BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.
 I1.066114.500 - BPl. 104B Nethener Weg/Feldrosenweg,
 I1.072030.500 - BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw.,
 I1.015034.510 - BPl. 104 B NethenerW/Felrosenw.-Ankauf

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet mit 25 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077053.500 BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.	0,00 €	95.817,67 €	18.698,19 €	114.515,86 €	8.698,19 €	5.250,68 €	100.517,18 €	49,81 €
I1.066114.500 BPl. 104B Nethener Weg/Feldrosenweg, SWK	0,00 €	77.981,70 €	0,00 €	77.981,70 €	0,00 €	1.353,73 €	33.391,32 €	43.236,65 €
I1.072030.500 BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw., RWK	0,00 €	36.780,21 €	0,00 €	36.780,21 €	0,00 €	1.274,88 €	35.505,33 €	0,00 €
I1.015034.510 BPl. 104 B NethenerW/Felrosenw.-Ankauf	0,00 €	8.505,61 €	12.726,59 €	21.232,20 €	12.726,59 €	8.505,61 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	219.085,19 €	31.424,78 €	250.509,97 €	21.424,78 €	16.384,90 €	169.413,83 €	43.286,46 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Ersterschließung ist abgeschlossen und deren Schlussrechnung wurde angefordert.
 Mittlerweile wurden sowohl die Einfamilienhaus- als auch die Mehrfamilienhausgrundstücke vermarktet. Für zwei Einfamilienhausgrundstücke stehen noch Rückmeldungen zu den erfolgten Reservierungen aus.

Maßnahme/Projekt: **BPl. 105 Südlich Schlosspark III**

I-PSP-Elemente: I1.066076.500 - BPl.105 Südlich Schlosspark III, SWK

I1.072017.500 - BPl. 105 Südl.Schlosspark III, RWK

I1.077011.500 - BPl. 105 Südlich Schlosspark III, Str.

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Hankhausen II ist 2016/2017 ein neues Wohngebiet mit 39 Bauplätzen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066076.500 BPl.105 Südlich Schlosspark III, SWK	0,00 €	933,78 €	0,00 €	933,78 €	0,00 €	569,31 €	364,47 €	0,00 €
I1.072017.500 BPl. 105 Südl.Schlosspark III, RWK	0,00 €	996,25 €	0,00 €	996,25 €	0,00 €	604,53 €	391,72 €	0,00 €
I1.077011.500 BPl. 105 Südlich Schlosspark III, Str.	0,00 €	153.414,59 €	0,00 €	153.414,59 €	0,00 €	142.930,89 €	10.483,70 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	155.344,62 €	0,00 €	155.344,62 €	0,00 €	144.104,73 €	11.239,89 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Enderschließung ist erfolgt, bedingt durch festgestellte Mängel - die trotz mehrfacher Aufforderung noch nicht beseitigt wurden - jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt nach der Beseitigung der sich darstellenden Mängel.

 Die Grundstücke sind alle vermarktet worden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **BPl. 109 Südlich Schlosspark IV**

I-PSP-Elemente: I1.066132.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK
 I1.072038.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK
 I1.077067.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße
 I1.015033.510 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV -Ankauf

I1.077086.560 - Erschl.-Beitrag BPl. 109, StraßeII
 I1.015055.565 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV -VerkaufII

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Hankhausen II entsteht ein neues Wohngebiet mit 18 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066132.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK	0,00 €	14.733,43 €	1.825,22 €	16.558,65 €	1.825,22 €	13.042,92 €	1.690,51 €	0,00 €
I1.072038.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK	0,00 €	20.348,79 €	2.304,37 €	22.653,16 €	2.304,37 €	18.750,25 €	1.598,54 €	0,00 €
I1.077067.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	0,00 €	252.398,12 €	18.359,73 €	270.757,85 €	8.359,73 €	85.308,02 €	176.151,95 €	938,15 €
I1.015033.510 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV -Ankauf	0,00 €	5.221,97 €	6.278,58 €	11.500,55 €	6.278,58 €	5.221,97 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	292.702,31 €	28.767,90 €	321.470,21 €	18.767,90 €	122.323,16 €	179.441,00 €	938,15 €
I1.077086.560 Erschl.-Beitrag BPl. 109, StraßeII	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-65.000,00 €	-221.025,70 €	0,00 €	0,00 €	156.025,70 €
I1.015055.565 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV -VerkaufII	-650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-650.000,00 €	-1.142.937,67 €	0,00 €	0,00 €	492.937,67 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-715.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-715.000,00 €	-1.363.963,37 €	0,00 €	0,00 €	648.963,37 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Ersterschließung ist abgeschlossen und die Schlussabrechnung wurde angefordert.
 Die Vermarktung der Einfamilienhausgrundstücke ist abgeschlossen. Die Vermarktung der Mehrfamilienhäuser ist abgeschlossen.

Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

- I-PSP-Elemente:
- I1.066150.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, SWK
 - I1.072052.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK
 - I1.077087.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße
 - I1.066151.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., PW
 - I1.072053.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB
 - I1.082939.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel
 - I1.015041.510 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau
 - I1.064916.510 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Ipwege wird ein neues Wohngebiet mit ca. 50 Bauplätzen geplant. Hierfür sind Grundstückserwerb und Erschließungsmaßnahmen notwendig.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066150.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, SWK	440.000,00 €	20.800,85 €	-57.506,47 €	403.294,38 €	63.089,51 €	14.068,85 €	201.671,69 €	124.464,33 €
I1.072052.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK	660.000,00 €	3.428,53 €	-216.497,26 €	446.931,27 €	21.588,49 €	3.428,53 €	339.966,07 €	81.948,18 €
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	690.000,00 €	31.494,94 €	-62.451,17 €	659.043,77 €	82.840,25 €	27.643,48 €	332.471,77 €	216.088,27 €
I1.066151.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., PW	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.459,32 €	46.540,68 €
I1.072053.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB	100.800,00 €	0,00 €	0,00 €	100.800,00 €	4.591,02 €	0,00 €	69.380,63 €	26.828,35 €
I1.082939.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.790,49 €	9.209,51 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019

Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

II.015041.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	0,00 €	93.986,53 €	0,00 €	93.986,53 €	0,00 €	6.691,04 €	0,00 €	87.295,49 €
II.064916.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	2.063.800,00 €	149.710,85 €	-336.454,90 €	1.877.055,95 €	172.109,27 €	51.831,90 €	990.739,97 €	662.374,81 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Ankauf der Flächen ist erfolgt. Mit der Ersterschließung wurde in der 32. KW begonnen. Die Fertigstellung ist für Ende Mai 2020 vorgesehen. Im Anschluss beginnt die Vermarktung der Baugrundstücke.

Maßnahme/Projekt: **Neuanlegung Dorfplatz Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: I1.072048.500 - Dorfplatz Hahn-Lehmden - RWK
 I1.077078.500 - Dorfplatz Hahn-Lehmden - Straße
 I1.077090.500 - Begrünung Dorfplatz Hahn, Straßen
 I1.082940.500 - Beleuchtung Dorfplatz Hahn, Straßenbel.
 I1.077089.510 - Einrichtung Dorfplatz Hahn, Straße
 I1.064918.510 - Spielplatz Dorfplatz Hahn, Spielplätze
 I1.077088.555 - Zusch.v. Land Dorfplatz Hahn, Straßen

Beschreibung der Maßnahme
 Im Rahmen des Dorfwentwicklungsprogramms wird der Dorfplatz vollständig neu angelegt. Der Platz soll eine Fläche für Veranstaltungen, einen kleinen Spielplatz und einen Pavillon umfassen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.072048.500 Dorfplatz Hahn-Lehmden - RWK	3.600,00 €	0,00 €	106.486,66 €	110.086,66 €	237,86 €	0,00 €	1.390,31 €	108.458,49 €
I1.077078.500 Dorfplatz Hahn-Lehmden - Straße	688.500,00 €	0,00 €	0,00 €	688.500,00 €	15.184,15 €	0,00 €	621.900,65 €	51.415,20 €
I1.077090.500 Begrünung Dorfplatz Hahn, Straßen	60.900,00 €	0,00 €	0,00 €	60.900,00 €	0,00 €	0,00 €	35.572,77 €	25.327,23 €
I1.082940.500 Beleuchtung Dorfplatz Hahn, Straßenbel.	32.100,00 €	0,00 €	1.983,67 €	34.083,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.083,67 €
I1.077089.510 Einrichtung Dorfplatz Hahn, Straße	267.500,00 €	0,00 €	-109.470,33 €	158.029,67 €	0,00 €	0,00 €	129.196,31 €	28.833,36 €
I1.064918.510 Spielplatz Dorfplatz Hahn, Spielplätze	33.200,00 €	0,00 €	0,00 €	33.200,00 €	0,00 €	0,00 €	22.963,32 €	10.236,68 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.085.800,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.084.800,00 €	15.422,01 €	0,00 €	811.023,36 €	258.354,63 €
I1.077088.555 Zusch.v. Land Dorfplatz Hahn, Straßen	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019

Maßnahme/Projekt: **Neuanlegung Dorfplatz Hahn-Lehmden**

Gesamtvolumen Einnahmen	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €
-------------------------	---------------	--------	--------	---------------	---------------	--------	--------	---------------

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.***Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**

Durch einen erhöhten Abstimmungsbedarf mit den involvierten Fachbehörden verzögerte sich die Maßnahme. Die Auftragsvergabe erfolgte im Verwaltungsausschuss am 05.11.2019.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

- I-PSP-Elemente:
- I1.065984.500 - Klärschlammfäulung, Kläranlage
 - I1.066117.500 - Neubau Rührwerk Kontaktbecken,
 - I1.066118.500 - Neubau Flockenmitteldosieranl., Klärwerk
 - I1.066156.500 - Nebeingangstür automatik, Kläranlage
 - I1.066119.510 - Mobile Drehkolbenpumpe, Kläranlage
 - I1.066153.510 - Probenschränke f.Zu-/Ablauf, Kläranlage
 - I1.066154.510 - pH-Messung Zulauf, Kläranlage
 - I1.066155.510 - Ern. Pumpen PrimärschlammPW,
 - I1.066158.510 - Gartengeräte, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme
 Für die Ertüchtigung und Verbesserung der Kläranlage sind verschiedene Erneuerungen erforderlich.
 Darüber hinaus erfolgt die Ersatz- bzw. Neuanschaffung einzelner Ausstattungsgegenstände.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.065984.500 Klärschlammfäulung, Kläranlage	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
I1.066117.500 Neubau Rührwerk Kontaktbecken, Klärwerk	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	10.145,90 €	0,00 €	354,10 €
I1.066118.500 Neubau Flockenmitteldosieranl., Klärwerk	0,00 €	21.500,00 €	0,00 €	21.500,00 €	0,00 €	16.920,26 €	0,00 €	4.579,74 €
I1.066156.500 Nebeingangstürautomatik, Kläranlage	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
I1.066119.510 Mobile Drehkolbenpumpe, Kläranlage	8.500,00 €	0,00 €	-3.796,52 €	4.703,48 €	4.703,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

I1.066153.510 Probenschränke f. Zu-/Ablauf, Kläranlage	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	7.602,32 €	0,00 €	0,00 €	897,68 €
I1.066154.510 pH-Messung Zulauf, Kläranlage	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.335,73 €	0,00 €	0,00 €	64,27 €
I1.066155.510 Ern. Pumpen Primärschlamm PW, Kläranlage	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	6.127,54 €	0,00 €	0,00 €	10.872,46 €
I1.066158.510 Gartengeräte, Kläranlage	2.000,00 €	0,00 €	-542,20 €	1.457,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.457,80 €
Gesamtvolumen Ausgaben	44.400,00 €	57.000,00 €	-4.338,72 €	97.061,28 €	20.769,07 €	27.066,16 €	0,00 €	49.226,05 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Erneuerung des Rührwerkes im Kontaktbecken ist abgeschlossen.

Die Druckerhöhungsanlage für die Flockmittelanlage wurde geliefert und eingebaut.

Für die Umrüstung der Nebeneingangstür auf Automatikbetrieb ist der Auftrag vergeben worden und der Einbau ist im November vorgesehen.

Die mobile Drehkolbenpumpe wurde geliefert und bezahlt.

Die Lieferung der Probenschränke und die Elektroanbindung sind erfolgt; die Zahlung ist erfolgt. Für die ph Messung Zulauf erfolgte die Inbetriebnahme am 12.06.2019.

Das Primärschlammumpwerk wurde geliefert und eingebaut, der Rechnungsbetrag wurde am 21.11.2019 zur Zahlung angewiesen; für den dazugehörigen Schaltkasten steht das Angebot der Firma noch aus.

Maßnahme/Projekt: **Rahmenplanung Mühlenstraße**

I-PSP-Elemente: I1.014043.500 - Rahmenplanung Mühlenstraße,
I1.083919.500 - Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc

I1.083919.555 - Zusch.v.Amt reg.Entw. Rahmenpl.,Öff.
I1.083920.555 - Zusch.v. Leader Rahmenpl., Öff.Grün

Beschreibung der Maßnahme
Die Verwaltung wurde im Januar 2019 beauftragt, zusätzlich zu den bisher vorgestellten Varianten des Planungsbüros Kilian und Kollegen eine Planungsvariante vorzulegen, die eine sogenannte "Minimallösung" für das ehemalige Areal der Sportplatzanlage beinhaltet. Die Vorstellung steht im direkten Kontext zur Beschlussfassung zur Sanierung der Bäder.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.014043.500 Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	0,00 €	22.017,07 €	0,00 €	22.017,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.017,07 €
I1.083919.500 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc	420.000,00 €	0,00 €	-420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	420.000,00 €	22.017,07 €	-420.000,00 €	22.017,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.017,07 €
I1.083919.555 Zusch.v.Amt reg.Entw. Rahmenpl.,Öff.Grün	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
I1.083920.555 Zusch.v. Leader Rahmenpl., Öff.Grün	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Der entsprechende Planungsauftrag wurde an das Büro "Kilian + Kollegen Landschaftsarchitekten" erteilt. Die Beratung wurde im BauPIUmStA zurückgestellt und erfolgt nun voraussichtlich im 1. Quartal 2020.

Maßnahme/Projekt: **Verlängerung Straße Hohe Looge**

I-PSP-Elemente: I1.083915.500 - BPl.98 Hohe Looge Biotop Uml., Öff.Grün
 I1.072047.500 - Verlängerung Hohe Looge - RWK
 I1.066144.500 - Verlängerung Hohe Looge - SWK
 I1.077077.500 - Verlängerung Hohe Looge - Straße

Beschreibung der Maßnahme
 Die Straße Hohe Looge soll verlängert werden und eine Wendeanlage erhalten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083915.500 BPl.98 Hohe Looge Biotop Uml., Öff.Grün	20.000,00 €	28.952,00 €	0,00 €	48.952,00 €	6.423,98 €	28.346,99 €	553,38 €	13.627,65 €
I1.072047.500 Verlängerung Hohe Looge - RWK	1.000,00 €	0,00 €	34.709,87 €	35.709,87 €	178,39 €	0,00 €	0,00 €	35.531,48 €
I1.066144.500 Verlängerung Hohe Looge - SWK	1.000,00 €	0,00 €	58.949,98 €	59.949,98 €	178,39 €	0,00 €	0,00 €	59.771,59 €
I1.077077.500 Verlängerung Hohe Looge - Straße	4.500,00 €	0,00 €	188.791,32 €	193.291,32 €	178,40 €	0,00 €	2.615,32 €	190.497,60 €
Gesamtvolumen Ausgaben	26.500,00 €	28.952,00 €	282.451,17 €	337.903,17 €	6.959,16 €	28.346,99 €	3.168,70 €	299.428,32 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Durchführung der Maßnahme wurde für das Jahr 2019 vorgezogen. Mit den Arbeiten wird im 4. Quartal 2019 begonnen werden. Nach erfolgter Vergabe am 05.11.2019 werden die Haushaltsmittel überplanmäßig aus der Rahmenplanung Mühlenstraße bereitgestellt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Loyer Weg**

I-PSP-Elemente: I1.071997.500 - Loyer Weg (Buchenstr-bis Emsoldstr),
I1.077035.500 - SAB Loyer Weg bis Emsoldstr., Straßen

Beschreibung der Maßnahme
Der Loyer Weg wurde zwischen Emsoldstraße und Buchenstraße auf einer Streckenlänge von 400 m ausgebaut. Neben einer 4,75 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Südseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen angelegt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.071997.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Emsoldstr), RWK	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €
I1.077035.500 SAB Loyer Weg bis Emsoldstr., Straßen	0,00 €	40.416,53 €	0,00 €	40.416,53 €	0,00 €	714,00 €	39.700,98 €	1,55 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	63.622,09 €	0,00 €	63.622,09 €	0,00 €	714,00 €	62.906,54 €	1,55 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung ist bereits mehrfach beim Auftragnehmer angefordert worden, liegt aktuell aber weiterhin nicht vor.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Schützenhofstr.**

I-PSP-Elemente: I1.066146.500 - SAB Schützenhofstr. - SWK
 I1.072049.500 - SAB Schützenhofstr. - RWK
 I1.077079.500 - SAB Schützenhofstr. - Straße

Beschreibung der Maßnahme
 Vorgesehen ist der Ausbau der Schützenhofstraße inkl. Nebenanlage und Entwässerungsanlagen zwischen Eichendorff- und Mühlenstraße auf einer Länge von 400 m.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066146.500 SAB Schützenhofstr. - SWK	50.000,00 €	8.475,68 €	0,00 €	58.475,68 €	146,68 €	6.957,48 €	0,00 €	51.371,52 €
I1.072049.500 SAB Schützenhofstr. - RWK	100.000,00 €	14.933,35 €	0,00 €	114.933,35 €	146,68 €	12.262,08 €	0,00 €	102.524,59 €
I1.077079.500 SAB Schützenhofstr. - Straße	100.000,00 €	16.951,36 €	0,00 €	116.951,36 €	16.263,66 €	16.951,36 €	0,00 €	83.736,34 €
Gesamtvolumen Ausgaben	250.000,00 €	40.360,39 €	0,00 €	290.360,39 €	16.557,02 €	36.170,92 €	0,00 €	237.632,45 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Eine Anliegerversammlung ist im Oktober erfolgt. Die Vergabe der Arbeiten soll im Dezember erfolgen. Mit der Baumaßnahme soll im 1. Quartal 2020 begonnen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

I-PSP-Elemente: I1.076993.500 - Am Voßbarg - Straßenausbau
 I1.072011.500 - Straßenausbau Voßbarg - RWK
 I1.066058.500 - Straßenausbau Voßbarg, SWK

I1.076993.555 - Zuschuss GVFG Am Voßbarg -

Beschreibung der Maßnahme
 Die Gemeindestraße "Voßbarg" wurde zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Nordseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen ausgebaut. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz gefördert.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	56.000,00 €	126.080,93 €	9.710,38 €	191.791,31 €	58.139,52 €	25.621,68 €	108.030,11 €	0,00 €
I1.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	11.000,00 €	35.493,10 €	0,00 €	46.493,10 €	0,00 €	0,00 €	35.493,10 €	11.000,00 €
I1.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	45.000,00 €	67.594,57 €	0,00 €	112.594,57 €	0,00 €	0,00 €	34.612,27 €	77.982,30 €
Gesamtvolumen Ausgaben	112.000,00 €	229.168,60 €	9.710,38 €	350.878,98 €	58.139,52 €	25.621,68 €	178.135,48 €	88.982,30 €
I1.076993.555 Zuschuss GVFG Am Voßbarg - Straßenausbau	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Maßnahme wurde abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt jedoch noch nicht vor, da eine Einigung mit dem Auftragnehmer im Hinblick auf die abrechnungsfähigen Massen des entsorgten Materials noch nicht herbeigeführt werden konnte.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019

Maßnahme/Projekt: **Turnierplatz**

I-PSP-Elemente: I1.083921.500 - Investition Turnierplatz, Öffentl. Grün

I1.005025.525 - Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz

Beschreibung der Maßnahme

Die Maßnahmen zur Ertüchtigung des Turnierplatzes 2019/2020 wurden im März 2019 (Vorlage Nr. 2019/007) beschlossen. Wesentliche Punkte sind die Herstellung der Ebenflächigkeit der Tribünenwiese, die Herstellung von Drainagen und der Neubau einer Beregnungsanlage.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083921.500 Investition Turnierplatz, Öffentl. Grün	163.800,00 €	0,00 €	12.895,84 €	176.695,84 €	60.439,60 €	0,00 €	116.256,24 €	0,00 €
I1.005025.525 Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz	0,00 €	14.664,00 €	0,00 €	14.664,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.664,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	163.800,00 €	14.664,00 €	12.895,84 €	191.359,84 €	60.439,60 €	0,00 €	116.256,24 €	14.664,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Submission erfolgte am 08.08.2019. Mit den Arbeiten ist nach der letzten Großveranstaltung in diesem Jahr (Ellernfest) begonnen worden. Die Fertigstellung erfolgte im November 2019.

Bericht Investitionsmaßnahme/-

für Periode Januar bis November 2019



Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

I-PSP-Elemente: I1.085950.510 - Tiefenlockerer f.Sportpl.unterh., Bauhof
 I1.085956.510 - Infrarotgerät /therm.Wildkrautbek.,Bauh.
 I1.085960.510 - Fendt Geräteträger, Bauhof
 I1.085972.510 - Mähgerät f. Schlepper, Bauhof

Beschreibung der Maßnahme
 Bei den aufgeführten Arbeitsgeräten handelt es sich um Ersatzbeschaffungen für abgängige Ausstattungsgegenstände des Bauhofes.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.085950.510 Tiefenlockerer f.Sportpl.unterh., Bauhof	0,00 €	0,00 €	29.780,00 €	29.780,00 €	29.780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.085956.510 Infrarotgerät /therm.Wildkrautbek.,Bauh.	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
I1.085960.510 Fendt Geräteträger, Bauhof	90.000,00 €	0,00 €	-29.780,00 €	60.220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.220,00 €
I1.085972.510 Mähgerät f. Schlepper, Bauhof	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	29.780,00 €	0,00 €	0,00 €	150.220,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Im Frühjahr ist der Tiefenlockerer ausgefallen. Die Reparaturkosten stellten sich als unverhältnismäßig dar, so dass eine unvorhersehbare Ersatzbeschaffung erforderlich wurde. Die Mittel hierfür wurden außerplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgte über einen Teilbetrag der veranschlagten Mittel für den Fendt Geräteträger, dessen Ersatz derzeit noch aufgeschoben werden kann. Stattdessen wird in Kürze die Bestellung einer Kreiselegge und einer Wildkrautbürste erfolgen.
 Die Anschaffung eines Infrarotgerätes wird nach aktuellem Stand entfallen.
 Das Mähgerät wird voraussichtlich im Dezember bestellt werden.

