

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Organisation und Einrichtung ges. Verwaltung**

I-PSP-Elemente: 11.009103.500 - Herrichtung Containerstellfläche, Rathaus

Beschreibung der Maßnahme

Mit zunehmender Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Verwaltung steigt auch der Raumbedarf im Rathaus. Dieser zusätzliche Raumbedarf kann im Rathausgebäude nicht aufgefangen werden, so dass eine anderweitige Unterbringung erfolgen muss. Um auch zukünftig eine Unterbringung des Personals zu gewährleisten, sollen im ersten Schritt Büro-Container angemietet werden, welche vor dem Rathaus aufgestellt und bezogen werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.009103.500 Herrichtung Containerstellfläche, Rath.	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Aus Zeit- und Kostengründen wurde auf die Einrichtung von Büro-Containeranlagen vor dem Rathaus verzichtet. Nach dem Anfang Juni 2022 bereits ein Teil des Fachbereiches Haushalt und Finanzen in die Baumgartenstraße (ehemalige Räumlichkeiten der Residenzort Rastede GmbH) umgezogen ist, wurde als Alternative zu den Büro-Containern am Denkmalsplatz ein Bürogebäude angemietet. Hier ist der Geschäftsbereich Liegenschaften und Gebäudewirtschaft seit August 2022 untergebracht.

Die hier veranschlagten Mittel werden nicht benötigt und stehen als Deckungsmittel im investiven Bereich zur Verfügung.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **BPL.113-Erw. Gewerbegebiet BM-Brötje-Straße**

I-PSP-Elemente: 11.003056.525 - Zuschuss BPL.113 Bodenaust., Wirtschafts

11.077066.560 - BPL. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.

11.003047.565 - BPL. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf

11.072082.565 - Verkauf RW-Schächte BPL.113 Bgm-Brö.,

11.066205.565 - Verkauf SW-Schächte BPL.113 Bgm-Brö.,

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Leuchtenburg (Bürgermeister-Brötje-Straße) wurde eine 4,4 Hektar große Gewerbefläche ausgewiesen und erschlossen. Aufgrund der festgestellten Bodensituation in dem Bereich ist es erforderlich, weitere grundstücksvorbereitende Maßnahmen zu tätigen, damit eine angemessene Baugrundertüchtigung für die Bebauung der gewerblichen Grundstücke vorliegt.

Im Rahmen der Vermarktung der Gewerbegrundstücke werden für 2022 noch entsprechende Einnahmen erwartet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mitterverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.003056.525 Zuschuss BPL.113 Bodenaust., Wirtschafts	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.000,00 €
11.077066.560 BPL. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-41.000,00 €	32.629,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.371,00 €
11.003047.565 BPL. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	-199.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-199.000,00 €	164.877,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.113,00 €
11.072082.565 Verkauf RW-Schächte BPL.113 Bgm-Brö., RW	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
11.066205.565 Verkauf SW-Schächte BPL.113 Bgm-Brö., SW	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-242.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.000,00 €	197.516,00 €	0,00 €	0,00 €	-44.484,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Maßnahme/Projekt: **BPl.113-Erw. Gewerbegebiet BM-Brötje-Straße**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.003047.565 + I1.077066.560 + I1.072082.565 + I1.066205.565: Eine für 2022 geplante Einzahlung ist bereits 2021 durch den Käufer erfolgt. Ein anderer Käufer hat einen für 2023 fälligen Betrag bereits dieses Jahr gezahlt.

I1.003056.525: Für ein verkaufte Gewerbegrundstück liegen bisher noch keine Nachweise für den Bodenaushub vor, sodass ein Zuschuss bisher noch nicht ausgezahlt werden konnte.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Entwicklg.Flächen Moorweg**

- I-PSP-Elemente:
- 11.077102.500 - BPl. GE Moorweg, Straße
 - 11.082945.500 - BPl. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung
 - 11.066173.500 - BPl. GE Moorweg, SWK
 - 11.066174.500 - BPl. GE Moorweg, PW
 - 11.072065.500 - BPl. GE Moorweg, RWK
 - 11.003054.510 - BPl. GE Moorweg - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme
 Im Bereich des Moorweges sollen weitere gewerbliche Flächen für die Gemeinde ausgewiesen und erschlossen werden. Hierfür fallen in 2022 noch Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten an.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077102.500 BPl. GE Moorweg, Straße	300.000,00 €	20.002,16 €	0,00 €	320.002,16 €	674,50 €	17.500,00 €	2.502,16 €	299.325,50 €
11.082945.500 BPl. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €
11.066173.500 BPl. GE Moorweg, SWK	30.000,00 €	7.658,03 €	0,00 €	37.658,03 €	0,00 €	0,00 €	7.658,03 €	30.000,00 €
11.066174.500 BPl. GE Moorweg, PW	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €
11.072065.500 BPl. GE Moorweg, RWK	55.000,00 €	6.531,39 €	0,00 €	61.531,39 €	2.222,00 €	0,00 €	6.531,39 €	52.778,00 €
11.003054.510 BPl. GE Moorweg - Ankauf	1.250.000,00 €	136.280,00 €	-450.000,00 €	936.280,00 €	400.000,00 €	3.522,31 €	0,00 €	532.757,69 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.763.000,00 €	170.471,58 €	-450.000,00 €	1.483.471,58 €	402.896,50 €	21.022,31 €	16.691,58 €	1.042.861,19 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Entwicklg.Flächen Moorweg**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Abschlagszahlung in Höhe von 400.000 € erfolgte im Juli dieses Jahres. Die Einzahlung der restlichen Kaufpreissumme wurde im Haushalt 2023 neu veranschlagt. Sobald der BPL 116 A rechtskräftig ist, wird der restliche Kaufpreis fällig – voraussichtlich im 1. Quartal 2023.

Die Prospektion der gemeindeeigenen Flächen ist abgeschlossen. Die Ausschreibung für den Straßenbau ist erfolgt. Über die Vergabe der Leistung soll im Verwaltungsausschuss am 20.09.2022 entschieden werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **BPl. 86 - Am Autobahnkreuz**

I-PSP-Elemente:

11.003067.565 - BPl.86 AK Nord -Verkauf II, Wirtsch.

Beschreibung der Maßnahme

Aus der Vermarktung der Gewerbeflächen werden in 2022 noch Einnahmen erwartet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.003067.565 BPl.86 AK Nord -Verkauf II, Wirtsch.	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Nachdem 2021 an zwei Unternehmen Gewerbeflächen veräußert worden sind, können weitere Flächenverkäufe voraussichtlich erst in 2023 realisiert werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Breitbandversorgung**

I-PSP-Elemente: 11.003048.525 - Zuschuss an den LK - Breitbandversorgung II
 11.003066.525 - Zuschuss an den LK - Breitband für Gewerbe,
 Wirtschaftsförderung

Beschreibung der Maßnahme
 Bezuschussung zum Ausbau der Internetleitungen in bisher unterversorgten Gemeindeteilen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.003048.525 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
11.003066.525 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	250.000,00 €	0,00 €	-261.781,00 €	-11.781,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.781,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	330.000,00 €	0,00 €	-261.781,00 €	68.219,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.219,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 11.003048.525: Wie bereits in 2020 berichtet, ist die bauliche Umsetzung des Projektplans bereits abgeschlossen. Die Abrechnung seitens des Landkreises Ammerland ist allerdings immer noch nicht erfolgt.
 11.003066.525: Da die bauliche Umsetzung der Maßnahme seitens des Landkreises Ammerland bisher nicht erfolgt ist, werden in 2022 keine entsprechenden Zuschusszahlungen fällig.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022

Maßnahme/Projekt: **Wirtschaftsförderung**

I-PSP-Elemente: 11.003049.525 - 2022 Zuschuss an private Untern., Wirtsch

11.003064.525 - Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft.

Beschreibung der Maßnahme

Zur Schaffung neuer und zur Sicherung vorhandener Arbeitsplätze sowie für bestimmte investitionsvorbereitende Maßnahmen vergeben der Landkreis Ammerland und die kreisangehörigen Kommunen Zuschüsse an Unternehmen.

Zur Förderung von ansiedelnden Unternehmen in den verschiedenen Gewerbegebieten wird ferner in den Grundstückskaufverträgen vertraglich geregelt, dass seitens der Gemeinde ein Zuschuss an das Gewerbeunternehmen in Höhe von 25 % des anfallenden Kostenbeitrages für den Schmutzwasseranschluss gewährt wird.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.003049.525 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500,00 €	0,00 €	11.781,00 €	58.281,00 €	51.017,00 €	0,00 €	0,00 €	7.264,00 €
11.003064.525 Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft.	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	74.500,00 €	0,00 €	11.781,00 €	86.281,00 €	51.017,00 €	0,00 €	0,00 €	35.264,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Abruf der Mittel erfolgt in Abhängigkeit der Aufforderung des Landkreises Ammerland im Hinblick auf die Voraussetzungen zur Zuschusswürdigkeit des Antragstellers.

Bisher wurden keine Zuschüsse für Schmutzwasserbeiträge fällig, da noch keine Gewerbegrundstücke veräußert worden sind.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Liegenschaftsverwaltung - Allg. Grundvermögen**

I-PSP-Elemente: 11.014089.500 - Umbau Wohnhaus Schloßstr. 29,

Beschreibung der Maßnahme

Umbau Wohngebäude Schloßstraße 29 zum Bürogebäude. Die Räumlichkeiten sollen der Residenzort Rastede GmbH zur Verfügung gestellt bzw. vermietet werden. Die Residenzort Rastede GmbH war bisher in der Baumgartenstraße untergebracht.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.014089.500 Umbau Wohnhaus Schloßstr. 29, Liegensch.	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	102.385,89 €	0,00 €	5.359,04 €	7.255,07 €
Gesamtvolumen Ausgaben	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	102.385,89 €	0,00 €	5.359,04 €	7.255,07 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Umbau ist abgeschlossen und die Residenzort Rastede GmbH hat ihre neuen Räumlichkeiten im Mai 2022 bezogen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022

Maßnahme/Projekt: **Förderschule Voßbarg**

I-PSP-Elemente: 11.048233.500 - Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg

Beschreibung der Maßnahme

Nachdem im Vorjahr der Dachstuhl über dem Kindergarten Voßbarg ersetzt wurde, muss in einem weiteren Abschnitt auch der Dachstuhl über der Förderschule erneuert werden. Der Dachstuhl weist gravierende Mängel in Form von feuchtigkeitsbedingten Schwächungen der Sparren auf. Die gesamte Dachkonstruktion muss zurückgebaut und durch einen neuen Dachstuhl einschließlich der Ziegeleindeckung ersetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.048233.500 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Erhebliche Kostensteigerungen besonders für Holz und Dämmstoffe haben eine Überprüfung der Kostenkalkulationen erforderlich gemacht. Der zu sanierende Bereich musste nochmal in zwei Abschnitte aufgeteilt werden. Die Umsetzung des 1. Abschnitts ist nun für den Herbst 2022 vorgesehen. Für die verbleibenden Bereiche müssen in den kommenden Jahren weitere Haushaltsmittel eingeplant und zur Verfügung gestellt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Grundschule Wahnbek**

I-PSP-Elemente: 11.044249.500 - Energ. San. Dach Verwaltung, GS

Beschreibung der Maßnahme

Das Dach über dem Verwaltungsbereich der Grundschule Wahnbek soll energetisch saniert werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.044249.500 Energ. San. Dach Verwaltung, GS Wahnbek	75.000,00 €	0,00 €	41.771,00 €	116.771,00 €	592,97 €	0,00 €	116.178,00 €	0,03 €
Gesamtvolumen Ausgaben	75.000,00 €	0,00 €	41.771,00 €	116.771,00 €	592,97 €	0,00 €	116.178,00 €	0,03 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Ausschreibung für die Maßnahme ist erfolgt. Der Auftrag ist entsprechend vergeben. Die Umsetzung ist für die Herbstferien 2022 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **KGS Feldbreite**

I-PSP-Elemente: 11.046219.500 - Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS

Beschreibung der Maßnahme

KGS - Gebäude Feldbreite: An den Stahlbetonträgern und der Brüstung soll eine Dämmung vorgenommen werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.046219.500 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Ausschreibung hat sich aus technischen Gründen verzögert, die Umsetzung ist aber noch für den Herbst 2022 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

I-PSP-Elemente: 11.045330.500 - Erweiterungsbau, KGS

11.045335.500 - San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS

Beschreibung der Maßnahme

11.045330.500 - Durch die KGS wurde zusätzlicher Raumbedarf geltend gemacht und bereits durch die Fachausschüsse bestätigt. Es sollen 6 Klassenräume (MINT- Räume) mit entsprechenden Vorbereitungsräumen, ein Büro für den Systemadministrator, Differenzierungsräume und WC-Anlagen an dem 2019 fertig gestellten Gebäuderiegel angebaut werden. Der Anbau soll als Passivhaus realisiert werden.

11.045335.500 - Die Fensterfront der Verwaltungsräume einschl. Sekretariat soll erneuert werden. In dem Zusammenhang werden auch die Büros saniert.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	1.700.000,00 €	609.436,81 €	0,00 €	2.309.436,81 €	798.513,15 €	145.825,85 €	1.369.615,35 €	-4.517,54 €
11.045335.500 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.750.000,00 €	609.436,81 €	0,00 €	2.359.436,81 €	798.513,15 €	145.825,85 €	1.369.615,35 €	45.482,46 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.045330.500: Der Rohbau wurde fertiggestellt, zur Zeit wird das Dach gerichtet. Die Gesamtmaßnahme befindet sich im vorgesehenen Zeitplan.

11.045335.500: Aufgrund einer abgängigen Fassade im 1.OG muss diese Maßnahme vorgezogen werden. Die Umsetzung der Fassadensanierung im Bereich der Verwaltung wird für die kommenden Haushaltsjahre neu angemeldet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Kreisschulbaukasse**

I-PSP-Elemente:

11.049604.565 - Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK

Beschreibung der Maßnahme

Die Kreisschulbaukasse wird aufgelöst. Die Gemeinde erhält jährlich aus der Kreisschulbaukasse die vor Jahren gegebenen Ausleihungen zurück.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-155.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-155.100,00 €	-155.130,17 €	0,00 €	0,00 €	30,17 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-155.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-155.100,00 €	-155.130,17 €	0,00 €	0,00 €	30,17 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Für 2022 hat die Gemeinde eine Rückzahlung i. H. v. 155.130,18 Euro veranschlagt. Die Auszahlung seitens der Kreisschulbaukasse erfolgte zum 01. August 2022.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: 11.052614.500 - Nutzungserw./Umgestaltung, Palais

11.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften

Beschreibung der Maßnahme

11.014055.510 - 2022 ist die fünfte Rate für den Ankauf des Palais fällig.

11.056214.500 - Umfassende Sanierung des Palais gemäß dem in den Fachgremien abgestimmten Baukonzeptes.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.840,00 €	7.160,00 €
11.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	132.200,00 €	0,00 €	0,00 €	132.200,00 €	132.132,50 €	0,00 €	0,00 €	67,50 €
Gesamtvolumen Ausgaben	182.200,00 €	0,00 €	0,00 €	182.200,00 €	132.132,50 €	0,00 €	42.840,00 €	7.227,50 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.014055.510: Die fünfte Rate des Kaufpreises wurde Anfang Januar 2022 ausgezahlt.

11.052614.500: Ein Planungsbüro wurde mit der Erarbeitung eines Nutzungs- und Sanierungskonzeptes beauftragt. Die politischen Beratungen sind für den Herbst 2022 vorgesehen.

Maßnahme/Projekt: **Freibad**

I-PSP-Elemente: 11.055025.500 - Neugestaltung, Freibad

11.055025.555 - Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad

Beschreibung der Maßnahme

Das Freibad Rastede soll kernsaniert und modernisiert werden. Das aus den 60er Jahren stammende Umkleidegebäude soll abgebrochen und durch ein neues Gebäude ersetzt und damit auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Für die Beckenbereiche sind nach entsprechenden vorbereitenden Leistungen Edelstahlauskleidungen vorgesehen. Die gesamte Schwimmbadtechnik wird ebenfalls saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Ein neuer Aufsichtsturm für den Schwimmmeister ist ebenfalls vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.055025.500 Neugestaltung, Freibad	4.274.000,00 €	1.059.303,06 €	0,00 €	5.333.303,06 €	37.613,52 €	294.187,88 €	1.471.458,92 €	3.530.042,74 €
Gesamtvolumen Ausgaben	4.274.000,00 €	1.059.303,06 €	0,00 €	5.333.303,06 €	37.613,52 €	294.187,88 €	1.471.458,92 €	3.530.042,74 €
11.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad	-640.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-640.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-640.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-640.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-640.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-640.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Abriss des alten Gebäudes wurde abgeschlossen. Die Gründungs- und Rohbauarbeiten werden EU-weit ausgeschrieben. Mit den Arbeiten soll voraussichtlich ab November 2022 begonnen werden.

Die baufachliche Prüfung im Rahmen der Zuschussgewährung wird zurzeit vom niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften durchgeführt. Der entsprechende Zuschussbescheid wurde in Aussicht gestellt, sobald der Rat den gestiegenen Baukosten und somit der Finanzierung des erhöhten Eigenanteils der Gemeinde zugestimmt hat. Die Beschlussfassung ist für die Sitzung des Rates am 11.10.22 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Hallenbad**

I-PSP-Elemente: 11.056030.510 - Austausch Beckenwasserpumpen,

11.056030.555 - Zusch.Nation.Klimaschutzinit., Hallenbad

Beschreibung der Maßnahme

Die insgesamt zehn Beckenwasserpumpen sollen aufgrund ihres Alters und der Reparaturanfälligkeit ausgebaut und durch neue Hocheffizienzpumpen ersetzt werden. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt und bewilligt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.056030.510 Austausch Beckenwasserpumpen, Hallenbad	0,00 €	96.788,69 €	0,00 €	96.788,69 €	0,00 €	73.871,99 €	0,00 €	22.916,70 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	96.788,69 €	0,00 €	96.788,69 €	0,00 €	73.871,99 €	0,00 €	22.916,70 €
11.056030.555 Zusch.Nation.Klimaschutzinit., Hallenbad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

Die Auszahlung des Zuschusses wurde beantragt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Mehrzweckhalle Feldbreite**

I-PSP-Elemente: 11.063719.510 - Beleuchtung, MZH Feldbreite

11.063719.555 - Zuschuss für Beleuchtung, MZH Feldbreite

Beschreibung der Maßnahme

Die Deckenleuchten in der gesamten Mehrzweckhalle sind abgängig. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, sodass alle Deckenleuchten zu erneuern sind.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.063719.510 Beleuchtung, MZH Feldbreite	0,00 €	138.975,77 €	0,00 €	138.975,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138.975,77 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	138.975,77 €	0,00 €	138.975,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138.975,77 €
11.063719.555 Zuschuss für Beleuchtung, MZH Feldbr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme kann wegen bestehender Lieferschwierigkeiten in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt werden. Da es sich um eine geförderte Maßnahme handelt, wurde bereits eine Verlängerung des Förderbescheides bzw. -zeitraums beantragt. Für 2023 sind die Mittel für die Beleuchtung der MZH Feldbreite erneut einplant.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Sportplatz Wahnbek**

I-PSP-Elemente: 11.058503.510 - Zaunanlage, Sportplatz Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme

Die alte Zaunanlage beim Sportplatz Wahnbek ist komplett abgängig und muss durch eine neue Zaunanlage ersetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.058503.510 Zaunanlage, SpPl. Wahnbek	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Umsetzung der Maßnahme hat sich wegen personeller Engpässe verzögert, soll aber noch in Herbst dieses Jahres umgesetzt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Turnhalle Wilhelmstraße**

I-PSP-Elemente: 11.064209.500 - Energ. Sanierung Turnhalle, TH Wilhelmstr.

Beschreibung der Maßnahme

An der Turnhalle Wilhelmstraße sollen umfangreiche energetische Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000,00 €	0,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	350.000,00 €	0,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Sanierungsmaßnahmen wurden vorerst zurückgestellt, da die Turnhalle im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung ("Ukraine-Krieg") im Notfall als Unterkunft herangezogen werden soll. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2024 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Investition Brandschutz**

I-PSP-Elemente: 11.033725.500 - Planungskonzept FW-Gerätehäuser,

Beschreibung der Maßnahme

Die vorhandenen Feuerwehrgerätehäuser müssen aufgrund geänderter bzw. gestiegener Anforderungen umgebaut, erweitert oder sogar durch einen Neubau ersetzt werden. Diesbezüglich ist die Erstellung eines entsprechenden Planungskonzeptes für 2022 angedacht.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.033725.500 Planungskonzept FW-Gerätehäuser, Brandsc	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Beauftragung entsprechender Fachplanungsbüros verzögert sich weiter, da zunächst der Raumbedarf und die Ausstattungsstandards für die einzelnen Ortswehren zu ermitteln und festzulegen ist. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss hierzu soll im Herbst 2022 in den politischen Gremien gefasst werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Loy-Barghorn**

I-PSP-Elemente: 11.036231.510 - HLF 10, FW Loy-Barghorn
 11.036232.510 - Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn
 11.036237.510 - HLF 10 - Grundausrüstung, FW Loy-
 11.036238.510 - LF 10 - Grundausrüstung, FW Loy-Barghor

Beschreibung der Maßnahme
 Die Beschaffungen erfolgen im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanungen. Das HLF 10 wird als Ersatz für das LF 8 (bzw. dem Ersatz TLF16/25) und das LF 10 wird als Ersatz für das TLF 8 beschafft.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.036231.510 HLF 10, FW Loy-Barghorn	215.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	338.431,05 €	1.568,95 €
11.036232.510 Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn	193.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	318.000,00 €	0,00 €	0,00 €	316.031,43 €	1.968,57 €
11.036237.510 HLF 10 - Grundausrüstung, FW Loy-Bargho	80.100,00 €	0,00 €	0,00 €	80.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.100,00 €
11.036238.510 LF 10 - Grundausrüstung, FW Loy-Barghor	35.400,00 €	0,00 €	0,00 €	35.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.400,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	523.500,00 €	250.000,00 €	0,00 €	773.500,00 €	0,00 €	0,00 €	654.462,48 €	119.037,52 €
11.036234.565 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Loy-Barghorn**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Auftragsvergabe für beide Fahrzeuge ist erfolgt. Die Auslieferung der Fahrzeuge wird für das Frühjahr 2024 erwartet.

Mit der Ausschreibung der Grundausrüstung ist im 3. Quartal 2022 begonnen worden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Klimaschutz**

I-PSP-Elemente: 11.083940.510 - Klimaschutzkonzept, Umweltschutz

Beschreibung der Maßnahme
Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (außerhalb von Kompensationsmaßnahmen).

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.083940.510 Klimaschutzkonzept, Umweltschutz	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Das weitere Vorgehen und die Umsetzung einzelner Klimaschutzmaßnahmen ist im Rahmen der Beratungen im Ausschuss für Klima- und Umweltschutz abzustimmen. Siehe hierzu die entsprechenden Beschlussfassungen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Ankauf von Kompensationsflächen**

I-PSP-Elemente: 11.083917.510 - 2022 Ankauf Kompensationsflächen

Beschreibung der Maßnahme

Zur Kompensation der Eingriffe in die Natur durch Bauleitplanverfahren werden Kompensationsflächen gekauft.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.083917.510 2022 Ankauf Kompens.flächen, Naturschutz	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Aktuell liegen keine Verkaufsangebote vor. Ob es in diesem Jahr noch zu Ankäufen entsprechender Flächen kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch fraglich.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Beiträge**

I-PSP-Elemente:

11.066149.550 - 2022 SW-Beiträge

11.072051.550 - 2022 RW-Beiträge

Beschreibung der Maßnahme
 Für die erstmaligen Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutzwasser- und Regenwasserkanal sind Beiträge zu erheben. Neben den Beitragseinnahmen für Einzelmaßnahmen enthalten die Ansätze auch die Beitragseinnahmen für Erschließungsgebiete.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.066149.550 2022 SW-Beiträge	-281.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-281.600,00 €	-117.132,78 €	0,00 €	0,00 €	-164.467,22 €
11.072051.550 2022 RW-Beiträge	-80.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.900,00 €	-41.040,35 €	0,00 €	0,00 €	-39.859,65 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-362.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-362.500,00 €	-158.173,13 €	0,00 €	0,00 €	-204.326,87 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Beiträge für die Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutz- bzw. Regenwasserkanal werden laufend in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses erhoben.

Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

I-PSP-Elemente: I1.076974.500 - BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau
 I1.066039.500 - BPl.100 Im Göhlen, SWK
 I1.071991.500 - BPl. 100 Im Göhlen, RWK
 I1.082937.500 - BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung
 I1.015030.510 - BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf
 I1.072078.510 - BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW
 I1.015058.525 - BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.
 I1.076996.560 - Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.
 I1.015018.565 - BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf
 I1.072059.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW
 I1.066165.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Hankhausen I entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	200.000,00 €	377.361,35 €	0,00 €	577.361,35 €	13.241,84 €	87.036,67 €	70.034,33 €	407.048,51 €
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	0,00 €	1.663,70 €	0,00 €	1.663,70 €	103.000,00 €	0,00 €	1.663,70 €	-103.000,00 €
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	750.000,00 €	133.543,03 €	0,00 €	883.543,03 €	102.995,12 €	60.000,00 €	148.370,43 €	572.177,48 €
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	30.000,00 €	38.156,64 €	0,00 €	68.156,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.156,64 €
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	68.700,00 €	80.000,00 €	0,00 €	148.700,00 €	0,00 €	37.728,59 €	0,00 €	110.971,41 €
I1.072078.510 BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW	42.500,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €
I1.015058.525 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.241.200,00 €	630.724,72 €	0,00 €	1.871.924,72 €	219.236,96 €	184.765,26 €	220.068,46 €	1.247.854,04 €
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-1.518.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.518.000,00 €	-325.942,60 €	0,00 €	0,00 €	-1.192.057,40 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022

Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-6.794.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.794.000,00 €	-1.457.336,02 €	0,00 €	0,00 €	-5.336.663,98 €
I1.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-44.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-44.300,00 €	-9.459,19 €	0,00 €	0,00 €	-34.840,81 €
I1.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW	-44.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-44.300,00 €	-9.459,19 €	0,00 €	0,00 €	-34.840,81 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-8.400.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.400.600,00 €	-1.802.197,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.598.403,00 €

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.***Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**

Die Erschließung des Baugebietes ist aktuell nur für ca. 32 Grundstücke und maximal 42 Wohneinheiten sichergestellt. Von den insgesamt 32 Grundstücken wurden bisher 14 verkauft. Soweit potentielle Käufer von dem Angebot zurücktreten (13 freie Grundstücke) werden die Nachrücker zeitnah informiert und die Grundstücke neu angeboten. Es wurde bisher kein Antrag auf Wohnbauförderung gestellt. Die Richtlinie zur Förderung von Wohnbau wird derzeit überarbeitet.

Die für 2022 eingeplanten Einnahmen werden sich voraussichtlich verringern.

Die Auftragserweiterung für die äußere Erschließung ist erfolgt. Mit den Arbeiten wurde am 15.08.2022 begonnen.

Die Beleuchtung für die äußere Erschließung wird im Zuge der Straße " Im Göhlen " montiert.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **BPl. 111 Am Dorfplatz**

I-PSP-Elemente: I1.066133.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK
 I1.072039.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK
 I1.077068.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße
 I1.082938.500 - BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066133.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK	0,00 €	5.144,56 €	0,00 €	5.144,56 €	0,00 €	0,00 €	5.144,56 €	0,00 €
I1.072039.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK	0,00 €	1.548,68 €	0,00 €	1.548,68 €	0,00 €	0,00 €	1.548,68 €	0,00 €
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	307.000,00 €	24.719,18 €	0,00 €	331.719,18 €	0,00 €	0,00 €	24.719,18 €	307.000,00 €
I1.082938.500 BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	8.920,12 €	0,00 €	0,00 €	33.079,88 €
Gesamtvolumen Ausgaben	349.000,00 €	31.412,42 €	0,00 €	380.412,42 €	8.920,12 €	0,00 €	31.412,42 €	340.079,88 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 I1.077068.500 + I1.082938.500: Der Endausbau erfolgt in 2023, da zur Zeit noch Hochbauarbeiten im Erschließungsgebiet erfolgen.
 I1.066133.500 + I1.072039.500: Der Bau des Schmutz- und Regenwasserkanals ist abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **BPl. Wahnbek Hohe Brink**

I-PSP-Elemente: 11.015061.510 - BPl. Hohe Brink Wahnbek - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme

Im Bereich Wahnbek/Hohe Brink soll eine potenzielle Wohnbaufläche angekauft werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.015061.510 BPl. Hohe Brink Wahnbek - Ankauf	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Prüfungen, ob sich die angebotene Fläche für eine Bebauung eignet, sind noch nicht abgeschlossen. Gegebenenfalls sind ergänzende Gespräche mit dem Grundstückseigentümer zu führen. Mit einer Entscheidung wird für das 4. Quartal 2022 gerechnet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **BPl. 115 Roggenmoorweg**

I-PSP-Elemente: 11.077069.500 - BPl. 115 Roggenmoorweg - Straße
 11.015046.510 - BPl. 115Roggenmoorweg - Ankauf

11.015056.565 - BPl. 115 Roggenmoorweg - Verkauf

Beschreibung der Maßnahme
 Auf dem ausgewiesenen Gelände am Roggenmoorweg soll ein Wohnbaugelände entstehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperrung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077069.500 BPl. 115 Roggenmoorweg - Straße	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
11.015046.510 BPl. 115Roggenmoorweg - Ankauf	0,00 €	249.703,00 €	0,00 €	249.703,00 €	0,00 €	249.703,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	50.000,00 €	249.703,00 €	0,00 €	299.703,00 €	0,00 €	249.703,00 €	0,00 €	50.000,00 €
11.015056.565 BPl. 115 Roggenmoorweg - Verkauf	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 11.015056.565: Der Kaufpreis für den Ankauf einer "Kleinfläche" ist am 01.09.2022 fällig.
 11.077069.500: Mit der Bauleitplanung kann voraussichtlich erst 2023 begonnen werden. Aktuell erarbeitet die Verwaltung Strategien, wie das Baugelände besonders klimaneutral erschlossen und vermarktet werden kann.
 11.015046.510: Die bereits fällige Grunderwerbsteuer wurde bezahlt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg**

I-PSP-Elemente: I1.077053.500 - BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.

I1.066114.500 - BPl. 104B Nethener Weg/Feldrosenweg,

I1.072030.500 - BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw.,

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077053.500 BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.	0,00 €	139.635,34 €	0,00 €	139.635,34 €	0,00 €	24.619,36 €	97.414,28 €	17.601,70 €
I1.066114.500 BPl. 104B Nethener Weg/Feldrosenweg, SWK	0,00 €	33.391,32 €	0,00 €	33.391,32 €	0,00 €	12.220,12 €	21.171,20 €	0,00 €
I1.072030.500 BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw., RWK	0,00 €	35.505,33 €	0,00 €	35.505,33 €	0,00 €	9.789,94 €	25.715,39 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	208.531,99 €	0,00 €	208.531,99 €	0,00 €	46.629,42 €	144.300,87 €	17.601,70 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme wurde abgeschlossen und abgenommen. Die Schlussrechnungen stehen noch aus.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **BPl. 109 Südlich Schlosspark IV**

I-PSP-Elemente: 11.066132.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK
 11.077067.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Hankhausen II entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.066132.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK	0,00 €	2.680,59 €	0,00 €	2.680,59 €	1.710,03 €	0,00 €	0,00 €	970,56 €
11.077067.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	37.000,00 €	74.430,93 €	0,00 €	111.430,93 €	1.710,03 €	18.542,54 €	44.723,77 €	46.454,59 €
Gesamtvolumen Ausgaben	37.000,00 €	77.111,52 €	0,00 €	114.111,52 €	3.420,06 €	18.542,54 €	44.723,77 €	47.425,15 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. Es stehen noch einige Nachbesserung sowie die Schlussrechnung aus.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

- I-PSP-Elemente:
- I1.066150.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, SWK
 - I1.077055.560 - Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str
 - I1.072052.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK
 - I1.015042.565 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf
 - I1.077087.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße
 - I1.066176.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK
 - I1.072053.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB
 - I1.072067.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK
 - I1.015041.510 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau
 - I1.064916.510 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz
 - I1.015063.525 - BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.

Beschreibung der Maßnahme
Im Ortsteil Ipwege entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperre	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066150.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, SWK	0,00 €	39.201,25 €	0,00 €	39.201,25 €	3.000,00 €	0,00 €	37.528,47 €	-1.327,22 €
I1.072052.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK	0,00 €	39.182,16 €	0,00 €	39.182,16 €	3.000,00 €	0,00 €	39.182,16 €	-3.000,00 €
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	0,00 €	154.507,67 €	0,00 €	154.507,67 €	4.000,00 €	0,00 €	115.462,75 €	35.044,92 €
I1.072053.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB	0,00 €	9.880,94 €	0,00 €	9.880,94 €	0,00 €	0,00 €	9.880,94 €	0,00 €
I1.015041.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	25.100,00 €	0,00 €	0,00 €	25.100,00 €	941,99 €	0,00 €	0,00 €	24.158,01 €
I1.064916.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €
I1.015063.525 BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	139.100,00 €	242.772,02 €	0,00 €	381.872,02 €	10.941,99 €	0,00 €	202.054,32 €	168.875,71 €
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str	-288.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-288.500,00 €	-132.738,32 €	0,00 €	0,00 €	-155.761,68 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-1.140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.140.000,00 €	-473.449,00 €	0,00 €	0,00 €	-666.551,00 €
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-3.584,90 €	0,00 €	0,00 €	-6.415,10 €
I1.072067.565 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	-9.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.900,00 €	-3.554,40 €	0,00 €	0,00 €	-6.345,60 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-1.448.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.448.400,00 €	-613.326,62 €	0,00 €	0,00 €	-835.073,38 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Verkauf von 13 Grundstücken, davon drei im Rahmen des Erbbaurechts, sind erfolgt. Die restlichen Grundstücke werden im 3 und 4 Abschnitt 2023 veräußert (26 Grundstücke insgesamt). Die Festsetzung der Verkaufspreise ist vorgesehen für die Sitzung des Rates im Dezember 2022. Mit der Vermarktung der Abschnitte 3 und 4 kann unverzüglich nach der Beschlussfassung begonnen werden.

Die Ersterschließung des Baugebietes ist abgeschlossen, jedoch noch nicht komplett abgerechnet. Die Ausschreibung für den Spielplatz soll im Oktober 2022 erfolgen. Der Spielplatz wird dann voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2023 hergestellt.

Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

I-PSP-Elemente: 11.066100.500 - Neubau Rechenanlage, Klärwerk
 11.066223.500 - Umbau Schlammwässerung,
 11.066140.510 - Betriebsfahrzeug, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme
 11.066140.510 - Der vorhandene Kastenwagen mit Dieselmotor ist abgängig (altersbedingt) und soll durch ein klimafreundliches Fahrzeug ersetzt werden.
 11.066100.500 - Die Rechenanlage ist nach über 20 Jahre abgängig und muss ausgetauscht werden.
 11.066223.500 - Anpassung der Schlammwässerung an die zukünftige thermische Verwertung.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
11.066223.500 Umbau Schlammwässerung, Kläranlage	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
11.066140.510 Betriebsfahrzeug, Kläranlage	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 11.066140.510: Die Ausschreibung ist erfolgt. Die Submission findet voraussichtlich am 04.10.2022 statt.
 11.066100.500 + 11.066223.500: Die Vergabe der Ingenieurleistungen ist erfolgt. Der Bau ist für 2023 angestrebt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Kögel-Willms-Platz**

I-PSP-Elemente: 11.077120.500.002 - San. Brunnen elektr. Teil, Straßen

Beschreibung der Maßnahme

Sanierung der Pumpentechnik nach einem Hochwasserschaden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077120.500.002 San. Brunnen elektr. Teil, Straßen	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	-2.505,55 €	59.730,63 €	0,00 €	2.774,92 €
Gesamtvolumen Einnahmen	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	-2.505,55 €	59.730,63 €	0,00 €	2.774,92 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: 11.077091.500 - Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms soll die Ortsdurchfahrt überplant und neugestaltet werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	200.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	231.000,00 €	969,97 €	0,00 €	0,00 €	230.030,03 €
Gesamtvolumen Ausgaben	200.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	231.000,00 €	969,97 €	0,00 €	0,00 €	230.030,03 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Vergabe an ein Planungsbüro ist erfolgt.

Maßnahme/Projekt: **Niederschlagswasser/Regenwasserrückhaltebecken**

- I-PSP-Elemente:
- I1.072087.500 - Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW
 - I1.072089.500 - Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB
 - I1.072077.510 - Verkehrssicherung an RWRBs, RW
 - I1.072086.510 - Regenwassermessstellen, RW
 - I1.072088.510 - Messeinrichtungen, RWRB

Beschreibung der Maßnahme
 I1.072077.510: Im Rahmen der Verkehrssicherung ist die Einzäunung der Regenwasserrückhaltebecken vorgesehen.
 I1.072087.500 + I1.072089.500 + I1.072086.510 + I1.072088.510: Um zukünftig besser auf Starkregenereignisse vorbereitet zu sein, müssen Messstellen eingerichtet werden. Zudem sollen durch Erweiterung und Auslaufveränderung der Regenwasserrückhaltebecken Ellernteich und Schloßstraße erste Maßnahmen zur Starkregenvorsorge umgesetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mitterverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.072087.500 Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	3.167,33 €	0,00 €	0,00 €	56.832,67 €
I1.072089.500 Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB	68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.000,00 €
I1.072077.510 Verkehrssicherung an RWRBs, RW	60.000,00 €	34.818,38 €	0,00 €	94.818,38 €	11.054,47 €	10.572,80 €	17.896,01 €	55.295,10 €
I1.072086.510 Regenwassermessstellen, RW	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	2.823,40 €	0,00 €	1.950,01 €	8.726,59 €
I1.072088.510 Messeinrichtungen, RWRB	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	206.500,00 €	34.818,38 €	0,00 €	241.318,38 €	17.045,20 €	10.572,80 €	19.846,02 €	193.854,36 €

Maßnahme/Projekt: **Niederschlagswasser/Regenwasserrückhaltebecken**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.072077.510: Die Ausschreibung erfolgt im Oktober 2022. Die Zäune sollen bis Ende März 2023 errichtet sein.

I1.072087.500: Die Ausschreibung erfolgt im September 2022. Die Maßnahme soll Ende März 2023 abgeschlossen werden.

I1.072088.510 + I1.072086.510: Die Messstellen sollen bis Ende 2022 eingerichtet sein.

I1.072089.500: Die Ausschreibung erfolgt im Oktober 2022. Die Maßnahme soll bis Ende März 2023 abgeschlossen sein.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

I-PSP-Elemente: 11.076993.500 - Am Voßbarg - Straßenausbau
 11.072011.500 - Straßenausbau Voßbarg - RWK
 11.066058.500 - Straßenausbau Voßbarg, SWK
 11.077115.510 - Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen

Beschreibung der Maßnahme
 Die Gemeindestraße "Voßbarg" wurde zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Nordseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen ausgebaut. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz gefördert.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	0,00 €	185.831,24 €	0,00 €	185.831,24 €	50.000,00 €	0,00 €	98.309,25 €	37.521,99 €
11.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	0,00 €	46.493,10 €	0,00 €	46.493,10 €	50.000,00 €	0,00 €	35.493,10 €	-39.000,00 €
11.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	0,00 €	112.594,56 €	0,00 €	112.594,56 €	0,00 €	0,00 €	34.612,27 €	77.982,29 €
11.077115.510 Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	75,00 €	0,00 €	0,00 €	19.925,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	20.000,00 €	344.918,90 €	0,00 €	364.918,90 €	100.075,00 €	0,00 €	168.414,62 €	96.429,28 €
11.076993.555 Zuschuss GVFG Am Voßbarg - Straßenausbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Ausbau der Straße Voßbarg begann am 13.11.2017. Abgeschlossen wurden die Bauarbeiten vor Ort am 18.12.2018. Eine abrechnungsfähige Schlussrechnung konnte bisher von der ausführenden Firma nicht vorgelegt werden, da erhebliche Abrechnungsdifferenzen zwischen der Gemeinde und der bauausführenden Firma bestehen. Eine Klärung soll bis Mitte November 2022 erfolgen. Für den Abschluss der Maßnahme werden entsprechende Haushaltsmittel in den Haushalt 2023 neu aufgenommen.

11.077115.510: Weitere Kaufvertragsverhandlungen müssen noch geführt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Loyer Weg (Buchenstr./Parkstr.)**

I-PSP-Elemente: 11.077060.500 - Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenbau
 11.066125.500 - Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK
 11.072046.500 - Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK
 11.077113.510 - Ankauf Fläche Loyer Weg, Straßen
 11.077119.510 - Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße

Beschreibung der Maßnahme

In einem zweiten Abschnitt soll der Loyer Weg zwischen der Buchenstraße und der Parkstraße ausgebaut werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077060.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb	300.000,00 €	54.959,15 €	0,00 €	354.959,15 €	2.768,35 €	5.053,63 €	0,00 €	347.137,17 €
11.066125.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	74.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	79.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.000,00 €
11.072046.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK	80.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	102.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.000,00 €
11.077113.510 Ankauf Fläche Loyer Weg, Straßen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	355,22 €	0,00 €	0,00 €	-355,22 €
11.077119.510 Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße	14.000,00 €	5.209,45 €	0,00 €	19.209,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.209,45 €
Gesamtvolumen Ausgaben	468.000,00 €	87.168,60 €	0,00 €	555.168,60 €	3.123,57 €	5.053,63 €	0,00 €	546.991,40 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.077060.500 + 11.066125.500 + 11.072046.500: Mit den Arbeiten wurde am 08.08.2022 begonnen. Die Fertigstellung ist für Ende Februar 2023 geplant.

11.077113.510 + 11.077119.510: Es wurden bereits 10 Bauerlaubnisverträge geschlossen. Die Kaufpreise werden erst nach der Vermessung und nach Abschluss der Bau-
 maßnahme fällig. In diesem Jahr werden jedoch voraussichtlich noch Notarkosten und Grunderwerbsteuer fällig.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Ausbau Oldenburger Straße**

I-PSP-Elemente: 11.066222.500 - Ausbau Oldenburger Str., SWK

11.072096.500 - Ausbau Oldenburger Str., RWK

11.077142.525 - Zuschuss an LK für Ausbau Oldenburger Straße

Beschreibung der Maßnahme

Der Landkreis Ammerland hat die Oldenburger Straße ausgebaut (zweiter Bauabschnitt). An diesem Ausbau hat sich die Gemeinde Rastede entsprechend zu beteiligen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.066222.500 Ausbau Oldenburger Str., SWK	260.600,00 €	0,00 €	-225.600,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.072096.500 Ausbau Oldenburger Str., RWK	370.100,00 €	0,00 €	-320.100,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.077142.525 Zuschuss an LK für Ausbau Oldenb.Str.	759.000,00 €	0,00 €	-613.000,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.389.700,00 €	0,00 €	-1.158.700,00 €	231.000,00 €	231.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Da in den Vorjahren bereits Abschläge an den Landkreis bezahlt wurden, beläuft sich die Restzahlung in 2022 auf 230.000 Euro.

Die freien Mittel werden für die Auftragsenerweiterung zum Umbau der Hankhauser Bäke einschließlich des Einbaus eines Bypasses im Rahmen der Erschließung des Baugebietes "Im Göhlen" verwendet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Am Stratjebusch**

I-PSP-Elemente: 11.066200.500 - Umlegung SWK Am Stratjebusch, SW

Beschreibung der Maßnahme

Ein Teilbereich des Schmutzwasserkanals muss verlegt werden, da der vorhandene Kanal defekt ist.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.066200.500 Umlegung SWK Am Stratjebusch, SW	0,00 €	134.501,79 €	0,00 €	134.501,79 €	0,00 €	55.498,21 €	23.859,39 €	55.144,19 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	134.501,79 €	0,00 €	134.501,79 €	0,00 €	55.498,21 €	23.859,39 €	55.144,19 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **ÖPNV**

I-PSP-Elemente: 11.083416.500 - Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV
 11.083417.500 - Bushaltest. Abzw. Wahnbek West, ÖPNV
 11.083418.500 - Bushaltest. Abzw. Wahnbek Ost, ÖPNV
 11.083419.500 - Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV

Beschreibung der Maßnahme

Umbau einzelner Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	215.000,00 €	0,00 €	-215.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.083417.500 Bushaltest. Abzw. Wahnbek West, ÖPNV	0,00 €	124.440,89 €	0,00 €	124.440,89 €	0,00 €	85.000,00 €	28.241,00 €	11.199,89 €
11.083418.500 Bushaltest. Abzw. Wahnbek Ost, ÖPNV	0,00 €	121.470,21 €	0,00 €	121.470,21 €	0,00 €	100.000,00 €	11.980,03 €	9.490,18 €
11.083419.500 Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	265.000,00 €	245.911,10 €	-215.000,00 €	295.911,10 €	0,00 €	185.000,00 €	40.221,03 €	70.690,07 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.083416.500: Der ursprüngliche Antrag wurde in Abstimmung mit der Landesnahverkehrsgesellschaft am 29.08.2022 ergänzt. Für die Kleinbusse wurde eine zusätzliche Haltestelle eingerichtet, so dass die geplante neue Anlage ausreichend dimensioniert ist. Bei einer Bewilligung der Zuwendung kann mit der Programmaufnahmemitteilung ab Januar 2023 gerechnet werden. Die Bauarbeiten sollen im 3. Quartal 2023 beginnen.

11.083417.500 + 11.083418.500 + 11.083419.500: Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnungen stehen teilweise noch aus.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Sanierung Parkstraße**

I-PSP-Elemente: 11.077121.500 - Erneuerung Parkstraße, Straßen

Beschreibung der Maßnahme

Es ist die Herstellung der Schotter- und der Asphalttragschicht sowie der Deckschicht vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077121.500 Erneuerung Parkstraße, Straßen	0,00 €	65.717,54 €	0,00 €	65.717,54 €	3.108,51 €	61.830,41 €	0,00 €	778,62 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	65.717,54 €	0,00 €	65.717,54 €	3.108,51 €	61.830,41 €	0,00 €	778,62 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung ist erfolgt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis August 2022



Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

- I-PSP-Elemente:
- I1.085960.510 - Geräteträger, Bauhof
 - I1.085961.510 - Schlepper mit Ladekran, Bauhof
 - I1.085969.510 - Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof
 - I1.085988.510 - Therm. Wildkrautbekämpfung, Bauhof
 - I1.085998.510 - Anhänger mit Abrollcontainer, Bauhof
 - I1.086003.510 - Frontauslegermähergerät, Bauhof

Beschreibung der Maßnahme
 Auf dem Bauhof sind vorrangig im Bereich des Fuhrparks und bei der Geschäfts- und Betriebsausstattung verschiedene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen geplant.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung/ Sperr	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.085960.510 Geräteträger, Bauhof	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €
I1.085961.510 Schlepper mit Ladekran, Bauhof	0,00 €	294.882,00 €	0,00 €	294.882,00 €	294.882,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
I1.085988.510 Therm. Wildkrautbekämpfung, Bauhof	0,00 €	74.409,31 €	0,00 €	74.409,31 €	595,00 €	0,00 €	51.051,00 €	22.763,31 €
I1.085998.510 Anhänger mit Abrollcontainer, Bauhof	64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.000,00 €
I1.086003.510 Frontauslegermähergerät, Bauhof	0,00 €	53.500,00 €	6.000,00 €	59.500,00 €	6.000,00 €	53.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	394.000,00 €	422.791,31 €	6.000,00 €	822.791,31 €	301.477,00 €	53.500,00 €	51.051,00 €	416.763,31 €

Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.085969.510: Die Ausschreibung soll noch im Herbst dieses Jahres erfolgen, eine Lieferung erfolgt voraussichtlich erst 2023.

I1.085960.510: Die Ausschreibung läuft zur Zeit. Die Submission ist für den 04.10.2022 vorgesehen. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich 2023.

I1.085998.510: Aufgrund von Änderung der technischen Anforderungen hat sich die Ausschreibung verzögert. Die Ausschreibung soll im Oktober und die Vergabe voraussichtlich noch im November 2022 erfolgen.

I1.085961.510: Das Gerät ist bereits beschafft und im Einsatz.

I1.085988.510: Die Lieferung erfolgt voraussichtlich im September dieses Jahres.

I1.086003.510: Das Gerät ist bereits beschafft und im Einsatz.