

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

I-PSP-Elemente: 11.009084.500 - Erweiterung Rathaus, Rathaus

Beschreibung der Maßnahme
 Zielsetzung ist es, eine Grundlagenermittlung für den möglichen Neubau des Rathauses durchzuführen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.009084.500 Erweiterung Rathaus, Rathaus	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	10.638,60 €	0,00 €	0,00 €	39.361,40 €
Gesamtvolumen Ausgaben	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	10.638,60 €	0,00 €	0,00 €	39.361,40 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Aus Kostengründen und unter Berücksichtigung der Finanzsituation der Gemeinde Rastede wurden die weiteren Überlegungen hinsichtlich eines Neubaus des Rathauses vorerst eingestellt. In Abhängigkeit der Abarbeitung vorrangiger Projekte wird die Verwaltung im 1. Quartal 2024 einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen erarbeiten und den politischen Gremien vorstellen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 113 - Erweiterung Gewerbegebiet Bürgermeister-Brötje-Straße**

I-PSP-Elemente: 11.003079.510 - Rückkauf Grdstk. BPl.113, Wirtschaftsfö.

Beschreibung der Maßnahme
 Aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln seitens der Grundstückskäufer wurde zwischenzeitlich eine Rückübertragung des Grundstücks veranlasst.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mitterverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003079.510 Rückkauf Grdstk. BPl.113, Wirtschaftsfö.	0,00 €	107.990,00 €	0,00 €	107.990,00 €	0,00 €	107.990,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	107.990,00 €	0,00 €	107.990,00 €	0,00 €	107.990,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Rückabwicklung des Kaufvertrages ist abgeschlossen. Das Grundstück konnte bereits wieder veräußert werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Entwicklung Flächen Moorweg**

- I-PSP-Elemente:
- 11.077102.500 - BPl. GE Moorweg, Straße
 - 11.082945.500 - BPl. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung
 - 11.066173.500 - BPl. GE Moorweg, SWK
 - 11.066174.500 - BPl. GE Moorweg, PW
 - 11.072065.500 - BPl. GE Moorweg, RWK
 - 11.003054.510 - BPl. GE Moorweg - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme
 Im Bereich des Moorweges sollen weitere gewerbliche Flächen für die Gemeinde ausgewiesen und erschlossen werden. Für den notwendigen Bebauungsplan 116 a wird die geplante Erschließung bis zum Stadium " Entwurfsplan " vorgeplant.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mitterverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077102.500 BPl. GE Moorweg, Straße	0,00 €	365.353,54 €	0,00 €	365.353,54 €	0,00 €	234.333,86 €	132.151,38 €	-1.131,70 €
11.082945.500 BPl. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
11.066173.500 BPl. GE Moorweg, SWK	0,00 €	90.024,24 €	0,00 €	90.024,24 €	0,00 €	69.307,95 €	7.658,03 €	13.058,26 €
11.066174.500 BPl. GE Moorweg, PW	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	109.548,14 €	2.295,16 €	-29.843,30 €
11.072065.500 BPl. GE Moorweg, RWK	0,00 €	83.863,93 €	0,00 €	83.863,93 €	0,00 €	75.000,30 €	0,00 €	8.863,63 €
11.003054.510 BPl. GE Moorweg - Ankauf	820.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	920.000,00 €	728.000,83 €	0,00 €	102.000,00 €	89.999,17 €
Gesamtvolumen Ausgaben	820.000,00 €	731.241,71 €	0,00 €	1.551.241,71 €	728.000,83 €	488.190,25 €	244.104,57 €	90.946,06 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Entwicklung Flächen Moorweg**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Erschließung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 19 ist abgeschlossen. Die nächste Erschließung für den Bauabschnitt Bebauungsplan 116A wird nach Abschluss der Bauleitplanung im Spätsommer 2024 beginnen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 86 - Am Autobahnkreuz**

I-PSP-Elemente:

I1.077014.560 - BBPl. 86 (GE AK OL Nord) - Ersch.-Beitr.

I1.003067.565 - BPl.86 AK Nord -Verkauf II, Wirtsch.

Beschreibung der Maßnahme

Aus der Vermarktung der Gewerbeflächen werden in 2023 noch Einnahmen erwartet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077014.560 BBPl. 86 (GE AK OL Nord) - Ersch.-Beitr.	-69.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-69.900,00 €	-19.346,04 €	0,00 €	0,00 €	-50.553,96 €
I1.003067.565 BPl.86 AK Nord -Verkauf II, Wirtsch.	-323.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-323.300,00 €	-274.666,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.634,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-393.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-393.200,00 €	-294.012,04 €	0,00 €	0,00 €	-99.187,96 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Kaufvertragsverhandlungen sind erfolgreich abgeschlossen worden; die damit verbundenen Zahlungen sind erfolgt. Das Projekt ist insoweit abgeschlossen. Ein weiteres verbliebenes Grundstück in diesem Gewerbegebiet steht zur Vermarktung an.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 15a - Liethe**

I-PSP-Elemente:

I1.077015.560 - BPl.15a Erw. GW Liethe - Erschl.beiträge

I1.003078.565 - BPl.15a Erw. GW Liethe - Verkauf

Beschreibung der Maßnahme

Die Umschreibung der Grundstücksflächen wurde bereits eingereicht. Die Flächen befinden sich somit nicht mehr im Eigentum der Gemeinde Rastede.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077015.560 BPl.15a Erw. GW Liethe - Erschl.beiträge	-31.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.800,00 €	-57.094,70 €	0,00 €	0,00 €	25.294,70 €
I1.003078.565 BPl.15a Erw. GW Liethe - Verkauf	-38.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.800,00 €	-103.862,50 €	0,00 €	0,00 €	65.062,50 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-70.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-70.600,00 €	-160.957,20 €	0,00 €	0,00 €	90.357,20 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Vermarktung eines Teilgrundstückes ist erfolgreich abgeschlossen worden. Die Zahlung des Kaufpreises ist bereits im Mai 2023 erfolgt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Klimaschutz**

I-PSP-Elemente: 11.013001.500 - Umsetzung Konzept-Maßn., Klimaschutz

11.013001.555 - Zuschüsse Konzept-Maßn., Klimaschutz

Beschreibung der Maßnahme

11.013001.500 - Im Rahmen des Förderprojekts Erstvorhaben- Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzepts für die Gemeinde Rastede wurde die Stelle des Klimaschutzmanagements (KSM) eingerichtet. Die Stelle wirkt in der Zeit vom 01.02.2022 bis 31.01.2024. Aufgabe des KSM ist es, ein Integriertes Klimaschutzkonzept (IKK) zu erarbeiten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.013001.500 Umsetzung Konzept-Maßn., Klimaschutz	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
11.013001.555 Zuschüsse Konzept-Maßn., Klimaschutz	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.013001.500 - Das integrierte Klimaschutzkonzept ist am 04.07.2023 durch den Rat beschlossen worden. In diesem Zusammenhang werden noch die Maßnahmen geprüft, die im Rahmen der Erstmaßnahme umgesetzt werden sollen.

11.013001.555 - Im Hinblick auf den Umsetzungszeitpunkt der Maßnahmen ist mit dem Fördermittelgeber geklärt, dass auch nach Abschluss des grundsätzlichen Zuwendungszeitraumes (Januar 2024) eine Abrechnung der Maßnahme möglich ist. Im Hinblick auf den Beginn der Maßnahme wird davon auszugehen sein, dass eine Erstattung erst in 2024/2025 erfolgen wird, soweit eine Erstmaßnahme durchgeführt wird.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Neubau Kindergarten Kleibrok**

I-PSP-Elemente: 11.028058.500 - Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok

Beschreibung der Maßnahme

Es besteht Bedarf an einem zusätzlichen 3-zügigen Kindergarten, um das Betreuungsangebot in der Gemeinde Rastede sicherzustellen (sh. Vorlage 2023/41). Als Standort wurde der ehemalige Sportplatz in Kleibrok festgelegt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.028058.500 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	49.355,25 €	644,75 €
Gesamtvolumen Ausgaben	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	49.355,25 €	644,75 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die politische Entscheidung zur Errichtung eines neuen Kindergartens wurde gefasst. Aktuell laufen die Vorbereitungen zur Vergabe der Planungsleistungen, die voraussichtlich Ende des 2. Quartals 2024 abgeschlossen werden können.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Förderschule Voßbarg**

I-PSP-Elemente: 11.048233.500 - Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg

Beschreibung der Maßnahme

Nachdem im Vorjahr der Dachstuhl über dem Kindergarten Voßbarg ersetzt wurde, muss in einem weiteren Abschnitt auch der Dachstuhl über der Förderschule erneuert werden. Der Dachstuhl weist gravierende Mängel in Form von feuchtigkeitsbedingten Schwächungen der Sparren auf. Die gesamte Dachkonstruktion muss zurückgebaut und durch einen neuen Dachstuhl, einschließlich der Ziegeleindeckung, ersetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.048233.500 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	0,00 €	144.972,00 €	0,00 €	144.972,00 €	23.096,46 €	58.560,86 €	3.568,81 €	59.745,87 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	144.972,00 €	0,00 €	144.972,00 €	23.096,46 €	58.560,86 €	3.568,81 €	59.745,87 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der 1. Bauabschnitt wurde fertiggestellt. Für den letzten Abschnitt sind Mittel im Haushalt 2024 eingeplant.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Grundschule Wahnbek**

I-PSP-Elemente: 11.044248.500 - Energ. San. Fassade, GS Wahnbek

11.044249.500 - Energ. San. Dach Verwaltung, GS

Beschreibung der Maßnahme

11.044249.500 - Das Dach über dem Verwaltungsbereich der Grundschule Wahnbek soll energetisch saniert werden.

11.044248.500 - Die Fensterfassade des eingeschossigen Gebäudeteils unterhalb des sanierten Daches im Verwaltungsbereich soll energetisch saniert werden. Die Fensterrahmen und Einfachverglasung wird ersetzt und das Mauerwerk nachgedämmt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.044248.500 Energ. San. Fassade, GS Wahnbek	90.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	131.000,00 €	588,65 €	0,00 €	129.904,92 €	506,43 €
11.044249.500 Energ. San. Dach Verwaltung, GS Wahnbek	0,00 €	51.178,00 €	0,00 €	51.178,00 €	0,00 €	0,00 €	19.162,52 €	32.015,48 €
Gesamtvolumen Ausgaben	90.000,00 €	51.178,00 €	41.000,00 €	182.178,00 €	588,65 €	0,00 €	149.067,44 €	32.521,91 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.044248.500 - Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert und wird aktuell (in den Herbstferien) durchgeführt. Die Schlussrechnung soll noch in 2023 erfolgen.

11.044249.500 - Die Maßnahme wurde abgeschlossen und abgerechnet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **KGS Feldbreite**

I-PSP-Elemente: 11.046219.500 - Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS

Beschreibung der Maßnahme
 An den Stahlbetonträgern und der Brüstung des Gebäudes soll eine Dämmung vorgenommen werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.046219.500 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	0,00 €	117.539,48 €	0,00 €	117.539,48 €	0,00 €	0,00 €	121.760,34 €	-4.220,86 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	117.539,48 €	0,00 €	117.539,48 €	0,00 €	0,00 €	121.760,34 €	-4.220,86 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Maßnahme wird aktuell (in den Herbstferien) umgesetzt. Die Schlussrechnung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

I-PSP-Elemente: 11.045330.500 - Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.

11.045366.555 - Zuschuss f.Hardware/Ausb.WLan, KGS

11.045366.510 - Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), KGS

Beschreibung der Maßnahme

11.045330.500 - Durch die KGS wurde zusätzlicher Raumbedarf geltend gemacht und bereits durch die Fachausschüsse bestätigt. Es sollen 6 Klassenräume (MINT- Räume) mit entsprechenden Vorbereitungsräumen, ein Büro für den Systemadministrator, Differenzierungsräume und WC-Anlagen an dem 2019 fertig gestellten Gebäuderiegel angebaut werden. Der Anbau soll als Passivhaus realisiert werden.

11.045366.510 - Digitale Ausstattung der Schulen durch die 100% Förderung des Digitalpaktes. Dazu gehört u. a. die gebäudeinterne Netzwirkabelverlegung für das WLAN, die Ausstattung mit Accesspoints und digitalen Tafeln.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	1.900.000,00 €	711.839,79 €	0,00 €	2.611.839,79 €	878.315,19 €	638.647,20 €	522.984,02 €	571.893,38 €
11.045366.510 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), KGS W	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	2.100.000,00 €	711.839,79 €	0,00 €	2.811.839,79 €	878.315,19 €	638.647,20 €	522.984,02 €	771.893,38 €
11.045366.555 Zuschuss f.Hardware/Ausb.WLan, KGS Wilhe	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.045330.500 - Das Gebäude wurde fertiggestellt und übergeben. Die Schlussrechnung soll noch in 2023 erfolgen.

11.045366.510 und 11.045366.555 - Der „Digitalpakt“ befindet sich noch in der Umsetzung. Das Budget wurde vollständig verplant und entsprechende Anträge gestellt. Weitere Mittel aus nicht beanspruchten Restgeldern (im „Windhundverfahren“) konnten nicht gewonnen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Kreisschulbaukasse**

I-PSP-Elemente:

I1.049604.565 - Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK

Beschreibung der Maßnahme
 Die Kreisschulbaukasse wird aufgelöst. Die Gemeinde erhält jährlich aus der Kreisschulbaukasse die vor Jahren gegebenen Ausleihungen zurück.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-114.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-114.700,00 €	-114.795,56 €	0,00 €	0,00 €	95,56 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-114.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-114.700,00 €	-114.795,56 €	0,00 €	0,00 €	95,56 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Rückzahlung aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 114.765,56 Euro erfolgte zum 01. August 2023.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: I1.052614.500 - Sanierung, Palais

I1.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften

Beschreibung der Maßnahme

I1.014055.510 - 2023 ist die sechste Rate für den Ankauf des Palais fällig.

I1.052614.500 - Umfassende Sanierung des Palais gemäß dem in den Fachgremien abgestimmten Baukonzeptes.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.052614.500 Sanierung, Palais	40.000,00 €	42.840,00 €	0,00 €	82.840,00 €	0,00 €	0,00 €	42.840,00 €	40.000,00 €
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	133.700,00 €	0,00 €	0,00 €	133.700,00 €	133.687,00 €	0,00 €	0,00 €	13,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	173.700,00 €	42.840,00 €	0,00 €	216.540,00 €	133.687,00 €	0,00 €	42.840,00 €	40.013,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.014055.510 - Die Ratenzahlungen erfolgen jeweils zum Jahresbeginn.

I1.052614.500 - Die Überarbeitung des Konzeptes wird durch den zuständigen Fachbereich vorbereitet und soll zeitnah im Kultur- und Sportausschuss beraten werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Freibad**

I-PSP-Elemente: 11.055025.500 - Neugestaltung, Freibad

11.055025.555 - Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad

Beschreibung der Maßnahme

Das Freibad Rastede soll kernsaniert und modernisiert werden. Das aus den 60er Jahren stammende Umkleidegebäude soll abgebrochen und durch ein neues Gebäude ersetzt und damit auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Für die Beckenbereiche sind nach entsprechenden vorbereitenden Leistungen Edelstahlauskleidungen vorgesehen. Die gesamte Schwimmbadtechnik wird ebenfalls saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Ein neuer Schwimmmeister- Aufsichtsturm ist ebenfalls vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.055025.500 Neugestaltung, Freibad	3.260.000,00 €	4.510.196,47 €	0,00 €	7.770.196,47 €	194.045,80 €	1.237.190,91 €	6.307.500,49 €	31.459,27 €
Gesamtvolumen Ausgaben	3.260.000,00 €	4.510.196,47 €	0,00 €	7.770.196,47 €	194.045,80 €	1.237.190,91 €	6.307.500,49 €	31.459,27 €
11.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad	-960.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-960.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-960.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-960.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-960.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-960.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.055025.500 - Die Umsetzung der Maßnahme liegt im Bauzeitenplan. Soweit keine weiteren Störungen eintreten (z.B. strenger Winter), ist die Inbetriebnahme zum 01.06.2024 weiterhin vorgesehen.

11.055025.555 - Die ersten Abschläge der Fördermittel sollen noch in 2023 abgerufen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Mehrzweckhalle Feldbreite**

I-PSP-Elemente: 11.063719.510 - Beleuchtung, MZH Feldbreite

11.063719.555 - Zuschuss für Beleuchtung, MZH Feldbr.

Beschreibung der Maßnahme
 Die Deckenleuchten in der gesamten Mehrzweckhalle sind abgängig. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, sodass alle Deckenleuchten zu erneuern sind.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.063719.510 Beleuchtung, MZH Feldbreite	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	83.966,40 €	0,00 €	34.656,50 €	1.377,10 €
Gesamtvolumen Ausgaben	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	83.966,40 €	0,00 €	34.656,50 €	1.377,10 €
11.063719.555 Zuschuss für Beleuchtung, MZH Feldbr.	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Deckenbeleuchtung wird aktuell (in den Herbstferien) ausgetauscht. Noch in 2023 soll die Maßnahme abgeschlossen und schlussgerechnet werden. Die beantragten Fördermittel werden entsprechend abgerufen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023

Maßnahme/Projekt: **Neubau Sporthalle**

I-PSP-Elemente: 11.063720.500 - Neubau Sporthalle

Beschreibung der Maßnahme

Der Fachbereich Schule, Sport, Kultur und Jugend hat einen zusätzlichen Bedarf an einer Sporthalle mit 2 oder 3 Sporthallenteilen für den Schulsport der KGS Rastede ermittelt. Ausweichoptionen stehen laut Schulen und dem zuständigen Fachbereich nicht zur Verfügung. Die Verwaltung hat deshalb den Auftrag erhalten, zunächst nach geeigneten Flächen zu suchen (Nähe zur Schule/Größe etc.), auf denen eine entsprechende Halle mit der dazu gehörigen Infrastruktur errichtet werden kann.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.063720.500 Neubau Sporthalle	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	8.121,75 €	0,00 €	0,00 €	41.878,25 €
Gesamtvolumen Ausgaben	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	8.121,75 €	0,00 €	0,00 €	41.878,25 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Stand der Planung und eine Beschlussempfehlung zum weiteren Verfahren wird zeitnah im Kultur- und Sportausschuss vorgestellt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Sportplatz Wahnbek**

I-PSP-Elemente: 11.058503.510 - Zaunanlage, SpPl. Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme
 Die alte Zaunanlage beim Sportplatz Wahnbek ist komplett abgängig und muss durch eine neue Zaunanlage ersetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.058503.510 Zaunanlage, SpPl. Wahnbek	0,00 €	121.556,75 €	0,00 €	121.556,75 €	564,08 €	92.804,40 €	14.843,40 €	13.344,87 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	121.556,75 €	0,00 €	121.556,75 €	564,08 €	92.804,40 €	14.843,40 €	13.344,87 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Zaunanlage ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung steht allerdings noch aus.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Hahn**

I-PSP-Elemente: 11.034732.500 - Gerätehaus, FW Hahn

Beschreibung der Maßnahme

Der Feuerschutzausschuss hat Ende Februar 2023 auf Basis des Feuerwehrbedarfsplans ein Ausstattungskonzept für die Feuerwehrgerätekäuser der Gemeinde Rastede beschlossen, das entsprechend umzusetzen ist (Vorlage-Nr. 2023/014).

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.034732.500 Gerätehaus, FW Hahn	500.000,00 €	0,00 €	-304.380,11 €	195.619,89 €	0,00 €	0,00 €	8.330,00 €	187.289,89 €
Gesamtvolumen Ausgaben	500.000,00 €	0,00 €	-304.380,11 €	195.619,89 €	0,00 €	0,00 €	8.330,00 €	187.289,89 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Leistungsphasen 1 und 2 für die Grundlagenermittlung und Vorplanung (Umbau/Erweiterung oder Neubau) wurden Anfang Juni 2023 vergeben. Im Feuerschutzausschuss Ende November soll die Vorplanung vorgestellt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023

Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Loy-Barghorn**

I-PSP-Elemente: 11.036231.510 - HLF 10, FW Loy-Barghorn

11.036232.510 - Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn

Beschreibung der Maßnahme

Die Beschaffungen erfolgen im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanungen. Das HLF 10 wird als Ersatz für das LF 8 (bzw. dem Ersatz TLF16/25) und das LF 10 wird als Ersatz für das TLF 8 beschafft.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.036231.510 HLF 10, FW Loy-Barghorn	0,00 €	338.431,05 €	0,00 €	338.431,05 €	0,00 €	0,00 €	338.431,05 €	0,00 €
11.036232.510 Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn	0,00 €	316.031,43 €	4.099,87 €	320.131,30 €	100.971,50 €	0,00 €	218.451,43 €	708,37 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	654.462,48 €	4.099,87 €	658.562,35 €	100.971,50 €	0,00 €	556.882,48 €	708,37 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Auftragsvergabe für beide Fahrzeuge ist erfolgt. Die Auslieferung des LF10 erfolgt in der 43. KW 2023. Für das HLF10 wird die Auslieferung für den Winter 2024 erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

I-PSP-Elemente: I1.035225.500 - Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek

I1.035227.510 - GW-L2, FW Ipwege

Beschreibung der Maßnahme

I1.035227.510 - Die Beschaffung des Gerätewagen Logistik 2 erfolgt im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanung.

I1.035225.500 - Der Feuerschutzausschuss hat Ende Februar 2023 auf Basis des Feuerwehrbedarfsplans ein Ausstattungskonzept für die Feuerwehrgerätehäuser der Gemeinde Rastede beschlossen, das entsprechend umzusetzen ist (Vorlage-Nr. 2023/014).

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.035225.500 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.330,00 €	491.670,00 €
I1.035227.510 GW-L2, FW Ipwege	141.000,00 €	0,00 €	182,96 €	141.182,96 €	139.706,00 €	0,00 €	355,00 €	1.121,96 €
Gesamtvolumen Ausgaben	641.000,00 €	0,00 €	182,96 €	641.182,96 €	139.706,00 €	0,00 €	8.685,00 €	492.791,96 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.035225.500 - Die Leistungsphasen 1 und 2 für die Grundlagenermittlung und Vorplanung (Umbau/Erweiterung oder Neubau) wurden Anfang Juni 2023 vergeben. Im Feuerschutzausschuss Ende November soll die Vorplanung vorgestellt werden.

I1.035227.510 - Die Auftragsvergabe ist erfolgt. Die Auslieferung des GW-L2 erfolgt voraussichtlich in der 50. KW 2023.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Ankauf von Kompensationsflächen**

I-PSP-Elemente: 11.083933.510 - 2023 Ankauf Kompensat.fl., Naturschutz

Beschreibung der Maßnahme
 Zur Kompensation der Eingriffe in die Natur durch Bauleitplanverfahren werden Kompensationsflächen gekauft.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083933.510 2023 Ankauf Kompensat.fl., Naturschutz	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Aktuell ist kein Ankauf von weiteren Flächen vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Brückenbau Meenheitsweg**

I-PSP-Elemente: 11.081905.500 - Brücke Meenheitsweg, Brücken

Beschreibung der Maßnahme

Der Durchlass muss erneuert werden, da die Bausubstanz abgängig ist.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.081905.500 Brücke Meenheitsweg, Brücken	120.000,00 €	20.558,94 €	0,00 €	140.558,94 €	793,93 €	0,00 €	139.765,01 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	120.000,00 €	20.558,94 €	0,00 €	140.558,94 €	793,93 €	0,00 €	139.765,01 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Beiträge**

I-PSP-Elemente:

I1.066175.550 - 2023 SW-Beiträge

I1.072066.550 - 2023 RW-Beiträge

Beschreibung der Maßnahme

I1.066175.550 + I1.072066.550 - Für die erstmaligen Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutzwasser- und Regenwasserkanal sind Beiträge zu erheben. Neben den Beitragseinnahmen für Einzelmaßnahmen enthalten die Ansätze auch die Beitragseinnahmen für Erschließungsgebiete.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066175.550 2023 SW-Beiträge	-296.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-296.300,00 €	-275.850,75 €	0,00 €	0,00 €	-20.449,25 €
I1.072066.550 2023 RW-Beiträge	-117.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-117.000,00 €	-72.943,47 €	0,00 €	0,00 €	-44.056,53 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-413.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-413.300,00 €	-348.794,22 €	0,00 €	0,00 €	-64.505,78 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.066175.550 + I1.072066.550 Beiträge für die Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutz- bzw. Regenwasserkanal werden laufend in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses erhoben.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 100 - Im Göhlen**

- | | |
|--|--|
| <p>I-PSP-Elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> I1.076974.500 - BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau I1.066039.500 - BPl.100 Im Göhlen, SWK I1.071991.500 - BPl. 100 Im Göhlen, RWK I1.082937.500 - BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung I1.072078.510 - BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW I1.015058.525 - BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb. | <ul style="list-style-type: none"> I1.076996.560 - Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str. I1.015018.565 - BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf I1.072059.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW I1.066165.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW |
|--|--|

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Hankhausen I entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	40.000,00 €	584.684,99 €	139.240,11 €	763.925,10 €	6.939,06 €	0,00 €	606.208,46 €	150.777,58 €
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	30.000,00 €	1.663,70 €	17.219,45 €	48.883,15 €	0,00 €	0,00 €	1.663,70 €	47.219,45 €
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	70.000,00 €	1.356.485,10 €	27.202,69 €	1.453.687,79 €	71.829,39 €	940.957,61 €	414.569,54 €	26.331,25 €
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	0,00 €	18.361,80 €	11.337,75 €	29.699,55 €	0,00 €	3.361,80 €	0,00 €	26.337,75 €
I1.072078.510 BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €
I1.015058.525 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	320.000,00 €	2.003.695,59 €	195.000,00 €	2.518.695,59 €	78.768,45 €	944.319,41 €	1.064.941,70 €	430.666,03 €
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-705.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-705.700,00 €	-19.700,14 €	0,00 €	0,00 €	-685.999,86 €
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-3.943.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.943.600,00 €	-124.286,06 €	0,00 €	0,00 €	-3.819.313,94 €
I1.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-21.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.100,00 €	-727,63 €	0,00 €	0,00 €	-20.372,37 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023

Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 100 - Im Göhlen**

11.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW	-21.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.100,00 €	-727,63 €	0,00 €	0,00 €	-20.372,37 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-4.691.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.691.500,00 €	-145.441,46 €	0,00 €	0,00 €	-4.546.058,54 €

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.***Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**

Die innere und äußere Erschließung für den 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen. Die Ausschreibung für den 2. Bauabschnitt der Erschließung wird voraussichtlich im Dezember 2023 vergeben, sodass mit einer Fertigstellung des Abschnittes im August 2024 zu rechnen ist.

Die Aufstellung des Zaunes rund um das Regenwasserrückhaltebecken ist bereits erfolgt.

Die Vermarktung der Verkaufsabschnitte 1 und 2 kann voraussichtlich bis Ende 2023 in wesentlichen Teilen abgeschlossen werden. Die Vermarktung der Mehrfamilienhäuser und Reihenhäuser werden aktuell wieder aufgenommen. Bis zum Ende des 1. Quartals 2024 wird eine vollständige Umsetzung anvisiert.

Ob und in welchem Umfang Wohnbauförderung in Anspruch genommen wird, kann erst bewertet werden, wenn die Vermarktung des 3. Verkaufsabschnittes beginnt. Eine Förderung der Abschnitte 1 und 2 ist nicht vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 111 - Am Dorfplatz**

I-PSP-Elemente: I1.066133.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK
 I1.072039.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK
 I1.077068.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße
 I1.082938.500 - BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung
 I1.077068.560 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.
 I1.015045.565 - BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf
 I1.066189.565 - BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK
 I1.072074.565 - BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066133.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK	0,00 €	5.144,56 €	-20.000,00 €	-14.855,44 €	0,00 €	0,00 €	5.144,56 €	-20.000,00 €
I1.072039.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK	0,00 €	1.548,68 €	0,00 €	1.548,68 €	0,00 €	0,00 €	1.548,68 €	0,00 €
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	315.000,00 €	24.719,18 €	0,00 €	339.719,18 €	664,29 €	0,00 €	158.293,11 €	180.761,78 €
I1.082938.500 BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	330.000,00 €	31.412,42 €	-20.000,00 €	341.412,42 €	664,29 €	0,00 €	164.986,35 €	175.761,78 €
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-76.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.500,00 €
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-59.000,00 €
I1.066189.565 BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €
I1.072074.565 BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-138.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-138.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-138.300,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 111 - Am Dorfplatz**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Mit den Bauarbeiten für den Endausbau wurde im September 2023 begonnen. Voraussichtliche Fertigstellung ist März 2024.

Die Vermarktung der Grundstücke wird noch in 2023 initiiert und soll bis Ende des 1. Quartals 2024 abgeschlossen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 114 - Nördlich Feldstraße**

I-PSP-Elemente: I1.072052.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK
 I1.077087.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße
 I1.072053.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB
 I1.015063.525 - BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.

I1.077055.560 - Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str
 I1.015042.565 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf
 I1.066176.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK
 I1.072067.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Ipwege entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.072052.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	0,00 €	25.792,59 €	0,00 €	25.792,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.792,59 €
I1.072053.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB	0,00 €	8.208,41 €	0,00 €	8.208,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.208,41 €
I1.015063.525 BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	39.676,27 €	0,00 €	0,00 €	360.323,73 €
Gesamtvolumen Ausgaben	400.000,00 €	34.001,00 €	0,00 €	434.001,00 €	39.676,27 €	0,00 €	0,00 €	394.324,73 €
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str	-291.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-291.000,00 €	-212.620,75 €	0,00 €	0,00 €	-78.379,25 €
I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-1.669.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.669.000,00 €	-938.199,53 €	0,00 €	0,00 €	-730.800,47 €
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-7.897,43 €	0,00 €	0,00 €	-2.102,57 €
I1.072067.565 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	-9.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.900,00 €	-7.836,43 €	0,00 €	0,00 €	-2.063,57 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-1.979.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.979.900,00 €	-1.166.554,14 €	0,00 €	0,00 €	-813.345,86 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 114 - Nördlich Feldstraße**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Zurzeit läuft die Vermarktung der 26 Grundstücke. Zehn Grundstücke konnten bereits veräußert werden. Fünf weitere Grundstücke wurden reserviert, mit dem Abschluss der Kaufverträge wird zeitnah gerechnet. Die restlichen elf Grundstücke werden aktuell angeboten.

Für den Endausbau im ersten Bauabschnitt wird die Ausschreibung so vorbereitet, so dass die Veröffentlichung umgehend nach Genehmigung des Haushaltes in 2024 vorgenommen werden kann.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

- I-PSP-Elemente:
- I1.066100.500 - Neubau Rechenanlage, Klärwerk
 - I1.066223.500 - Umbau Schlammwässerung,
 - I1.066234.500 - Netzersatzanlage, Kläranlage
 - I1.066140.510 - Betriebsfahrzeug, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme

I1.066140.510 - Der vorhandene Kastenwagen mit Dieselmotor ist abgängig (altersbedingt) und soll durch ein klimafreundliches Fahrzeug ersetzt werden.

I1.066100.500 - Die Rechenanlage ist nach über 20 Jahre abgängig und muss ausgetauscht werden.

I1.066223.500 - Anpassung der Schlammwässerung an die zukünftige thermische Verwertung.

I1.066234.500 - Um auch bei längerfristigen Stromausfällen die Abwasserbeseitigung sicherzustellen, soll das Klärwerk mit einer Netzersatzanlage ausgestattet werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	26.850,80 €	0,00 €	98.400,87 €	24.748,33 €
I1.066223.500 Umbau Schlammwässerung, Kläranlage	914.000,00 €	0,00 €	0,00 €	914.000,00 €	85.621,90 €	0,00 €	747.988,24 €	80.389,86 €
I1.066234.500 Netzersatzanlage, Kläranlage	0,00 €	260.000,00 €	0,00 €	260.000,00 €	0,00 €	14.313,55 €	183.670,12 €	62.016,33 €
I1.066140.510 Betriebsfahrzeug, Kläranlage	0,00 €	41.438,18 €	0,00 €	41.438,18 €	0,00 €	0,00 €	41.438,18 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.064.000,00 €	301.438,18 €	0,00 €	1.365.438,18 €	112.472,70 €	14.313,55 €	1.071.497,41 €	167.154,52 €

Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.066100.500 - Zwischenzeitlich hat sich ergeben, dass der Umbau der Schlammentwässerung doch innerhalb des ursprünglich vorgesehenen Kostenrahmens bleibt. Aktuell wird geprüft, inwieweit der Neubau der Rechenanlage noch 2023 beauftragt werden kann. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt dann im nächsten Jahr.

I1.066223.500 - Die Vergabe der Arbeiten ist zwischenzeitlich erfolgt. Mit einer Fertigstellung der Arbeiten wird voraussichtlich Ende des 2. Quartals 2024 zu rechnen sein.

I1.066234.500 – Die Vergabe der Arbeiten ist zwischenzeitlich erfolgt. Mit einem Abschluss der Arbeiten wird aufgrund der Verzögerungen bei der Lieferung der Netzersatzanlage voraussichtlich zum Ende des 2. Quartals 2024 zu rechnen sein.

I1.066140.510 - Die Ausschreibung und das Vergabeverfahren sind zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Das Betriebsfahrzeug wurde bestellt. Eine Auslieferung wurde für das 1. Quartal 2024 angekündigt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: 11.077091.500 - Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße

Beschreibung der Maßnahme
 Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms soll die Ortsdurchfahrt überplant und neugestaltet werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	500.000,00 €	184.205,77 €	-110.000,00 €	574.205,77 €	23.609,42 €	23.081,27 €	161.124,50 €	366.390,58 €
Gesamtvolumen Ausgaben	500.000,00 €	184.205,77 €	-110.000,00 €	574.205,77 €	23.609,42 €	23.081,27 €	161.124,50 €	366.390,58 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Entsprechend dem Beschluss im Bauausschuss vom 18.09.2023 wird auf Basis des Förderantrages vom September 2021 die Maßnahme bis zur Baureife abgeschlossen.
 Im September 2024 soll die Förderung erneut beantragt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Niederschlagswasser - Regenwasserrückhaltebecken**

I-PSP-Elemente: 11.072087.500 - Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW
 11.072089.500 - Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB
 11.072077.510 - Verkehrssicherung an RWRBs, RW

Beschreibung der Maßnahme
 11.072077.510 - Im Rahmen der Verkehrssicherung ist die Einzäunung der Regenwasserrückhaltebecken vorgesehen.
 11.072087.500 + 11.072089.500 - Durch Erweiterung und Auslaufveränderung der Regenwasserrückhaltebecken Ellernteich und Schloßstraße sollen erste Maßnahmen zur Starkregenvorsorge umgesetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.072087.500 Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW	0,00 €	56.832,67 €	0,00 €	56.832,67 €	0,00 €	39.482,54 €	4.944,69 €	12.405,44 €
11.072089.500 Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB	0,00 €	66.068,63 €	0,00 €	66.068,63 €	435,00 €	8.560,88 €	0,00 €	57.072,75 €
11.072077.510 Verkehrssicherung an RWRBs, RW	13.000,00 €	66.898,89 €	0,00 €	79.898,89 €	55,01 €	38.224,76 €	28.674,13 €	12.944,99 €
Gesamtvolumen Ausgaben	13.000,00 €	189.800,19 €	0,00 €	202.800,19 €	490,01 €	86.268,18 €	33.618,82 €	82.423,18 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 11.072077.510 - Die Arbeiten sind abgeschlossen.
 11.072087.500 - Die Wehranlage wurde eingebaut. Für die elektrische Steuerung wird zurzeit die Ausschreibung vorbereitet.
 11.072089.500 - Die Planungsarbeiten zur Erlangung einer wasserrechtlichen Genehmigung sind abgeschlossen worden. Die Bauarbeiten sollen bis zum Ende des ersten Quartals 2024 abgeschlossen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

I-PSP-Elemente: 11.076993.500 - Am Voßbarg - Straßenausbau
 11.072011.500 - Straßenausbau Voßbarg - RWK
 11.066058.500 - Straßenausbau Voßbarg, SWK
 11.077115.510 - Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen

Beschreibung der Maßnahme

Die Gemeindestraße "Voßbarg" wurde zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Nordseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen ausgebaut. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz gefördert.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	293.900,00 €	98.309,25 €	-106.262,39 €	285.946,86 €	30.309,41 €	30.000,00 €	68.309,25 €	157.328,20 €
11.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	214.000,00 €	35.493,10 €	0,00 €	249.493,10 €	10.000,00 €	0,00 €	35.493,10 €	204.000,00 €
11.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	93.200,00 €	34.612,27 €	0,00 €	127.812,27 €	0,00 €	10.000,00 €	24.612,27 €	93.200,00 €
11.077115.510 Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	601.100,00 €	170.914,62 €	-106.262,39 €	665.752,23 €	40.309,41 €	40.000,00 €	130.914,62 €	454.528,20 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Abstimmungsgespräche sind abgeschlossen. Die abschließende Zustimmung durch den Auftragnehmer steht noch aus. Der Verwendungsnachweis für die GVFG Förderung ist in der Vorbereitung.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Loyer Weg (Buchenstraße bis Parkstraße)**

I-PSP-Elemente: I1.077060.500 - Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb

I1.066125.500 - Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK

I1.072046.500 - Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK

I1.077119.510 - Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße

Beschreibung der Maßnahme

In einem zweiten Abschnitt soll der Loyer Weg zwischen der Buchenstraße und der Parkstraße ausgebaut werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077060.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb	300.000,00 €	210.140,52 €	0,00 €	510.140,52 €	237.761,53 €	150.843,70 €	71.905,62 €	49.629,67 €
I1.066125.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	0,00 €	14.175,91 €	0,00 €	14.175,91 €	0,00 €	1.727,98 €	12.447,93 €	0,00 €
I1.072046.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK	0,00 €	27.611,06 €	0,00 €	27.611,06 €	0,00 €	14.807,81 €	12.803,25 €	0,00 €
I1.077119.510 Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße	21.000,00 €	5.000,00 €	-700,00 €	25.300,00 €	2.614,92 €	0,00 €	27.300,00 €	-4.614,92 €
Gesamtvolumen Ausgaben	321.000,00 €	256.927,49 €	-700,00 €	577.227,49 €	240.376,45 €	167.379,49 €	124.456,80 €	45.014,75 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.077060.500 - Die Straßenbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Beetbepflanzung wird voraussichtlich im November ausgeschrieben.

I1.066125.500 + I1.072046.500 - Der Bau des Schmutz- und Regenwasserkanals ist abgeschlossen.

I1.077119.510 - Zurzeit werden die verschiedenen Kaufverträge beurkundet. Alle Ankäufe werden voraussichtlich bis spätestens Ende des Jahres erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **ÖPNV**

I-PSP-Elemente: 11.083416.500 - Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV

Beschreibung der Maßnahme
Die Bushaltestelle an der Grundschule Feldbreite soll barrierefrei umgebaut werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	15.409,48 €	0,00 €	297.470,59 €	7.119,93 €
Gesamtvolumen Ausgaben	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	15.409,48 €	0,00 €	297.470,59 €	7.119,93 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Arbeiten wurden vergeben und Mitte September begonnen. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Mai 2024 fertiggestellt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Verbesserung Kösliner Straße**

I-PSP-Elemente: 11.077103.500 - Verbess. Kösliner Str. - Straße

11.066183.500 - Verbess. Kösliner Str. - SWK

11.072069.500 - Verbess. Kösliner Str. - RWK

Beschreibung der Maßnahme

Die Straße wird erstmalig ausgebaut.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077103.500 Verbess. Kösliner Str. - Straße	0,00 €	86.531,02 €	0,00 €	86.531,02 €	3.925,23 €	95.869,89 €	0,00 €	-13.264,10 €
11.066183.500 Verbess. Kösliner Str. - SWK	0,00 €	68.000,00 €	0,00 €	68.000,00 €	0,00 €	57.067,78 €	9.233,00 €	1.699,22 €
11.072069.500 Verbess. Kösliner Str. - RWK	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	48.838,06 €	4.583,87 €	11.578,07 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	219.531,02 €	0,00 €	219.531,02 €	3.925,23 €	201.775,73 €	13.816,87 €	13,19 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

- I-PSP-Elemente:
- 11.085951.510 - Radlader, Bauhof
 - 11.085960.510 - Geräteträger, Bauhof
 - 11.085969.510 - Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof
 - 11.085998.510 - Anhänger mit Abrollcontainer, Bauhof
 - 11.086000.510 - Winterdienstausr. (Schild+Streuer), Bauh
 - 11.086011.510 - Kleinschlepper, Bauhof

Beschreibung der Maßnahme

Auf dem Bauhof sind vorrangig im Bereich des Fuhrparks und bei der Geschäfts- und Betriebsausstattung verschiedene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen geplant.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.085951.510 Radlader, Bauhof	106.000,00 €	0,00 €	0,00 €	106.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.000,00 €
11.085960.510 Geräteträger, Bauhof	0,00 €	246.500,17 €	0,00 €	246.500,17 €	0,00 €	242.022,20 €	0,00 €	4.477,97 €
11.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	4.176,19 €	0,00 €	125.823,81 €
11.085998.510 Anhänger mit Abrollcontainer, Bauhof	0,00 €	64.000,00 €	0,00 €	64.000,00 €	10.075,43 €	53.765,39 €	0,00 €	159,18 €
11.086000.510 Winterdienstausr. (Schild+Streuer), Bauh	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.950,00 €	25.050,00 €
11.086011.510 Kleinschlepper, Bauhof	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	4.760,00 €	0,00 €	0,00 €	65.240,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	226.000,00 €	440.500,17 €	0,00 €	666.500,17 €	14.835,43 €	299.963,78 €	24.950,00 €	323.750,96 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.085951.510 - Die abschließende Entscheidung hinsichtlich der Vergabe soll voraussichtlich Ende Dezember/Anfang Januar erfolgen.

I1.085960.510 - Der Geräteträger wurde im Mai 2023 ausgeliefert und bezahlt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen.

I1.085969.510 - Die Ausschreibung ist abgeschlossen. Die Vergabe ist erfolgt. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich Mitte 2024.

I1.085998.510 - Der Anhänger und die dazugehörigen Container sind ausgeliefert. Die Rechnungen sind bezahlt. Die Maßnahme ist abgeschlossen

I1.086000.510 - Der Streuer für den Winterdienst ist bestellt. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich im November.

I1.086011.510 - Die Ausschreibung des Kleinschleppers soll zeitnah erfolgen.