

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024



Maßnahme/Projekt: **Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

I-PSP-Elemente: 11.009117.500 - Glasfasernetz Verwaltung, Organisation

Beschreibung der Maßnahme
Die Standorte Rathaus Sophienstraße, Rathaus Baumgartenstraße, Rathaus am Denkmalsplatz und der Bauhof sollen über ein eigenes Glasfasernetz miteinander verbunden werden, um so die Strukturen zu gewährleisten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.009117.500 Glasfasernetz Verwaltung, Organisation	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	91.215,55 €	8.784,45 €
Gesamtvolumen Ausgaben	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	91.215,55 €	8.784,45 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Der Ausbau des gemeindeeigenen Glasfasernetzwerkes wurde zwischenzeitlich ausgeschrieben. Die Maßnahme wurde nach Beschlussfassung des Verwaltungsausschusses am 20.08.24 entsprechend beauftragt. Die Umsetzung soll bis Ende 2024 erfolgen. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf insgesamt 91.215,55 Euro.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **BPl. 116 Gewerbegebiet Moorweg**

I-PSP-Elemente:

- 11.077102.500 - BPl. GE Moorweg, Straße
- 11.082945.500 - BPl. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung
- 11.066173.500 - BPl. GE Moorweg, SWK
- 11.066174.500 - BPl. GE Moorweg, PW
- 11.072065.500 - BPl. GE Moorweg, RWK
- 11.038402.500 - Bpl. 116 Herrichtung Flächen, Recycling
- 11.072108.500 - BPl.Moorweg Kostenant. fremde Grdst,
- 11.003054.510 - BPl. GE Moorweg - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme

Im Bereich des Moorweges sollen weitere gewerbliche Flächen für die Gemeinde ausgewiesen und erschlossen werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077102.500 BPl. GE Moorweg, Straße	0,00 €	132.151,38 €	0,00 €	132.151,38 €	21.713,79 €	0,00 €	0,00 €	110.437,59 €
11.082945.500 BPl. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.066173.500 BPl. GE Moorweg, SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.547,81 €	0,00 €	0,00 €	-53.547,81 €
11.066174.500 BPl. GE Moorweg, PW	0,00 €	2.295,16 €	0,00 €	2.295,16 €	0,00 €	0,00 €	2.295,16 €	0,00 €
11.072065.500 BPl. GE Moorweg, RWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.479,99 €	0,00 €	0,00 €	-31.479,99 €
11.038402.500 Bpl. 116 Herrichtung Flächen, Recycling	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
11.072108.500 BPl.Moorweg Kostenant. fremde Grdst, RWK	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024



Maßnahme/Projekt: **BPl. 116 Gewerbegebiet Moorweg**

11.003054.510 BPl. GE Moorweg - Ankauf	0,00 €	65.603,00 €	0,00 €	65.603,00 €	0,00 €	65.603,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	400.000,00 €	200.049,54 €	0,00 €	600.049,54 €	106.741,59 €	65.603,00 €	2.295,16 €	425.409,79 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Erschließungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnungen wurden zwischenzeitlich geprüft und abgerechnet. Der fällige Kaufpreis für den Ankauf einer Fläche im Bereich Moorweg wurde im Rahmen eines Überlassungsvertrages verrechnet. Die Arbeiten am Recyclinghof sind inzwischen weit fortgeschritten und die Fertigstellung wird für März 2025 erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **BPl. 116A Gewerbegebiet Heinemannstraße**

I-PSP-Elemente: 11.077144.500 - BPl. 116A Moorweg, Straße
11.066240.500 - BPl. 116A GE Heinemann-Str., SWK
11.066241.500 - BPl. 116A GE Heinemann-Str., temporär
11.072105.500 - BPl. 116 A GE Heinemann-Str., RWK
11.003082.510 - BPl. 116A GE Heinemann-Str. - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme

Im Bereich der Heinemannstraße sollen weitere gewerbliche Flächen für die Gemeinde ausgewiesen und erschlossen werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077144.500 BPl. 116A Moorweg, Straße	1.100.000,00 €	150.880,23 €	0,00 €	1.250.880,23 €	339.755,12 €	18.943,69 €	873.880,80 €	18.300,62 €
11.066240.500 BPl. 116A GE Heinemann-Str., SWK	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	290.000,00 €	182.843,20 €	0,00 €	60.561,59 €	46.595,21 €
11.066241.500 BPl. 116A GE Heinemann-Str., temporär PW	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	34.231,35 €	15.768,65 €
11.072105.500 BPl. 116 A GE Heinemann-Str., RWK	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €	356.054,47 €	0,00 €	22.969,51 €	976,02 €
11.003082.510 BPl. 116A GE Heinemann-Str. - Ankauf	200.000,00 €	0,00 €	-8.745,71 €	191.254,29 €	75.164,13 €	0,00 €	20.464,05 €	95.626,11 €
Gesamtvolumen Ausgaben	2.020.000,00 €	150.880,23 €	-8.745,71 €	2.162.134,52 €	953.816,92 €	18.943,69 €	1.012.107,30 €	177.266,61 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Abbruch der alten Hofstelle wurde inzwischen durchgeführt. Die Erschließungsarbeiten sollen bis Ende 2024 abgeschlossen sein, während die Arbeiten der Versorgungsunternehmen voraussichtlich Ende Januar 2025 beendet sein werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **BPl. Gewerbegebiet Leuchtenburg**

I-PSP-Elemente: 11.003083.510 - BPl. 116 B GE Leuchtenburg - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme

Erwerb zusätzlicher Flächen im Bereich Gewerbegebiet Leuchtenburg.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.003083.510 BPl. 116 B GE Leuchtenburg - Ankauf	648.000,00 €	0,00 €	0,00 €	648.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	648.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	648.000,00 €	0,00 €	0,00 €	648.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	648.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Verwaltungsausschuss hat auf seiner Sitzung am 16.04.2024 den Ankauf der Fläche beschlossen. Die Vertragsverhandlungen konnten zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen werden. Die Beurkundung für den Kaufvertrag soll im Dezember erfolgen. Die Zahlung des Kaufpreises ist für das 1. Quartal 2025 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **Breitbandversorgung**

I-PSP-Elemente: 11.003048.525 - Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung II

11.003066.525 - Zusch. an LK Breitband f. Gewerbe, Wirt.

Beschreibung der Maßnahme

Bezuschussung zum Ausbau der Internetleitungen in bisher unterversorgten Gemeindeteilen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.003048.525 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
11.003066.525 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.224.000,00 €	0,00 €	-1.069.740,00 €	154.260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	154.260,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	1.304.000,00 €	0,00 €	-1.069.740,00 €	234.260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234.260,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Laut Aussage des Landkreises erfolgt die Anforderung der Mittel frühestens in 2025, wobei die Mittelanforderung geringer ausfallen wird als ursprünglich eingeplant. Für den Haushalt 2025 sollen insgesamt 750.000 Euro neu veranschlagt werden. Die im Haushalt 2024 bereitgestellten Mittel wurden zur Gesamtdeckung im investiven Bereich herangezogen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **Kindergarten Kleibrok**

I-PSP-Elemente: 11.028058.500 - Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok

Beschreibung der Maßnahme

Es besteht Bedarf an einem zusätzlichen 3-zügigen Kindergarten, um das Betreuungsangebot in der Gemeinde Rastede sicherzustellen (sh. Vorlage 2023/41). Als Standort wurde der ehemalige Sportplatz in Kleibrok festgelegt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.028058.500 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	800.000,00 €	45.495,39 €	-165.000,00 €	680.495,39 €	95.599,69 €	30.699,74 €	477.310,94 €	76.885,02 €
Gesamtvolumen Ausgaben	800.000,00 €	45.495,39 €	-165.000,00 €	680.495,39 €	95.599,69 €	30.699,74 €	477.310,94 €	76.885,02 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Bauantrag wurde inzwischen gestellt. Die Ausschreibung soll im 1. Quartal 2025 erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **Bau Flüchtlingsunterkunft**

I-PSP-Elemente: 11.025809.500 - Modulbau FU Rastede, Soz.Einr.f.Aussiedl

11.025810.500 - Aufbau zentrale Flüchtlingsunterkünfte

Beschreibung der Maßnahme

Für die Unterbringung von ca. 120 Flüchtlingen werden zwei Containeranlagen aus dem Dorf Edeweicht erworben und nach Rastede umgesetzt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.025809.500 Modulbau FU Rastede, Soz.Einr.f.Aussiedl	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
11.025810.500 Aufbau zentrale Flüchtlingsunterkünfte	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €	18.529,55 €	0,00 €	362.362,99 €	519.107,46 €
Gesamt volumen Ausgaben	900.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	905.000,00 €	18.529,55 €	0,00 €	362.362,99 €	524.107,46 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Alle Gewerke wurden inzwischen beauftragt. Mit der Bezugsfertigkeit der Unterkunft ist im 1. Quartal 2025 zu rechnen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **Förderschule Voßbarg**

I-PSP-Elemente: 11.048244.500 - Sanierung Hauptdach, Schule Voßbarg

Beschreibung der Maßnahme

Nachdem im Vorjahr der Dachstuhl über dem Kindergarten Voßbarg ersetzt wurde, muss in einem weiteren Abschnitt auch der Dachstuhl über der Förderschule erneuert werden. Der Dachstuhl weist gravierende Mängel in Form von feuchtigkeitsbedingten Schwächungen der Sparren auf. Die gesamte Dachkonstruktion muss zurückgebaut und durch einen neuen Dachstuhl, einschließlich der Ziegeleindeckung, ersetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.048244.500 Sanierung Hauptdach, Schule Voßbarg	650.000,00 €	49.745,87 €	0,00 €	699.745,87 €	308.999,84 €	36.000,19 €	237.589,92 €	117.155,92 €
Gesamtvolumen Ausgaben	650.000,00 €	49.745,87 €	0,00 €	699.745,87 €	308.999,84 €	36.000,19 €	237.589,92 €	117.155,92 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung. Die Fertigstellung wird voraussichtlich noch bis Ende November 2024 erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

I-PSP-Elemente: 11.045330.500 - Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.

11.045394.510 - Digitale Tafelsysteme, KGS Wilhelm.

Beschreibung der Maßnahme

11.045330.500: Es wurden sechs Klassenräume (MINT-Räume) mit entsprechenden Vorbereitungsräumen, ein Büro für den Systemadministrator, Differenzierungsräume und WC-Anlagen an dem 2019 fertig gestellten Gebäuderiegel der KGS angebaut. Der Anbau wurde als Passivhaus realisiert.

11.045394.510: Im Rahmen des Digitalpaktes soll die KGS mit digitalen Tafelsystemen ausgestattet werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	0,00 €	366.450,55 €	-600,00 €	365.850,55 €	3.019,10 €	220.895,63 €	1.457,56 €	140.478,26 €
11.045394.510 Digitale Tafelsysteme, KGS Wilhelm.	0,00 €	393.463,08 €	0,00 €	393.463,08 €	1.365,90 €	397.730,86 €	0,00 €	-5.633,68 €
Gesamtvolume Ausgaben	0,00 €	759.913,63 €	-600,00 €	759.313,63 €	4.385,00 €	618.626,49 €	1.457,56 €	134.844,58 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.045330.500: Die Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen. Die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus erfolgte zum Beginn des Schuljahres 2023/2024. Die letzten Schlussrechnungen werden aktuell geprüft. Die als noch verfügbar ausgewiesenen Mittel i. H. v. rund 140.000 Euro können für die Gesamtdeckung im investiven Bereich herangezogen werden.

11.045394.510: Die digitalen Tafeln wurden erfolgreich installiert und die Rechnungen sind beglichen. Die Abrechnung der Maßnahme mit dem Fördermittelgeber wird bis Ende des Jahres erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **Kreisschulbaukasse**

I-PSP-Elemente:

I1.049604.565 - Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK

Beschreibung der Maßnahme

Die Kreisschulbaukasse wird aufgelöst. Die Gemeinde erhält jährlich aus der Kreisschulbaukasse die vor Jahren gegebenen Ausleihungen zurück.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-107.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-107.100,00 €	-107.106,50 €	0,00 €	0,00 €	6,50 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-107.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-107.100,00 €	-107.106,50 €	0,00 €	0,00 €	6,50 €

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Rückzahlung aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 107.106,50 Euro erfolgte zum 01. August 2024.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: 11.052614.500 - Sanierung, Palais

11.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften

Beschreibung der Maßnahme

11.014055.510: 2024 ist die siebte Rate für den Ankauf des Palais fällig.

11.052614.500: Umfassende Sanierung des Palais gemäß dem in den Fachgremien abgestimmten Baukonzeptes.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.052614.500 Sanierung, Palais	300.000,00 €	82.840,00 €	-200.000,00 €	182.840,00 €	0,00 €	0,00 €	42.840,00 €	140.000,00 €
11.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	135.300,00 €	0,00 €	0,00 €	135.300,00 €	135.241,50 €	0,00 €	0,00 €	58,50 €
Gesamt volumen Ausgaben	435.300,00 €	82.840,00 €	-200.000,00 €	318.140,00 €	135.241,50 €	0,00 €	42.840,00 €	140.058,50 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.014055.510: Die Ratenzahlungen erfolgen jeweils zum Jahresbeginn.

11.052614.500: Die Antragsunterlagen werden aktuell für den potenziellen Fördermittelgeber zusammengestellt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **Badeanstalt Hahn**

I-PSP-Elemente: 11.055501.500 - Sanierung Badeanstalt Hahn

Beschreibung der Maßnahme

Die Spundwand im Naturbad ist abgängig und muss saniert werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.055501.500 Sanierung Badeanstalt Hahn	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Umsetzung der Maßnahme wird in diesem Jahr nicht weiterverfolgt. Die dafür vorgesehenen Mittel in Höhe von 150.000 Euro werden zur Deckung zusätzlicher Kosten für die Sanierung des Freibades eingesetzt. Nach einer umfassenden Bestandsaufnahme wird die Verwaltung die politischen Gremien hinsichtlich der Zukunft des Naturbades und des Campingplatzes und über mögliche Alternativen zur Nutzung des Areals informieren und Vorschläge zum weiteren Vorgehen unterbreiten.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **Freibad**

I-PSP-Elemente: 11.055025.500 - Neugestaltung, Freibad

11.055025.555 - Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad

11.055026.500 - Photovoltaikanlage, Freibad

Beschreibung der Maßnahme

Das Freibad Rastede wird kernsaniert und modernisiert. Das aus den 60er Jahren stammende Umkleidegebäude wird abgebrochen und durch ein neues Gebäude ersetzt und damit auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Für die Beckenbereiche sind nach entsprechenden vorbereitenden Leistungen Edelstahlauskleidungen vorgesehen. Die gesamte Schwimmbadtechnik wird ebenfalls saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Ein neuer Schwimmmeister-Aufsichtsturm ist ebenfalls vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.055025.500 Neugestaltung, Freibad	1.500.000,00 €	5.875.819,08 €	950.000,00 €	8.325.819,08 €	1.191.677,70 €	3.879.359,49 €	3.005.276,54 €	249.505,35 €
11.055026.500 Photovoltaikanlage, Freibad	119.000,00 €	10.693,79 €	0,00 €	129.693,79 €	0,00 €	0,00 €	119.836,43 €	9.857,36 €
Gesamt volumen Ausgaben	1.619.000,00 €	5.886.512,87 €	950.000,00 €	8.455.512,87 €	1.191.677,70 €	3.879.359,49 €	3.125.112,97 €	259.362,71 €
11.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad	-2.660.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.660.000,00 €	-2.601.347,76 €	0,00 €	0,00 €	-58.652,24 €
Gesamt volumen Einnahmen	-2.660.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.660.000,00 €	-2.601.347,76 €	0,00 €	0,00 €	-58.652,24 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.055025.500: Die Baumaßnahme ist inzwischen weit fortgeschritten. Aufgrund von Kostensteigerungen mussten überplanmäßig zusätzliche Mittel in Höhe von 950.000 Euro bereitgestellt werden.

11.055026.500: Die Anlage wurde beauftragt, die Installation erfolgt bis zur Fertigstellung des Freibades.

11.055025.555: Die Förderbehörde hat inzwischen einen Abschlag in Höhe von 2.601.347,76 Euro ausgezahlt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **Sporthalle Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: 11.061707.500 - Austausch Hallenbeleuchtung, SpH Hahn

Beschreibung der Maßnahme

Die Hallenbeleuchtung ist abgängig und soll durch LED-Leuchten ersetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.061707.500 Austausch Hallenbeleuchtung, SpH Hahn	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	86.439,45 €	0,00 €	0,00 €	33.560,55 €
Gesamtvolumen Ausgaben	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	86.439,45 €	0,00 €	0,00 €	33.560,55 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen und abgerechnet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **Sportplatz Wahnbek**

I-PSP-Elemente: 11.058502.500 - Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme

Der vorhandene Kunstrasenplatz muss eine neue Verschleißschicht erhalten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.058502.500 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €
Gesamtvolume Ausgaben	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Auf die Ausschreibung der Planungsleistungen ging kein Angebot ein. Die Maßnahme soll Anfang 2025 erneut ausgeschrieben und im Laufe des Jahres umgesetzt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Hahn**

I-PSP-Elemente: 11.034732.500 - Gerätehaus, FW Hahn

11.034733.510 - TLF 4000, FW Hahn

Beschreibung der Maßnahme

11.034732.500: Der Feuerschutzausschuss hat Ende Februar 2023 auf Basis des Feuerwehrbedarfsplans ein Ausstattungskonzept für die Feuerwehrgerätehäuser der Gemeinde Rastede beschlossen, das entsprechend umzusetzen ist (Vorlage-Nr. 2023/014).

11.034733.510: Die Beschaffung des TLF 4000 erfolgt im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanung.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.034732.500 Gerätehaus, FW Hahn	500.000,00 €	4.165,00 €	-400.000,00 €	104.165,00 €	36.421,41 €	0,00 €	4.165,00 €	63.578,59 €
11.034733.510 TLF 4000, FW Hahn	140.000,00 €	0,00 €	1.444,26 €	141.444,26 €	141.444,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	640.000,00 €	4.165,00 €	-398.555,74 €	245.609,26 €	177.865,67 €	0,00 €	4.165,00 €	63.578,59 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.034732.500: Die Fachplanungsleistungen wurden zwischenzeitlich beauftragt und werden aktuell erstellt.

11.034733.510: Die Rechnung für das Fahrgestell liegt vor und wurde beglichen. Die Auslieferung des TLF 4000 erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2025.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

I-PSP-Elemente: 11.035225.500 - Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek
11.035227.510 - GW-L2, FW Ipwege
11.035238.510 - Rollcontainer (8Stk.) Logistikw., FW Ipw
11.035240.510 - Tragkraftspritze für GW-L2, FW Ipwege-Wa
11.035242.510 - Dieselnotttankstelle GW-L2, FW Ipw.-
11.035243.510 - Universal-Rollcontainer GW-L2, FW Ipw.

Beschreibung der Maßnahme

11.035227.510 + 11.035238.510 + 11.035240.510 + 11.035242.510 + 11.035243.510: Die Beschaffung des Gerätewagens Logistik 2 erfolgt im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanung.

11.035225.500: Der Feuerschutzausschuss hat Ende Februar 2023 auf Basis des Feuerwehrbedarfsplans ein Ausstattungskonzept für die Feuerwehrgeräthäuser der Gemeinde Rastede beschlossen, das entsprechend umzusetzen ist (Vorlage-Nr. 2023/014).

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.035225.500 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek	500.000,00 €	4.165,00 €	-400.000,00 €	104.165,00 €	36.421,48 €	0,00 €	4.165,00 €	63.578,52 €
11.035227.510 GW-L2, FW Ipwege	220.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	214.000,00 €	213.493,45 €	0,00 €	0,00 €	506,55 €
11.035238.510 Rollcontainer (8Stk.) Logistikw., FW Ipw	31.700,00 €	0,00 €	-2.458,04 €	29.241,96 €	28.644,01 €	0,00 €	0,00 €	597,95 €
11.035240.510 Tragkraftspritze für GW-L2, FW Ipwege-Wa	0,00 €	19.957,00 €	-3.472,90 €	16.484,10 €	0,00 €	0,00 €	16.286,34 €	197,76 €
11.035242.510 Dieselnotttankstelle GW-L2, FW Ipw.-Wahn	0,00 €	2.900,92 €	0,00 €	2.900,92 €	0,00 €	2.900,92 €	0,00 €	0,00 €
11.035243.510 Universal-Rollcontainer GW-L2, FW Ipw.	0,00 €	1.374,45 €	0,00 €	1.374,45 €	0,00 €	1.374,45 €	0,00 €	0,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

Gesamtvolume Ausgaben	751.700,00 €	28.397,37 €	-411.930,94 €	368.166,43 €	278.558,94 €	4.275,37 €	20.451,34 €	64.880,78 €
-----------------------	--------------	-------------	---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.035227.510: Das Fahrzeug wurde im Dezember 2023 ausgeliefert und die Rechnung beglichen.

I1.035238.510 + I1.035240.510 + I1.035242.510 + I1.035243.510: Die Rollcontainer und die Diesel-Nottankstelle wurden geliefert und die Rechnungen sind beglichen. Die Auftragsvergabe für die Tragkraftspritze des Gerätewagens erfolgte im Mai 2024. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2025.

I1.035225.500: Die Fachplanungsleistungen wurden zwischenzeitlich beauftragt und werden aktuell erstellt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Loy-Barghorn**

I-PSP-Elemente: 11.036231.510 - HLF 10, FW Loy-Barghorn

<u>Beschreibung der Maßnahme</u> Die Beschaffung erfolgt im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanungen. Das HLF 10 wird als Ersatz für das LF 8 (bzw. dem Ersatz TLF16/25) beschafft.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.036231.510 HLF 10, FW Loy-Barghorn	3.400,00 €	236.269,55 €	4.609,18 €	244.278,73 €	244.278,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	3.400,00 €	236.269,55 €	4.609,18 €	244.278,73 €	244.278,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<u>Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme</u> Das Fahrzeug wurde im April 2024 ausgeliefert und an die Ortswehr Loy-Barghorn übergeben. Die Rechnung für den Fahrzeugaufbau wurde beglichen. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024



Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

I-PSP-Elemente:

I1.076974.500 - BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	I1.076996.560 - Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.
I1.066039.500 - BPl.100 Im Göhlen, SWK	I1.015018.565 - BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf
I1.071991.500 - BPl. 100 Im Göhlen, RWK	I1.072059.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW
I1.082937.500 - BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	I1.066165.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW
I1.015030.510 - BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	
I1.072078.510 - BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW	
I1.015058.525 - BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	

Beschreibung der Maßnahme
Im Ortsteil Hankhausen I entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	297.000,00 €	721.395,67 €	0,00 €	1.018.395,67 €	220.712,70 €	139.816,54 €	653.485,79 €	4.380,64 €
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	230.000,00 €	26.195,34 €	0,00 €	256.195,34 €	171.820,18 €	48.850,42 €	5.411,77 €	30.112,97 €
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	364.000,00 €	177.424,75 €	0,00 €	541.424,75 €	331.143,48 €	17.787,85 €	174.697,42 €	17.796,00 €
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	21.000,00 €	8.055,59 €	0,00 €	29.055,59 €	28.851,26 €	8.055,59 €	0,00 €	-7.851,26 €
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	27.300,00 €	0,00 €	0,00 €	27.300,00 €	10.911,45 €	0,00 €	0,00 €	16.388,55 €
I1.072078.510 BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €
I1.015058.525 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	103.600,00 €	20.000,00 €	0,00 €	123.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123.600,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	1.042.900,00 €	995.571,35 €	0,00 €	2.038.471,35 €	763.439,07 €	214.510,40 €	876.094,98 €	184.426,90 €
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-354.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-354.100,00 €	-504.398,82 €	0,00 €	0,00 €	150.298,82 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-2.094.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.094.900,00 €	-2.235.752,40 €	0,00 €	0,00 €	140.852,40 €
I1.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.100,00 €	-13.097,34 €	0,00 €	0,00 €	2.997,34 €
I1.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW	-10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.100,00 €	-13.097,34 €	0,00 €	0,00 €	2.997,34 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-2.469.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.469.200,00 €	-2.766.345,90 €	0,00 €	0,00 €	297.145,90 €

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.***Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme.**

Die Erschließung für den zweiten Bauabschnitt ist abgeschlossen. Maßnahmen im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung befinden sich derzeit in Planung und müssen anschließend vergeben und umgesetzt werden. Die Fertigstellung ist bis Mitte 2025 vorgesehen.

Die Grundstücke des zweiten Verkaufsabschnitts sind inzwischen alle veräußert. Ebenfalls die Reihenhausgrundstücke, hier steht jedoch noch eine Zahlung aus. Für drei Mehrfamilienhausgrundstücke wird der Grundstückskaufvertrag zeitnah abgeschlossen. Die Wohnbauförderung wurde bisher von keinem Käufer in Anspruch genommen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024



Maßnahme/Projekt: **BPl. 111 Am Dorfplatz**

I-PSP-Elemente: I1.066133.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK
I1.072039.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK
I1.077068.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße
I1.082938.500 - BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung
I1.015035.510 - BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf
I1.077068.560 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.
I1.015045.565 - BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf
I1.066189.565 - BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK
I1.072074.565 - BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066133.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK	0,00 €	5.144,56 €	0,00 €	5.144,56 €	1.395,27 €	0,00 €	0,00 €	3.749,29 €
I1.072039.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK	0,00 €	1.548,68 €	0,00 €	1.548,68 €	1.395,27 €	0,00 €	0,00 €	153,41 €
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	0,00 €	67.664,31 €	0,00 €	67.664,31 €	0,00 €	50.764,10 €	0,00 €	16.900,21 €
I1.082938.500 BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.015035.510 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	10.000,00 €	74.357,55 €	0,00 €	84.357,55 €	2.790,54 €	50.764,10 €	0,00 €	30.802,91 €
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-76.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.500,00 €	-15.527,76 €	0,00 €	0,00 €	-60.972,24 €
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-220.000,00 €	-32.945,60 €	0,00 €	0,00 €	-187.054,40 €
I1.066189.565 BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €	-733,04 €	0,00 €	0,00 €	-666,96 €
I1.072074.565 BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €	-733,04 €	0,00 €	0,00 €	-666,96 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024



Maßnahme/Projekt: **BPl. 111 Am Dorfplatz**

Gesamtvolumen Einnahmen	-299.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-299.300,00 €	-49.939,44 €	0,00 €	0,00 €	-249.360,56 €
-------------------------	---------------	--------	--------	---------------	--------------	--------	--------	---------------

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Endausbau ist abgeschlossen und abgerechnet.

Das letzte Grundstück für ein Einfamilienhaus wurde verkauft. Für die Vermarktung eines Mehrfamilienhausgrundstücks war bisher kein Angebotseingang zu verzeichnen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **BPl. 115 - Roggenmoorweg**

I-PSP-Elemente: 11.015046.510 - BPl. 115Roggenmoorweg - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme

Nach Umsiedlung der Firma Bohmann und des gemeindlichen Bauhofes soll ein neues Baugebiet am Roggenmoorweg entwickelt und realisiert werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.015046.510 BPl. 115Roggenmoorweg - Ankauf	1.570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.570.000,00 €
Gesamtvolume Ausgaben	1.570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.570.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Umzug von Firma Bohmann und somit auch die Abwicklung des Ankaufs von Flächen erfolgt frühestens zum Ende des ersten Quartals 2025.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024



Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

I-PSP-Elemente: I1.072052.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK
 I1.077087.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße
 I1.072053.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB
 I1.015063.525 - BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.
 I1.015068.525 - BPl. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau

I1.077055.560 - Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str
 I1.015042.565 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf
 I1.066176.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK
 I1.072067.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Ipwege entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.072052.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	389,58 €	0,00 €	0,00 €	-389,58 €
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	113.768,62 €	0,00 €	19.107,09 €	12.124,29 €
I1.072053.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.015063.525 BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
I1.015068.525 BPl. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	184.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	224.000,00 €	114.158,20 €	0,00 €	19.107,09 €	90.734,71 €
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str	-56.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-56.100,00 €	-236.514,87 €	0,00 €	0,00 €	180.414,87 €
I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-517.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-517.700,00 €	-1.620.459,14 €	0,00 €	0,00 €	1.102.759,14 €
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €	-7.886,78 €	0,00 €	0,00 €	6.486,78 €
I1.072067.565 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €	-7.819,66 €	0,00 €	0,00 €	6.419,66 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024



Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

Gesamtvolumen Einnahmen	-576.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-576.600,00 €	-1.872.680,45 €	0,00 €	0,00 €	1.296.080,45 €
-------------------------	---------------	--------	--------	---------------	-----------------	--------	--------	----------------

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Endausbau des ersten Abschnitts wurde Ende Oktober 2024 abgeschlossen. Der Auftrag für den neuen Spielplatz ist erteilt und die Arbeiten werden voraussichtlich im April 2025 abgeschlossen.

Insgesamt wurden elf Verkäufe getätigt, davon einer im Erbbaurecht. Vier Grundstücke sind noch frei, wovon drei bereits reserviert sind. Zusätzlich wurden zwei Grundstücke für Mehrfamilienhäuser verkauft.

Fünf Förderanträge wurden zwischenzeitlich gestellt. Nach Fertigstellung der Bauten ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Förderung erfüllt sind.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024



Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

I-PSP-Elemente: 11.066100.500 - Neubau Rechenanlage, Klärwerk
 11.066223.500 - Umbau Schlammmentwässerung,
 11.066234.500 - Netzersatzanlage, Kläranlage
 11.066245.510 - Zulaufschnecke, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme

11.066100.500: Die Rechenanlage ist nach über 20 Jahre abgängig und muss ausgetauscht werden.

11.066223.500: Anpassung der Schlammmentwässerung an die zukünftige thermische Verwertung.

11.066234.500: Um auch bei längerfristigen Stromausfällen die Abwasserbeseitigung sicherzustellen, soll das Klärwerk mit einer Netzersatzanlage ausgestattet werden.

11.066245.510: Die Zulaufschnecken auf der Kläranlage sind abgängig und müssen ausgetauscht werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	200.000,00 €	4.508,37 €	0,00 €	204.508,37 €	0,00 €	0,00 €	251.193,66 €	-46.685,29 €
11.066223.500 Umbau Schlammmentwässerung, Kläranlage	0,00 €	777.988,24 €	0,00 €	777.988,24 €	578,00 €	212.412,14 €	570.426,78 €	-5.428,68 €
11.066234.500 Netzersatzanlage, Kläranlage	0,00 €	213.670,12 €	0,00 €	213.670,12 €	2.575,22 €	23.745,72 €	177.823,88 €	9.525,30 €
11.066245.510 Zulaufschnecke, Kläranlage	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €	42.732,86 €	0,00 €	99.710,03 €	22.557,11 €
Gesamtvolumen Ausgaben	365.000,00 €	996.166,73 €	0,00 €	1.361.166,73 €	45.886,08 €	236.157,86 €	1.099.154,35 €	-20.031,56 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024



Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.066100.500: Die Vergabe ist erfolgt. Die Arbeiten sollen 2025 durchgeführt werden.

I1.066223.500: Die Arbeiten haben begonnen und die Endmontage der Einhausung wird voraussichtlich Ende Februar 2025 erfolgt sein.

I1.066234.500: Die Netzstromersatzanlage wurde inzwischen geliefert und eingerichtet, jedoch steht die Schlussrechnung noch aus.

I1.066245.510: Die Auftragsvergabe ist erfolgt und die Ausführung soll 2025 erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: 11.077091.500 - Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms soll die Ortsdurchfahrt überplant und neugestaltet werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	40.000,00 €	326.757,42 €	-37.492,91 €	329.264,51 €	2.907,41 €	165.521,37 €	0,00 €	160.835,73 €
Gesamtvolumen Ausgaben	40.000,00 €	326.757,42 €	-37.492,91 €	329.264,51 €	2.907,41 €	165.521,37 €	0,00 €	160.835,73 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Das Planverzichtsverfahren wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Maßnahme wird im Rahmen der Dorfentwicklung nicht weiter verfolgt. Die Umsetzung von Einzelmaßnahmen soll unter Berücksichtigung möglicher Fördermittel geprüft werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

I-PSP-Elemente: 11.083943.500 - Tour. Radwege-u. Kanukonzept, Öffentl.Gr

Beschreibung der Maßnahme

Förderung des Radverkehrs und Tourismus im nördlichen Teil der Gemeinde.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.083943.500 Tour. Radwege-u. Kanukonzept, Öffentl.Gr	178.500,00 €	0,00 €	0,00 €	178.500,00 €	10.369,04 €	0,00 €	3.522,40 €	164.608,56 €
Gesamtvolumen Ausgaben	178.500,00 €	0,00 €	0,00 €	178.500,00 €	10.369,04 €	0,00 €	3.522,40 €	164.608,56 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Antrag auf Förderung durch das Amt für regionale Landesentwicklung wurde im September 2023 gestellt. Aufgrund fehlender Vereinbarungen mit Grundstückseigentümern für die geplanten Kanuanlegestellen, wurde die Maßnahme eingestellt und der Antrag im April 2024 zurückgezogen.

Die Förderung einzelner Maßnahmen wird über die Leader-Region „Parklandschaft Ammerland“ beantragt. Dazu wurde ein Antrag für die Schutzhütte Alte Schule, Bekhausen vorbereitet. Dieser wurde zwischenzeitlich positiv beschieden. Die Maßnahme wird zu 100% gefördert. Die Bauleistungen für die Schutzhütte wurden ausgeschrieben, jedoch liegen keine Angebote für die Maurer- und Sanitärarbeiten vor. Daher soll eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **Niederschlagswasser Regenwasserrückhaltebecken**

I-PSP-Elemente: 11.072087.500 - Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW

11.072089.500 - Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB

Beschreibung der Maßnahme

Durch Erweiterung und Auslaufveränderung der Regenwasserrückhaltebecken Ellernteich und Schloßstraße sollen erste Maßnahmen zur Starkregenvorsorge umgesetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.072087.500 Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW	0,00 €	153.417,29 €	0,00 €	153.417,29 €	0,00 €	17.867,10 €	134.918,43 €	631,76 €
11.072089.500 Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB	0,00 €	81.648,93 €	0,00 €	81.648,93 €	0,00 €	55.132,16 €	26.516,77 €	0,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	0,00 €	235.066,22 €	0,00 €	235.066,22 €	0,00 €	72.999,26 €	161.435,20 €	631,76 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.072087.500: Die Arbeiten befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Mit der Fertigstellung der Restarbeiten ist voraussichtlich bis Ende Januar 2025 zu rechnen.

11.072089.500: Die Arbeiten sind abgeschlossen, jedoch steht die Schlussrechnung noch aus.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

I-PSP-Elemente: 11.076993.500 - Am Voßbarg - Straßenausbau
11.072011.500 - Straßenausbau Voßbarg - RWK
11.066058.500 - Straßenausbau Voßbarg, SWK

Beschreibung der Maßnahme

Die Gemeindestraße "Voßbarg" wurde zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Nordseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen ausgebaut. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz gefördert.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	0,00 €	126.726,24 €	0,00 €	126.726,24 €	0,00 €	149.524,45 €	0,00 €	-22.798,21 €
11.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	0,00 €	121.656,85 €	0,00 €	121.656,85 €	0,00 €	98.550,94 €	0,00 €	23.105,91 €
11.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	0,00 €	32.969,95 €	0,00 €	32.969,95 €	0,00 €	32.969,95 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	281.353,04 €	0,00 €	281.353,04 €	0,00 €	281.045,34 €	0,00 €	307,70 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Schlusszahlungen sind erfolgt. Der Verwendungsnachweis für die GVFG Förderung liegt dem Niedersächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr zur Prüfung vor.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **SAB Diedrich-Freels-Str.**

I-PSP-Elemente: 11.077148.500 - SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der Auswertung der Kanaluntersuchungen 2022 und der Liste "Dringlichkeit Straßenausbau" muss die Straße grundlegend erneuert werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077148.500 SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €
Gesamtvolume Ausgaben	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die hydraulische Berechnung wird voraussichtlich bis Ende Dezember 2024 abgeschlossen. Der Bauausschuss wurde im September 2024 informiert und die weiteren Schritte wurden festgelegt. Die Anliegerversammlung findet am 09. Dezember 2024 statt und die dabei geäußerten Anregungen sowie Ergebnisse werden dem Bauausschuss im ersten Quartal 2025 vorgestellt. Anschließend erfolgt die Vorbereitung zur Vergabe der Planungsleistungen für die Leistungsphasen 1 bis 9.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **ÖPNV**

I-PSP-Elemente: 11.083416.500 - Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV

Beschreibung der Maßnahme

Die Bushaltestelle an der Grundschule Feldbreite soll barrierefrei umgebaut werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	320.000,00 €	67.138,55 €	0,00 €	387.138,55 €	204.565,49 €	64.471,04 €	118.102,02 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	320.000,00 €	67.138,55 €	0,00 €	387.138,55 €	204.565,49 €	64.471,04 €	118.102,02 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Umbau der Bushaltestelle ist abgeschlossen und die Abnahme wurde durchgeführt. Der Eingang der Schlussrechnung wird zeitnah erwartet. Nach Prüfung der Schlussrechnung können die Unterlagen für den Verwendungsnachweis zusammengestellt und an den Fördermittelgeber, die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, übermittelt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024



Maßnahme/Projekt: **Straßen Sanierungskonzept**

I-PSP-Elemente: 11.066233.500 - Ern. SWK Straßensanierung, SWK

11.072100.500 - Ern. RWK Straßensanierung, RWK

Beschreibung der Maßnahme

Seit 2022 werden Abwassersysteme systematisch untersucht und bewertet. Aufgrund der Bewertung werden Reparaturen (Ergebnishaushalt) und Renovierungen/Neubau (Investitionshaushalt) notwendig.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.066233.500 Ern. SWK Straßensanierung, SWK	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
11.072100.500 Ern. RWK Straßensanierung, RWK	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Auswertung der Straßen für den Untersuchungszeitraum 2022 liegt vor. Die Auswertung 2023 liegt nur teilweise vor. Sobald auch diese Auswertung vorliegt, werden dort Maßnahmen für den investiven Bereich vorgesehen, bei denen eine partielle Sanierung sinnvoll ist.

Die Umsetzung der Maßnahme wird vorerst zurückgestellt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2024

Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

I-PSP-Elemente: 11.085969.510 - Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof
 11.085980.510 - Schlepper I, Bauhof
 11.086012.510 - Transporter Kipper(Grünkolonne), Bauhof
 11.086028.510 - Ankauf Grdstk. u. Gebäude, Bauhof
 11.086029.510 - Ankauf Betriebsvorr./Inventar, Bauhof

Beschreibung der Maßnahme

Auf dem Bauhof sind vorrangig im Bereich des Fuhrparks und bei der Geschäfts- und Betriebsausstattung verschiedene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen geplant.

Durch den Umzug der Firma Bohmann erhält die Gemeinde die Möglichkeit, das ehemalige Betriebsgebäude inkl. Betriebsvorrichtungen und Inventar zu erwerben.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	0,00 €	139.206,20 €	0,00 €	139.206,20 €	0,00 €	139.206,20 €	0,00 €	0,00 €
11.085980.510 Schlepper I, Bauhof	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €
11.086012.510 Transporter Kipper(Grünkolonne), Bauhof	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €
11.086028.510 Ankauf Grdstk. u. Gebäude, Bauhof	3.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.350.000,00 €
11.086029.510 Ankauf Betriebsvorr./Inventar, Bauhof	340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	340.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	4.010.000,00 €	139.206,20 €	0,00 €	4.149.206,20 €	0,00 €	139.206,20 €	0,00 €	4.010.000,00 €

Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.085969.510: Das Fahrzeug wurde inzwischen ausgeliefert und die Rechnung ausgeglichen.

I1.085980.510: Die Ausschreibung wurde durchgeführt. Die Vergabe soll im Verwaltungsausschuss am 03.12.2024 beschlossen werden.

I1.086012.510: Die Ausschreibung befindet sich zur Vorbereitung bei der KWL.

I1.086028.510 + I1.086029.510: Die vertraglichen Bedingungen werden zurzeit geprüft und angepasst. Der Kaufpreiszahlung soll voraussichtlich noch bis Ende des Jahres erfolgen.