

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026

Maßnahme/Projekt: **Organisation und Einrichtung ges. Verw.**

I-PSP-Elemente: 11.009129.510 - Rathuserweiterung Ankauf Immob.,

Beschreibung der Maßnahme

An der Oldenburger Straße soll das ehemalige Gebäude der OLB erworben und anschließend nach Umbaumaßnahmen als Rathaus genutzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.009129.510 Rathuserweiterung Ankauf Immob., Organ.	1.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.850.000,00 €	1.728.750,00 €	0,00 €	0,00 €	121.250,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.850.000,00 €	1.728.750,00 €	0,00 €	0,00 €	121.250,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Ankauf der Immobilie ist erfolgt. Nach Umwidmung der ehemaligen Einliegerwohnungen im 2. OG und nach erfolgter Abstimmung mit dem Landkreis Ammerland in Sachen Brandschutz und genehmigungsfreier Umbauten soll zeitnah mit den Umbaumaßnahmen begonnen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026



Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

I-PSP-Elemente: I1.076974.500 - BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau
 I1.066039.500 - BPl.100 Im Göhlen, SWK
 I1.071991.500 - BPl. 100 Im Göhlen, RWK
 I1.082937.500 - BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung
 I1.015030.510 - BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf
 I1.072078.510 - BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW
 I1.015058.525 - BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.

I1.076996.560 - Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.
 I1.015018.565 - BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf
 I1.072059.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW
 I1.066165.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Hankhausen I entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	200.000,00 €	287.941,53 €	0,00 €	487.941,53 €	0,00 €	0,00 €	603.432,40 €	-115.490,87 €
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	0,00 €	1.663,70 €	0,00 €	1.663,70 €	0,00 €	0,00 €	1.663,70 €	0,00 €
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	10.000,00 €	153.125,12 €	0,00 €	163.125,12 €	0,00 €	0,00 €	153.125,12 €	10.000,00 €
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	40.038,46 €	0,00 €	0,00 €	-5.038,46 €
I1.072078.510 BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €
I1.015058.525 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	105.500,00 €	0,00 €	0,00 €	105.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.500,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	413.500,00 €	485.230,35 €	0,00 €	898.730,35 €	40.038,46 €	0,00 €	758.221,22 €	100.470,67 €
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-862.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-862.600,00 €	-189.791,75 €	0,00 €	0,00 €	-672.808,25 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026

Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-2.121.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.121.000,00 €	-601.427,55 €	0,00 €	0,00 €	-1.519.572,45 €
I1.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-19.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.600,00 €	-4.365,78 €	0,00 €	0,00 €	-15.234,22 €
I1.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW	-19.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.600,00 €	-4.365,78 €	0,00 €	0,00 €	-15.234,22 €
Gesamt volumen Einnahmen	-3.022.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.022.800,00 €	-799.950,86 €	0,00 €	0,00 €	-2.222.849,14 €

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.***Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**

Die Beauftragung für den Endausbau „An der Hankhauser Bäke“ ist erfolgt. Die Arbeiten werden im Juli aufgenommen und bis Ende 2026 abgeschlossen. Für die Planung des Spielplatzes erfolgt derzeit die Beteiligung der Kinder im Umfeld des neuen Spielplatzes. Auf dieser Grundlage wird anschließend die Ausschreibung durchgeführt.

Bezüglich der Rechtsstreitigkeiten im 1. Bauabschnitt über die Rechtmäßigkeit der Forderungen gibt es noch keine Einigung mit den Baufirmen.

In diesem Jahr konnten bereits zwei Mehrfamilienhausgrundstücke verkauft werden. Zudem wurden zwei weitere Grundstücke veräußert. Zwei weitere Grundstücke wurden im Erbbaurecht vergeben.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026

Maßnahme/Projekt: **BPl. 111 Am Dorfplatz**

I-PSP-Elemente: I1.066133.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK
I1.077068.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße
I1.015035.510 - BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf

I1.077068.560 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.
I1.015045.565 - BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf
I1.066189.565 - BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK
I1.072074.565 - BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066133.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.015035.510 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Gesamtvolume Ausgaben	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-76.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.500,00 €
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-314.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-314.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-314.500,00 €
I1.066189.565 BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-700,00 €	0,00 €	0,00 €	-700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-700,00 €
I1.072074.565 BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK	-700,00 €	0,00 €	0,00 €	-700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-700,00 €
Gesamtvolume Einnahmen	-392.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-392.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-392.400,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Für die letzte Fläche wurde ein Kaufvertrag abgeschlossen, die Kaufpreiszahlung wird zeitnah erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026

Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

I-PSP-Elemente: 11.077087.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße

11.082939.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel

11.015068.525 - BPl. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Ipwege entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	355.000,00 €	18.871,91 €	0,00 €	373.871,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	373.871,91 €
11.082939.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.015068.525 BPl. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	368.000,00 €	18.871,91 €	0,00 €	386.871,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	386.871,91 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Im Bauausschuss am 08.06.2026 wurde eine Anpassung der Straßenführung im Bereich der Anbindung an die Butjadinger Straße vorgestellt (kleinere Variante ohne sofortige Herrichtung von Parkplätzen). Nach der Beratung erfolgen die Ausschreibung und Vergabe für den Endausbau des zweiten Bauabschnitts. Mit dem Endausbau soll danach zeitnah begonnen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026

Maßnahme/Projekt: **Kindergarten Loy**

I-PSP-Elemente: 11.027029.500 - Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy

Beschreibung der Maßnahme

Der Bestand wird umgebaut, rechts neben dem Bestandsgebäude entsteht ein Neubau der einen Essraum mit Küche, Hauswirtschaftsraum und Vorratsraum, sowie ein Atelier als neuer Funktionsraum mit Werkstatt und Technikraum, Behinderten-WC und Therapie- und Ruheraum umfasst. Die Baumaßnahme ist notwendig, damit zukünftig 3 Gruppen anstatt 2,5 Gruppen betreut werden können.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.027029.500 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy	700.000,00 €	943.735,61 €	0,00 €	1.643.735,61 €	28.762,35 €	52.900,53 €	211.853,18 €	1.350.219,55 €
Gesamtvolumen Ausgaben	700.000,00 €	943.735,61 €	0,00 €	1.643.735,61 €	28.762,35 €	52.900,53 €	211.853,18 €	1.350.219,55 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Baugenehmigung seitens des Landkreis Ammerland steht noch aus. Da ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn eingeräumt wurde, kann jedoch kurzfristig mit den Tiefbauarbeiten begonnen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026

Maßnahme/Projekt: **Kindergarten Kleibrok**

I-PSP-Elemente: 11.028058.500 - Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok

11.028058.555 - Zuschuss vom LK für Neubau, Kiga Kleibro

Beschreibung der Maßnahme

Es besteht Bedarf an einem zusätzlichen 3-zügigen Kindergarten, um das Betreuungsangebot in der Gemeinde Rastede sicherzustellen (sh. Vorlage 2023/41). Als Standort wurde der ehemalige Sportplatz in Kleibrok festgelegt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.028058.555.001 Zuschuss KfW für Neubau, Kiga Kleibrok	-54.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-54.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-54.600,00 €
11.028058.555.002 Zuschuss v. Land f Neubau, Kiga Kleibrok	-288.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-288.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-288.100,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-342.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-342.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-342.700,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

11.028058.500 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	1.550.000,00 €	928.320,63 €	0,00 €	2.478.320,63 €	244.140,17 €	659.875,26 €	1.439.456,00 €	134.849,20 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.550.000,00 €	928.320,63 €	0,00 €	2.478.320,63 €	244.140,17 €	659.875,26 €	1.439.456,00 €	134.849,20 €
11.028058.555 Zuschuss vom LK für Neubau, Kiga Kleibro	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.***Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**

Das Projekt liegt im Zeitplan. Eine Fertigstellung ist zum Beginn des kommenden Kindergartenjahres vorgesehen.

Die Zuschüsse werden nach Fertigstellung des Vorhabens ausgezahlt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Hahn**

I-PSP-Elemente: 11.034732.500 - Gerätehaus, FW Hahn

Beschreibung der Maßnahme
I1.034732.500: Der Feuerschutzausschuss hat Ende Februar 2023 auf Basis des Feuerwehrbedarfsplans ein Ausstattungskonzept für die Feuerwehrgerätehäuser der Gemeinde Rastede beschlossen, das entsprechend umzusetzen ist (Vorlage-Nr. 2023/014).

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.034732.500 Gerätehaus, FW Hahn	2.230.000,00 €	591.999,28 €	0,00 €	2.821.999,28 €	0,00 €	12.488,51 €	579.510,77 €	2.230.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	2.230.000,00 €	591.999,28 €	0,00 €	2.821.999,28 €	0,00 €	12.488,51 €	579.510,77 €	2.230.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Der Bauantrag wurde gestellt. Sobald die Genehmigung vorliegt, kann mit der Vergabe der Bauleistungen begonnen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

I-PSP-Elemente: 11.035225.500 - Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme

Der Feuerschutzausschuss hat Ende Februar 2023 auf Basis des Feuerwehrbedarfsplans ein Ausstattungskonzept für die Feuerwehrgerätekäuser der Gemeinde Rastede beschlossen, das entsprechend umzusetzen ist (Vorlage-Nr. 2023/014).

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.035225.500 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek	1.940.000,00 €	479.138,01 €	0,00 €	2.419.138,01 €	0,00 €	18.665,72 €	460.472,29 €	1.940.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.940.000,00 €	479.138,01 €	0,00 €	2.419.138,01 €	0,00 €	18.665,72 €	460.472,29 €	1.940.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Bauantrag wurde gestellt. Sobald die Genehmigung vorliegt, kann mit der Vergabe der Bauleistungen begonnen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026

Maßnahme/Projekt: **Umsetzung Ganztagschule**

I-PSP-Elemente: 11.040235.500 - Umsetzung Ganztagschule, GS Hahn-L.
11.044253.500 - Umsetzung Ganztagschule, GS Wahnbek

11.040235.555 - Förderung Ums. Ganztagsch., GS Hahn-L.
11.044253.555 - Förderung Ums. Ganztagsch., GS

Beschreibung der Maßnahme

11.040235.500: Als Sofortmaßnahme soll die vorhandene Mensa um die jetzige Ausgabeküche erweitert werden.

11.044253.500: Als Sofortmaßnahme soll in der jetzigen Schulküche eine Mensa eingerichtet werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.040235.500 Umsetzung Ganztagschule, GS Hahn-L.	350.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.869,29 €	442.130,71 €
11.044253.500 Umsetzung Ganztagschule, GS Wahnbek	350.000,00 €	184.099,32 €	0,00 €	534.099,32 €	0,00 €	0,00 €	11.689,06 €	522.410,26 €
Gesamtvolume Ausgaben	700.000,00 €	284.099,32 €	0,00 €	984.099,32 €	0,00 €	0,00 €	19.558,35 €	964.540,97 €
11.040235.555 Förderung Ums. Ganztagsch., GS Hahn-L.	-315.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-315.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-315.000,00 €
11.044253.555 Förderung Ums. Ganztagsch., GS Wahnbek	-315.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-315.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-315.000,00 €
Gesamtvolume Einnahmen	-630.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-630.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-630.000,00 €

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.***Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**

Die Gewerke für die Herrichtung der beiden Mensen in der Grundschule Hahn und Wahnbek wurde beauftragt. Bis Ende der Sommerferien sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein.

Die Förderanträge werden im zweiten Halbjahr gestellt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026

Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

I-PSP-Elemente: 11.045429.500 - Modernisierungsmaßn., KGS Wilhelmstr.

Beschreibung der Maßnahme

Umbaumaßnahmen und Erweiterungen an der KGS sowie die Erneuerung des MuKuBi-Trakts.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.045429.500 Modernisierungsmaßn., KGS Wilhelmstr.	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	68.015,04 €	431.984,96 €
Gesamtvolumen Ausgaben	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	68.015,04 €	431.984,96 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden vorrangig für die kurzfristig erforderliche Akutmaßnahme „Schnellboote“ im Rahmen der Umsetzung der Ganztagsbetreuungsangebote an den Grundschulen verwendet (vgl. Vorlage 2026/065).

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026

Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: 11.052614.500 - Sanierung, Palais

11.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften

Beschreibung der Maßnahme

11.014055.510: 2026 ist die neunte Rate für den Ankauf des Palais fällig.

11.052614.500: Umfassende Sanierung des Palais gemäß des in den Fachgremien abgestimmten Baukonzeptes.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.052614.500 Sanierung, Palais	500.000,00 €	331.315,60 €	0,00 €	831.315,60 €	5.102,12 €	20.694,47 €	204.804,47 €	600.714,54 €
11.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	138.400,00 €	0,00 €	0,00 €	138.400,00 €	138.350,50 €	0,00 €	0,00 €	49,50 €
Gesamt volumen Ausgaben	638.400,00 €	331.315,60 €	0,00 €	969.715,60 €	143.452,62 €	20.694,47 €	204.804,47 €	600.764,04 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.014055.510: Die Ratenzahlung ist im Januar des Jahres erfolgt.

11.052614.500: Bisher wurden zwei Varianten erstellt, die sich derzeit in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde befinden. Am 09.06.2026 wurde dem Kultur- und Sportausschuss die Vorzugsvariante einschließlich einer Kostenschätzung vorgestellt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026

Maßnahme/Projekt: **Freibad**

I-PSP-Elemente: 11.055025.500 - Neugestaltung, Freibad

11.055025.555 - Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad

11.055026.500 - Photovoltaikanlage, Freibad

Beschreibung der Maßnahme

Das Freibad Rastede wird kernsaniert und modernisiert. Das aus den 60er Jahren stammende Umkleidegebäude wird abgebrochen und durch ein neues Gebäude ersetzt und damit auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Für die Beckenbereiche sind nach entsprechenden vorbereitenden Leistungen Edelstahlauskleidungen vorgesehen. Die gesamte Schwimmbadtechnik wird ebenfalls saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Ein neuer Schwimmmeister- Aufsichtsturm ist ebenfalls vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.055025.500 Neugestaltung, Freibad	0,00 €	1.046.199,08 €	0,00 €	1.046.199,08 €	-22.994,38 €	7.143,16 €	260.550,74 €	801.499,56 €
11.055026.500 Photovoltaikanlage, Freibad	0,00 €	50.218,41 €	0,00 €	50.218,41 €	0,00 €	5.445,32 €	0,00 €	44.773,09 €
Gesamt volumen Ausgaben	0,00 €	1.096.417,49 €	0,00 €	1.096.417,49 €	-22.994,38 €	12.588,48 €	260.550,74 €	846.272,65 €
11.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.***Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**

Aktuell werden die Klageverfahren einiger Unternehmen geprüft und abgewickelt. Darüber hinaus werden derzeit Arbeiten zur Mängelbeseitigung sowie zur Behebung eines Wasserschadens durchgeführt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026

Maßnahme/Projekt: **Hallenbad**

I-PSP-Elemente: 11.056038.500 - Kernsanierung des Gebäudes, Hallenbad

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund eines statischen Gutachtens muss die Abhängendecke erneuert werden. Zudem ist eine statische Überprüfung der Binderkonstruktion erforderlich. Um diese künftig regelmäßig durchführen zu können, muss die neue Decke entsprechend angepasst werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.056038.500 Kernsanierung des Gebäudes, Hallenbad	487.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €	535.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.854,61 €	484.145,39 €
Gesamtvolume Ausgaben	487.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €	535.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.854,61 €	484.145,39 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Projektskizze für den Förderantrag wurde eingereicht. Als nächster Schritt erfolgt die Vergabe der Planungsleistungen bis einschließlich Leistungsphase 3 (Kostenschätzung).

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026



Maßnahme/Projekt: **Beiträge**

I-PSP-Elemente:

I1.066224.550 - 2026 SW-Beiträge

I1.072097.550 - 2026 RW-Beiträge

Beschreibung der Maßnahme Für die erstmaligen Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutzwasser- und Regenwasserkanal sind Beiträge zu erheben. Neben den Beitragseinnahmen für Einzelmaßnahmen enthalten die Ansätze auch die Beitragseinnahmen für Erschließungsgebiete.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066224.550 2026 SW-Beiträge	-163.620,00 €	0,00 €	0,00 €	-163.620,00 €	-122.182,93 €	0,00 €	0,00 €	-41.437,07 €
I1.072097.550 2026 RW-Beiträge	-51.650,00 €	0,00 €	0,00 €	-51.650,00 €	-39.993,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.657,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-215.270,00 €	0,00 €	0,00 €	-215.270,00 €	-162.175,93 €	0,00 €	0,00 €	-53.094,07 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme Beiträge für die Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutz- bzw. Regenwasserkanal werden laufend in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses erhoben.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026

Maßnahme/Projekt: **SAB Diedrich-Freels-Str.**

I-PSP-Elemente: 11.066238.500 - SAB Dietr.-Freels-Str. - SWK

11.072103.500 - SAB Dietr.-Freels-Str. - RWK

11.077148.500 - SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der Auswertung der Kanaluntersuchungen 2022 und der Liste "Dringlichkeit Straßenausbau" muss die Straße grundlegend erneuert werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.066238.500 SAB Dietr.-Freels-Str. - SWK	420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	420.000,00 €	13.402,71 €	0,00 €	406.597,29 €	0,00 €
11.072103.500 SAB Dietr.-Freels-Str. - RWK	660.000,00 €	0,00 €	0,00 €	660.000,00 €	18.431,18 €	0,00 €	641.568,82 €	0,00 €
11.077148.500 SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße	140.000,00 €	43.088,90 €	0,00 €	183.088,90 €	22.413,11 €	11.666,66 €	149.009,13 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.220.000,00 €	43.088,90 €	0,00 €	1.263.088,90 €	54.247,00 €	11.666,66 €	1.197.175,24 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Bauleistung wurde beauftragt. Aktuell findet parallel die Beweissicherung der betroffenen Liegenschaften statt. Erste Vorbereitungsarbeiten und Maßnahmen der Versorgungsträger beginnen Ende Juni. Der Straßenausbau startet Ende Juli 2026. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026

Maßnahme/Projekt: **Brücken**

I-PSP-Elemente: 11.081907.500 - Brücke Alter Lehmdor Weg, Brücken

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen des ländlichen Wegebaus muss die Brücke über das Fließgewässer Geestrandtief erneuert werden, da die im Bau befindliche BAB 20 künftig die südliche Zufahrt zur Straße „Alter Lehmdor Weg“ versperren wird.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.081907.500 Brücke Alter Lehmdor Weg, Brücken	510.000,00 €	25.051,51 €	0,00 €	535.051,51 €	0,00 €	4.789,50 €	13.968,01 €	516.294,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	510.000,00 €	25.051,51 €	0,00 €	535.051,51 €	0,00 €	4.789,50 €	13.968,01 €	516.294,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Aktuell wird die Ausschreibung vorbereitet. Die Bauleistung soll Ende Juni ausgeschrieben werden. Die Ausführung ist für den Zeitraum von September 2026 bis Frühjahr 2027 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026

Maßnahme/Projekt: **ÖPNV**

I-PSP-Elemente: 11.083430.500 - Bushaltest. Am Waldrand, ÖPNV

11.083430.555 - Zuschuss v. LNVG Bush.Waldrand, ÖPNV

Beschreibung der Maßnahme

Neubau einer Bushaltestelle.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.083430.500 Bushaltest. Am Waldrand, ÖPNV	200.000,00 €	10.451,30 €	0,00 €	210.451,30 €	7.254,77 €	5.656,31 €	148.013,64 €	49.526,58 €
Gesamtvolume Ausgaben	200.000,00 €	10.451,30 €	0,00 €	210.451,30 €	7.254,77 €	5.656,31 €	148.013,64 €	49.526,58 €
11.083430.555 Zuschuss v. LNVG Bush.Waldrand, ÖPNV	-94.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-94.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-94.500,00 €
Gesamtvolume Einnahmen	-94.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-94.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-94.500,00 €

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Vergabe der Bauleistungen ist erfolgt. Die Bauzeit ist von Juli 2026 bis Ende 2026 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juni 2026



Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

I-PSP-Elemente: 11.086033.500 - Umbau, Grdstk. u. Außenanl., Bauhof

Beschreibung der Maßnahme

Durch den Umzug der Firma Bohmann erhält die Gemeinde die Möglichkeit das ehemalige Betriebsgebäude inkl. Betriebsvorrichtungen und Inventar zu erwerben.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittel- verschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.086033.500 Umbau, Grdstk. u. Außenanl., Bauhof	500.000,00 €	292.408,98 €	0,00 €	792.408,98 €	21.593,21 €	28.113,05 €	203.860,19 €	538.842,53 €
Gesamtvolumen Ausgaben	500.000,00 €	292.408,98 €	0,00 €	792.408,98 €	21.593,21 €	28.113,05 €	203.860,19 €	538.842,53 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Baugenehmigung wurde im Februar 2026 erteilt. Die Umsetzung der zahlreichen und umfänglichen Auflagen wird derzeit geprüft. Darüber hinaus wurden die Planungsleistungen der Leistungsphasen 5 bis 9 für die Tiefbauplanung beauftragt.