

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **BPl. 58 Gewerbegebiet Königstraße**

I-PSP-Elemente:

11.077085.560 - BPl.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II

11.003051.565 - BPl.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II

Beschreibung der Maßnahme

Der Haushaltsansatz bezieht sich auf eine Maßnahme, die bereits in Vorjahren abgeschlossen worden ist und lediglich Zahlungsverpflichtungen in 2021 nach sich ziehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077085.560 BPl.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II	-39.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-39.800,00 €	-39.833,44 €	0,00 €	0,00 €	33,44 €
11.003051.565 BPl.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II	-66.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-66.400,00 €	-66.477,35 €	0,00 €	0,00 €	77,35 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-106.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-106.200,00 €	-106.310,79 €	0,00 €	0,00 €	110,79 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Forderung wurde im Juni 2021 ausgeglichen. Das gesamte Gebiet ist verkauft. Das Projekt ist abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021

Maßnahme/Projekt: **BPl. 59 Gewerbegeb.Bürgermeister-Brötje**

I-PSP-Elemente: 11.003069.510 - Rückkauf Gewerbefläche BGM-Brötje-Str.

Beschreibung der Maßnahme

Der Ansatz ist für den möglichen Rückkauf einer Fläche im Gewerbegebiet erfolgt, da der potentielle Investor bislang seine Verpflichtungen aus dem Grundstückskaufvertrag nicht erfüllt hat.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.003069.510 Rückkauf Gewerbefläche BGM-Brötje-Str.	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	107.200,00 €	22.800,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	107.200,00 €	22.800,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der ursprüngliche Gegenstand des Rückkaufes wird nicht weiterverfolgt; stattdessen steht ein anderes Gewerbegrundstück zum Rückkauf an. Die verfügbaren Mittel werden nicht mehr benötigt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **BPl.113-Erw. Gewerbegebiet BM-Brötje-Str**

I-PSP-Elemente: I1.077101.500 - Gehweg BPl.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen
 I1.082956.500 - BPl.113 Bgm-Brötje-Str., Straßenbeleucht
 I1.003056.525 - Zuschuss BPl.113 Bodenaust., Wirtschafts

I1.077066.560 - BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.
 I1.003047.565 - BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf

Beschreibung der Maßnahme
 I1.003047.565- Im Ortsteil Leuchtenburg (Bürgermeister-Brötje-Straße) wurde eine 4,4 Hektar große Gewerbefläche ausgewiesen.
 I1.077101.500 + I1.082956.500 - Entlang der Bürgermeister-Brötje-Straße wurde eine einfache fußläufige Verbindung geschaffen. Zudem wurde die Straßenbeleuchtung erweitert.
 I1.003056.525 - Aufgrund der festgestellten Bodensituation ist es erforderlich, grundstücksvorbereitende Maßnahmen zu tätigen, damit eine angemessene Baugrundertüchtigung für die Bebauung der gewerblichen Grundstücke vorliegt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077101.500 Gehweg BPl.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen	0,00 €	24.999,52 €	7.906,10 €	32.905,62 €	7.906,10 €	24.208,54 €	790,98 €	0,00 €
I1.082956.500 BPl.113 Bgm-Brötje-Str., Straßenbeleucht	0,00 €	6.176,75 €	1.568,26 €	7.745,01 €	7.745,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.003056.525 Zuschuss BPl.113 Bodenaust., Wirtschafts	60.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	60.000,00 €	31.176,27 €	-30.525,64 €	60.650,63 €	15.651,11 €	24.208,54 €	790,98 €	20.000,00 €
I1.077066.560 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-88.716,79 €	0,00 €	0,00 €	88.716,79 €
I1.003047.565 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-438.456,21 €	0,00 €	0,00 €	438.456,21 €
Gesamtvolumen Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-527.173,00 €	0,00 €	0,00 €	527.173,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Maßnahme/Projekt: **BPl.113-Erw. Gewerbegebiet BM-Brötje-Str**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.077101.500 + I1.082956.500

Die Maßnahmen sind abgeschlossen. Eine Schlussrechnung steht noch aus.

I1.003056.525

Die Gewerbegrundstücke wurden zwischenzeitlich verkauft. In Einzelfällen ist eine angemessene Baugrundertüchtigung erforderlich. Die Maßnahmen 2021 sind abgeschlossen.

I1.003047.565 + I1.077066.560

Aufgrund der Coronapandemie und damit fehlender Abstimmungsmöglichkeiten sind die Einzahlungen erst 2021, statt wie vorgesehen 2020, eingegangen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Entwicklg.Flächen Moorweg/Kleibroker Str**

I-PSP-Elemente: I1.077102.500 - BPl. GE Moorweg, Straße
 I1.066173.500 - BPl. GE Moorweg, SWK
 I1.072065.500 - BPl. GE Moorweg, RWK
 I1.003054.510 - BPl. GE Moorweg - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme
 Im Bereich des alten Moorweges sollen weitere gewerbliche Flächen für die Gemeinde erschlossen werden.
 Zusammenfassung der Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten für das GE Moorweg und die Anschlussnutzung des aktuellen Bauhofgeländes. Eine genauere Aufteilung der Kosten wird noch vorgenommen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077102.500 BPl. GE Moorweg, Straße	355.000,00 €	20.002,16 €	0,00 €	375.002,16 €	20.420,95 €	0,00 €	20.002,16 €	334.579,05 €
I1.066173.500 BPl. GE Moorweg, SWK	0,00 €	7.658,03 €	0,00 €	7.658,03 €	0,00 €	0,00 €	7.658,03 €	0,00 €
I1.072065.500 BPl. GE Moorweg, RWK	0,00 €	6.531,39 €	0,00 €	6.531,39 €	0,00 €	0,00 €	6.531,39 €	0,00 €
I1.003054.510 BPl. GE Moorweg - Ankauf	2.626.800,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	2.426.800,00 €	509.894,71 €	0,00 €	0,00 €	1.916.905,29 €
Gesamtvolumen Ausgaben	2.981.800,00 €	34.191,58 €	-200.000,00 €	2.815.991,58 €	530.315,66 €	0,00 €	34.191,58 €	2.251.484,34 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Der Satzungsbeschluss für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist am 13.12.2021 vorgesehen. Mit der Umsetzung wird 2022 begonnen werden. Die nicht benötigten Haushaltsmittel werden in Höhe von ca. 1,1 Millionen Euro für die endgültige Abrechnung des Ausbaus Oldenburger Straße, Schlossstraße und Borbeckerweg eingesetzt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **BPl. 86 - Am Autobahnkreuz**

I-PSP-Elemente:

11.003067.565 - BPl.86 AK Nord -Verkauf II, Wirtsch.

Beschreibung der Maßnahme

Erwartete Einnahmen aus Grundstückskaufverträgen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.003067.565 BPl.86 AK Nord -Verkauf II, Wirtsch.	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	-325.983,00 €	0,00 €	0,00 €	25.983,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	-325.983,00 €	0,00 €	0,00 €	25.983,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Aufgrund der derzeitigen Beschlusslage werden für 2021 Einnahmen in Höhe von voraussichtlich rund 1.029.000 Euro erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Breitbandversorgung**

I-PSP-Elemente: I1.003048.525 - Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung II

Beschreibung der Maßnahme
 Bezuschussung zum Ausbau der Internetleitungen in bisher unterversorgten Gemeindeteilen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003048.525 Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung II	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Wie bereits in 2020 berichtet, ist die bauliche Umsetzung des Projektplans bereits abgeschlossen. Die Abrechnung seitens des Landkreises Ammerland ist allerdings noch nicht erfolgt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Wirtschaftsförderung**

I-PSP-Elemente: I1.003046.525 - 2021 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch

I1.003063.525 - Zuschuss SW-Beitrag 2021, Wirtschaft.

Beschreibung der Maßnahme

Zur Schaffung neuer und zur Sicherung vorhandener Arbeitsplätze sowie für bestimmte investitionsvorbereitende Maßnahmen vergeben der Landkreis Ammerland und die kreisangehörigen Kommunen Zuschüsse an Unternehmen.

Zur Förderung von ansiedelnden Gewerbebetrieben in den Gewerbegebieten Königstraße, Tannenkrugstraße, Bürgermeister-Brötje-Straße und Leuchtenburg III wird ferner in den Grundstückskaufverträgen vertraglich geregelt, dass seitens der Gemeinde ein Zuschuss an das Gewerbeunternehmen in Höhe von 25 % des anfallenden Kostenbeitrages für den Schmutzwasseranschluss gewährt wird.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003046.525 2021 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500,00 €	0,00 €	22.000,00 €	68.500,00 €	71.184,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.684,00 €
I1.003063.525 Zuschuss SW-Beitrag 2021, Wirtschaft.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	66.500,00 €	0,00 €	22.000,00 €	88.500,00 €	71.184,00 €	0,00 €	0,00 €	17.316,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Abruf der Mittel erfolgt in Abhängigkeit der Aufforderung des Landkreises Ammerland im Hinblick auf die Voraussetzungen zur Zuschusswürdigkeit des Antragstellers.

Aufgrund der zwischenzeitlich beschlossenen Verkäufe ist der Ansatz erschöpft.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Kindergarten Voßbarg**

I-PSP-Elemente: 11.029037.500 - Erneuerung Dachstuhl, Kiga Voßbarg

Beschreibung der Maßnahme
 Der Dachstuhl über dem Kindergarten Voßbarg weist gravierende Mängel in Form von feuchtigkeitsbedingten Schwächungen der Sparren auf. Die gesamte Dachkonstruktion muss zurückgebaut werden und durch einen neuen Dachstuhl einschl. der Ziegeleindeckung ersetzt werden. In dem Zusammenhang soll auch das Dach über dem Mehrzweckraum erneuert werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.029037.500 Erneuerung Dachstuhl, Kiga Voßbarg	180.000,00 €	0,00 €	167.000,00 €	347.000,00 €	154.080,53 €	0,00 €	177.742,80 €	15.176,67 €
Gesamtvolumen Ausgaben	180.000,00 €	0,00 €	167.000,00 €	347.000,00 €	154.080,53 €	0,00 €	177.742,80 €	15.176,67 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Das Dach ist mittlerweile komplett abgerissen worden. Ein neuer Dachstuhl wurde aufgesetzt und zunächst regensicher gemacht. Die neue Eindeckung erfolgt Anfang November. Die Wände der alten und nicht mehr benötigten Hausmeisterwohnung werden abgerissen, um eine durchgehende Dämmebene auf der obersten Geschossdecke schaffen zu können. Der beauftragte Dachdeckervertrag beläuft sich auf 304.785,72 €. Hinzu kommen noch die Planungs- und Genehmigungskosten sowie diverse Handwerkerrechnungen. Mit der Fertigstellung der Bauarbeiten wird im November gerechnet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Grundschule Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: I1.040223.500 - Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden

Beschreibung der Maßnahme

Das abgängige Kanalnetz und damit verbunden die anschließende Pflasterung des Schulhofes ist erforderlich, da das alte Leitungsnetz so schwere Schäden aufweist, dass eine Sanierung nicht möglich ist.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.040223.500 Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €	87.359,73 €	0,00 €	42.983,50 €	656,77 €
Gesamtvolumen Ausgaben	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €	87.359,73 €	0,00 €	42.983,50 €	656,77 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte in den Sommerferien 2021. Die Schlussrechnungen stehen noch aus.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **KGS Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.046261.500 - Erw./Ersatzbau 2 Mobilkl., KGS Feldbr.

Beschreibung der Maßnahme
 Durch die KGS wurde zusätzlicher Raumbedarf geltend gemacht und bereits durch die Fachausschüsse bestätigt. Auf dem Grundstück der KGS Feldbreite soll an der Stelle, an der sich bis zum Sommer 2020 die Containerklassen befanden, ein zweigeschossiger Schultrakt in Modulbauweise mit insgesamt 4 Klassenräumen und WC-Räumen errichtet werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.046261.500 Erw./Ersatzbau 2 Mobilkl., KGS Feldbr.	0,00 €	1.523.358,60 €	0,00 €	1.523.358,60 €	25.675,84 €	1.382.178,03 €	47.282,65 €	68.222,08 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	1.523.358,60 €	0,00 €	1.523.358,60 €	25.675,84 €	1.382.178,03 €	47.282,65 €	68.222,08 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Landkreisabnahme erfolgte ohne Mängel und die Modulklassen wurden zum neuen Schuljahr der KGS übergeben. Die Außenanlagen wurden zwischenzeitlich fertiggestellt. Dem Wunsch der Schule nach einem grünen Klassenzimmer, konnte im Rahmen der bestehenden Finanzmittel ebenfalls entsprochen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

- I-PSP-Elemente:
- I1.045314.500 - Energ.San. Dach Cafeteria, KGS Wilhelm.
 - I1.045330.500 - Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.
 - I1.045335.500 - San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS
 - I1.045341.500 - Datenleitung von KGS Feldbr. zu Wilhelm.
 - I1.045337.510 - Lehrmaterial Physik, KGS Wilhelmstr.

Beschreibung der Maßnahme

I1.045314.500 - Die Dachabdichtung der Cafeteria ist altersbedingt abgängig, es sind in den letzten Jahren regelmäßig Leckstellen aufgetreten. Weitere Reparaturen sind nicht möglich, so dass eine Sanierung mit einer mehrlagigen Dachabdichtung in Verbindung mit einer zusätzlichen Wärmedämmschicht vorgesehen ist.

I1.045330.500 - Durch die KGS wurde zusätzlicher Raumbedarf geltend gemacht und bereits durch die Fachausschüsse bestätigt. Es sollen 6 Klassenräume (MINT- Räume) mit entsprechenden Vorbereitungsräumen, ein Büro für den Systemadministrator, Differenzierungsräume und WC-Anlagen an dem 2019 fertig gestellten Gebäuderiegel angebaut werden. Der Anbau soll als Passivhaus realisiert werden.

I1.045335.500 - Die Fensterfront der Verwaltungsräume einschl. Sekretariat soll erneuert werden. In dem Zusammenhang werden auch die Büros saniert.

I1.045337.510 - Anschaffung eines Versuchskoffers und einer Gravitationsdrehwaage für den Fachbereich Physik.

I1.045341.500 - Die KGS Wilhelmstraße wird mit der KGS Feldbreite über eine eigene Datenleitung verbunden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.045314.500 Energ.San. Dach Cafeteria, KGS Wilhelm.	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	29.410,22 €	0,00 €	30.589,78 €
I1.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	700.000,00 €	104.678,82 €	0,00 €	804.678,82 €	64.109,46 €	54.773,74 €	298.572,13 €	387.223,49 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

II.045335.500 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	54.907,74 €	0,00 €	0,00 €	-14.907,74 €
II.045341.500 Datenleitung von KGS Feldbr. zu Wilhelm.	0,00 €	34.447,41 €	8.184,20 €	42.631,61 €	8.184,20 €	29.672,65 €	0,00 €	4.774,76 €
II.045337.510 Lehrmaterial Physik, KGS Wilhelmstr.	27.400,00 €	0,00 €	0,00 €	27.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.400,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	767.400,00 €	199.126,23 €	8.184,20 €	974.710,43 €	127.201,40 €	113.856,61 €	298.572,13 €	435.080,29 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

II.045314.500

Die Arbeiten wurden im April abgeschlossen.

II.045330.500

Der Bauantrag für die Baumaßnahme wurde eingereicht. Das Ausschreibungsverfahren für die Bauhauptgewerke wurde im Oktober eröffnet, sodass die Bauarbeiten voraussichtlich in der Verwaltungsausschuss-Sitzung im Dezember vergeben werden können. Der Baubeginn ist für März 2022 vorgesehen.

II.045335.500

Die Arbeiten wurden in den Sommerferien abgeschlossen.

II.045337.510

Die Anschaffung ist erfolgt.

II.045341.500

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Kreisschulbaukasse**

I-PSP-Elemente:

11.049604.565 - Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK

Beschreibung der Maßnahme

Die Kreisschulbaukasse wird aufgelöst. Die Gemeinde erhält jährlich aus der Kreisschulbaukasse die vor Jahren gegebenen Ausleihungen zurück.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-142.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-142.400,00 €	-142.410,09 €	0,00 €	0,00 €	10,09 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-142.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-142.400,00 €	-142.410,09 €	0,00 €	0,00 €	10,09 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Für 2021 hat die Gemeinde eine Rückzahlung i. H. v. 142.410 Euro veranschlagt. Die Auszahlung seitens der Kreisschulbaukasse erfolgte zum 01. August 2021.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: I1.052614.500 - Nutzungserw./Umgestaltung, Palais
 I1.052615.500 - Platz Veranstal.,Zuweg.,Versorg., Palais
 I1.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften

Beschreibung der Maßnahme

I1.014055.510 - 2021 ist die vierte Rate für den Ankauf des Palais fällig.

I1.056214.500 + I1.052615.500 - Umfassende Sanierung des Palais gemäß dem in den Fachgremien abgestimmten Baukonzeptes.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	49.800,00 €
I1.052615.500 Platz Veranstal.,Zuweg.,Versorg., Palais	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	130.600,00 €	0,00 €	0,00 €	130.600,00 €	130.578,00 €	0,00 €	0,00 €	22,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	260.600,00 €	0,00 €	0,00 €	260.600,00 €	130.778,00 €	0,00 €	0,00 €	129.822,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.014055.510

Die vierte Rate des Kaufpreises wurde Anfang Januar 2021 ausgezahlt.

I1.052614.500 + I1.052615.500

Aufgrund ungeklärter baurechtlicher-, konzeptioneller- sowie förderungsrelevanter Fragestellungen konnte mit einer weiteren Umsetzung noch nicht begonnen werden. Die weitere Beratung in den politischen Gremien ist frühestens im 1. Quartal 2022 zu realisieren.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Freibad**

I-PSP-Elemente: 11.055025.500 - Neugestaltung, Freibad

11.055025.555 - Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad

Beschreibung der Maßnahme

Das Freibad Rastede soll kernsaniert und modernisiert werden. Das aus den 60er Jahren stammende Umkleidegebäude soll abgebrochen und durch ein neues Gebäude ersetzt und damit auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Für die Beckenbereiche sind nach entsprechenden vorbereitenden Leistungen Edelstahlaukleidungen vorgesehen. Die gesamte Schwimmbadtechnik wird ebenfalls saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Ein neuer Schwimmmeister- Aufsichtsturm ist ebenfalls vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.055025.500 Neugestaltung, Freibad	1.200.000,00 €	37.718,33 €	0,00 €	1.237.718,33 €	149.251,20 €	24.791,47 €	848.141,90 €	215.533,76 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.200.000,00 €	37.718,33 €	0,00 €	1.237.718,33 €	149.251,20 €	24.791,47 €	848.141,90 €	215.533,76 €
11.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad	-527.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-527.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-527.700,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-527.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-527.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-527.700,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Inzwischen wurde der Bauantrag für die Baumaßnahme beim Landkreis eingereicht. Für die Baumaßnahme wurde ein Förderantrag beim Projektträger Jülich eingereicht, der Bewilligungsbescheid über die Förderung der Baumaßnahme über 3,2 Mio. Euro wurde inzwischen erteilt. Der Baubeginn ist für 2022 geplant, die Abbrucharbeiten sollen in Abhängigkeit der Witterung bereits ab Dezember bis ca. Februar 2022 durchgeführt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Hallenbad**

I-PSP-Elemente: I1.056030.510 - Austausch Beckenwasserpumpen,

I1.056030.555 - Zusch.Nation.Klimaschutzinit., Hallenbad

Beschreibung der Maßnahme
 Die insgesamt zehn Beckenwasserpumpen sollen aufgrund ihres Alters und der Reparaturanfälligkeit ausgebaut und durch neue Hocheffizienzpumpen ersetzt werden. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt und bewilligt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.056030.510 Austausch Beckenwasserpumpen, Hallenbad	97.900,00 €	0,00 €	0,00 €	97.900,00 €	1.091,31 €	0,00 €	91.766,03 €	5.042,66 €
Gesamtvolumen Ausgaben	97.900,00 €	0,00 €	0,00 €	97.900,00 €	1.091,31 €	0,00 €	91.766,03 €	5.042,66 €
I1.056030.555 Zusch.Nation.Klimaschutzinit., Hallenbad	-22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-22.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-22.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Der Auftrag wurde im September über 80.902,20 Euro vergeben. Die Ausführung der Maßnahme wird aufgrund der langen Lieferfristen nicht vor Januar 2022 erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Mehrzweckhalle Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.063719.510 - Beleuchtung, MZH Feldbreite

I1.063719.555 - Zuschuss für Beleuchtung, MZH Feldbr.

Beschreibung der Maßnahme

Die Deckenleuchten in der gesamten Mehrzweckhalle sind abgängig. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, sodass alle Deckenleuchten zu erneuern sind.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.063719.510 Beleuchtung, MZH Feldbreite	0,00 €	143.469,42 €	0,00 €	143.469,42 €	0,00 €	2.275,65 €	0,00 €	141.193,77 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	143.469,42 €	0,00 €	143.469,42 €	0,00 €	2.275,65 €	0,00 €	141.193,77 €
I1.063719.555 Zuschuss für Beleuchtung, MZH Feldbr.	-56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-56.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-56.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Für diese Maßnahme wurde ein Förderantrag gestellt, die Bewilligung der Fördermittel steht noch aus. Die Ausschreibungsunterlagen wurden soweit vorbereitet, sodass nach Bereitstellung der Fördermittel das Vergabeverfahren durchgeführt werden kann.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Sporthalle Wahnbek**

I-PSP-Elemente: I1.062211.500 - Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek

I1.062211.555 - Zusch.v. TUS f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek

I1.062212.555 - Zusch.v. LK f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme

Durch den TUS Wahnbek wurde an der Sporthalle Wahnbek ein Gymnastikraum in Eigenleistung errichtet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.062211.500 Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek	0,00 €	81.383,54 €	0,00 €	81.383,54 €	0,00 €	42.070,19 €	0,00 €	39.313,35 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	81.383,54 €	0,00 €	81.383,54 €	0,00 €	42.070,19 €	0,00 €	39.313,35 €
I1.062211.555 Zusch.v. TUS f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.345,62 €	0,00 €	0,00 €	27.345,62 €
I1.062212.555 Zusch.v. LK f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.345,62 €	0,00 €	0,00 €	27.345,62 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme ist bereits komplett abgewickelt. Der Gymnastikraum wird zwischenzeitlich vom TUS Wahnbek genutzt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Spielplätze**

I-PSP-Elemente: I1.064912.510 - 2021 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze
 I1.064920.510 - Mustersp.Pl. Wahnbek, Spielplätze
 I1.064924.510 - Spielplatz Dorfplatz Hirtenweg, Kindersp.

Beschreibung der Maßnahme

Auf den vorhandenen Spielplätzen ist ein altersbedingter Ersatz von einzelnen Spielgeräten erforderlich. Zudem erfolgt die Einrichtung eines "Musterspielplatzes" in Wahnbek und die Neuanlegung eines Spielplatzes in Nethen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.064912.510 2021 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	15.088,81 €	0,00 €	4.641,00 €	10.270,19 €
I1.064920.510 Mustersp.Pl. Wahnbek, Spielplätze	0,00 €	64.861,07 €	0,00 €	64.861,07 €	547,04 €	69.788,26 €	0,00 €	-5.474,23 €
I1.064924.510 Spielplatz Dorfplatz Hirtenweg, Kindersp.	0,00 €	30.063,98 €	0,00 €	30.063,98 €	0,00 €	23.814,10 €	0,00 €	6.249,88 €
Gesamtvolumen Ausgaben	30.000,00 €	94.925,05 €	0,00 €	124.925,05 €	15.635,85 €	93.602,36 €	4.641,00 €	11.045,84 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.064912.510

Die Ersatzbeschaffung der einzelnen Spielgeräte ist beauftragt und soll 2021 abgeschlossen werden.

I1.064920.510

Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.

I1.064924.510

Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlussrechnungen stehen noch aus.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Hahn**

I-PSP-Elemente: 11.034732.500 - Umbau/Sanierung, FW Hahn

Beschreibung der Maßnahme

Für den Umbau bzw. die Erweiterung des Feuerwehrhauses soll ein Planungsauftrag zur Erstellung einer Vorplanung und einer Kostenschätzung erstellt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.034732.500 Umbau/Sanierung, FW Hahn	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Vor der Ausschreibung der Planungsleistungen sind zunächst Vorarbeiten (z.B. Erstellung eines Raumprogramms) erforderlich, die bisher noch nicht ausgeführt werden konnten.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

I-PSP-Elemente: I1.035225.500 - Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahnb. I1.035226.565 - Verk. Altfahrzeug LF 8, FW Ipwege
 I1.035214.510 - Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb
 I1.035229.510 - Sprungpolster, FW Ipwege

Beschreibung der Maßnahme
 I1.035225.500 - Für den Umbau bzw. die Erweiterung des Feuerwehrhauses soll ein Planungsauftrag zur Erstellung einer Vorplanung und einer Kostenschätzung erstellt werden.
 I1.035214.510 + I1.035226.565 - Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges LF 20 als Ersatz für das abgängige LF 8. Der Verkauf des Altfahrzeuges erfolgt nach Auslieferung des neuen Fahrzeuges.
 I1.035226.565 - Beschaffung eines Sprungpolsters zur Menschenrettung bis zu einer Sprunghöhe von 16 Metern.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.035225.500 Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahnb.	0,00 €	13.030,73 €	0,00 €	13.030,73 €	0,00 €	0,00 €	8.030,73 €	5.000,00 €
I1.035214.510 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb	7.200,00 €	239.661,24 €	-117,21 €	246.744,03 €	1.622,96 €	239.661,24 €	0,00 €	5.459,83 €
I1.035229.510 Sprungpolster, FW Ipwege	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	7.044,80 €	0,00 €	0,00 €	2.955,20 €
Gesamtvolumen Ausgaben	17.200,00 €	252.691,97 €	-117,21 €	269.774,76 €	8.667,76 €	239.661,24 €	8.030,73 €	13.415,03 €
I1.035226.565 Verk. Altfahrzeug LF 8, FW Ipwege	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.035225.500

Es wurde ein Auftrag über Grundlagenermittlung und Vorplanung mit Erstellung einer Kostenschätzung erteilt. Seitens des Planungsbüros sollte geprüft werden, ob eine Erweiterung des Feuerwehrgebäudes möglich ist und die Durchführung der Baumaßnahme unter Berücksichtigung des vorgegebenen Raumkonzeptes auf dem Grundstück realisierbar ist. Die Ergebnisse dieser Planung liegen der Verwaltung inzwischen vor und sollen als Grundlage für die weitere Gebäude- und Finanzplanung dienen.

I1.035214.510

Die Auslieferung des Fahrzeuges ist im Juli 2021 erfolgt. Der Verkauf eines Altfahrzeuges erfolgt kurzfristig.

I1.035229.510

Die Auslieferung ist bereits erfolgt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Loy-Barghorn**

I-PSP-Elemente: I1.036230.500 - Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn

I1.036231.510 - HLF 10, FW Loy-Barghorn

I1.036232.510 - Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn

Beschreibung der Maßnahme

I1.036230.500 - Für den Umbau bzw. die Erweiterung des Feuerwehrhauses soll ein Planungsauftrag zur Erstellung einer Vorplanung und einer Kostenschätzung erstellt werden.

I1.036231.510 + I1.036232.510 - Die Beschaffungen erfolgen im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanungen. Das HLF 10 wird als Ersatz für das LF 8 (bzw. dem Ersatz TLF16/25) und das LF 10 wird als Ersatz für das TLF 8 beschafft.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.036230.500 Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn	450.000,00 €	7.099,16 €	-445.430,53 €	11.668,63 €	0,00 €	2.449,02 €	0,00 €	9.219,61 €
I1.036231.510 HLF 10, FW Loy-Barghorn	125.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	125.000,00 €
I1.036232.510 Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	700.000,00 €	12.099,16 €	-445.430,53 €	266.668,63 €	0,00 €	2.449,02 €	5.000,00 €	259.219,61 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.036230.500

Die Grundlagenermittlung und Vorplanung zum Umbau und zur Erweiterung der Feuerwehr wurde abgeschlossen. Gemäß Beschluss soll ein Raumprogramm unter Berücksichtigung multifunktionaler Nutzung für Feuerwehr und Dorfgemeinschaft an einem anderen Standort entwickelt werden.

I1.036231.510 + I1.036232.510

Die Auftragsvergabe für beide Fahrzeuge ist erfolgt. Die Auslieferung der Fahrzeuge ist für Januar 2023 geplant.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Neusüdende**

I-PSP-Elemente: I1.036718.500 - Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.

Beschreibung der Maßnahme
 Für den Umbau bzw. die Erweiterung des Feuerwehrhauses soll ein Planungsauftrag zur Erstellung einer Vorplanung und einer Kostenschätzung erstellt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.036718.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	0,00 €	18.380,92 €	0,00 €	18.380,92 €	0,00 €	0,00 €	13.380,92 €	5.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	18.380,92 €	0,00 €	18.380,92 €	0,00 €	0,00 €	13.380,92 €	5.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme.
 Es wurde ein Auftrag über Grundlagenermittlung und Vorplanung mit Erstellung einer Kostenschätzung erteilt. Seitens des Planungsbüros sollte geprüft werden, ob eine Erweiterung des Feuerwehrgebäudes möglich ist oder der Abbruch des Gebäudes und ein Neubau auf dem Grundstück wirtschaftlich sinnvoller sind. Die Ergebnisse des Planungsbüros liegen der Verwaltung inzwischen vor und sollen als Grundlage für die weitere Gebäude- und Finanzplanung dienen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Rastede**

I-PSP-Elemente: I1.034242.500 - Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Rastede
 I1.034221.510 - Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede
 I1.034243.510 - Sprungpolster, FW Rastede
 I1.034248.510 - Tragkraftspritze, FW Rastede

I1.034228.565 - Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede

Beschreibung der Maßnahme
 I1.034242.500 - Für den Umbau bzw. die Erweiterung des Feuerwehrhauses soll ein Planungsauftrag zur Erstellung einer Vorplanung und einer Kostenschätzung erteilt werden.
 I1.034221.510 + I1.034228.565 - Beschaffung eines Einsatzleitwagens als Ersatz für den veralteten Einsatzleitwagen. Der Verkauf des Altfahrzeuges erfolgt nach Auslieferung des neuen Fahrzeuges.
 I1.034243.510 + I1.034248.510 - Beschaffung eines Sprungpolsters zur Menschenrettung bis zur einer Sprunghöhe von 16 Metern und Beschaffung einer Tragkraftspritze.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.034242.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Rastede	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	6.197,14 €	0,00 €	0,00 €	31.302,86 €
I1.034221.510 Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede	0,00 €	160.909,21 €	0,00 €	160.909,21 €	0,00 €	160.144,81 €	764,40 €	0,00 €
I1.034243.510 Sprungpolster, FW Rastede	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	7.044,80 €	0,00 €	0,00 €	2.955,20 €
I1.034248.510 Tragkraftspritze, FW Rastede	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	62.500,00 €	160.909,21 €	0,00 €	223.409,21 €	13.241,94 €	160.144,81 €	764,40 €	49.258,06 €
I1.034228.565 Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Rastede**

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.034242.500

Vor der Ausschreibung der Planungsleistungen sind zunächst Vorarbeiten (z.B. Erstellung eines Raumprogramms) erforderlich, die bisher noch nicht ausgeführt werden konnten.

I1.034221.510 + I1.034228.565

Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgte im Juni 2021. Der Verkauf eines Altfahrzeuges erfolgt kurzfristig.

I1.034243.510

Die Auslieferung des Sprungpolsters ist bereits erfolgt.

I1.034248.510

Die Angebotseinholung für die Tragkraftspritze ist erfolgt. Die Auftragsvergabe kann nach entsprechendem VA-Beschluss voraussichtlich im Dezember 2021 erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Südbäke**

I-PSP-Elemente: 11.037225.500 - Neubau, FW Südbäke

Beschreibung der Maßnahme

Für den Umbau bzw. die Erweiterung des Feuerwehrhauses soll ein Planungsauftrag zur Erstellung einer Vorplanung und einer Kostenschätzung erstellt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.037225.500 Neubau, FW Südbäke	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Vergabe der Grundlagenermittlungen und der Vorplanungen steht noch aus.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Beiträge**

I-PSP-Elemente:

I1.066131.550 - 2021 SW-Beiträge

I1.072037.550 - 2021 RW-Beiträge

Beschreibung der Maßnahme

Für die erstmaligen Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutzwasser- und Regenwasserkanal sind Beiträge zu erheben.

Neben den Beitragseinnahmen für Einzelmaßnahmen enthalten die Ansätze auch die Beitragseinnahmen für Erschließungsgebiete und Straßenausbaumaßnahmen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066131.550 2021 SW-Beiträge	-71.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-71.500,00 €	-667.165,14 €	0,00 €	0,00 €	595.665,14 €
I1.072037.550 2021 RW-Beiträge	-22.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-22.400,00 €	-219.291,68 €	0,00 €	0,00 €	196.891,68 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-93.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-93.900,00 €	-886.456,82 €	0,00 €	0,00 €	792.556,82 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Beiträge für die Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutz- bzw. Regenwasserkanal werden laufend in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses erhoben. Bedingt durch den Verkauf gewerblicher Flächen haben sich höhere Beitragseinnahmen ergeben.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

I-PSP-Elemente: I1.076974.500 - BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau
 I1.066039.500 - BPl.100 Im Göhlen, SWK
 I1.071991.500 - BPl. 100 Im Göhlen, RWK
 I1.082937.500 - BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung
 I1.015030.510 - BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf
 I1.015058.525 - BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.

I1.076996.560 - Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.
 I1.015018.565 - BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf
 I1.072059.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW
 I1.066165.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Hankhausen I entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	0,00 €	409.666,73 €	0,00 €	409.666,73 €	0,00 €	32.305,38 €	70.034,33 €	307.327,02 €
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	0,00 €	1.663,70 €	0,00 €	1.663,70 €	0,00 €	0,00 €	1.663,70 €	0,00 €
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	0,00 €	133.543,03 €	11.303,27 €	144.846,30 €	0,00 €	0,00 €	133.543,03 €	11.303,27 €
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	0,00 €	38.156,64 €	0,00 €	38.156,64 €	0,00 €	0,00 €	38.156,64 €	0,00 €
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €
I1.015058.525 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	663.030,10 €	11.303,27 €	674.333,37 €	0,00 €	32.305,38 €	323.397,70 €	318.630,29 €
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021

Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

11.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	0,00 €							

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.***Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**

Das Bauleitplanverfahren ist zwischenzeitlich in ergänzter Form abgeschlossen worden. Die Wiederaufnahme der Arbeiten ist baldmöglichst vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **BPl. 111 Am Dorfplatz**

I-PSP-Elemente: I1.066133.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK
 I1.072039.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK
 I1.077068.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße
 I1.082938.500 - BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung
 I1.015062.525 - BPl. 111 Wohnbauförderung, Wohnb.
 I1.077068.560 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.
 I1.015045.565 - BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf
 I1.066189.565 - BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK
 I1.072074.565 - BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet mit ca. 20 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066133.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK	0,00 €	5.144,56 €	0,00 €	5.144,56 €	0,00 €	0,00 €	5.144,56 €	0,00 €
I1.072039.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK	0,00 €	52.829,31 €	0,00 €	52.829,31 €	0,00 €	0,00 €	1.548,68 €	51.280,63 €
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	0,00 €	24.719,18 €	0,00 €	24.719,18 €	0,00 €	0,00 €	24.719,18 €	0,00 €
I1.082938.500 BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	10.000,00 €	0,00 €	-1.240,91 €	8.759,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.759,09 €
I1.015062.525 BPl. 111 Wohnbauförderung, Wohnb.	13.000,00 €	0,00 €	2.419,47 €	15.419,47 €	15.419,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	23.000,00 €	82.693,05 €	1.178,56 €	106.871,61 €	15.419,47 €	0,00 €	31.412,42 €	60.039,72 €
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-245.000,00 €	-241.646,98 €	0,00 €	0,00 €	-3.353,02 €
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-405.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-405.700,00 €	-411.363,86 €	0,00 €	0,00 €	5.663,86 €
I1.066189.565 BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €	-8.063,44 €	0,00 €	0,00 €	63,44 €
I1.072074.565 BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €	-8.063,44 €	0,00 €	0,00 €	63,44 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **BPl. 111 Am Dorfplatz**

Gesamtvolumen Einnahmen	-666.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-666.700,00 €	-669.137,72 €	0,00 €	0,00 €	2.437,72 €
-------------------------	---------------	--------	--------	---------------	---------------	--------	--------	------------

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Ersterschließung ist abgeschlossen. Die noch offenen Ing.-Leistungen werden erst mit dem Endausbau abgerechnet. Die Vermarktung der Grundstücke für Einzel-/Doppelhäuser ist abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **BPl. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg**

I-PSP-Elemente: I1.077053.500 - BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.
 I1.066114.500 - BPl. 104B Nethener Weg/Feldrosenweg,
 I1.072030.500 - BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw.,
 I1.015034.510 - BPl. 104 B NethenerW/Felrosenw.-Ankauf

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet mit 25 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077053.500 BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.	0,00 €	188.086,79 €	0,00 €	188.086,79 €	0,00 €	48.451,45 €	98.504,92 €	41.130,42 €
I1.066114.500 BPl. 104B Nethener Weg/Feldrosenweg, SWK	0,00 €	33.391,32 €	0,00 €	33.391,32 €	0,00 €	0,00 €	33.391,32 €	0,00 €
I1.072030.500 BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw., RWK	0,00 €	35.505,33 €	0,00 €	35.505,33 €	0,00 €	0,00 €	35.505,33 €	0,00 €
I1.015034.510 BPl. 104 B NethenerW/Felrosenw.-Ankauf	0,00 €	2.655,01 €	0,00 €	2.655,01 €	0,00 €	0,00 €	2.655,01 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	259.638,45 €	0,00 €	259.638,45 €	0,00 €	48.451,45 €	170.056,58 €	41.130,42 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Maßnahme ist abgenommen und abgeschlossen. Alle Grundstücke sind vermarktet. Die Kaufpreise sind eingegangen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **BPl. 109 Südlich Schlosspark IV**

I-PSP-Elemente: I1.066132.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK
 I1.072038.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK
 I1.077067.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Hankhausen II entsteht ein neues Wohngebiet mit 18 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066132.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK	0,00 €	1.690,51 €	7.230,31 €	8.920,82 €	3.545,36 €	1.690,51 €	0,00 €	3.684,95 €
I1.072038.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK	0,00 €	1.598,54 €	0,00 €	1.598,54 €	3.395,90 €	1.598,54 €	0,00 €	-3.395,90 €
I1.077067.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	0,00 €	185.010,95 €	0,00 €	185.010,95 €	-14.822,32 €	29.644,64 €	155.366,31 €	14.822,32 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	188.300,00 €	7.230,31 €	195.530,31 €	-7.881,06 €	32.933,69 €	155.366,31 €	15.111,37 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Alle Grundstücke sind vermarktet. Die Kaufpreise sind eingegangen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

I-PSP-Elemente: I1.066150.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, SWK
 I1.072052.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK
 I1.077087.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße
 I1.066151.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., PW
 I1.072053.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB
 I1.015041.510 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau
 I1.015063.525 - BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.

I1.077055.560 - Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str
 I1.015042.565 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf
 I1.066176.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK
 I1.072067.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Ipwege entsteht ein neues Wohngebiet mit ca. 50 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066150.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, SWK	0,00 €	37.528,47 €	0,00 €	37.528,47 €	-1.672,78 €	0,00 €	37.528,47 €	1.672,78 €
I1.072052.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK	0,00 €	72.943,75 €	0,00 €	72.943,75 €	0,00 €	33.761,59 €	39.182,16 €	0,00 €
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	0,00 €	398.316,83 €	0,00 €	398.316,83 €	0,00 €	210.969,25 €	115.462,75 €	71.884,83 €
I1.066151.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., PW	0,00 €	58.725,33 €	0,00 €	58.725,33 €	1.273,00 €	81.318,27 €	0,00 €	-23.865,94 €
I1.072053.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB	0,00 €	66.002,80 €	0,00 €	66.002,80 €	0,00 €	56.121,86 €	9.880,94 €	0,00 €
I1.015041.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	2.740,98 €	0,00 €	759,02 €
I1.015063.525 BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.	15.000,00 €	0,00 €	-2.419,47 €	12.580,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.580,53 €
Gesamtvolumen Ausgaben	15.000,00 €	637.017,18 €	-2.419,47 €	649.597,71 €	-399,78 €	384.911,95 €	202.054,32 €	63.031,22 €
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str	-363.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-363.400,00 €	-130.154,53 €	0,00 €	0,00 €	-233.245,47 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

II.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-1.602.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.602.000,00 €	-284.021,78 €	0,00 €	0,00 €	-1.317.978,22 €
II.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.500,00 €	-2.867,92 €	0,00 €	0,00 €	-10.632,08 €
II.072067.565 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.500,00 €	-2.843,52 €	0,00 €	0,00 €	-10.656,48 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-1.992.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.992.400,00 €	-419.887,75 €	0,00 €	0,00 €	-1.572.512,25 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Ersterschließung ist abgeschlossen. Die Vermarktung der Bauabschnitte 1 und 2 wurde zwischenzeitlich durchgeführt. Erste Verträge sind beurkundet. Für drei der sechzehn verfügbaren Grundstücke werden Erbbaurechtsverträge abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Fäkalienabfuhr**

I-PSP-Elemente: I1.066192.500 - Fäkalannahmestation, Klärwerk

Beschreibung der Maßnahme
 Die vorhandene Annahmestelle für den Fäkalschlamm der Kleinkläranlagen ist veraltet und nicht mehr ausreichend bemessen. Sie muss erweitert und technisch überarbeitet werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066192.500 Fäkalannahmestation, Klärwerk	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Maßnahme konnte krankheitsbedingt nicht begonnen werden. Die Mittel gehen soweit in das Gesamtabschlussergebnis in 2021 ein. Eine erneute Veranschlagung ist für 2022 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

I-PSP-Elemente: I1.066190.500 - Onlinemessung Ablauf CSB+NO3,

I1.066140.510 - Betriebsfahrzeug, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme

I1.066140.510 - Der vorhandene Kastenwagen mit Dieselmotor ist abgängig (altersbedingt) und soll durch ein klimafreundliches Fahrzeug ersetzt werden.

I1.066190.500 - Das Onlinüberwachungssystem für den chemischen Sauerstoffbedarf soll erweitert und modernisiert werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066190.500 Onlinemessung Ablauf CSB+NO3, Klärwerk	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €
I1.066140.510 Betriebsfahrzeug, Kläranlage	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	94.000,00 €	0,00 €	0,00 €	94.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.066140.510

Die Ausschreibung des Fahrzeugs erfolgt über die KWL in 2021.

I1.066190.500

Die Umsetzung soll noch im 4. Quartal erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Parkpflegewerk**

I-PSP-Elemente: 11.083935.500 - Umsetzung Parkpflegewerk, Öff. Grün

11.083935.555 - Zuschuss Land Parkpflegewerk, Öff. Grün

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen des kulturhistorischen Entwicklungskonzeptes der Gemeinde Rastede und der denkmalrechtlichen Zielplanungen (Parkpflegewerk) sollen diverse Maßnahmen im Schloßpark umgesetzt werden, die förderfähig sind.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.083935.500 Umsetzung Parkpflegewerk, Öff. Grün	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	3.570,00 €	0,00 €	0,00 €	96.430,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	3.570,00 €	0,00 €	0,00 €	96.430,00 €
11.083935.555 Zuschuss Land Parkpflegewerk, Öff. Grün	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Mit der Maßnahme kann noch nicht begonnen werden, da erforderliche Abstimmungen mit dem Hause Oldenburg (herzogliche Verwaltung) ausstehen. Voraussichtlich verzögert sich der Maßnahmenbeginn bis 2022.

Fördermittel können erst nach Abschluss der Maßnahme in Anspruch genommen werden. Antragstellung und Förderbescheide stehen noch aus.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Pumpwerke**

- I-PSP-Elemente:
- I1.066087.510 - PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil
 - I1.066093.510 - PW Büfa (32) - Ern. masch./elektr. Teil
 - I1.066160.510 - PW Reiterhof -Umbau Zweipumpenbertr.
 - I1.066181.510 - PW Wahnbek Speicherbecken, Kläranl.
 - I1.066197.510 - PW Neusüdende - E-Technik, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme

I1.066160.510 + I1.066087.510 + I1.066093.510 + I1.066197.510 -

In verschiedenen Pumpwerken müssen Pumpen ausgetauscht bzw. das Pumpwerk mit einer weiteren Pumpe erweitert werden. Beim Pumpwerk Neusüdende muss die elektronische Steuerung ausgetauscht werden.

I1.066181.510 - Zur Entlastung der Hauptleitung von Wahnbek zur Kläranlage muss das Speicherbecken beim Pumpwerk Wahnbek erneuert werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066087.510 PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.592,42 €	3.407,58 €
I1.066093.510 PW Büfa (32) - Ern. masch./elektr. Teil	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.098,06 €	7.901,94 €
I1.066160.510 PW Reiterhof -Umbau Zweipumpenbertr.	0,00 €	16.545,32 €	0,00 €	16.545,32 €	0,00 €	17.057,31 €	0,00 €	-511,99 €
I1.066181.510 PW Wahnbek Speicherbecken, Kläranl.	0,00 €	278.230,92 €	0,00 €	278.230,92 €	3.269,31 €	225.730,20 €	40.848,18 €	8.383,23 €
I1.066197.510 PW Neusüdende - E-Technik, Kläranlage	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.683,89 €	316,11 €
Gesamtvolumen Ausgaben	62.000,00 €	294.776,24 €	0,00 €	356.776,24 €	3.269,31 €	242.787,51 €	91.222,55 €	19.496,87 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Pumpwerke**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.066087.510

Die Umsetzung der Maßnahme soll im 4. Quartal erfolgen.

I1.066160.510

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I1.066181.510

Die Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss. Die Schlussrechnung steht dementsprechend noch aus.

I1.066093.510

Die Ausschreibung der Leistung erfolgte im 3. Quartal.

I1.066197.510

Die Ausschreibung der Leistung erfolgte im 3. Quartal.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Niederschlagswasser - Regenwasserrückhaltebecken**

I-PSP-Elemente: **11.072077.510 - Verkehrssicherung an RWRBs, RW**

Beschreibung der Maßnahme
 Im Rahmen der Verkehrssicherung ist die Einzäunung der Regenwasserrückhaltebecken vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.072077.510 Verkehrssicherung an RWRBs, RW	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	17.271,78 €	0,00 €	51.378,65 €	6.349,57 €
Gesamtvolumen Ausgaben	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	17.271,78 €	0,00 €	51.378,65 €	6.349,57 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Arbeiten wurden vergeben. Die Umsetzung wird im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Rahmenplanung Mühlenstraße**

I-PSP-Elemente: I1.083919.500 - Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc

I1.083919.555 - Zusch.v.Amt reg.Entw. Rahmenpl.,Öff.

Beschreibung der Maßnahme

Die Verwaltung wurde im Januar 2019 beauftragt, zusätzlich zu den bisher vorgestellten Varianten des Planungsbüros eine Planungsvariante vorzulegen, die eine sogenannte "Minimallösung" für das ehemalige Areal der Sportplatzanlage beinhaltet. Die Vorstellung steht im direkten Kontext zur Beschlussfassung zur Sanierung der Bäder.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083919.500 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc	400.000,00 €	0,00 €	-5.500,00 €	394.500,00 €	55.299,45 €	0,00 €	212.552,97 €	126.647,58 €
Gesamtvolumen Ausgaben	400.000,00 €	0,00 €	-5.500,00 €	394.500,00 €	55.299,45 €	0,00 €	212.552,97 €	126.647,58 €
I1.083919.555 Zusch.v.Amt reg.Entw. Rahmenpl.,Öff.Grün	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	-27.639,03 €	0,00 €	0,00 €	-172.360,97 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	-27.639,03 €	0,00 €	0,00 €	-172.360,97 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Mit der Umsetzung der Maßnahme ist abgeschlossen.

Die Fördermittel werden nach Abschluss der Maßnahme und Schlussrechnung angefordert. Der Eingang der Fördermittel soll möglichst bis zum Jahresende realisiert werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Schützenhofstr.**

I-PSP-Elemente: I1.066146.500 - SAB Schützenhofstr. - SWK
 I1.072049.500 - SAB Schützenhofstr. - RWK
 I1.077079.500 - SAB Schützenhofstr. - Straße
 I1.082953.500 - SAB Schützenhofstr., Straßenbeleuchtung

Beschreibung der Maßnahme
 Vorgesehen ist der Ausbau der Schützenhofstraße inkl. Nebenanlage und Entwässerungsanlagen zwischen Eichendorff- und Mühlenstraße auf einer Länge von 400 m.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066146.500 SAB Schützenhofstr. - SWK	0,00 €	149.084,70 €	0,00 €	149.084,70 €	0,00 €	61.353,36 €	87.731,34 €	0,00 €
I1.072049.500 SAB Schützenhofstr. - RWK	0,00 €	132.860,94 €	0,00 €	132.860,94 €	0,00 €	45.188,62 €	87.672,32 €	0,00 €
I1.077079.500 SAB Schützenhofstr. - Straße	0,00 €	454.418,32 €	10.000,00 €	464.418,32 €	1.214,83 €	334.450,27 €	119.968,05 €	8.785,17 €
I1.082953.500 SAB Schützenhofstr., Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.722,82 €	0,00 €	0,00 €	-2.722,82 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	736.363,96 €	10.000,00 €	746.363,96 €	3.937,65 €	440.992,25 €	295.371,71 €	6.062,35 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Ausbaumaßnahme wurde vollständig abgeschlossen, die letzten Schlussrechnungen stehen noch aus.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

I-PSP-Elemente: I1.076993.500 - Am Voßbarg - Straßenausbau
 I1.072011.500 - Straßenausbau Voßbarg - RWK
 I1.066058.500 - Straßenausbau Voßbarg, SWK
 I1.077115.510 - Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen

Beschreibung der Maßnahme
 Die Gemeindestraße "Voßbarg" wurde zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Nordseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen ausgebaut. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz gefördert.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	0,00 €	187.981,24 €	0,00 €	187.981,24 €	0,00 €	2.108,21 €	185.831,24 €	41,79 €
I1.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	0,00 €	46.493,10 €	0,00 €	46.493,10 €	0,00 €	0,00 €	46.493,10 €	0,00 €
I1.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	0,00 €	112.594,56 €	0,00 €	112.594,56 €	0,00 €	0,00 €	112.594,56 €	0,00 €
I1.077115.510 Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen	0,00 €	29.939,83 €	0,00 €	29.939,83 €	0,00 €	3.763,46 €	1.895,00 €	24.281,37 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	377.008,73 €	0,00 €	377.008,73 €	0,00 €	5.871,67 €	346.813,90 €	24.323,16 €
I1.076993.555 Zuschuss GVFG Am Voßbarg - Straßenausbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Ausbau der Straße Voßbarg begann am 13.11.2017. Abgeschlossen wurden die Bauarbeiten vor Ort am 18.12.2018. Eine abrechnungsfähige Schlussrechnung konnte bisher von der ausführenden Firma nicht vorgelegt werden, da erhebliche Abrechnungsdifferenzen zwischen der Gemeinde und der bauausführenden Firma bestehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Loyer Weg(Buchenstr./Park.**

I-PSP-Elemente: I1.077060.500 - Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb

I1.066125.500 - Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK

I1.072046.500 - Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK

I1.077119.510 - Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße

Beschreibung der Maßnahme

In einem 2. Abschnitt soll der Loyer Weg zwischen der Buchenstraße und der Parkstraße ausgebaut werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077060.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.000,00 €
I1.066125.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
I1.072046.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
I1.077119.510 Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	14.790,55 €	0,00 €	5.209,45 €
Gesamtvolumen Ausgaben	84.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	104.000,00 €	0,00 €	14.790,55 €	0,00 €	89.209,45 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme soll 2022 umgesetzt werden. Die Planungen werden bis Ende des Jahres 2021 abgeschlossen sein.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Am Stratjebusch**

I-PSP-Elemente: I1.066200.500 - Umlegung SWK Am Stratjebusch, SW

Beschreibung der Maßnahme

Ein Teilbereich des Schmutzwasserkanals muss verlegt werden, da der vorhandene Kanal defekt ist.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066200.500 Umlegung SWK Am Stratjebusch, SW	136.000,00 €	0,00 €	0,00 €	136.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.995,65 €	127.004,35 €
Gesamtvolumen Ausgaben	136.000,00 €	0,00 €	0,00 €	136.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.995,65 €	127.004,35 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme wird im 4. Quartal 2021 begonnen und wird im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Brücken**

I-PSP-Elemente: I1.081904.500 - Durchlass Geestrandtief, Brücken

I1.081906.500 - Brücke Schwarzer Weg "über Schanze",

Beschreibung der Maßnahme

I1.081904.500

Es ist ein Ersatzbau für den defekten Durchlass erforderlich. Eine Reparatur des alten Durchlasses ist nicht möglich.

I1.081906.500

Der Brückenbelag ist abgängig und muss ersetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.081904.500 Durchlass Geestrandtief, Brücken	190.000,00 €	22.755,24 €	-37.906,10 €	174.849,14 €	135.563,71 €	0,00 €	23.951,72 €	15.333,71 €
I1.081906.500 Brücke Schwarzer Weg "über Schanze", Brü	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	190.000,00 €	47.755,24 €	-37.906,10 €	199.849,14 €	135.563,71 €	0,00 €	48.951,72 €	15.333,71 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.081904.500

Der Baumaßnahme ist abgeschlossen.

I1.081906.500

Die Beauftragung ist vorgenommen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **ÖPNV - Bushaltestelle GS Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.083416.500 - Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV

Beschreibung der Maßnahme
Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	210.000,00 €	16.793,98 €	-100.769,61 €	126.024,37 €	0,00 €	0,00 €	9.624,57 €	116.399,80 €
Gesamtvolumen Ausgaben	210.000,00 €	16.793,98 €	-100.769,61 €	126.024,37 €	0,00 €	0,00 €	9.624,57 €	116.399,80 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Mittel werden gemäß Beschluss für den Umbau einer Bushaltestelle in Wahnbek eingesetzt. Die Bushaltestelle GS Feldbreite ist nunmehr für 2022/2023 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Sanierung Parkstraße**

I-PSP-Elemente: I1.077121.500 - Erneuerung Parkstraße, Straßen

Beschreibung der Maßnahme

Es ist die Herstellung der Schottertragschicht und der Asphalttrag- und Deckschicht vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077121.500 Erneuerung Parkstraße, Straßen	420.000,00 €	0,00 €	-186.000,00 €	234.000,00 €	219.282,46 €	0,00 €	10.343,53 €	4.374,01 €
Gesamtvolumen Ausgaben	420.000,00 €	0,00 €	-186.000,00 €	234.000,00 €	219.282,46 €	0,00 €	10.343,53 €	4.374,01 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Straßen - Verkehrsuntersuchung**

I-PSP-Elemente: I1.077104.525 - Neuerst. LSA Aug.-Br.-Str/Raiffeis., Str

Beschreibung der Maßnahme
 Durch neue Lichtsignalanlagen soll die Qualität der Verkehrsführung verbessert werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077104.525 Neuerst. LSA Aug.-Br.-Str/Raiffeis., Str	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Antragstellung ist beim Landkreis erfolgt. Bisher ist noch keine abschließende Verkehrserhebung durch den Landkreis erfolgt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Öffentliches Grün - Teiche Schlosspark**

I-PSP-Elemente: 11.083930.500 - Inwertsetzung Teiche., Öff. Grün

11.083930.555 - Zusch.LEADER Inwertsetz.Teiche.,Öff.Grün

Beschreibung der Maßnahme
 Ellernteich, Langteich und Kребsteich: Räumung Uferzone, Herstellen einer neuen Ufersicherung, Ausbaggern der Uferzone und Verlandungsbereiche.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.083930.500 Inwertsetzung Teiche., Öff. Grün	0,00 €	115.355,97 €	0,00 €	115.355,97 €	0,00 €	90.094,49 €	0,00 €	25.261,48 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	115.355,97 €	0,00 €	115.355,97 €	0,00 €	90.094,49 €	0,00 €	25.261,48 €
11.083930.555 Zusch.LEADER Inwertsetz.Teiche.,Öff.Grün	-61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-61.000,00 €	-121.758,82 €	0,00 €	0,00 €	60.758,82 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-61.000,00 €	-121.758,82 €	0,00 €	0,00 €	60.758,82 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Zuschuss wurde ausgezahlt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2021



Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

I-PSP-Elemente:

- I1.085961.510 - Schlepper mit Ladekran, Bauhof
- I1.085969.510 - Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof
- I1.085972.510 - Mähgerät f. Schlepper, Bauhof
- I1.085979.510 - PKW Combi, Bauhof
- I1.085988.510 - Therm. Wildkrautbekämpfung, Bauhof
- I1.085995.510 - Pritschenfahrzeug mit Doppelkab., Bauhof

Beschreibung der Maßnahme

Auf dem Bauhof sind vorrangig im Bereich des Fuhrparks (aufgrund des aktuellen Fahrzeugkonzeptes) und bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung verschiedene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen geplant.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.085961.510 Schlepper mit Ladekran, Bauhof	180.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	4.760,00 €	294.882,00 €	-29.642,00 €
I1.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
I1.085972.510 Mähgerät f. Schlepper, Bauhof	0,00 €	46.400,00 €	0,00 €	46.400,00 €	0,00 €	44.625,00 €	0,00 €	1.775,00 €
I1.085979.510 PKW Combi, Bauhof	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	48.659,49 €	0,00 €	-8.659,49 €
I1.085988.510 Therm. Wildkrautbekämpfung, Bauhof	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
I1.085995.510 Pritschenfahrzeug mit Doppelkab., Bauhof	0,00 €	58.811,00 €	0,00 €	58.811,00 €	33.831,70 €	1.014,95 €	0,00 €	23.964,35 €
Gesamtvolumen Ausgaben	370.000,00 €	235.211,00 €	0,00 €	605.211,00 €	33.831,70 €	99.059,44 €	294.882,00 €	177.437,86 €

Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.085961.510

Der voraussichtliche Liefertermin ist für das erste Quartal 2022 vorgesehen.

I1.085969.510

Die Ausschreibung war für 3. Quartal 2021 vorgesehen. Aus organisatorischen Gründen erfolgt eine Ausschreibung im 1. Quartal 2022.

I1.085972.510

Die Fahrzeugbeschaffung ist abgeschlossen.

I1.085979.510

Die Fahrzeugbeschaffung ist abgeschlossen.

I1.085988.510

Die Beschaffung ist für Dezember 2021 vorgesehen.

I1.085995.510

Die Fahrzeugbeschaffung ist abgeschlossen.

