

Ratsbericht öffentlich 26.06.2018

Erweiterung Grundschule Kleibrok



Der Neubau an der Grundschule in Kleibrok wurde im Mai in Betrieb genommen.

Bereits im Vorfeld war der Spielplatz auf der Rückseite der Grundschule fertiggestellt worden und auch die neue Sportanlage steht nunmehr zur Verfügung.



Die Kosten werden sich voraussichtlich auf fast 4 Millionen Euro belaufen, wovon ca. 3,35 Mio. Euro für das Gebäude und ca. 600.000 Euro für die Außenanlagen benötigt werden.



Es stehen jetzt 7 zusätzliche Klassenräume einschließlich eines PC-Raumes für den Unterricht zur Verfügung, sodass die Ganztagschule dann auch mit der großzügigen neuen Mensa komplett Dreizügig geführt werden kann.



Inzwischen abgebaut wurden auch die übergangsweise auf dem Schulgelände errichteten Containerklassen.

Die offizielle Einweihung soll anlässlich eines kleinen Festakts zum 50-jährigen Bestehen der Grundschule am 30. August 2018 stattfinden.



In den Sommerferien erfolgt als letzte Maßnahme der Umbau der Parkplatzanlage und der Busspur.

Erweiterung KGS Rastede



Bei Arbeiten am Erweiterungsbau der KGS Rastede wurde mit den Innenausbauarbeiten begonnen, bevor nach den Sommerferien die Arbeiten an den Außenanlagen folgen.

Im Zuge der Baumaßnahme wird auch die Lüftungszentrale im Bestandsgebäude saniert.

Die Gesamtbaukosten einschließlich der Außenanlagen und der Lüftungszentrale belaufen sich auf rund 2.800.000 Euro.

Die Fertigstellung der Arbeiten ist bis zum 12. Oktober vorgesehen, sodass der Schulbetrieb nach den Herbstferien am 15. Oktober aufgenommen werden kann.

Neubau Kindergarten Buschweg (Feldbreite)

Neubau Kindergarten Buschweg
(Feldbreite)



Die Bauarbeiten am Kindergartengebäude sind soweit fertig gestellt, dass bereits am 4. Juni 2018 die Räumlichkeiten bezogen werden konnten.

Derzeit werden Arbeiten an den Außenanlagen ausgeführt. Die Gesamtbaukosten für das etwa 380m² große Gebäude werden sich nach Fertigstellung auf rund 1.150.000 Euro belaufen.

Neubau Kindergarten Wahnbek (Sandbergstraße)

Neubau Kindergarten Wahnbek (Sandbergstraße)



Eine Woche später wurde der baugleiche Kindergarten in Wahnbek an der Sandbergstraße ebenfalls fertig gestellt, sodass der Kindergarten am 11. Juni den Betrieb aufnehmen konnte.

Die Arbeiten an den Außenanlagen werden noch bis Ende der Sommerferien andauern.

Die Baukosten belaufen sich nach Fertigstellung auf rund 1.160.000 Euro einschließlich Außenanlagen, Spielplatz und Parkplätze usw.

Für Aufsehen in der Nachbarschaft hat am vergangenen Wochenende ein umgestürzter Baum gesorgt.

Im angrenzenden kleinen Wald an der Sandbergstraße ist am Freitagnachmittag eine Eiche auf das Außengelände des Kindergartens gefallen. Glücklicherweise sind keine Personen zu Schaden gekommen.

Die Verwaltung hat umgehend einen Gutachter beauftragt, um die Ursache für das Umstürzen des Baumes zu klären. Darüber hinaus werden trotz bereits erfolgter Sichtkontrollen noch einmal alle Bäume auf dem Gelände einer genauen Überprüfung unterzogen.

Neubau Kinderkrippe Wahnbek (Sandbergstraße)



Die Arbeiten am Neubau der Kinderkrippe in Wahnbek gehen aktuell planmäßig voran. Derzeit werden Arbeiten an der Geschossdecke ausgeführt, sodass alsbald die Zimmerer ihre Arbeit aufnehmen können.

Das Richtfest ist für den 05.07.18 geplant.

Das Gebäude wird vollständig über eine Luft- Wasser- Wärmepumpe mit Heizenergie und Warmwasser versorgt. Die elektrische Energie für das Gebäude wird zum überwiegenden Teil von einer Photovoltaikanlage erzeugt.

Die Baukosten für das Gebäude belaufen sich auf rund 1.500.000 Euro.

Kläranlage



In diesem Frühjahr wurde planmäßig der neue Kreidesilo für die Kläranlage eingebaut. Die Kreide dient der Ph-Erhöhung innerhalb der Belebungsbecken.

Damit entfällt auch die Beschickung der Belebungsbecken mit Sackware von Hand. Die Kosten belaufen sich mit Planungsleistungen auf insgesamt rund 43.000 Euro.

Darüber hinaus wurde ein neuer Kunststoffkettenräumer im Nachklärbecken I für rund 93.000 Euro inklusive Planungskosten eingebaut.

Straßenausbau Voßbarg / Am Kleinenfelde



Während die Straße Am Kleinenfelde mittlerweile für den Straßenverkehr frei gegeben ist, läuft der Straßenausbau im Bereich Voßbarg planmäßig im veranschlagten Zeitfenster.

Insgesamt werden 7350 m² Asphalt und Pflasterdecke, 1785 m Schmutzwasserkanal und 1880 m Regenwasserkanal eingebaut.

Die geschätzten Gesamtkosten betragen fast 2 Millionen Euro.

Endausbau Südlich Schloßpark III



Mit dem Endausbau im Bereich Südlich Schloßpark III konnte am 19. Juni begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Ende September / Anfang Oktober vorgesehen.

Für den Straßenendausbau sind 210.000 Euro veranschlagt.

Gleichzeitig sind auch die Arbeiten am Loyer Weg in diesem Bereich wieder aufgenommen worden. Die beauftragte Firma beabsichtigt, die Kreuzungsbereiche in den Sommerferien fertig zu stellen.

Endausbau Hugo-Duphorn-Straße / Ligusterweg

Endausbau Hugo-Duphorn-Straße 



1.200 m² Pflasterdecke
100 m Schmutzwasserkanal
135 m Regenwasserkanal

Straßenendausbau: 64.000 €
Regenwasserkanal: 34.000 €
Schmutzwasserkanal: 36.000 €

Während der Endausbau im Wohngebiet Hugo-Duphorn-Straße mittlerweile abgeschlossen wurde, haben in der vergangene Woche im Norden unserer Gemeinde die abschließenden Straßenbauarbeiten im Ligusterweg begonnen.

Endausbau Ligusterweg 



1.800 m² Pflasterdecke
175 m Schmutzwasserkanal
200 m Regenwasserkanal

Straßenendausbau: 89.000 €
Regenwasserkanal: 39.000 €
Schmutzwasserkanal: 45.000 €

Abgeschlossen werden soll die Maßnahme in Hahn-Lehmden voraussichtlich Mitte / Ende August