

Ratsbericht öffentlich 11.12.2018

Umgestaltung Sportplatz Wapeldorf



Die Umgestaltung des Sportplatzes in Wapeldorf im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms ist nach der nachträglichen Förderzusage nunmehr planmäßig gestartet.



Neben der Neuanlage des Parkplatzes werden der Holzzaun mit Toren und die Oberfläche des Spielfelds erneuert sowie eine wassergebundene Zuwegung zum Gebäude, mehrere Fahrradständer, eine Streuobstwiese und eine Wildblumenwiese angelegt.



Darüber hinaus entstehen in einem nächsten Schritt ein Boule-Feld und ein Rasen-Volleyballfeld, bevor noch Picknick-Tische, weitere Spielgeräte und Bänke installiert werden.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten werden sich nach den Ausschreibungsergebnissen auf rund 98.500 Euro belaufen.

Neubau eines Kindergartens und einer Kinderkrippe an der Sandbergstraße

Neubau eines Kindergartens und einer Kinderkrippe an der Sandbergstraße



Im Mai wurden die Arbeiten am neuen Kindergarten an der Sandbergstraße abgeschlossen, sodass die Einrichtung Anfang Juni bereits der Betrieb aufnehmen konnte. Inzwischen wurden auf dem Gesamtareal mit dem Kindergarten und der Krippe auch die Arbeiten an den Außenanlagen bis auf wenige Restarbeiten durchgeführt.

Derzeit werden noch die Innenausbauarbeiten in der Kinderkrippe vorgenommen. Die Arbeiten liegen im Kostenrahmen von rund 1,5 Millionen Euro, der Bezug des Gebäudes wird sich wie bereits im September angekündigt aufgrund von Terminverzögerungen im Bauablauf auf Anfang Februar verschieben.

Kindergarten Sandbergstraße
- kleine Waldfläche



Neu angepflanzt mit standortgerechten Gehölzen wurde in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde inzwischen auch die Fläche direkt an der Sandbergstraße.

Nachdem im Sommer eine Eiche aus dem Randbereich des kleinen Waldes umgestürzt war, mussten im Oktober / November alle Bäume gefällt werden. Eine vorher durchgeführte Überprüfung durch einen Sachverständigen hatte ergeben, dass die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gewährleistet werden konnte.

Erweiterung der KGS Rastede

Erweiterung der KGS Rastede-
Wilhelmstraße um 5 Klassenräume



Aufgrund von teilweise erheblichen Terminverzögerungen einiger am Bau beteiligten Firmen liegen die Arbeiten am Erweiterungsgebäude nicht mehr im Zeitrahmen, sodass sich der Fertigstellungstermin auf Anfang Januar verschieben wird. Der ursprüngliche Bezugstermin war nach den Herbstferien vorgesehen.

Fertig gestellt und in Betrieb genommen wurde indes der im Zuge der Baumaßnahme zusätzlich einzurichtende Parkplatz mit acht Einstellplätzen an der Bahnhofstraße.

Parkplatz und Bushaltestelle an der GS Kleibrok



Nachdem die neue Parkplatzanlage mit Bushaltestelle an der Grundschule Kleibrok bereits im Sommer in Betrieb gegangen ist, konnte jetzt mit der Bepflanzung der Freiflächen die Maßnahme abgeschlossen werden.

Die Gesamtkosten für die Erstellung des Parkplatzes und der Bushaltestelle belaufen sich auf rund 330.000 Euro.