

Objekt:	<b>KiGa Modulsystembau, Schlüssel fertige Gebäude</b> Neubau von 2-zügigen Kindergärten für die Gemeinde Rastede
Auftraggeber:	Gemeinde Rastede –Gbl-zentrale Gebäudewirtschaft Sophienstr. 27, 26180 Rastede Herr Witte, Tel.: 04402/920-177 / Fax: 04402/920-277 E-Mail: witte@rastede.de / Internet: <a href="http://www.rastede.de">www.rastede.de</a>
Vergabeverfahren:	Öffentliche Ausschreibung nach VOB
Ausführungsort:	26180 Rastede, Sandbergstraße 55/Feldbreite 20/22
Art und Umfang:	<b>Los 1, KiGa Sandbergstraße, Wahnbek</b>  Schlüssel fertiger eingeschossiger Kindergarten aus 20 mobilen Raumeinheiten, L-förmiger Gebäudekörper Im Format ca. 24 x 21 m Außenabmessungen  1 Stck Werkplanung  1 Stck Energetischer Nachweis nach EnEV  19 Stck Mobile Raumeinheiten, Module ca. 6,00 x 3,00 x 3,23 m, L x B x H  1 Stck Mobile Raumeinheit, Modul ca. 9,00 x 3,00 x 3,23 m, L x B x H  226 qm Außenverkleidung in sibirischer Lärche, komplett  378 qm Warmdach - Foliendach, Gefälledämmung komplett  2 Stck Wärmgedämmte 2-flg. Aluminium-Tür Ausgänge Format 2120 x 2250 mm, B x H  1 Stck 2-flg. Aluminium-Tür, Windfang innen, Format 2120 x 2250 mm, B x H  11 Stck Aluminium-Fenster, Fenster 2-flügelig, 2260 x 2260 mm, B x H  4 Stck Aluminium-Fenster, Fenster 1-flügelig, WÖ 88,5 x 88,5 cm, B x H  2 Stck Aluminium-Fenster, Fenster 1-flügelig, WÖ 1,135 x 1,135 cm, B x H  1 Stck Aluminium-Fenster, Fenster 1-flügelig, WÖ 1,385 x 1,135 cm, B x H  4 Vollspan-Türelement, lichte Öffnung 0,885 x 2,135 m, B x H, 3 Vollspan-Türelement, lichte Öffnung 1,76 x 2,135 m, B x H, dicht schließend, 2-teilig ( Gruppenräume, Speiseraum )  6 Feuchtraumelemente FT-Türelement, lichte Öffnung 0,885-1,01 x 2,135 m, B x H

1 Brandschutz 1x T30-/RS-1-Türelement, lichte Öffnung, 1,01 x 2,135 m, B x H ( Technikraum )

2 Toiletten-Trennwandsystem, T-Form WC-Trennwand ( Toiletten Kindergarten ) mit einer Vorderfront und einer Seitenwand aus Vollspanplatten

190 qm Gipskarton-Feuerschutzplatten D=12,5 mm ( Außenwände )

340 qm Gipskarton-Feuerschutzplatten D=12,5 mm ( Decken )

102 qm Abgehängte Decke ca. H = 15 cm ( Gruppenräume )

245 qm Innenwände ca. D = 150 mm

340 qm Estrich-Trockenbau-Elemente Dicke D = 40 mm

45 qm Bodenfliesen 200 mm x 200 mm, B x H

60 qm Wandfliesen 200 mm x 200 mm, B x H

290 qm Kautschuk-Bodenbelag D = 2,0 mm

DIN 18382 Nieder- und Mittelspannungsanlagen komplett, Schlüssel fertig gem. LV

DIN 18382 - Leuchten und Lampen, komplett, Schlüssel fertig gem. LV

DIN 18380 und DIN 18381 Heizanlage und Sanitärausstattung komplett, Schlüssel fertig gem. LV

## **Los 2, KiGa Feldbreite 20/22, Rastede**

Schlüssel fertiger eingeschossiger Kindergarten aus 20 mobilen Raumeinheiten, L-förmiger Gebäudekörper  
Im Format ca. 24 x 21 m Außenabmessungen

1 Stck Werkplanung

1 Stck Energetischer Nachweis nach EnEV

19 Stck Mobile Raumeinheiten, Module ca. 6,00 x 3,00 x 3,23 m, L x B x H

1 Stck Mobile Raumeinheit, Modul ca. 9,00 x 3,00 x 3,23 m, L x B x H

226 qm Außenverkleidung in sibirischer Lärche, komplett

378 qm Warmdach - Foliendach, Gefälledämmung komplett

2 Stck Wärmegedämmte 2-flg. Aluminium-Tür Ausgänge  
Format 2120 x 2250 mm, B x H

1 Stck 2-flg. Aluminium-Tür, Windfang innen,  
Format 2120 x 2250 mm, B x H

11 Stck Aluminium-Fenster, Fenster 2-flügelig, 2260 x 2260 mm, B x H

4 Stck Aluminium-Fenster, Fenster 1-flügelig, WÖ 88,5 x 88,5 cm, B x H

2 Stck Aluminium-Fenster, Fenster 1-flügelig, WÖ 1,135 x 1,135 cm, B x H

1 Stck Aluminium-Fenster, Fenster 1-flügelig, WÖ 1,385 x 1,135 cm, B x H

4 Vollspan-Türelement, lichte Öffnung 0,885 x 2,135 m, B x H, 3 Vollspan-Türelement, lichte Öffnung 1,76 x 2,135 m, B x H, dicht schließend, 2-teilig ( Gruppenräume, Speiseraum )

6 Feuchtraumelemente FT-Türelement, lichte Öffnung 0,885-1,01 x 2,135 m, B x H

1 Brandschutz 1x T30-/RS-1-Türelement, lichte Öffnung, 1,01 x 2,135 m, B x H ( Technikraum )

2 Toiletten-Trennwandsystem, T-Form WC-Trennwand ( Toiletten Kindergarten ) mit einer Vorderfront und einer Seitenwand aus Vollspanplatten

190 qm Gipskarton-Feuerschutzplatten D=12,5 mm ( Außenwände )

340 qm Gipskarton-Feuerschutzplatten D=12,5 mm ( Decken )

102 qm Abgehängte Decke ca. H = 15 cm ( Gruppenräume )

245 qm Innenwände ca. D = 150 mm

340 qm Estrich-Trockenbau-Elemente Dicke D = 40 mm

45 qm Bodenfliesen 200 mm x 200 mm, B x H

60 qm Wandfliesen 200 mm x 200 mm, B x H

290 qm Kautschuk-Bodenbelag D = 2,0 mm

DIN 18382 Nieder- und Mittelspannungsanlagen komplett, Schlüssel fertig gem. LV

DIN 18382 - Leuchten und Lampen, komplett, Schlüssel fertig gem. LV

DIN 18380 und DIN 18381 Heizanlage und Sanitärausstattung komplett, Schlüssel fertig gem. LV

Ausführungsfrist:

**1. KW 2018 – 31. März 2018, 64 Werktage**

<b>Anforderungsstelle NEU:</b>	bi medien GmbH, Postfach 3407, 24033 Kiel Tel. 0431/5359289 / Fax: 0431/5359239 / <a href="mailto:vu@bi-medien.de">vu@bi-medien.de</a> Informationen zum Download der Vergabeunterlagen sind im Internet unter <a href="https://service.bi-online.de/TenderDocuments/D430196098">https://service.bi-online.de/TenderDocuments/D430196098</a> zu finden.
Entschädigung:	Vergabeunterlagen in Papierform auf Anfrage bei Bi medien GmbH gegen Gebühr in Höhe von 54,95 €.
Zahlungsweise:	Lastschriftinzugsermächtigung f. die bi medien GmbH oder als Faxanforderung mit Einzahlungsbeleg an Fax 0431/5359239, ausgestellt auf bi medien GmbH Volksbank Raiffeisenbank eG IBAN: DE74212900160000258951/BIC: GENODEF1NMS Verwendungszweck: <b>D430196098</b>
<b>Hinweis:</b>	<b>Der Download elektronischer Unterlagen ist kostenfrei!</b> Der Betrag der Vergabeunterlagen wird nicht erstattet. Für Bewerber aus dem Ausland jeweils zzgl. Auslandsporto.
Submission sort/-termin:	siehe Auftraggeber am <b>01.11.2017</b> um <b>11.00</b> Uhr
Angebotssprache/-abgabe:	deutsch / losweise Vergabe vorgesehen
Anwesenheit:	Bei der Submission dürfen nur Bieter oder deren Bevollmächtigte anwesend sein.
Nachweise:	Nachweis der Leistungsfähigkeit
Zuschlags-/Bindefrist:	30.11.2017
vertragliche Regelungen zum Mindestlohn:	es gelten die Bestimmungen des NTVergG, insbesondere § 4 Abs. 1
Nachprüfstelle §21 VOB/A:	Landkreis Ammerland, Kommunalaufsichtsbehörde
Rastede, 09.10.2017	von Essen, Bürgermeister