Anlage 2 zu Vorlage 2022/195

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Organisation und Einrichtung ges. Verw.**

I-PSP-Elemente: I1.009103.500 - Herrichtung Containerstellfläche, Rath.

Beschreibung der Maßnahme
Mit zunehmender Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Verwaltung steigt auch der Raumbedarf im Rathaus. Der zusätzliche Raumbedarf kann im Rathausgebäude nicht aufgefangen werden, so dass eine anderweitige Unterbringung erfolgen muss. Um auch zukünftig eine Unterbringung des Personals zu gewährleisten sollen im ersten Schritt Büro-Container angemietet werden, welche vor dem Rathaus aufgestellt und bezogen werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.009103.500 Herrichtung Containerstellfläche, Rath.	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**100.000,00 €**	**0,00 €**	**-100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Aus Zeit- und Kostengründen wurde auf die Einrichtung von Büro-Containeranlagen vor dem Rathaus verzichtet. Nach dem Anfang Juni 2022 bereits ein Teil des Fachbereiches Haushalt und Finanzen in die Baumgartenstraße (ehemalige Räumlichkeiten der Residenzort Rastede GmbH) umgezogen ist, wurde als Alternative zu den Büro-Containern am Denkmalsplatz ein Bürogebäude angemietet. Hier ist der Geschäftsbereich Liegenschaften und Gebäudewirtschaft seit August 2022 untergebracht.
Die hier veranschlagten Mittel werden nicht benötigt und stehen als Deckungsmittel im investiven Bereich zur Verfügung.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **BPl.113-Erw. Gewerbegebiet BM-Brötje-Str**

I-PSP-Elemente: I1.003056.525 - Zuschuss BPl.113 Bodenaust., Wirtschafts

I1.077066.560 - BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.

I1.003047.565 - BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf

I1.072082.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.113 Bgm-Brö.,

I1.066205.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.113 Bgm-Brö.,

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Leuchtenburg (Bürgermeister-Brötje-Straße) wurde eine 4,4 Hektar große Gewerbefläche ausgewiesen und erschlossen. Aufgrund der festgestellten Bodensituation in dem Bereich ist es erforderlich, weitere grundstücksvorbereitende Maßnahmen zu tätigen, damit eine angemessene Baugrundertüchtigung für die Bebauung der gewerblichen Grundstücke vorliegt.

Im Rahmen der Vermarktung der Gewerbegrundstücke werden für 2022 noch entsprechende Einnahmen erwartet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003056.525 Zuschuss BPl.113 Bodenaust., Wirtschafts	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**47.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**47.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**47.000,00 €**
I1.077066.560 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-41.000,00 €
I1.003047.565 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	-199.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-199.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-199.000,00 €
I1.072082.565 Verkauf RW-Schächte BPl.113 Bgm-Brö., RW	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
I1.066205.565 Verkauf SW-Schächte BPl.113 Bgm-Brö., SW	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	**-242.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-242.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-242.000,00 €**

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **BPl.113-Erw. Gewerbegebiet BM-Brötje-Str**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.003047.565 + I1.077066.560 + I1.072082.565 + I1.066205.565 - Eine für 2022 geplante Einzahlung ist bereits 2021 durch den Käufer erfolgt. Ein anderer Käufer hat einen für 2023 fälligen Betrag bereits dieses Jahr gezahlt.

I1.003056.525 - Eine mögliche Zuschussgewährung für einen erforderlichen Bodenaushub entfällt nach aktuellem Stand, da der Verkauf des entsprechenden Gewerbegrundstückes zwischenzeitlich rückabgewickelt wurde.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Entwicklung Flächen Moorweg**

I-PSP-Elemente: I1.077102.500 - BPl. GE Moorweg, Straße

I1.082945.500 - BPl. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung

I1.066173.500 - BPl. GE Moorweg, SWK

I1.066174.500 - BPl. GE Moorweg, PW

I1.072065.500 - BPl. GE Moorweg, RWK

I1.003054.510 - BPl. GE Moorweg - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme
Im Bereich des Moorweges sollen weitere gewerbliche Flächen für die Gemeinde ausgewiesen und erschlossen werden. Hierfür fallen in 2022 noch Grunderwerbskosten inkl. Nebenkosten an.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077102.500 BPl. GE Moorweg, Straße	300.000,00 €	20.002,16 €	0,00 €	320.002,16 €	674,50 €	17.500,00 €	2.502,16 €	299.325,50 €
I1.082945.500 BPl. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €
I1.066173.500 BPl. GE Moorweg, SWK	30.000,00 €	7.658,03 €	0,00 €	37.658,03 €	0,00 €	0,00 €	7.658,03 €	30.000,00 €
I1.066174.500 BPl. GE Moorweg, PW	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €
I1.072065.500 BPl. GE Moorweg, RWK	55.000,00 €	6.531,39 €	0,00 €	61.531,39 €	2.222,00 €	0,00 €	6.531,39 €	52.778,00 €
I1.003054.510 BPl. GE Moorweg - Ankauf	1.250.000,00 €	136.280,00 €	-557.990,00 €	828.290,00 €	400.000,00 €	14.837,55 €	0,00 €	413.452,45 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**1.763.000,00 €**	**170.471,58 €**	**-557.990,00 €**	**1.375.481,58 €**	**402.896,50 €**	**32.337,55 €**	**16.691,58 €**	**923.555,95 €**

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Entwicklung Flächen Moorweg**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Abschlagszahlung in Höhe von 400.000 € erfolgte im Juli dieses Jahres. Die Einzahlung der restlichen Kaufpreissumme wurde im Haushalt 2023 neu veranschlagt. Sobald der BPL 116 A rechtskräftig ist, wird der restliche Kaufpreis fällig – voraussichtlich im 1. Quartal 2023.

Alle Aufträge wurden zwischenzeitlich erteilt. Mit den erforderlichen Arbeiten soll noch im November 2022 begonnen werden. Die Fertigstellung der Maßnahme ist bis Ende Mai 2023 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **BPl. 86 - Am Autobahnkreuz**

I-PSP-Elemente: I1.003067.565 - BPl.86 AK Nord -Verkauf II, Wirtsch.

Beschreibung der Maßnahme
Aus der Vermarktung der Gewerbeflächen werden in 2022 noch Einnahmen erwartet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003067.565 BPl.86 AK Nord -Verkauf II, Wirtsch.	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	**-600.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-600.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-600.000,00 €**

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Nachdem 2021 an zwei Unternehmen Gewerbeflächen veräußert worden sind, können weitere Flächenverkäufe voraussichtlich erst in 2023 realisiert werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Breitbandversorgung**

I-PSP-Elemente: I1.003048.525 - Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung II

I1.003066.525 - Zusch. an LK Breitband f. Gewerbe, Wirt.

Beschreibung der Maßnahme
Bezuschussung zum Ausbau der Internetleitungen in bisher unterversorgten Gemeindeteilen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003048.525 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
I1.003066.525 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	250.000,00 €	0,00 €	-269.040,00 €	-19.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.040,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**330.000,00 €**	**0,00 €**	**-269.040,00 €**	**60.960,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**60.960,00 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
I1.003048.525 - Wie bereits in 2020 berichtet, ist die bauliche Umsetzung des Projektplans bereits abgeschlossen. Die Abrechnung seitens des Landkreises Ammerland ist allerdings immer noch nicht erfolgt.

I1.003066.525 - Da die bauliche Umsetzung der Maßnahme seitens des Landkreises Ammerland bisher nicht erfolgt ist, werden in 2022 keine entsprechenden Zuschuss-zahlungen fällig.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Wirtschaftsförderung**

I-PSP-Elemente: I1.003049.525 - 2022 Zuschuss an private Unternehmen

I1.003064.525 - Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft.

Beschreibung der Maßnahme

Zur Schaffung neuer und zur Sicherung vorhandener Arbeitsplätze sowie für bestimmte investitionsvorbereitende Maßnahmen vergeben der Landkreis Ammerland und die kreisangehörigen Kommunen Zuschüsse an Unternehmen.

Zur Förderung von ansiedelnden Unternehmen in den verschiedenen Gewerbegebieten wird ferner in den Grundstückskaufverträgen vertraglich geregelt, dass seitens der Gemeinde ein Zuschuss an das Gewerbeunternehmen in Höhe von 25 % des anfallenden Kostenbeitrages für den Schmutzwasseranschluss gewährt wird.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003049.525 2022 Zuschuss an private Untern., Wirtschaftsförd.	46.500,00 €	0,00 €	19.040,00 €	65.540,00 €	54.526,00 €	0,00 €	0,00 €	11.014,00 €
I1.003064.525 Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft.	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**74.500,00 €**	**0,00 €**	**19.040,00 €**	**93.540,00 €**	**54.526,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**39.014,00 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Abruf der Mittel erfolgt in Abhängigkeit der Aufforderung des Landkreises Ammerland im Hinblick auf die Voraussetzungen zur Zuschusswürdigkeit des Antragstellers.

Bisher wurden keine Zuschüsse für Schmutzwasserbeiträge fällig, da noch keine Gewerbegrundstücke veräußert worden sind.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Liegenschaftsverwaltung - Allg. Grundvermögen**

I-PSP-Elemente: I1.014089.500 - Umbau Wohnhaus Schloßstr. 29

Beschreibung der Maßnahme
Umbau Wohngebäude Schloßstraße 29 zum Bürogebäude. Die Räumlichkeiten sollen der Residenzort Rastede GmbH zur Verfügung gestellt bzw. vermietet werden. Die Residenzort Rastede GmbH war bisher in der Baumgartenstraße untergebracht.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.014089.500 Umbau Wohnhaus Schloßstr. 29, Liegensch.	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	102.508,97 €	0,00 €	5.359,04 €	7.131,99 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**115.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**115.000,00 €**	**102.508,97 €**	**0,00 €**	**5.359,04 €**	**7.131,99 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Der Umbau ist abgeschlossen und die Residenzort Rastede GmbH hat ihre neuen Räumlichkeiten im Mai 2022 bezogen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Förderschule Voßbarg**

I-PSP-Elemente: I1.048233.500 - Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg

Beschreibung der Maßnahme
Nachdem im Vorjahr der Dachstuhl über dem Kindergarten Voßbarg ersetzt wurde, muss in einem weiteren Abschnitt auch der Dachstuhl über der Förderschule erneuert werden. Der Dachstuhl weist gravierende Mängel in Form von feuchtigkeitsbedingten Schwächungen der Sparren auf. Die gesamte Dachkonstruktion muss zurückgebaut und durch einen neuen Dachstuhl einschließlich der Ziegeleindeckung ersetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.048233.500 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	350.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €	315.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.796,01 €	301.203,99 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**350.000,00 €**	**0,00 €**	**-35.000,00 €**	**315.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**13.796,01 €**	**301.203,99 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Erhebliche Kostensteigerungen besonders für Holz und Dämmstoffe haben eine Überprüfung der Kostenkalkulationen erforderlich gemacht. Der zu sanierende Bereich musste in zwei Abschnitte aufgeteilt werden. Die Vergabe der Arbeiten soll im Verwaltungsausschuss am 06.12.2022 erfolgen. Für die verbleibenden Bereiche müssen in den kommenden Jahren ggf. noch weitere Haushaltsmittel eingeplant und zur Verfügung gestellt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Grundschule Wahnbek**

I-PSP-Elemente: I1.044249.500 - Energ. San. Dach Verwaltung, GS

Beschreibung der Maßnahme
Das Dach über dem Verwaltungsbereich der Grundschule Wahnbek soll energetisch saniert werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.044249.500 Energ. San. Dach Verwaltung, GS Wahnbek	75.000,00 €	0,00 €	76.771,00 €	151.771,00 €	592,97 €	0,00 €	116.178,00 €	35.000,03 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**75.000,00 €**	**0,00 €**	**76.771,00 €**	**151.771,00 €**	**592,97 €**	**0,00 €**	**116.178,00 €**	**35.000,03 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme kann voraussichtlich bis Ende November 2022 abgeschlossen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **KGS Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.046219.500 - Dämmung Stahlbetont. u. Brüstung

Beschreibung der Maßnahme
KGS - Gebäude Feldbreite: An den Stahlbetonträgern und der Brüstung soll eine Dämmung vorgenommen werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.046219.500 Dämm. Stahlbetont. u. Brüstung, KGS Feldbreite	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	603,16 €	0,00 €	0,00 €	94.396,84 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**95.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**95.000,00 €**	**603,16 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**94.396,84 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Maßnahme wurde bereits zweimal ausgeschrieben, allerdings ohne Ergebnis (keine Angebote). Eine erneute Ausschreibung erfolgt voraussichtlich erst im 1. Quartal 2023.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

I-PSP-Elemente: I1.045330.500 - Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.

I1.045335.500 - San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS

Beschreibung der Maßnahme

I1.045330.500 - Durch die KGS wurde zusätzlicher Raumbedarf geltend gemacht und bereits durch die Fachausschüsse bestätigt. Es sollen 6 Klassenräume (MINT- Räume) mit ent-sprechenden Vorbereitungsräumen, ein Büro für den Systemadministrator, Differenzierungsräume und WC-Anlagen an dem 2019 fertig gestellten Gebäuderiegel angebaut werden. Der Anbau soll als Passivhaus realisiert werden.

I1.045335.500 - Die Fensterfront der Verwaltungsräume einschl. Sekretariat soll erneuert werden. In dem Zusammenhang werden auch die Büros saniert.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	1.700.000,00 €	609.436,81 €	0,00 €	2.309.436,81 €	1.122.022,44 €	394.361,78 €	814.511,53 €	-21.458,94 €
I1.045335.500 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**1.750.000,00 €**	**609.436,81 €**	**0,00 €**	**2.359.436,81 €**	**1.122.022,44 €**	**394.361,78 €**	**814.511,53 €**	**28.541,06 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.045330.500 - Der Rohbau wurde fertig gestellt und das Dach gerichtet. In den nächsten Monaten erfolgt der Innenausbau. Die Gesamtmaßnahme befindet sich im vorge-sehenen Zeitplan und soll im Sommer 2023 abgeschlossen werden.

I1.045335.500 - Aufgrund einer abgängigen Fassade im 1.OG muss diese Maßnahme vorgezogen werden. Die Umsetzung der Fassadensanierung im Bereich der Verwaltung ist für 2024 neu einzuplanen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Kreisschulbaukasse**

I-PSP-Elemente: I1.049604.565 - Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK

Beschreibung der Maßnahme
Die Kreisschulbaukasse wird aufgelöst. Die Gemeinde erhält jährlich aus der Kreisschulbaukasse die vor Jahren gegebenen Ausleihungen zurück.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-155.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-155.100,00 €	-155.130,17 €	0,00 €	0,00 €	30,17 €
Gesamtvolumen Einnahmen	**-155.100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-155.100,00 €**	**-155.130,17 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**30,17 €**

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Für 2022 hat die Gemeinde eine Rückzahlung i. H. v. 155.130,18 Euro veranschlagt. Die Auszahlung seitens der Kreisschulbaukasse erfolgte zum 01. August 2022.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: I1.052614.500 - Nutzungserw./Umgestaltung, Palais

I1.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften

Beschreibung der Maßnahme

I1.014055.510 - 2022 ist die fünfte Rate für den Ankauf des Palais fällig.

I1.056214.500 - Umfassende Sanierung des Palais gemäß dem in den Fachgremien abgestimmten Baukonzeptes.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.840,00 €	7.160,00 €
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	132.200,00 €	0,00 €	0,00 €	132.200,00 €	132.132,50 €	0,00 €	0,00 €	67,50 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**182.200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**182.200,00 €**	**132.132,50 €**	**0,00 €**	**42.840,00 €**	**7.227,50 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.014055.510 - Die fünfte Rate des Kaufpreises wurde Anfang Januar 2022 ausgezahlt.

I1.052614.500 - Ein Planungsbüro wurde mit der Erarbeitung eines Nutzungs- und Sanierungskonzeptes beauftragt. Die politischen Beratungen sind für das erste Quartal 2023 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Freibad**

I-PSP-Elemente: I1.055025.500 - Neugestaltung, Freibad I1.055025.555 - Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad

Beschreibung der Maßnahme
Das Freibad Rastede soll kernsaniert und modernisiert werden. Das aus den 60er Jahren stammende Umkleidegebäude soll abgebrochen und durch ein neues Gebäude ersetzt und damit
auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Für die Beckenbereiche sind nach entsprechenden vorbereitenden Leistungen Edelstahlauskleidungen vorgesehen. Die gesamte Schwimmbadtechnik wird ebenfalls saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Ein neuer Schwimmmeister- Aufsichtsturm ist ebenfalls vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.055025.500 Neugestaltung, Freibad	4.274.000,00 €	1.059.303,06 €	0,00 €	5.333.303,06 €	306.676,91 €	294.187,88 €	1.203.872,41 €	3.528.565,86 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**4.274.000,00 €**	**1.059.303,06 €**	**0,00 €**	**5.333.303,06 €**	**306.676,91 €**	**294.187,88 €**	**1.203.872,41 €**	**3.528.565,86 €**
I1.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad	-640.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-640.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-640.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	**-640.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-640.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-640.000,00 €**

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Zwischenzeitlich wurden die Gründung- und Rohbauarbeiten sowie Badewasser- und Elektrotechnik ausgeschrieben. Die Vergabe der Leistungen ist für den 06.12.22 durch den Verwaltungsausschuss vorgesehen. Zwischenzeitlich wurde seitens der Förderbehörden mitgeteilt, dass die Fördermittel - entsprechend dem jeweiligen Baufortschritt - abgerufen werden können.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Hallenbad**

I-PSP-Elemente: I1.056030.510 - Austausch Beckenwasserpumpen, I1.056030.555 - Zusch. Nation. Klimaschutzinitiative

Beschreibung der Maßnahme
Die insgesamt zehn Beckenwasserpumpen sollen aufgrund ihres Alters und der Reparaturanfälligkeit ausgebaut und durch neue Hocheffizienzpumpen ersetzt werden. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt und bewilligt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.056030.510 Austausch Beckenwasserpumpen, Hallenbad	0,00 €	96.788,69 €	0,00 €	96.788,69 €	0,00 €	73.871,99 €	2.844,10 €	20.072,60 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**0,00 €**	**96.788,69 €**	**0,00 €**	**96.788,69 €**	**0,00 €**	**73.871,99 €**	**2.844,10 €**	**20.072,60 €**
I1.056030.555 Zusch.Nation.Klimaschutzinit., Hallenbad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.211,15 €	0,00 €	0,00 €	8.211,15 €
Gesamtvolumen Einnahmen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-8.211,15 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8.211,15 €**

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
I1.056030.510 - Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

I1.056030.555 - Die Auszahlung der letzten Zuschussrate erfolgte im Oktober 2022.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Mehrzweckhalle Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.063719.510 - Beleuchtung, MZH Feldbreite I1.063719.555 - Zuschuss für Beleuchtung, MZH Feldbreite

Beschreibung der Maßnahme
Die Deckenleuchten in der gesamten Mehrzweckhalle sind abgängig. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, sodass alle Deckenleuchten zu erneuern sind.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.063719.510 Beleuchtung, MZH Feldbreite	0,00 €	138.975,77 €	0,00 €	138.975,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138.975,77 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**0,00 €**	**138.975,77 €**	**0,00 €**	**138.975,77 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**138.975,77 €**
I1.063719.555 Zuschuss für Beleuchtung, MZH Feldbr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Maßnahme kann wegen bestehender Lieferschwierigkeiten in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt werden. Da es sich um eine geförderte Maßnahme handelt, wurde bereits eine Verlängerung des Förderbescheides bzw. -zeitraums beantragt. Für 2023 sind die Mittel für die Beleuchtung MZH Feldbreite erneut einplant.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Sportplatz Wahnbek**

I-PSP-Elemente: I1.058503.510 - Zaunanlage, Sportplatz Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme
Die alte Zaunanlage beim Sportplatz Wahnbek ist komplett abgängig und muss durch eine neue Zaunanlage ersetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.058503.510 Zaunanlage, SpPl. Wahnbek	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	529,25 €	0,00 €	0,00 €	64.470,75 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**65.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**65.000,00 €**	**529,25 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**64.470,75 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Arbeiten wurden zwischenzeitlich ausgeschrieben und werden voraussichtlich noch in diesem Jahr umgesetzt und abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Turnhalle Wilhelmstraße**

I-PSP-Elemente: I1.064209.500 - Energ. San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.

Beschreibung der Maßnahme
An der Turnhalle Wilhelmstraße sollen umfangreiche energetische Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.064209.500 Energ. San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000,00 €	0,00 €	-393.371,00 €	-43.371,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-43.371,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**350.000,00 €**	**0,00 €**	**-393.371,00 €**	**-43.371,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-43.371,00 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Sanierungsmaßnahmen wurden vorerst zurückgestellt, da die Turnhalle im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung ("Ukraine-Krieg") im Notfall als Unterkunft herangezogen werden soll. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2025 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Investition Brandschutz**

I-PSP-Elemente: I1.033725.500 - Planungskonzept FW-Gerätehäuser,

Beschreibung der Maßnahme
Die vorhandenen Feuerwehrgerätehäuser müssen aufgrund geänderter bzw. gestiegener Anforderungen umgebaut, erweitert oder sogar durch einen Neubau ersetzt werden. Diesbezüglich ist die Erstellung eines entsprechenden Planungskonzeptes für 2022 angedacht.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.033725.500 Planungskonzept FW-Gerätehäuser, Brandschutz	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**100.000,00 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Beauftragung entsprechender Fachplanungsbüros verzögert sich weiter, da zunächst der Raumbedarf und die Ausstattungsstandards für die einzelnen Ortswehren zu ermitteln und festzulegen sind. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss hierzu soll jetzt im Frühjahr 2023 in den politischen Gremien gefasst werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Loy-Barghorn**

I-PSP-Elemente: I1.036231.510 - HLF 10, FW Loy-Barghorn

I1.036232.510 - Fahzeug LF10, FW Loy-Barghorn

I1.036237.510 - HLF 10 - Grundausstattung, FW Loy-

I1.036238.510 - LF 10 - Grundausstattung, FW Loy-Barghor

I1.036234.565 - Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn

Beschreibung der Maßnahme
Die Beschaffungen erfolgen im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanungen. Das HLF 10 wird als Ersatz für das LF 8 (bzw. dem Ersatz TLF16/25) und das LF 10 wird als Ersatz für das TLF 8 beschafft.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.036231.510 HLF 10, FW Loy-Barghorn	215.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	338.431,05 €	1.568,95 €
I1.036232.510 Fahzeug LF10, FW Loy-Barghorn	193.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	318.000,00 €	419,73 €	0,00 €	316.031,43 €	1.548,84 €
I1.036237.510 HLF 10 - Grundausstattung, FW Loy-Bargho	80.100,00 €	0,00 €	0,00 €	80.100,00 €	16.559,68 €	0,00 €	0,00 €	63.540,32 €
I1.036238.510 LF 10 - Grundausstattung, FW Loy-Barghor	35.400,00 €	0,00 €	0,00 €	35.400,00 €	15.779,57 €	0,00 €	0,00 €	19.620,43 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**523.500,00 €**	**250.000,00 €**	**0,00 €**	**773.500,00 €**	**32.758,98 €**	**0,00 €**	**654.462,48 €**	**86.278,54 €**
I1.036234.565 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	**-2.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-2.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-2.000,00 €**

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Loy-Barghorn**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Auftragsvergabe für beide Fahrzeuge ist erfolgt. Die Auslieferung der Fahrzeuge wird für Ende 2024 bzw. Anfang 2025 erwartet.

Mit der Ausschreibung der Grundausstattung ist im 3. Quartal 2022 begonnen worden. Einzelne Ausstattungsgegenstände wurden bereits geliefert.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Klimaschutz**

I-PSP-Elemente: I1.083940.510 - Klimaschutzkonzept, Umweltschutz

Beschreibung der Maßnahme
Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (außerhalb von Kompensationsmaßnahmen).

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083940.510 Klimaschutzkonzept, Umweltschutz	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**200.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**200.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**200.000,00 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Das weitere Vorgehen und die Umsetzung einzelner Klimaschutzmaßnahmen ist im Rahmen der Beratungen im Ausschuss für Klima- und Umweltschutz abzustimmen. Siehe hierzu die entsprechenden Beschlussfassungen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Ankauf von Kompensationsflächen**

I-PSP-Elemente: I1.083917.510 - 2022 Ankauf Kompens.flächen,

Beschreibung der Maßnahme
Zur Kompensation der Eingriffe in die Natur durch Bauleitplanverfahren werden Kompensationsflächen gekauft.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083917.510 2022 Ankauf Kompens.flächen, Naturschutz	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**100.000,00 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Es liegt ein Verkaufsangebot vor, welches zur Zeit von der Unteren Naturschutzbehörde geprüft wird. Inwieweit es in diesem Jahr tatsächlich noch zu Ankäufen entsprechender Flächen kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch fraglich.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Beiträge**

I-PSP-Elemente: I1.066149.550 - 2022 SW-Beiträge

I1.072051.550 - 2022 RW-Beiträge

Beschreibung der Maßnahme

Für die erstmaligen Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutzwasser- und Regenwasserkanal sind Beiträge zu erheben. Neben den Beitragseinnahmen für Einzelmaßnahmen enthalten die Ansätze auch die Beitragseinnahmen für Erschließungsgebiete.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066149.550 2022 SW-Beiträge	-281.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-281.600,00 €	-120.459,60 €	0,00 €	0,00 €	-161.140,40 €
I1.072051.550 2022 RW-Beiträge	-80.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.900,00 €	-41.663,35 €	0,00 €	0,00 €	-39.236,65 €
Gesamtvolumen Einnahmen	**-362.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-362.500,00 €**	**-162.122,95 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-200.377,05 €**

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Beiträge für die Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutz- bzw. Regenwasserkanal werden laufend in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses erhoben.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

I-PSP-Elemente:
I1.076974.500 - BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau
I1.066039.500 - BPl.100 Im Göhlen, SWK
I1.071991.500 - BPl. 100 Im Göhlen, RWK
I1.082937.500 - BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung
I1.015030.510 - BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf
I1.072078.510 - BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW
I1.015058.525 - BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.
I1.076996.560 - Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.
I1.015018.565 - BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf
I1.072059.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW
I1.066165.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW

Beschreibung der Maßnahme
Im Ortsteil Hankhausen I entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	200.000,00 €	377.361,35 €	110.000,00 €	687.361,35 €	15.639,69 €	87.036,67 €	70.034,33 €	514.650,66 €
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	0,00 €	1.663,70 €	0,00 €	1.663,70 €	103.000,00 €	0,00 €	1.663,70 €	-103.000,00 €
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	750.000,00 €	133.543,03 €	1.016.000,00 €	1.899.543,03 €	131.784,56 €	60.000,00 €	148.370,43 €	1.559.388,04 €
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	30.000,00 €	38.156,64 €	0,00 €	68.156,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.156,64 €
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	68.700,00 €	80.000,00 €	0,00 €	148.700,00 €	1.136,93 €	43.724,47 €	0,00 €	103.838,60 €
I1.072078.510 BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW	42.500,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €
I1.015058.525 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**1.241.200,00 €**	**630.724,72 €**	**1.126.000,00 €**	**2.997.924,72 €**	**251.561,18 €**	**190.761,14 €**	**220.068,46 €**	**2.335.533,94 €**
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-1.518.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.518.000,00 €	-351.049,50 €	0,00 €	0,00 €	-1.166.950,50 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-6.794.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.794.000,00 €	-1.566.999,04 €	0,00 €	0,00 €	-5.227.000,96 €
I1.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-44.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-44.300,00 €	-10.186,82 €	0,00 €	0,00 €	-34.113,18 €
I1.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW	-44.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-44.300,00 €	-10.186,82 €	0,00 €	0,00 €	-34.113,18 €
Gesamtvolumen Einnahmen	**-8.400.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-8.400.600,00 €**	**-1.938.422,18 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-6.462.177,82 €**

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Nach aktuellem Stand (11.11.2022) wird von einer Bestandskraft des Bebauungsplanes ausgegangen. Da allerdings die Zufahrt über den Göhlen voraussichtlich erst Ende des 1. Quartals 2023 fertiggestellt wird, können über die 32 Wohneinheiten hinaus (für die die Erschließung auch ohne die Zufahrt über den Göhlen gesichert ist) erst zum Beginn des 2. Quartals 2023 weitere Grundstücke verkauft werden. Die 13 zurückgegebenen Grundstücke wurden zwischenzeitlich den "Nachrückern" angeboten. Die Verwaltung geht davon aus, dass bis zum Jahresende noch ein Großteil dieser Grundstücke veräußert werden kann, der Zufluss der Kaufpreise allerdings erst teilweise Anfang 2023 erfolgt.

Alle Aufträge hinsichtlich der Fortführung der Maßnahme wurden erteilt. Mit der Ausführung der Arbeiten wurde zwischenzeitlich begonnen. Die Fertigstellung der Maßnahme (aktueller Bauabschnitt) ist bis Ende Mai 2023 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **BPl. 111 Am Dorfplatz**

I-PSP-Elemente: I1.066133.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK

I1.072039.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK

I1.077068.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße

I1.082938.500 - BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung

Beschreibung der Maßnahme
Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066133.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK	0,00 €	5.144,56 €	0,00 €	5.144,56 €	0,00 €	0,00 €	5.144,56 €	0,00 €
I1.072039.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK	0,00 €	1.548,68 €	0,00 €	1.548,68 €	0,00 €	0,00 €	1.548,68 €	0,00 €
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	307.000,00 €	24.719,18 €	0,00 €	331.719,18 €	0,00 €	0,00 €	24.719,18 €	307.000,00 €
I1.082938.500 BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	8.920,12 €	0,00 €	0,00 €	33.079,88 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**349.000,00 €**	**31.412,42 €**	**0,00 €**	**380.412,42 €**	**8.920,12 €**	**0,00 €**	**31.412,42 €**	**340.079,88 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
I1.077068.500 + I1.082938.500 - Der Endausbau erfolgt in 2023, da zur Zeit noch Hochbauarbeiten im Erschließungsgebiet erfolgen.

II1.066133.500 + I1.072039.500 - Der Bau des Schmutz- und Regenwasserkanals ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **BPl. Wahnbek Hohe Brink**

I-PSP-Elemente: I1.015061.510 - BPl. Hohe Brink Wahnbek - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme
Im Bereich Wahnbek/Hohe Brink soll eine potenzielle Wohnbaufläche angekauft werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.015061.510 BPl. Hohe Brink Wahnbek - Ankauf	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**1.200.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.200.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.200.000,00 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Prüfungen, ob sich die angebotene Fläche für eine Bebauung eignet, sind noch nicht abgeschlossen. Gegebenenfalls sind noch ergänzende Gespräche mit dem Grundstückseigentümer zu führen. Mit einer Entscheidung wird bis zum Jahresende 2022 gerechnet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **BPl. 115 - Roggenmoorweg**

I-PSP-Elemente: I1.077069.500 - BPl. 115 Roggenmoorweg - Straße I1.015056.565 - BPl. 115 Roggenmoorweg - Verkauf

I1.015046.510 - BPl. 115Roggenmoorweg - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme
Auf dem ausgewiesenen Gelände am Roggenmoorweg soll ein Wohnbaugebiet entstehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077069.500 BPl. 115 Roggenmoorweg - Straße	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
I1.015046.510 BPl. 115Roggenmoorweg - Ankauf	0,00 €	249.703,00 €	0,00 €	249.703,00 €	0,00 €	249.703,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**50.000,00 €**	**249.703,00 €**	**0,00 €**	**299.703,00 €**	**0,00 €**	**249.703,00 €**	**0,00 €**	**50.000,00 €**
I1.015056.565 BPl. 115 Roggenmoorweg - Verkauf	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	**-1.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1.000,00 €**

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.077069.500 - Mit der Bauleitplanung kann voraussichtlich erst 2023 begonnen werden. Aktuell erarbeitet die Verwaltung Strategien, wie das Baugebiet besonders klima-neutral erschlossen und vermarktet werden kann.

I1.015046.510 - Die bereits fällige Grunderwerbsteuer wurde bezahlt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **BPl. 104 B Nethener Weg / Feldrosenweg**

I-PSP-Elemente: I1.077053.500 - BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Straße

I1.066114.500 - BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg, SWK

I1.072030.500 - BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenweg, RWK

Beschreibung der Maßnahme
Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077053.500 BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.	0,00 €	139.635,34 €	0,00 €	139.635,34 €	0,00 €	24.619,36 €	97.414,28 €	17.601,70 €
I1.066114.500 BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg, SWK	0,00 €	33.391,32 €	0,00 €	33.391,32 €	0,00 €	12.220,12 €	21.171,20 €	0,00 €
I1.072030.500 BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenweg, RWK	0,00 €	35.505,33 €	0,00 €	35.505,33 €	0,00 €	9.789,94 €	25.715,39 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**0,00 €**	**208.531,99 €**	**0,00 €**	**208.531,99 €**	**0,00 €**	**46.629,42 €**	**144.300,87 €**	**17.601,70 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Maßnahme wurde abgeschlossen und abgenommen. Die Schlussrechnungen stehen noch aus.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **BPl. 109 Südlich Schlosspark IV**

I-PSP-Elemente: I1.066132.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK

I1.077067.500 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße

Beschreibung der Maßnahme
Im Ortsteil Hankhausen II entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066132.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK	0,00 €	2.680,59 €	0,00 €	2.680,59 €	1.710,03 €	0,00 €	0,00 €	970,56 €
I1.077067.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	37.000,00 €	74.430,93 €	0,00 €	111.430,93 €	1.710,03 €	18.542,54 €	44.723,77 €	46.454,59 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**37.000,00 €**	**77.111,52 €**	**0,00 €**	**114.111,52 €**	**3.420,06 €**	**18.542,54 €**	**44.723,77 €**	**47.425,15 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnungen stehen noch aus.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

I-PSP-Elemente:
I1.066150.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, SWK
I1.072052.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK
I1.077087.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße
I1.072053.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB
I1.015041.510 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau
I1.064916.510 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz
I1.015063.525 - BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.
I1.077055.560 - Erschl.beitr.BPl.114 Nördl. Feldstr., Str.
I1.015042.565 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf
I1.066176.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK
I1.072067.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK

Beschreibung der Maßnahme
Im Ortsteil Ipwege entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066150.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, SWK	0,00 €	39.201,25 €	0,00 €	39.201,25 €	3.000,00 €	0,00 €	37.528,47 €	-1.327,22 €
I1.072052.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK	0,00 €	39.182,16 €	0,00 €	39.182,16 €	3.000,00 €	0,00 €	39.182,16 €	-3.000,00 €
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	0,00 €	154.507,67 €	0,00 €	154.507,67 €	4.000,00 €	0,00 €	115.462,75 €	35.044,92 €
I1.072053.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB	0,00 €	9.880,94 €	0,00 €	9.880,94 €	0,00 €	0,00 €	9.880,94 €	0,00 €
I1.015041.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	25.100,00 €	0,00 €	0,00 €	25.100,00 €	3.327,61 €	0,00 €	0,00 €	21.772,39 €
I1.064916.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €
I1.015063.525 BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**139.100,00 €**	**242.772,02 €**	**0,00 €**	**381.872,02 €**	**13.327,61 €**	**0,00 €**	**202.054,32 €**	**166.490,09 €**
I1.077055.560 Erschl. beitr. BPl. 114 Nördl.Feldstr., Str	-288.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-288.500,00 €	-132.738,32 €	0,00 €	0,00 €	-155.761,68 €

I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-1.140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.140.000,00 €	-473.449,00 €	0,00 €	0,00 €	-666.551,00 €
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-3.584,90 €	0,00 €	0,00 €	-6.415,10 €
I1.072067.565 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	-9.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.900,00 €	-3.554,40 €	0,00 €	0,00 €	-6.345,60 €
Gesamtvolumen Einnahmen	**-1.448.400,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1.448.400,00 €**	**-613.326,62 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-835.073,38 €**

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Verkauf von 13 Grundstücken, davon drei im Rahmen des Erbbaurechts, ist erfolgt. Die restlichen Grundstücke werden im 3. und 4. Abschnitt 2023 veräußert (26 Grundstücke insgesamt). Die Festsetzung der Verkaufspreise ist vorgesehen für die Sitzung des Rates im Dezember 2022. Mit der Vermarktung der Abschnitte 3 und 4 kann unverzüglich nach der Beschlussfassung begonnen werden.

Die Ersterschließung des Baugebietes ist abgeschlossen. Die Abrechnung ist jedoch noch nicht vollumfänglich erfolgt. Die Ausschreibung für den Spielplatz soll im 1. Quartal 2023 erfolgen. Der Spielplatz wird dann voraussichtlich im Laufe der ersten Jahreshälfte 2023 hergestellt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

I-PSP-Elemente: I1.066100.500 - Neubau Rechenanlage, Klärwerk

I1.066223.500 - Umbau Schlammentwässerung,

I1.066140.510 - Betriebsfahrzeug, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme

I1.066140.510 - Der vorhandene Kastenwagen mit Dieselmotor ist abgängig (altersbedingt) und soll durch ein klimafreundliches Fahrzeug ersetzt werden.

I1.066100.500 - Die Rechenanlage ist nach über 20 Jahre abgängig und muss ausgetauscht werden.

I1.066223.500 - Anpassung der Schlammentwässerung an die zukünftige thermische Verwertung.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
I1.066223.500 Umbau Schlammentwässerung, Kläranlage	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
I1.066140.510 Betriebsfahrzeug, Kläranlage	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**75.000,00 €**	**75.000,00 €**	**0,00 €**	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**150.000,00 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.066140.510 - Über den Auftrag für die Lieferung eines entsprechenden E-Fahrzeuges ist in der Sitzung des VA am 15.11.2022 entschieden worden. Nach aktuellem Stand ist von einer Lieferzeit von 56 Wochen auszugehen.

I1.066100.500 + I1.066223.500 - Die Vergabe der Ingenieurleistungen ist erfolgt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2023 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Kögel-Willms-Platz**

I-PSP-Elemente: I1.077120.500.002 Sanierung Brunnen, elektrischer Teil

Beschreibung der Maßnahme
Sanierung der Pumpentechnik nach einem Hochwasserschaden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077120.500.002 San. Brunnen elektr.Teil, Straßen	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	-5.011,10 €	59.730,63 €	0,00 €	2.774,92 €
Gesamtvolumen Einnahmen	**0,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**60.000,00 €**	**-5.011,10 €**	**59.730,63 €**	**0,00 €**	**2.774,92 €**

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: I1.077091.500 - Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße

Beschreibung der Maßnahme
Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms soll die Ortsdurchfahrt überplant und neu gestaltet werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	200.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	231.000,00 €	4.987,41 €	0,00 €	175.510,82 €	50.501,77 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**200.000,00 €**	**31.000,00 €**	**0,00 €**	**231.000,00 €**	**4.987,41 €**	**0,00 €**	**175.510,82 €**	**50.501,77 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Vergabe an ein Planungsbüro ist erfolgt. Der eigentliche Beginn der Straßenbaumaßnahme erfolgt frühestens in 2023.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Niederschlagswasser - Regenwasserrückhaltebecken**

I-PSP-Elemente: I1.072087.500 - Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW

I1.072089.500 - Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB

I1.072077.510 - Verkehrssicherung an RWRB, RW

I1.072086.510 - Regenwassermessstellen, RW

I1.072088.510 - Messeinrichtungen, RWRB

Beschreibung der Maßnahme

I1.072077.510 - Im Rahmen der Verkehrssicherung ist die Einzäunung der Regenwasserrückhaltebecken vorgesehen.

I1.072087.500 + I1.072089.500 + I1.072086.510 + I1.072088.510 - Um zukünftig besser auf Starkregenereignisse vorbereitet zu sein, müssen Messstellen eingerichtet werden. Zudem sollen durch Erweiterung und Auslaufveränderung der Regenwasserrückhaltebecken Ellernteich und Schloßstraße erste Maßnahmen zur Starkregenvorsorge umgesetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.072087.500 Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	3.167,33 €	0,00 €	37.192,89 €	19.639,78 €
I1.072089.500 Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB	68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.000,00 €
I1.072077.510 Verkehrssicherung an RWRB, RW	60.000,00 €	34.818,38 €	0,00 €	94.818,38 €	11.054,47 €	10.572,80 €	17.896,01 €	55.295,10 €
I1.072086.510 Regenwassermessstellen, RW	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	8.973,50 €	0,00 €	1.950,01 €	2.576,49 €
I1.072088.510 Messeinrichtungen, RWRB	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**206.500,00 €**	**34.818,38 €**	**0,00 €**	**241.318,38 €**	**23.195,30 €**	**10.572,80 €**	**57.038,91 €**	**150.511,37 €**

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Niederschlagswasser - Regenwasserrückhaltebecken**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.072077.510 - Die Ausschreibung erfolgt im Dezember 2022. Die Errichtung der Einzäunung soll bis zum Ende des 2. Quartals 2023 erfolgen.

I1.072087.500 - Die erforderlichen Arbeiten wurden beauftragt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das 2. Quartal 2023 vorgesehen.

I1.072088.510 + I1.072086.510 - Die Messtellen werden bis Ende 2022 eingerichtet.

I1.072089.500 - Die Ausschreibung der Maßnahme erfolgt im 1. Quartal 2023. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich im 3. Quartal 2023.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

I-PSP-Elemente: I1.076993.500 - Am Voßbarg - Straßenausbau

I1.076993.555 - Zuschuss GVFG Am Voßbarg -

I1.072011.500 - Straßenausbau Voßbarg - RWK

I1.066058.500 - Straßenausbau Voßbarg, SWK

I1.077115.510 - Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen

Beschreibung der Maßnahme

Die Gemeindestraße "Voßbarg" wurde zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Nordseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen ausgebaut. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz gefördert.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	0,00 €	185.831,24 €	0,00 €	185.831,24 €	50.000,00 €	0,00 €	98.309,25 €	37.521,99 €
I1.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	0,00 €	46.493,10 €	0,00 €	46.493,10 €	50.000,00 €	0,00 €	35.493,10 €	-39.000,00 €
I1.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	0,00 €	112.594,56 €	0,00 €	112.594,56 €	0,00 €	0,00 €	34.612,27 €	77.982,29 €
I1.077115.510 Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	124,50 €	0,00 €	0,00 €	19.875,50 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**20.000,00 €**	**344.918,90 €**	**0,00 €**	**364.918,90 €**	**100.124,50 €**	**0,00 €**	**168.414,62 €**	**96.379,78 €**
I1.076993.555 Zuschuss GVFG Am Voßbarg - Straßenausbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.077115.510 - Weitere Kaufvertragsverhandlungen müssen noch geführt werden.

Der Ausbau der Straße Voßbarg begann am 13.11.2017. Abgeschlossen wurden die Bauarbeiten vor Ort am 18.12.2018. Eine abrechnungsfähige Schlussrechnung konnte bisher von der ausführenden Firma nicht vorgelegt werden, da erhebliche Abrechnungsdifferenzen zwischen der Gemeinde und der bauausführenden Firma bestehen. Eine Klärung soll im 1. Quartal 2023 erfolgen. Für den Abschluss der Maßnahme wurden entsprechende Haushaltsmittel in den Haushalt 2023 neu aufgenommen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Loyer Weg (Buchenstr./Parkstr.)**

I-PSP-Elemente: I1.077060.500 - Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenbau

I1.066125.500 - Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK

I1.072046.500 - Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK

I1.077113.510 - Ankauf Fläche Loyer Weg, Straße

I1.077119.510 - Ankauf Grdstk. Loyer Weg/Parkstr., Straße

Beschreibung der Maßnahme
In einem zweiten Abschnitt soll der Loyer Weg zwischen der Buchenstraße und der Parkstraße ausgebaut werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077060.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb	300.000,00 €	54.959,15 €	45.000,00 €	399.959,15 €	48.845,92 €	5.053,63 €	55.164,92 €	290.894,68 €
I1.066125.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	74.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	79.000,00 €	1.600,00 €	0,00 €	25.375,91 €	52.024,09 €
I1.072046.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK	80.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	102.000,00 €	5.600,00 €	0,00 €	86.570,57 €	9.829,43 €
I1.077113.510 Ankauf Fläche Loyer Weg, Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	355,22 €	0,00 €	0,00 €	-355,22 €
I1.077119.510 Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße	14.000,00 €	5.209,45 €	0,00 €	19.209,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.209,45 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**468.000,00 €**	**87.168,60 €**	**45.000,00 €**	**600.168,60 €**	**56.401,14 €**	**5.053,63 €**	**167.111,40 €**	**371.602,43 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
I1.077060.500 + I1066125.500 + I1.072046.500 - Mit den Arbeiten wurde am 08.08.2022 begonnen. Die Fertigstellung ist für Ende Februar 2023 geplant.

I1.077113.510 + I1.077119.510 - Es wurden bereits 10 Bauerlaubnisverträge geschlossen. Die Kaufpreise werden erst nach der Vermessung und nach Abschluss der Baumaßnahme fällig. In diesem Jahr werden jedoch voraussichtlich noch Notarkosten und Grunderwerbsteuer fällig.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Ausbau Oldenburger Straße**

I-PSP-Elemente: I1.066222.500 - Ausbau Oldenburger Str., SWK

I1.072096.500 - Ausbau Oldenburger Str., RWK

I1.077142.525 - Zuschuss an LK für Ausbau Oldenb.Str.

Beschreibung der Maßnahme

Der Landkreis Ammerland hat die Oldenburger Straße ausgebaut (zweiter Bauabschnitt). An diesem Ausbau hat sich die Gemeinde Rastede entsprechend zu beteiligen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066222.500 Ausbau Oldenburger Str., SWK	260.600,00 €	0,00 €	-192.900,00 €	67.700,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.700,00 €
I1.072096.500 Ausbau Oldenburger Str., RWK	370.100,00 €	0,00 €	-320.100,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.077142.525 Zuschuss an LK für Ausbau Oldenb.Str.	759.000,00 €	0,00 €	-613.000,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**1.389.700,00 €**	**0,00 €**	**-1.126.000,00 €**	**263.700,00 €**	**231.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**32.700,00 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Da in den Vorjahren bereits Abschläge an den Landkreis bezahlt wurden, beläuft sich die Restzahlung in 2022 auf 231.000 Euro.

Die freien Mittel werden für die Auftragserweiterung zum Umbau der Hankhauser Bäke einschließlich des Einbaus eines Bypasses im Rahmen der Erschließung des Baugebietes "Im Göhlen" herangezogen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Am Stratjebusch**

I-PSP-Elemente: I1.066200.500 - Umlegung SWK Am Stratjebusch, SW

Beschreibung der Maßnahme
Ein Teilbereich des Schmutzwasserkanals muss verlegt werden, da der vorhandene Kanal defekt ist.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066200.500 Umlegung SWK Am Stratjebusch, SW	0,00 €	134.501,79 €	0,00 €	134.501,79 €	0,00 €	55.498,21 €	23.859,39 €	55.144,19 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**0,00 €**	**134.501,79 €**	**0,00 €**	**134.501,79 €**	**0,00 €**	**55.498,21 €**	**23.859,39 €**	**55.144,19 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die baulichen Arbeiten sind erfolgt. Die Schlussrechnung liegt vor und wird aktuell geprüft. Es wird von einem Abschluss der Maßnahme bis zum Ende des Jahres ausgegangen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **ÖPNV**

I-PSP-Elemente: I1.083416.500 - Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV

I1.083417.500 - Bushaltest. Abzw. Wahnbek West, ÖPNV

I1.083418.500 - Bushaltest. Abzw. Wahnbek Ost, ÖPNV

I1.083419.500 - Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV

Beschreibung der Maßnahme
Umbau einzelner Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	215.000,00 €	0,00 €	-215.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.083417.500 Bushaltest. Abzw. Wahnbek West, ÖPNV	0,00 €	124.440,89 €	0,00 €	124.440,89 €	7.476,02 €	102.134,46 €	19.313,56 €	-4.483,15 €
I1.083418.500 Bushaltest. Abzw. Wahnbek Ost, ÖPNV	0,00 €	121.470,21 €	0,00 €	121.470,21 €	0,00 €	103.335,61 €	0,00 €	18.134,60 €
I1.083419.500 Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	55.481,17 €	0,00 €	0,00 €	-5.481,17 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**265.000,00 €**	**245.911,10 €**	**-215.000,00 €**	**295.911,10 €**	**62.957,19 €**	**205.470,07 €**	**19.313,56 €**	**8.170,28 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
I1.083416.500 - Der ursprüngliche Antrag wurde in Abstimmung mit der Landesnahverkehrsgesellschaft am 29.08.2022 ergänzt. Für die Kleinbusse wurde eine zusätzliche Haltestelle eingerichtet, so dass die geplante neue Anlage ausreichend dimensioniert ist. Bei einer Bewilligung der Zuwendung kann mit der Programmaufnahmemitteilung ab Januar 2023 gerechnet werden. Mit den Bauarbeiten soll im 3. Quartal 2023 begonnen werden.

I1.083417.500 + I1.083418.500 +I1.083419.500 - Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnungen stehen teilweise noch aus.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Sanierung Parkstraße**

I-PSP-Elemente: I1.077121.500 - Erneuerung Parkstraße, Straßen

Beschreibung der Maßnahme
Es ist die Herstellung der Schotter- und der Asphalttragschicht sowie der Deckschicht vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077121.500 Erneuerung Parkstraße, Straßen	0,00 €	65.717,54 €	0,00 €	65.717,54 €	3.108,51 €	61.830,41 €	0,00 €	778,62 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**0,00 €**	**65.717,54 €**	**0,00 €**	**65.717,54 €**	**3.108,51 €**	**61.830,41 €**	**0,00 €**	**778,62 €**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung ist erfolgt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

I-PSP-Elemente: I1.085960.510 - Geräteträger, Bauhof

I1.085961.510 - Schlepper mit Ladekran, Bauhof

I1.085969.510 - Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof

I1.085988.510 - Therm. Wildkrautbekämpfung, Bauhof

I1.085998.510 - Anhänger mit Abrollcontainer, Bauhof

I1.086003.510 - Frontauslegermähgerät, Bauhof

Beschreibung der Maßnahme
Auf dem Bauhof sind vorrangig im Bereich des Fuhrparks und bei der Geschäfts- und Betriebsausstattung verschiedene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen geplant.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.085960.510 Geräteträger, Bauhof	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €
I1.085961.510 Schlepper mit Ladekran, Bauhof	0,00 €	294.882,00 €	0,00 €	294.882,00 €	294.882,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
I1.085988.510 Therm. Wildkrautbekämpfung, Bauhof	0,00 €	74.409,31 €	0,00 €	74.409,31 €	595,00 €	51.051,00 €	0,00 €	22.763,31 €
I1.085998.510 Anhänger mit Abrollcontainer, Bauhof	64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.000,00 €
I1.086003.510 Frontauslegermähgerät, Bauhof	0,00 €	53.500,00 €	6.000,00 €	59.500,00 €	6.000,00 €	53.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	**394.000,00 €**	**422.791,31 €**	**6.000,00 €**	**822.791,31 €**	**301.477,00 €**	**104.551,00 €**	**0,00 €**	**416.763,31 €**

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt für Periode Januar bis November 2022

Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.085969.510 - Die Ausschreibung soll kurzfristig erfolgen. Die Auftragsvergabe ist für Anfang 2023 vorgesehen, die Lieferung des Fahrzeuges erfolgt im Laufe des kommenden Jahres.

I1.085960.510 - Die Ausschreibung liegt zur Zeit zur Prüfung beim RPA. Die Vergabe durch den VA soll am 06.12.2022 erfolgen. Die Lieferung erfolgt 2023.

I1.085998.510 - Die KWL prüft zur Zeit die Ausschreibungsunterlagen. Soweit diese Prüfung abgeschlossen ist, soll die Ausschreibung erfolgen. Die Lieferung erfolgt erst 2023.

I1.085961.510 - Das Gerät ist bereits beschafft und im Einsatz.

I1.085988.510 - Das Gerät ist bereits beschafft und im Einsatz.

I1.086003.510 - Das Gerät ist bereits beschafft und im Einsatz.